

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



## CORTE 31 DE JULIO DE 2025

Para la vigencia de 2025 la Entidad cuenta con un presupuesto para inversión por un total de \$ 46.400.000.000 de pesos ejecutándose por medio de dos proyectos de inversión formulados e inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación – DNP, denominados Ampliación de la Capacidad de la Infraestructura y Dotación del Hospital Militar Central Bogotá 2018011000721 con una apropiación por valor de \$ 29.900.000.000 de pesos distribuidos así: \$ 18.000.000.000 de pesos con cargo a recursos propios y \$ 11.900.000.000 de pesos con cargo a recursos nación y Fortalecimiento de la Tecnología Informática del Hospital Militar Central Bogotá 2018011000713 con una apropiación de \$ 16.500.000.000 de pesos con cargo a recursos propios; los cuales son el mecanismo para dar continuidad y con su ejecución consolidar una atención a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares bajo estándares de calidad, dando continuidad al cumplimiento de las exigencias legales dentro del proceso de acreditación.

A corte del mes de julio se presenta un avance total en compromisos por un valor de \$ 28.592.223.231 de pesos correspondiente al 61.62% y en obligaciones por un valor de \$ 5.071.818.082 de pesos correspondiente al 10.93% de avance.

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	SUBORDINAL	ÍTEM	SUBITEM	REC	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGO
								<b>INVERSIÓN</b>	<b>\$ 46.400.000.000</b>	<b>\$ 28.592.223.231</b>	<b>\$ 5.071.818.082</b>	<b>\$ 3.334.238.606</b>
<b>1505</b>								<b>GENERACIÓN DE BIENESTAR PARA LA FUERZA PÚBLICA Y SUS FAMILIAS</b>	<b>\$ 29.900.000.000</b>	<b>\$ 19.953.937.091</b>	<b>\$ 3.288.647.078</b>	<b>\$ 1.688.067.702</b>
<b>1505</b>	<b>0100</b>							<b>INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>\$ 29.900.000.000</b>	<b>\$ 19.953.937.091</b>	<b>\$ 3.288.647.078</b>	<b>\$ 1.688.067.702</b>
<b>1505</b>	<b>0100</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>20109B</b>				<b>AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ</b>	<b>\$ 29.900.000.000</b>	<b>\$ 19.953.937.091</b>	<b>\$ 3.288.647.078</b>	<b>\$ 1.688.067.702</b>
1505	0100	6	0	20109B	1505014	02	11	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS	\$ 11.900.000.000	\$ 11.828.888.001	\$ 0	\$ 0
1505	0100	6	0	20109B	1505014	02	21	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS	\$ 4.637.964.407	\$ 1.512.341.288	\$ 0	\$ 0
1505	0100	6	0	20109B	1505015	02	21	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR	\$ 3.215.290.998	\$ 2.685.145.618	\$ 1.160.895.806	\$ 603.123.673
1505	0100	6	0	20109B	1505024	02	21	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA	\$ 10.146.744.595	\$ 3.927.562.184	\$ 2.127.751.272	\$ 1.084.944.029

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



## CORTE 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	SUBORDINAL	ÍTEM	SUBITEM	REC	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGO
								<b>INVERSIÓN</b>	<b>\$ 46.400.000.000</b>	<b>\$ 28.592.223.231</b>	<b>\$ 5.071.818.082</b>	<b>\$ 3.334.238.606</b>
1599								<b>FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>\$ 16.500.000.000</b>	<b>\$ 8.638.286.140</b>	<b>\$ 1.783.171.004</b>	<b>\$ 1.646.170.904</b>
1599	0100							<b>INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>\$ 16.500.000.000</b>	<b>\$ 8.638.286.140</b>	<b>\$ 1.783.171.004</b>	<b>\$ 1.646.170.904</b>
1599	0100	1	0	20109B				<b>FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ</b>	<b>\$ 16.500.000.000</b>	<b>\$ 8.638.286.140</b>	<b>\$ 1.783.171.004</b>	<b>\$ 1.646.170.904</b>
1599	0100	1	0	20109B	1599076	02	21	SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 16.500.000.000	\$ 8.638.286.140	\$ 1.783.171.004	\$ 1.646.170.904

A continuación, se presenta el avance de cada uno de los proyectos de la Entidad:

### 1. PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	SUBORDINAL	ÍTEM	SUBITEM	REC	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGO
1505								<b>GENERACIÓN DE BIENESTAR PARA LA FUERZA PÚBLICA Y SUS FAMILIAS</b>	<b>\$ 29.900.000.000</b>	<b>\$ 19.953.937.091</b>	<b>\$ 3.288.647.078</b>	<b>\$ 1.688.067.702</b>
1505	0100							<b>INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>\$ 29.900.000.000</b>	<b>\$ 19.953.937.091</b>	<b>\$ 3.288.647.078</b>	<b>\$ 1.688.067.702</b>
1505	0100	6	0	20109B				<b>AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ</b>	<b>\$ 29.900.000.000</b>	<b>\$ 19.953.937.091</b>	<b>\$ 3.288.647.078</b>	<b>\$ 1.688.067.702</b>
1505	0100	6	0	20109B	1505014	02	11	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS	\$ 11.900.000.000	\$ 11.828.888.001	\$ 0	\$ 0
1505	0100	6	0	20109B	1505014	02	21	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS	\$ 4.637.964.407	\$ 1.512.341.288	\$ 0	\$ 0

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



## CORTE 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	SUBORDINAL	ÍTEM	SUBITEM	REC	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGO
1505	0100	6	0	20109B	1505015	02	21	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR	\$ 3.215.290.998	\$ 2.685.145.618	\$ 1.160.895.806	\$ 603.123.673
1505	0100	6	0	20109B	1505024	02	21	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA	\$ 10.146.744.595	\$ 3.927.562.184	\$ 2.127.751.272	\$ 1.084.944.029

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ			
<b>APROPIACIÓN 2025</b>	\$ 29.900.000.000		
<b>COMPROMISOS</b>	\$ 19.953.937.091	<b>% COMPROMISOS</b>	66,74%
<b>OBLIGACIONES</b>	\$ 3.288.647.078	<b>% OBLIGACIONES</b>	11,00%

A corte del mes de julio de 2025 se cuenta con un avance en compromisos por un valor de \$ 19.953.937.091 de pesos correspondiente al 66.74% del total de la apropiación asignada para la vigencia 2025 por un valor de \$ 29.900.000.000 de pesos distribuidos así: **\$ 18.000.000.000 de pesos** con cargo a recursos propios y **\$ 11.900.000.000 de pesos** con cargo a recursos nación.

Representado en un total de **52 contratos suscritos**, distribuidos en:

**25 procesos** contratados por la modalidad de vigencia futura (1 para el desarrollo de mantenimiento preventivo y correctivo, de las instalaciones del edificio principal, edificio fe en la causa y edificio de imágenes diagnosticas del Hospital Militar Central, 4 procesos para el mantenimientos necesarios para los equipos industriales contratados por vigencia futura (sistema llamado de enfermería, UPS, sistema de aires acondicionados y refrigeración) y 20 procesos para el mantenimientos a equipos biomédicos contratados por vigencia futura)

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



## CORTE 31 DE JULIO DE 2025

**31 procesos** contratados durante la vigencia 2025 de los cuales en la tabla presentada a continuación se encuentra la información del número del contrato, nombre del contratista, objeto contractual, valor adjudicado, obligado, pagado y la respectiva observación en la cual se identifica el porcentaje de ejecución del contrato.

Adicionalmente se destaca la adjudicación del proceso con cargo a recursos nación por valor de \$ 11.828.888.001 suscrito por medio del contrato 104-2025 con el proveedor SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S para la Adquisición, adecuación de instalaciones incluyendo estudios, instalación, obra y puesta en funcionamiento de un (1) equipo para tomografía por emisión de positrones PET SCAN (PET CT) digital que incluye tomografía computarizada con mantenimiento preventivo y soporte técnico para el servicio de medicina nuclear Hospital Militar Central

Se presenta un avance en obligaciones por valor de \$ 3.288.647.078 de pesos correspondiente a un avance del 11.00%.

### Contratos Suscritos

Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
<b>INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA</b>				<b>\$ 3.927.562.184</b>	<b>\$ 2.127.751.272</b>	<b>\$ 1.084.944.029</b>	
<b>Realizar la adecuación, mantenimiento requerido a las áreas, instalaciones e infraestructura física de acuerdo a los estándares de habilitación.</b>				<b>\$ 2.143.277.924</b>	<b>\$ 972.837.215</b>	<b>\$ 613.786.471</b>	
4825	362-2022	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	PAA2022-UCLB-INV-090 - Contratación de una persona jurídica para el desarrollo de mantenimiento preventivo y correctivo, de las instalaciones del edificio principal, edificio fe en la causa y edificio de imágenes diagnosticas del Hospital Militar Central, garantizando el mantenimiento programado y la atención del mantenimiento no programado de los imprevistos de la estructura y redes a todo costo. VF2023-2026.	\$ 1.902.573.777	\$ 815.219.988	\$ 483.786.732	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 42,85%.
179225	048-2025	CONSORCIO SOLAR 208	PAA2025-UCLB-INV-091 - Mantenimiento pisos de salas de cirugía del Hospital Militar Central	\$ 129.999.739	\$ 129.999.739	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento recibido a satisfacción.
180625	CONT.031-2025	CONSORCIO INTERHOSMIL	PAA2025-UCLB-INV-074 - Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental para	\$ 94.704.408	\$ 27.617.488	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



## CORTE 31 DE JULIO DE 2025

Página 5 de 24

Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			el mantenimiento periódico de las instalaciones del edificio principal, edificio fe en la causa y edificio imágenes diagnósticas del Hospital Militar Central Nivel III Y IV				encuentra en ejecución con un porcentaje de 29,16%.
194425	065-2025	BAP INGENIERIA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-077 - Estudio técnico y detallado para la planificación e instalación de una alarma maestra en la central de gases medicinales, con el fin de garantizar la seguridad, el monitoreo adecuado y la protección de los sistemas de distribución de gases.	\$ 16.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
<b>Realizar la adquisición, adecuación requerida e instalación para la puesta en funcionamiento de los equipos industriales.</b>				<b>\$ 75.973.370</b>	<b>\$ 42.340.000</b>	<b>\$ 0</b>	
194625	069-2025	M Y H INGENIERIA SAS	PAA2025-UCLB-INV-082 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de aires acondicionados de diferentes capacidades para los diferentes servicios y áreas administrativas pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 42.340.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de equipos: Equipo de aire acondicionado de 36000BTU mini Split convencional (2), Equipos de aire acondicionado de 24000BTU mini Split convencional (2), Equipos de aire acondicionado de 18000BTU mini Split convencional (2). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II
246325	122-2025	INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S-ZOMAC	PAA2025-UCLB-INV-083 - Adquisición cámara termográfica, torquímetro y analizador de fugas de gases para realizar las validaciones eléctricas y mecánicas requeridas para la prestación del soporte técnico a las instalaciones y equipos industriales del Hospital Militar Central	\$ 33.633.370	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de equipos: cámara termografica (1), comprobador de aislamiento portátil (1), pinzas de resistencia de tierra (1), detector de fugas de gas portátil (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II
<b>Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el análisis de la priorización.</b>				<b>\$ 1.708.310.890</b>	<b>\$ 1.112.574.057</b>	<b>\$ 471.157.558</b>	
<b>Mantenimientos Equipos Industriales contratados con Vigencia Futura 2023 - 2026</b>				<b>\$ 1.531.310.890</b>	<b>\$ 1.101.061.415</b>	<b>\$ 471.157.558</b>	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación  
Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



## CORTE 31 DE JULIO DE 2025

Página 6 de 24

Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
4525	356-2022	CONSORCIO UPS HOMIL 2022	PAA2022-UCLB-INV-087 - Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas interrumpibles de potencia (ups). VF2023-2026.	\$ 393.422.840	\$ 281.501.823	\$ 235.794.551	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 71,55%.
5525	415-2022	SUBE INGENIERIA SAS	PAA2022-UCLB-INV-086 - Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para el sistema de aires acondicionados y refrigeración. VF2023-2026.	\$ 438.141.860	\$ 297.413.164	\$ 66.356.355	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 67,88%.
5625	443-2022	CONSTRUCCIONES J & LG SAS	PAA2022-UCLB-INV-088 - El mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios de los ocho (8) ascensores de pasajeros, nueve (9) ascensores de carga y seis (6) escaleras eléctricas incluido repuestos nuevos no re manufacturados, tarjetas electrónicas, actualizaciones de software y repuestos para la adecuación del sistema inteligente de los ascensores de escaleras eléctricas del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 648.293.070	\$ 512.033.495	\$ 166.629.223	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 78,98%.
1725	299-2022	CMT COLOMBIA S.A.S	Mantenimiento correctivo incluyendo suministro e instalación de repuestos originales nuevos no re manufacturados del sistema de llamado de enfermería con referencia le-128 destinados al Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 51.453.120	\$ 10.112.933	\$ 2.377.429	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 19,65%.
<b>Mantenimientos Equipos Industriales Contratados Vigencia 2025</b>				<b>\$ 177.000.000</b>	<b>\$ 11.512.642</b>	<b>\$ 0</b>	
178725	042-2025	KAIKA S A S	PAA2025-UCLB-INV-012 - Mantenimiento Preventivo, correctivo en general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones para los Equipos Autoclaves del servicio de Esterilización del Hospital Militar Central	\$ 100.000.000	\$ 11.512.642	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 11,51%.
196425	050-2025	GODOY BALLESTEROS MAYDY JULIETH	PAA2025-UCLB-INV-006 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para las cabinas de flujo laminar	\$ 42.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
249525	144-2025	ESPECIFIKA SAS	PAA2025-UCLB-INV-015 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos nuevos para las autoclave marca tuttner tmax8 del área de esterilización del Hospital Militar Central	\$ 35.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.

**Elaborado por:** Oficina Asesora de Planeación  
**Revisado y Aprobado por:** Jefe Oficina Asesora de Planeación

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



## CORTE 31 DE JULIO DE 2025

Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
<b>EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR</b>				<b>2.685.145.618</b>	<b>1.160.895.806</b>	<b>603.123.673</b>	
<b>Mantenimientos Equipos Biomédicos contratados con Vigencia Futura 2023 - 2026</b>				<b>2.032.645.618</b>	<b>1.065.816.430</b>	<b>597.033.641</b>	
4325	357-2022	DRAEGER COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-092 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido kits de mantenimiento, repuestos, accesorios y consumibles originales, nuevos, no re manufacturados para los equipos de marca dräger (máquinas de anestesia, incubadoras, ventiladores, bilirrubinómetros, columnas, centrales de monitoreo, monitores de signos vitales y capnógrafos) de los servicios de ucis (neonatal, pediátrica, medica, post quirúrgica, coronaria), tpr, maternidad, urgencias, terapia respiratoria, hemodinamia, resonancia magnética y salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 600.000.000	\$ 387.893.272	\$ 269.278.949	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 64,65%.
4125	360-2022	L M INSTRUMENTS S A	PAA2022-UCLB-INV-101 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos de referencia olympus y level one del servicio de gastroenterología, coloproctología, salas de cirugía y neumología del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 260.000.000	\$ 201.440.504	\$ 34.571.438	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 77,48%.
6125	445-2022	G. BARCO S.A.	PAA2022-UCLB-INV-096 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca general electric y benq (monitor de signos vitales, máquina de anestesia, ventilador de transporte y mesas quirúrgicas, pruebas de esfuerzo) del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 130.000.000	\$ 121.143.670	\$ 102.735.036	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 93,19%.
3325	339-2022	SET Y GAD SAS	Calibración, ajuste y mantenimiento equipos patrón del Hospital Militar Central (suministro de repuestos para el funcionamiento de los equipos patrón), realización de la calibración y aseguramiento metrológico de los equipos biomédicos de los diferentes servicios del Hospital Militar Central incluido la validación de autoclaves, validación de	\$ 300.000.000	\$ 92.514.646	\$ 60.735.696	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 30,84%.

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



## CORTE 31 DE JULIO DE 2025

Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			cadena de frio y validación de cumplimiento con las especificaciones técnicas de los equipos biomédicos y funcionamiento en forma correcta. VF2023-2026.				
5025	389-2022	EQUITRONIC S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-094 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles originales nuevos no re manufacturados para ventiladores pediátricos y neonatales referencia SLE 4000 y 5000, equipo de termorregulación marca mtre, blender medin, de la unidad de cuidado intensivo pediátrica y neonatal del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 94.000.000	\$ 37.704.522	\$ 15.274.212	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 40,11%.
6925	312-2023	LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.	PAA2023-UCLB-INV-010 - Mantenimiento preventivo, los correctivos que sean necesarios y suministro de partes y/o repuestos originales nuevos no re manufacturados, para los equipos de marca alcon (unidad vitrectomia con sistema dual y equipo de facoemulsificación, vitrectomia) del servicio de oftalmología del Hospital Militar Central. VF2024-2026.	\$ 71.754.620	\$ 35.877.310	\$ 35.877.310	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 50%.
5725	432-2022	INGERAX SAS	PAA2022-UCLB-INV-108 -Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo suministro de repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles nuevos no remanufacturados de los equipos rayos x del servicio de imágenes diagnósticas, urgencias y salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 40.000.000	\$ 33.211.309	\$ 22.035.766	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 83,03%.
5825	446-2022	EQUITRONIC S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-093 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca medix (incubadoras, lámpara pediátrica de calor radiante, y lámpara de fototerapia) del servicio de uci neonatal del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 17.000.000	\$ 15.435.679	\$ 14.174.279	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 90,8%.
4625	365-2022	UMBRELLA BIOLABS SAS	PAA2022-UCLB-INV-102 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no re manufacturados de los micrótomos, microscopios y equipos marca sakura, leica, nikon del servicio de patología del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 19.000.000	\$ 15.091.459	\$ 15.091.459	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 79,43%.

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



## CORTE 31 DE JULIO DE 2025

Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
5225	390-2022	LABORATORIOS RETINA S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-104 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con suministro e instalación de repuestos y accesorios nuevos no re manufacturados para el equipo ecógrafo oftalmológico marca quantel del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 30.890.998	\$ 10.531.370	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 34,09%.
6325	434-2022	SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-100 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos originales certificados por el fabricante para los equipos: gammacamara ecam gantry dual head v3.7 -syngo mi workplace, angiografo, ecografo siemens equipo litroptor, arco en c y el intensificador de imágenes marca siemens de los servicios de radioterapia, medicina nuclear, urología, salas de cirugía y hemodinamia del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 110.000.000	\$ 26.914.303	\$ 10.063.091	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 24,47%.
3925	358-2022	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro de accesorios, repuestos, insumos y/o consumibles originales nuevos no re manufacturados para los equipos marca pasos, ventiladores (pb840, ht70), force fx, autolog, act, de marca puritan bennett, valleylab, medtronic de los servicios de salas de cirugía, ucis del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 100.000.000	\$ 42.087.719	\$ 8.482.738	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 42,09%.
4725	363-2022	KAIKA S A S	PAA2022-UCLB-INV-098 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca carl zeiss y matachana (laser, microscopios, tomógrafo óptico, lenserometro, regla biométrica autoclaves y lavadora de instrumental) de los servicios de otorrino, oftalmología, cirugía plástica, patología, laboratorio clínico y salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 100.000.000	\$ 15.465.347	\$ 3.208.347	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 15,47%.
6425	384-2022	BRASMEDICA COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-106 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos litotriptor, y piso pélvico del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 11.000.000	\$ 2.999.160	\$ 2.999.160	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 27,27%.
5125	388-2022	ARROW MEDICAL SAS	PAA2022-UCLB-INV-109 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no re manufacturados de la máquina de circulación extracorpórea terumo modelo system 1 serie	\$ 20.000.000	\$ 2.506.160	\$ 2.506.160	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 12,53%.

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



## CORTE 31 DE JULIO DE 2025

Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			1268 del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.				
5925	449-2022	ROCOL INTERNATIONAL S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-107 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles originales nuevos no re manufacturados para laser de retina marca iridex del servicio de oftalmología del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 50.000.000	\$ 25.000.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 50%.
4425	325-2022	MEDIHUMANA COLOMBIA S A	PAA2022-UCLB-INV-091 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos originales nuevos no re manufacturados y calibración de los equipos marca interacustic del servicio de otorrinolaringología del Hospital Militar Central. VF2023-2026	\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
4225	326-2022	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2022-UCLB-INV-110 - Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro e instalación de repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca Karl storz de los servicios de gastroenterología, otorrinolaringología, neumología y cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 37.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
4025	352-2022	MEDITEC S A	PAA2022-UCLB-INV-103 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca Richard Wolf, ems y otopront del servicio de otorrino, cirugía, urología y rehabilitación cardiaca del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
5325	435-2022	MEJIA - IRURITA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-105 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, incluido suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para el equipo cámara hiperbárica del servicio de neurología Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
<b>Mantenimientos Equipos Biomédicos Contratados Vigencia 2025</b>				<b>\$ 652.500.000</b>	<b>\$ 95.079.376</b>	<b>\$ 6.090.032</b>	

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



## CORTE 31 DE JULIO DE 2025

Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
188025	049-2025	TECNOLOGÍAS MÉDICAS COLOMBIA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-049 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con suministro de repuestos y accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no remanufacturados para los equipos de los servicios de urología y otorrino del Hospital Militar Central.	\$ 34.000.000	\$ 23.913.814	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 70,33%.
166525	026-2025	B BRAUN MEDICAL S A	PAA2025-UCLB-INV-051 - Mantenimiento para instrumental quirurgico marca AESCULAP	\$ 20.000.000	\$ 6.090.032	\$ 6.090.032	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 30,45%.
178025	044-2025	MACROSEARCH SAS	PAA2025-UCLB-INV-029 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca thermo fisher scientific (procesador automático de tejidos, estación de macroscopia, citocentrifuga, criostato electrónico y refrigerador para cadáveres) del servicio de patología del hospital militar	\$ 30.000.000	\$ 5.746.189	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 19,15%.
208725	093-2025	BIOART S.A	PAA2025-UCLB-INV-054 - Mantenimiento preventivo y correctivo para los sets de instrumental y motores marca Martin del Hospital Militar Central	\$ 30.000.000	\$ 5.700.437	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 19%.
219725	085-2025	INSTRUMENTACION SAS	PAA2025-UCLB-INV-027 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca care-fusión, aeva y embla (ventiladores, equipo de función pulmonar y Polisomnografía) de los servicios de neumología, terapia respiratoria-ucis y laboratorio de electroencefalografía del Hospital Militar Central	\$ 301.200.000	\$ 53.628.904	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 17,81%.
257325	152-2025	ANDREC SURGICAL S.A	PAA2025-UCLB-INV-018 - Mantenimiento preventivo, correctivo incluye suministro de repuestos, partes, accesorios, componentes originales nuevos no remanufacturados del tomógrafo óptico marca (oculus) del servicio de oftalmología de consulta externa, del Hospital Militar Central	\$ 34.800.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
201225	077-2025	A & B EQUIPOS MEDICOS S A S	PAA2025-UCLB-INV-024 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados del equipo marca cadwell del servicio de neurología del Hospital Militar Central	\$ 14.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



## CORTE 31 DE JULIO DE 2025

Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
217225	089-2025	CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CO SAS	PAA2025-UCLB-INV-026 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con suministro e instalación de repuestos accesorios nuevos no re manufacturados para el capnografo transcutaneo marca sentec modelo sdm de la uci pediátrica del Hospital Militar Central	\$ 25.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
213025	092-2025	SANITAS SAS	PAA2025-UCLB-INV-032 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para microscopio de fluorescencia y microscopio invertido del servicio de patología del Hospital Militar Central	\$ 26.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
197425	081-2025	SURGIPLAST LTDA	PAA2025-UCLB-INV-033 - Mantenimiento preventivo, los correctivos que sean necesarios y suministro de partes, accesorio y/o repuestos originales nuevos no remanufacturados a todo costo, para los equipos de marca steris (mesa de cirugía de ortopedia) del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
241525	100-2025	VELEZ LAB S A S	PAA2025-UCLB-INV-034 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, con suministro de repuestos y accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para los equipos de tinción de hematología y de gram del servicio de laboratorio clínico del Hospital Militar Central	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
217025	091-2025	LA BOUTIQUE DEL CUIDADO RESPIRATORIO S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-036 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, componentes y partes originales nuevas (no re manufacturados) para el pletismógrafo marca pulmone del servicio de neumología del Hospital Militar Central	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
217125	090-2025	MEDICAH S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-046 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para monitor de óxido nítrico marca bedfont del servicio de clínica del dolor del Hospital Militar Central	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
183925	054-2025	MILMEDICAL EQUIPOS SAS	PAA2025-UCLB-INV-053 - Mantenimiento preventivo (afilado, ajuste, lubricación y desmanchado) y mantenimiento correctivo con repuestos incluidos para cinco mil quinientas (5500) unidades de instrumental quirúrgico básico y especializado para salas de cirugía.	\$ 27.500.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



## CORTE 31 DE JULIO DE 2025

Página 13 de 24

Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
<b>EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS</b>				<b>\$ 13.341.229.289</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	
<b>Realizar la renovación de Equipo Biomédico de acuerdo a priorización</b>				<b>\$ 13.341.229.289</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	
213425	104-2025	SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-073 - Adquisición, adecuación de instalaciones incluyendo estudios, instalación, obra y puesta en funcionamiento de un (1) equipo para tomografía por emisión de positrones PET SCAN (PET CT) digital que incluye tomografía computarizada con mantenimiento preventivo y soporte técnico para el servicio de medicina nuclear Hospital Militar Central.	\$ 11.828.888.001	\$ 0	\$ 0	<p>Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución, adjudicado a cargo de recursos nación:</p> <p>Durante el mes de julio se presenta el siguiente avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Demolición muros existentes (avance 100%)</li> <li>2. Demolición piso existente zona PET (100%)</li> <li>3. Demolición placa de entre piso - cielo raso existente (100%)</li> <li>4. Identificación tubería sobre techo (100%)</li> <li>5. Desmante ventanearía y muros livianos internos (100%)</li> <li>6. Demolición placa de contratipos espesor 5cm (50%)</li> <li>7. Demolición placa zona equipo PET-SCAN (100%)</li> <li>8. Recebo compactado (90%)</li> <li>9. Alistado "solado de piso" (90%)</li> <li>10. Placa en concreto zona PET (100%)</li> <li>11. placa en concreto área general (90%)</li> <li>12. vigas de cimentación muros en concreto (90%)</li> <li>13. redes sanitarias (100%)</li> <li>14. Reubicación redes existentes (50%)</li> <li>15. armado aceros muros en concreto (90%)</li> <li>16. cajas de inspección (75%)</li> </ol>
239825	136-2025	MUEBLES HOSPITALARIOS MB SAS	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 362.696.100	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 39 Equipos: Camilla de recuperación y transporte (39). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.

**Elaborado por:** Oficina Asesora de Planeación  
**Revisado y Aprobado por:** Jefe Oficina Asesora de Planeación

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



## CORTE 31 DE JULIO DE 2025

Página 14 de 24

Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
239925	137-2025	L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 132.866.988	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 6 Equipos: Desfibrilador bifásico con monitor (6). Conforme Anexo Técnico – Económico del contrato publicado en el secop II.
240025	133-2025	L M INSTRUMENTS S A	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 71.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 2 Equipos: Torniquete quirúrgico doble canal (2). Conforme Anexo Técnico – Económico del contrato publicado en el secop II.
240125	134-2025	LA MUELA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 58.559.600	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipos: RX Periapical (1). Conforme Anexo Técnico – Económico del contrato publicado en el secop II.
240225	135-2025	MACROSEARCH SAS	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 31.416.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipos: Sierra para autopsia (1). Conforme Anexo Técnico – Económico del contrato publicado en el secop II.
240325	138-2025	ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 42.500.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 10 Equipos: Laringoscopio (10). Conforme Anexo Técnico – Económico del contrato publicado en el secop II.
240525	140-2025	DRAEGER COLOMBIA S.A.	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 743.301.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 6 Equipos: Ventiladores mecánicos adulto - pediátrico (3) y Maquina de anestesia (3). Conforme Anexo Técnico – Económico del contrato publicado en el secop II.
240625	139-2025	EMELAB S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 70.001.600	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 28 Equipos: Equipo de órganos portátil (15), equipo de órganos de pared (retinoscopio, oftalmoscopio) (1) equipos de órganos de pared (otoscopio, oftalmoscopio) (1) y succionador (11). Conforme Anexo Técnico – Económico del contrato publicado en el secop II.

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



## CORTE 31 DE JULIO DE 2025

### - Procesos en etapa precontractual

Se presentan los procesos que se encuentran en gestión y en su etapa, en la tabla presentada a continuación se encuentra la información del objeto contractual, el monto solicitado y la respectiva observación en la cual se identifica el estado del proceso de contratación.

OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	OBSERVACIONES
PAA2025-UCLB-INV-089 - Contratar los trabajos de mantenimiento y mejora en la impermeabilización de placas y cubiertas, incluyendo la ampliación de los canales receptores de aguas pluviales, bajantes y otros elementos necesarios para garantizar un drenaje adecuado, evitando así acumulaciones que puedan afectar la estructura (frente 1); el mantenimiento de la impermeabilización de cinco tanques de almacenamiento, distribuidos en trece compartimientos, y de cinco cuartos de máquinas de motores; y el mantenimiento de cinco escaleras metálicas de acceso correspondientes a los tanques (frente 2)	\$ 3.059.702.642	Publicado el 31 marzo 2025 LP-004-2025-HOMIL Cronograma proyectado Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 26 de junio de 2025. Firma del Contrato 27 de junio de 2025. Entrega de las garantías de ejecución del contrato 03 de julio de 2025.
PAA2025-UCLB-INV-090 - Contratación de la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y/o contable y ambiental para los trabajos de mantenimiento y mejora en la impermeabilización de placas y cubiertas, incluyendo la ampliación de los canales receptores de aguas pluviales, bajantes y otros elementos necesarios para garantizar un drenaje adecuado, evitando así acumulaciones que puedan afectar la estructura (frente 1); el mantenimiento de la impermeabilización de cinco tanques de almacenamiento, distribuidos en trece compartimientos, y de cinco cuartos de máquinas de motores; y el mantenimiento de cinco escaleras metálicas de acceso correspondientes a los tanques frente 2).	\$ 262.270.264	Publicado el 20 mayo 2025 CM-002-2025-HOMIL Cronograma proyectado Expedición del acto de adjudicación o de declaratoria desierta 15 de julio de 2025. Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 17 de julio de 2025
PAA2025-UCLB-INV-085 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento cabina de flujo laminar para garantizar los procedimientos del laboratorio clínico perteneciente al Hospital Militar Central	\$ 78.000.000	Publicado el 01 julio 2025 SI-017-2025-HOMIL Cronograma proyectado Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto el 05 de agosto de 2025 Aprobación de las garantías de ejecución del contrato 08 de agosto de 2025
PAA2025-UCLB-INV-019 - Adquisición de bomba de vacío portátil para el servicio de medicina física y rehabilitación - rehabilitación protésica	\$ 184.700.000	Publicado el 30 abril 2025 SA-025-2025-HOMIL Cronograma proyectado Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 27 de junio de 2025. Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 03 de julio de 2025
PAA2025-UCLB-INV-080 - Adquisición de máquinas planas para el proceso de confección de prendas hospitalarias en el área de lavandería del Hospital Militar Central	\$ 15.000.000	Publicado el 05 junio 2025 MC-114-2025-HOMIL Cronograma proyectado Aceptación de ofertas 27 de junio de 2025. Aprobación de las garantías de ejecución del contrato 01 de julio de 2025.
PAA2025-UCLB-INV-003 - Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos originales no remanufacturados para las calderas N°1, N°2 y N°3 y sistemas periféricos y sistema de control de temperatura para el buen funcionamiento de la red y generación de vapor y red agua caliente del Hospital Militar Central	\$ 320.000.000	Publicado el 30 abril 2025 SA-027-2025-HOMIL Cronograma proyectado Fecha de Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto Plataforma secop II para el 18 de julio de 2025.

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



## CORTE 31 DE JULIO DE 2025

OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	OBSERVACIONES
PAA2025-UCLB-INV-005 - Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de Bombeo del Hospital Militar Central	\$ 112.000.000	Publicado el 30 abril 2025 SA-026-2025-HOMIL Cronograma proyectado Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto proyectada conforme a secop II 30 de mayo de 2025 Aprobación de las garantías de ejecución del contrato 06 de junio de 2025
PAA2025-UCLB-INV-007 - Mantenimiento preventivo, correctivo con inclusión de repuestos nuevos no remanufacturados de las plantas eléctricas, subestaciones eléctricas y equipos de alta potencia pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 112.000.000	Publicado el 30 abril 2025 SA-024-2025-HOMIL Cronograma proyectado Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto proyectada conforme a secop II 8 de julio de 2025. Aprobación de las garantías de ejecución del contrato 11 de julio de 2025
PAA2025-UCLB-INV-015 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos nuevos para las autoclave marca tuttner tmax8 del área de esterilización del Hospital Militar Central	\$ 35.000.000	Publicado el 17 junio 2025 MC-119-2025-HOMIL Cronograma proyectado Aceptación de ofertas el día 03 de julio de 2025. Aprobación de las garantías de ejecución del contrato 04 de julio de 2025
PAA2025-UCLB-INV-018 - Mantenimiento preventivo, correctivo incluye suministro de repuestos, partes, accesorios, componentes originales nuevos no remanufacturados del tomógrafo óptico marca (oculus) del servicio de oftalmología de consulta externa, del Hospital Militar Central	\$ 34.800.000	Publicado el 20 junio 2025 MC-123-2025-HOMIL Cronograma proyectado Aceptación de ofertas 07 de julio de 2025, Aprobación de las garantías de ejecución del contrato 09 de julio de 2025
PAA2025-UCLB-INV-042 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, componentes y partes originales nuevas (no re manufacturados) para el generador de radiofrecuencia y sistema de mapeo tridimensional marca st jude del servicio de cardiología del Hospital Militar Central	\$ 20.000.000	Publicado el 30 mayo 2025 MC-110-2025-HOMIL Cronograma proyectado Aceptación de ofertas 13 de junio de 2025. Aprobación de las garantías de ejecución del contrato 16 de junio de 2025.
PAA2025-UCLB-INV-001 - Adquisición Instrumental Quirúrgico para el Hospital Militar Central	\$ 550.000.000	Publicado el 30 abril 2025 SI-012-2025-HOMIL Cronograma proyectado Fecha de Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto Plataforma secop II para el 08 de julio de 2025. Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato 11 de julio de 2025.
PAA2025-UCLB-INV-079 - Adquisición de equipo patrón para verificaciones metrológicas y equipos de medición requeridos para el cumplimiento de las actividades de soporte técnico exigidas por el estándar de dotación por parte del personal del área de equipo biomédico (Analizador de multiparametros, Analizador de SPO2, Analizador de desfibriladores, Analizador de Incubadora (Renovación por obsolescencia), Analizador de riesgo eléctrico, Multímetros, Microscopios electrónicos para tarjetas)	150.000.000,00	Publicado el 29 abril 2025 SA-021-2025-HOMIL Cronograma proyectado Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 27 de mayo de 2025 Entrega de las garantías de ejecución del contrato 03 de junio de 2025
PAA2025-UCLB-INV-002 - Mantenimiento preventivo y correctivo red de gases medicinales, incluye cilindros y equipos del SAM	\$ 523.942.500	Publicado el 31 marzo 2025 SA-009-2025-HOMIL, declarado desierto bajo resolución 0516 del 30 de mayo de 2025.
PAA2025-UCLB-INV-004 - Mantenimiento, reparación, mejoramiento, reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento del tubo principal de agua potable de la red de abastecimiento, desde el área de calderas hasta los pisos del Hospital Militar Central de Bogotá D.C.	\$ 300.000.000	Publicado el 31 marzo 2025 SA-009-2025-HOMIL, en elaboración de resolución de revocatoria
PAA2025-UCLB-INV-010 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los	\$ 58.000.000	Publicado el 22 mayo 2025 MC-105-2025-HOMIL, declarado desierto bajo resolución 0646 del 21 de junio de 2025.

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



## CORTE 31 DE JULIO DE 2025

OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	OBSERVACIONES
servicios de la entidad hospitalaria del sistema de correo neumático marca swisslog modelo: transponet tipo: 2 vías del Hospital Militar Central		
PAA2025-UCLB-INV-016 - Mantenimiento preventivo, correctivo del sistema de ingreso de funcionarios y visitantes del edificio principal	\$ 63.000.000	Publicado el 29 abril 2025 MC-085-2025-HOMIL declarado desierto bajo resolución 0668 del 26 de junio de 2025.
PAA2025-UCLB-INV-037 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, componentes y partes originales nuevas (no re manufacturados) para las torres de cirugía marca stryker del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central	\$ 40.000.000	Publicado el 14 mayo 2025 MC-089-2025-HOMIL, declarado desierto bajo resolución 0657 del 25 de junio de 2025.
PAA2025-UCLB-INV-050 - Mantenimiento instrumental karl storz	\$ 40.000.000	Publicado el 27 mayo 2025 MC-099-2025-HOMIL, declarado desierto bajo resolución 0620 del 17 de junio de 2025.
PAA2025-UCLB-INV-023 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para ecógrafo marca esaote del servicio de UCI Coronaria del Hospital Militar Central	\$ 24.000.000	Publicado el 13 mayo 2025 MC-097-2025-HOMIL, declarado desierto bajo resolución 0509 del 29 de mayo de 2025.
PAA2025-UCLB-INV-031 - Mantenimiento preventivo, calibración de fotómetros y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para la cabinas de fototerapia , dermatospíops del servicio de dermatología del Hospital Militar Central	\$ 24.000.000	Publicado el 29 mayo 2025 MC-045-2025-HOMIL, declarado desierto bajo resolución 0386 del 23 de abril de 2025.
PAA2025-UCLB-INV-038 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, componentes y partes originales nuevas (no re manufacturados) para el sistema de regulación térmica marca livanova del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central	\$ 20.000.000	Publicado el 12 mayo 2025 MC-078-2025-HOMIL, declarado desierto bajo resolución 0538 del 05 de junio de 2025.
PAA2025-UCLB-INV-047 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para generador de radiofrecuencia marca cosman del servicio de clínica del dolor del Hospital Militar Central	\$ 20.000.000	Publicado el 06 mayo 2025 MC-094-2025-HOMIL, declarado desierto bajo resolución 0517 del 30 de mayo de 2025.
PAA2025-UCLB-INV-084 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de refrigeración de diferentes capacidades para garantizar la cadena de frio de biológicos, medicamentos, insumos y reactivos de los diferentes servicios y áreas administrativas pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 150.000.000	Fecha Prevista Publicación el 31 de julio 2025 SI-014-2025-HOMIL Cronograma proyectado Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 09 de septiembre de 2025.  Aprobación de las garantías de ejecución del contrato 11 de septiembre de 2025.
PAA2025-UCLB-INV-013 - Mantenimiento, suministro e instalación de repuestos nuevos no re manufacturados preventivo y correctivo de los equipos de lavandería hospital militar central	\$ 200.000.000	Publicado el 15 julio 2025 SA-032-2025-HOMIL Cronograma proyectado Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 22 de agosto de 2025.  Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 27 de agosto de 2025.

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



## CORTE 31 DE JULIO DE 2025

OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	OBSERVACIONES
PAA2025-UCLB-INV-014 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con inclusión de repuestos originales no remanufacturados para la lavadora termodesinfectadora wd 200 de la esterilización del Hospital Militar Central	\$ 35.000.000	Publicado el 09 de julio de 2025 MC-152-2025-HOMIL, Aceptación de ofertas 19 de agosto de 2025.  Aprobación de las garantías de ejecución del contrato 21 de agosto de 2025.
PAA2025-UCLB-INV-099 - Servicio de repotenciación de los compresores tipo scroll oil-less y planta de generación de gases, incluyendo revisión y lubricación de rodamientos orbitantes, revisión y lubricación de rodamientos planetarios (pincrack), ajuste de tornillería, pernos, accesorios, verificación de parámetros de control, verificación del estado de engrasado de los compresores y motores. incluyendo el cambio de grasa a los compresores, tornillería, pernos y todo accesorio que durante el proceso de inspección y revisión se identifiquen requieran reemplazo	\$ 64.057.500	Publicado el 09 de julio de 2025 MC-127-2025-HOMIL, pendiente legalización contrato con el proveedor UMBRELLA BIOLABS.
PAA2025-UCLB-INV-087 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de máquina de circulación extracorpórea para el servicio de salas de cirugía pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 950.000.000	Publicado el 25 julio 2025 SI-016-2025-HOMIL Cronograma proyectado Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 29 de agosto de 2025.  Aprobación de las garantías de ejecución del contrato 03 de septiembre de 2025.
PAA2025-UCLB-INV-100 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de micrótomos para el servicio de patología pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 220.000.000	Publicado el 31 julio 2025 SA-035-2025-HOMIL Cronograma proyectado Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 09 de septiembre de 2025.  Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 12 de septiembre de 2025.
PAA2025-UCLB-INV-101 - Contratar un experto o firma especializada en conservación del patrimonio cultural inmueble para llevar a cabo un estudio de valoración y memoria descriptiva para el Hospital Militar Central en la ciudad de Bogotá, inmueble declarado bien de interés cultural, con el objetivo de tramitar la solicitud de autorización para la radicación de anteproyecto arquitectónico, acorde a la guía para la presentación de estudio de valoración y memoria descriptiva en el marco de la solicitud de autorización de anteproyecto, del instituto distrital de patrimonio cultural como parte del proceso de viabilización técnica de los proyectos de infraestructura	\$ 50.000.000	Pendiente Publicación Plataforma SECOP II
PAA2025-UCLB-INV-086 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de equipos de protección eléctrica ups de diferentes capacidades para los diferentes servicios y áreas administrativas pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 231.000.000	Pendiente Publicación Plataforma SECOP II
PAA2025-UCLB-INV-008 - Mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas planas	\$ 13.000.000	Pendiente Publicación Plataforma SECOP II
PAA2025-UCLB-INV-009 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con inclusión de repuestos nuevos originales no re-manufacturados para las herramientas del taller de prótesis y amputados del edificio fe en la causa.	\$ 28.000.000	Pendiente Publicación Plataforma SECOP II

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



## CORTE 31 DE JULIO DE 2025

OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	OBSERVACIONES
PAA2025-UCLB-INV-011 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios del sistema de vacío marca kaeser del Hospital Militar Central	\$ 128.306.633	Pendiente Publicación Plataforma SECOP II
PAA2025-UCLB-INV-017 - Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos incluidos del sistema de ingreso con sistema puertas de pisos.	\$ 58.000.000	Pendiente Publicación Plataforma SECOP II
PAA2025-UCLB-INV-021 - Mantenimiento preventivo, correctivo, suministro de repuestos, partes, accesorios, componentes originales nuevos no remanufacturados de los equipos ecográficos marca Phillips del servicio cardiología del Hospital Militar Central.	\$ 70.000.000	Pendiente Publicación Plataforma SECOP II
PAA2025-UCLB-INV-095 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, incluido suministro e instalación de accesorios, repuestos, consumibles originales para los equipos de imagenes diagnosticas marca general electric (ecógrafos, arco en c, ecocardiografos) de los servicios de cardiología clínica e imagenes diagnosticas del Hospital Militar Central	\$ 58.000.000	Pendiente Publicación Plataforma SECOP II
PAA2025-UCLB-INV-052 - Mantenimiento para instrumental quirurgico marca WOLF	\$ 30.000.000	Pendiente Publicación Plataforma SECOP II
PAA2025-UCLB-INV-035 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para marcador de casset y software de careotipos del servicio de patología del Hospital Militar Central	\$ 25.000.000	Pendiente Publicación Plataforma SECOP II
PAA2025-UCLB-INV-030 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, componentes y partes originales nuevas (no re manufacturados) para los analizadores corporal marca seca del servicio de consulta externa y rehabilitación Hospital Militar Central	\$ 20.000.000	Pendiente Publicación Plataforma SECOP II
PAA2025-UCLB-INV-034 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, con suministro de repuestos y accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para los equipos de tinción de hematología y de gram del servicio de laboratorio clínico del Hospital Militar Central	\$ 20.000.000	Pendiente Publicación Plataforma SECOP II
PAA2025-UCLB-INV-041 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, componentes y partes originales nuevas (no re manufacturados) para las pontas de varias marcas de los servicios de ucis del Hospital Militar Central	\$ 10.000.000	Pendiente Publicación Plataforma SECOP II

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025

**CORTE 31 DE JULIO DE 2025**



## 2. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	SUBORDINAL	ÍTEM	SUBITEM	REC	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGO
1599								FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 16.500.000.000	\$ 8.638.286.140	\$ 1.783.171.004	\$ 1.646.170.904
1599	0100							INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 16.500.000.000	\$ 8.638.286.140	\$ 1.783.171.004	\$ 1.646.170.904
1599	0100	1	0	20109B				FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	\$ 16.500.000.000	\$ 8.638.286.140	\$ 1.783.171.004	\$ 1.646.170.904
1599	0100	1	0	20109B	1599076	02	21	SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 16.500.000.000	\$ 8.638.286.140	\$ 1.783.171.004	\$ 1.646.170.904

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ			
<b>APROPIACIÓN 2025</b>	\$ 16.500.000.000		
<b>COMPROMISOS</b>	\$ 8.638.286.140	<b>% COMPROMISOS</b>	52,35%
<b>OBLIGACIONES</b>	\$ 1.783.171.004	<b>% OBLIGACIONES</b>	10,81%

A corte del mes de junio se cuenta con un avance en compromisos por un valor de \$ 8.638.286.140 de pesos correspondiente al 52.35% del total de la apropiación del proyecto para la vigencia 2025 por valor de \$ 16.500.000.000 de pesos con cargo a recursos propios de la entidad y obligaciones por un valor de \$ 1.783.171.004 de pesos correspondiente al 10.81%.

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



## CORTE 31 DE JULIO DE 2025

Representado en un total de X contratos suscritos de los cuales en la tabla presentada a continuación se encuentra la información del número del contrato, nombre del contratista, objeto contractual, valor adjudicado, obligado, pagado y la respectiva observación en la cual se identifica el porcentaje de ejecución del contrato.

### Contratos Suscritos

N° CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
<b>SERVICIOS TECNOLÓGICOS</b>				<b>\$ 8.638.286.140</b>	<b>\$ 1.783.171.004</b>	<b>\$ 1.646.170.904</b>	
<b>MANTENER LAS CAPACIDADES Y SOPORTE DE SERVICIOS</b>				<b>\$ 7.425.791.683</b>	<b>\$ 1.089.825.282</b>	<b>\$ 1.089.825.282</b>	
<b>Dotación Tecnológica</b>				<b>\$ 6.335.966.401</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	
218625	105-2025	TECNIGEN COLOMBIA	PAA2025-UCLB-INV-072 - Adquisición, preinstalación (incluyendo adecuaciones locativas para instalación de equipos), instalación, integración al sistema de información, capacitación y puesta en funcionamiento de un ecosistema tecnológico para automatización de las farmacias del Hospital Militar Central.	\$ 4.994.933.505	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
272625	173-2025	DATA INTEGRAL S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-055 - Ampliación de la capacidad del sistema de almacenamiento marca Hitachi de la entidad incluyendo servicios de instalación, soporte y garantía.	\$ 1.341.032.896	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
<b>Licenciamiento Herramientas Ofimáticas</b>				<b>\$ 1.089.825.300</b>	<b>\$ 1.089.825.282</b>	<b>\$ 0</b>	
216325	OC 147050 AM 005-2025	XERTICA COLOMBIA SAS	PAA2025-UCLB-INV-056 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento incluyendo los derechos de uso de la solución de colaboración de la entidad	\$ 1.089.825.300	\$ 1.089.825.282	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
<b>REALIZAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS</b>				<b>\$ 1.212.494.457</b>	<b>\$ 693.345.722</b>	<b>\$ 556.345.622</b>	
<b>Mantenimiento Herramientas de Seguridad</b>				<b>\$ 110.006.640</b>	<b>\$ 110.006.640</b>	<b>\$ 110.006.640</b>	
151625	013-2025	FRACTTAL COLOMBIA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-061 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento para la herramienta de mesa de servicio (Fractal One) de la Entidad	\$ 110.006.640	\$ 110.006.640	\$ 110.006.640	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



## CORTE 31 DE JULIO DE 2025

Página 22 de 24

N° CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
<b>Mantenimiento Herramientas Oracle</b>				<b>\$ 298.971.897</b>	<b>\$ 298.971.897</b>	<b>\$ 298.971.897</b>	
113325	011-2025	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	PAA2025-UCLB-INV-063 - Proceso de selección de contratación directa para la renovación del soporte técnico del hardware y software Oracle desde el 01 de febrero de 2025 al 31 de enero de 2026.	\$ 298.971.897	\$ 298.971.897	\$ 298.971.897	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
<b>Mantenimiento Sistema de Información Institucional</b>				<b>\$ 626.750.000</b>	<b>\$ 126.697.335</b>	<b>\$ 126.697.335</b>	
130925	005-2025	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S. A. S	PAA2025-UCLB-INV-064 - Proceso de contratación directa para proveer las actualizaciones y soporte para el sistema de información dinámica gerencial hospitalaria .net y dinámica gerencial hospitalaria versión web	\$ 626.750.000	\$ 126.697.335	\$ 126.697.335	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 20,21%.
<b>Mantenimiento Sistema de Información de Apoyo</b>				<b>\$ 48.583.920</b>	<b>\$ 25.123.920</b>	<b>\$ 20.669.750</b>	
145325	009-2025	PENSEMOS S.A	PAA2025-UCLB-INV-065 - Proceso de contratación directa para proveer las actualizaciones y soporte para el sistema de Información Suite VE	\$ 20.669.750	\$ 20.669.750	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
219325	107-2025	ECOMIL S A S EMPRESA DE COMUNICACIONES MOVILES	PAA2025-UCLB-INV-094 - Renovación de la Membresía de IPv6 del Hospital Militar Central	\$ 4.454.170	\$ 4.454.170	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
250025	141-2025	SOLINCO COLOMBIA SAS	PAA2025-UCLB-INV-067 - Suscripción de las licencias de adobe y corel draw	\$ 23.460.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
<b>Mantenimiento Pagina Web Hosting</b>				<b>\$ 128.182.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	
234325	116-2025	MICROSITIOS SAS	PAA2025-UCLB-INV-070 - Servicio de diseño, maquetación, implementación y puesta en marcha incluyendo soporte, actualización y mantenimiento para la página web del Hospital Militar Central	\$ 128.182.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.

### Procesos en etapa precontractual

**Elaborado por:** Oficina Asesora de Planeación  
**Revisado y Aprobado por:** Jefe Oficina Asesora de Planeación

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



## CORTE 31 DE JULIO DE 2025

Se presentan los procesos que se encuentran en gestión y en su etapa, en la tabla presentada a continuación se encuentra la información del objeto contractual, el monto solicitado y la respectiva observación en la cual se identifica el estado del proceso de contratación.

OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	OBSERVACIONES
PAA2025-UCLB-INV-092 - Adquisición , puesta en marcha, soporte de fábrica y garantía de los equipos (hardware) y software para el sistema de Control de Asistencia Funcionarios.	\$ 122.500.000	Publicado el 07 mayo 2025 SA-028-2025-HOMIL pendiente publicación pliego definitivo proyectada para el 12 de agosto de 2025.
PAA2025-UCLB-INV-058 - Mantenimiento centros de cableado y datacenters, instalación de enlaces de fibra de la infraestructura de red de datos de la entidad	\$ 300.000.000	Publicado el 31 marzo 2025 SA-011-2025-HOMIL adjudicado pendiente legalización contrato con CONSORCIO V2C.
PAA2025-UCLB-INV-067 - Suscripción de las licencias de adobe y corel draw	\$ 27.440.750	Publicado el 17 junio 2025 MC-115-2025-HOMIL Cronograma proyectado Aceptación de ofertas 01 de julio de 2025. Aprobación de las garantías de ejecución del contrato 03 de julio de 2025.
PAA2025-UCLB-INV-098- Adquisición y entrega de dispositivos tecnológicos tipo portátil para la implementación del Control Entrega de Turno en Enfermería y PWA.	\$ 150.000.000	Publicado en Colombia compra eficiente AMP-008-2025-HOMIL pendiente legalización contrato con RICOH COLOMBIA S.A.
PAA2025-UCLB-INV-059 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento para los dispositivos de red wifi de la entidad	\$ 128.800.000	Publicado el 30 de julio 2025 SA-030-2025-HOMIL Cronograma proyectado Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 03 de septiembre de 2025.  Entrega de las garantías de ejecución del contrato 05 de septiembre de 2025
PAA2025-UCLB-INV-071 - Servicio de diseño, maquetación, implementación y puesta en marcha incluyendo soporte, actualización y mantenimiento para la página web del Portal único del paciente	\$ 140.000.000	Publicado el 24 de julio 2025 SA-034-2025-HOMIL, Cronograma proyectado Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 29 de agosto de 2025  Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 03 de septiembre de 2025
PAA2025-UCLB-INV-103 – Adquisición de sistema de administración de altavoces.	\$ 35.000.000	Pendiente Publicación Plataforma SECOP II
PAA2025-UCLB-INV-060 - Servicios de mantenimiento preventivo para equipos e impresoras de la entidad	\$ 48.300.000	Pendiente Publicación Plataforma SECOP II
PAA2025-UCLB-INV-062 - Contratación del servicio de mantenimiento, actualización del licenciamiento y soporte de los productos de software y hardware fortinet del Hospital Militar Central	\$ 1.323.650.000	Pendiente Publicación Plataforma SECOP II
PAA2025-UCLB-INV-096 - Contratar el uso del Software Sistema de gestión Integral para el apoyo en la gestión del mejoramiento continuo de la calidad y los procesos de acreditación en salud y de reconocimiento como hospital Universitario	\$ 56.500.000	Pendiente Publicación Plataforma SECOP II

**SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN  
VIGENCIA 2025**

**CORTE 31 DE JULIO DE 2025**



<b>OBJETO CONTRACTUAL</b>	<b>MONTO SOLICITADO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
PAA2025-UCLB-INV-069 - Servicio de mantenimiento, actualización del licenciamiento y soporte de los productos de software para la gestión del servicio de impresión de la Entidad.	\$ 41.400.000	Pendiente Publicación Plataforma SECOP II
PAA2025-UCLB-INV-108 - adquisición, puesta en marcha, soporte de fábrica y garantía de los equipos para los kioscos de autoagendamiento de citas médicas del servicio de consulta externa del Hospital Militar Central.	\$ 90.000.000	Pendiente Publicación Plataforma SECOP II