

INFORME PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021



FECHA DE CORTE	30/09/2021
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 13.860.000.000
% COMPROMISOS	91,12%
% OBLIGACIONES	31,68%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA				\$ 6.541.777.380	\$ 6.136.672.741	\$ 1.747.533.736	\$ 1.249.332.237	
Realizar la adecuación, mantenimiento requerido a las áreas, instalaciones e infraestructura física de acuerdo a los estándares de habilitación.				\$ 4.391.291.272	\$ 3.986.186.633	\$ 366.439.444	\$ 157.920.337	
234321	155-2021	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-056 Instalación de sistema puertas en vidrio para accesos de escaleras centrales a pisos del tercer sótano al 12, con dos vanos por piso, del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 98.236.584	\$ 98.236.584	\$ -	\$ -	SA-011-2021 fecha de publicación (15/04/2021), el cual fue adjudicado a la firma INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS, por valor de \$ 98.236.584. bajo el contrato No. 155-2021, se firmo acta de inicio con fecha del 01 de julio de 2021. Avance de obra correspondiente al 10%, con actividades de: desmonte de 27 puertas con inventario a cargo del SP Arles Rios, el contrato tuvo una suspensión, reinicio y prorroga hasta el próximo 15 de diciembre de 2021. Actualmente la entidad se encuentra analizando una solicitud del contratista para modificación de las especificaciones técnicas de las puertas a instalar.
PAA2021-UCLB-INV-095 - Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central.				\$ 943.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado.
236821	172-2021	COMERCIAL J.F.I. S.A.S	Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central (Lote 2 - Ornamentación y Lote 7 - Plomería).	\$ -	\$ 170.000.000	\$ 18.159.955	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
236921	173-2021	LAGUNA VARGAS WILLIAM ALFONSO	Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central (Lote 3 - Cerrajería).	\$ -	\$ 26.000.000	\$ 8.855.828	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
237121	171-2021	TRIANA LEON DIEGO FERNANDO	Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central (Lote 1 - Carpintería y Lote 6 - Electricidad).	\$ -	\$ 348.000.000	\$ 40.158.067	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
237221	174-2021	CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S	Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central (Lote 4 - Albañilería y Lote 5 - Pintura).	\$ -	\$ 399.000.000	\$ 60.431.560	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
242021	175-2021	TECNI REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA	PAA2021-UCLB-INV-096 - Suministro de herramientas (Taladros inalámbricos, taladro percutor, carretillas de trabajo, extensiones 12 mts, kit básico de eléctricos, compresor, palas diferentes usos, barra, pica diferentes tamaños, flexómetros, llaves de diferentes dimensiones, caladora tipo liviano, cepillo de carpintería) y otros equipos para trabajo en talleres de mantenimiento.	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
263321	238-2021	ECHEVERRY PAEZ CAMILO ANDRES	PAA2021-UCLB-INV-099 - Servicio de suministro e instalación de vidrios, incluyendo sus accesorios	\$ 57.000.000	\$ 57.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
234121	160-2021	CONSORCIO ANDALUCIA	PAA2021-UCLB-INV-051 - Contrato de obra pública para realizar el diagnóstico y adecuación de la red de reventilación de los baños ala norte pisos sexto al trece del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 33.657.500	\$ 33.657.500	\$ 33.657.500	\$ -	MC-087-2021, publicado el (11/05/2021), fue adjudicado a la firma CONSORCIO ANDALUCIA, por un valor de \$ 33.657.500, se firmó Acta de Inicio con fecha del 24 de junio de 2021. Se terminaron las actividades de la red de re ventilación, se instaló una red totalmente nueva para cada habitación y se conectó entre si y en forma independiente a la existente al Hospital. Se prolongó hasta la cubierta del piso 13 tubería correspondiente de la red de re ventilación. Se realizó la impermeabilización del paso de tubería en cubierta. Se realizó la instalación de extractores silenciosos en cada habitación intervenida. Se realizó el cambio de rejillas y sifones en todas las duchas, poniendo trampas de agua para evitar la salida del mal olor. Se terminaron las actividades programadas, se realizó seguimiento por dos semanas a las obras adelantadas y se corrigió el mal olor en los baños del ala norte del HOMIL. Se informó tanto a la subdirección médica como al servicio de enfermería con el fin que se habiliten las habitaciones de los baños intervenidos para la hospitalización de pacientes, actualmente las 18 habitaciones están en uso.
205321	102-2021	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-052 - Contrato de obra pública para la adecuación e instalación de divisiones en vidrio para áreas de facturación de los triángulos centrales del edificio principal del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 94.512.393	\$ 94.512.393	\$ 94.512.393	\$ 47.256.197	SA MC No. 006-2021 fecha de publicación (04/03/2021). Valor \$ 96.235.000. el cual fue adjudicado a la firma INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS, por un valor de \$ 94.512.393, bajo el contrato No. 102-2021, se firmo acta de inicio el pasado 26 de mayo de 2021, se realizo la intervención de las áreas contratadas en los triángulos centrales de los pisos 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. El contrato contó con una Prorroga en tiempo hasta el 10 de agosto de 2021. Se firmo Acta de Informe Final de supervisión con fecha del 25 de agosto de 2021, hasta tanto el contratista subsano detalles menores. Se tramito los dos pagos correspondientes a los cortes de obra que fueron de 50%, 50%.
264621	225-2021	CONSORCIO HOSPITALES 2021-019	PAA2021-UCLB-INV-053 - Contrato de obra pública para realizar el mantenimiento y adecuación de habitaciones para pacientes aislados, en el triángulo sur del Piso 10 del edificio principal del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 484.187.758	\$ 484.187.758	\$ -	\$ -	SA-019-2021 fecha de publicación (12/05/2021), proceso adjudicado a la firma CONSORCIO HOSPITALES 2021-019 por un valor de \$ 484.187.758. Se firmo acta de inicio con fecha 23 de agosto de 2021 con plazo final hasta 23 de diciembre de 2021, actualmente la obra cuenta con un avance general de ejecución del 30%, contrato en ejecución normal.

INFORME PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021



FECHA DE CORTE	30/09/2021
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 13.860.000.000
% COMPROMISOS	91,12%
% OBLIGACIONES	31,68%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
254021	221-2021	CONSORCIO HOSPITALES 2021	PAA2021-UCLB-INV-047 - Contrato de obra pública para el diseño, construcción y dotación para la ampliación de todos los ambientes y áreas que conforman la unidad de cuidados intensivos del octavo piso ala sur del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 946.428.076	\$ 946.428.076	\$ -	\$ -	LP 005-2021, fecha de publicación (28/05/2021), proceso adjudicado a la firma CONSORCIO HOSPITALES 2021 por valor de \$ 946.428.076. Contrato No. 221-2021 Se firmo acta de inicio con fecha 30 de julio de 2021, con plazo final hasta el 30 de octubre de 2021, actualmente cuenta con un porcentaje de ejecución de acuerdo a informe presentado por interventoría así: menciona el tiempo transcurrido de 60 días lo que equivale al 65%, faltando 32 días equivalentes al 35%, a la fecha según la programación de obra es 42.04% con un ejecutado 21.52% en obra civil, lo que representa un atraso de 20.52% equivalente al 18.88 días.
244221	207-2021	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-048 - Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental para el contrato de obra pública para el diseño, construcción y dotación para la ampliación de todos los ambientes y áreas que conforman la unidad de cuidados intensivos del octavo piso ala sur del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 68.190.000	\$ 68.190.000	\$ -	\$ -	CM-001-2021, con un valor de \$ 68.201.734, proceso en adjudicación a la firma LOGIA 3 ASOCIADOS SAS, por valor de \$ 68.190.000. Se adjudico contrato No. 207-2021, con firma del acta de inicio del 30 de julio de 2021, el porcentaje de avance de la obra principal cuenta con un atraso el cual la interventoría ha venido evidenciando. a este contrato se le inicio el tramite del primer pago correspondiente a la forma de pago que es mensual.
259921	224-2021	CONSORCIO VINCCI	PAA2021-UCLB-INV-055 Rediseño, construcción y adecuación todos los ambientes y áreas que conforman el del piso tercero norte, central y sur del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 368.880.467	\$ 368.880.467	\$ 110.664.140	\$ 110.664.140	S-A 018-2021, proceso adjudicado a la firma CONSORCIO VINCC, por un valor de \$ 368.880.467, se firmo acta de inicio con fecha 30 de julio de 2021, con plazo en secop II hasta el día 16 de noviembre de 2021, en la actualidad tiene un avance de ejecución del 44%. El área que e esta interviniendo es la de Polisomnografía; así mismo se dio tramite al respectivo pago.
294321	285-2021	CONSORCIO HOMIL CENTRAL	PAA2021-UCLB-INV-049 - Contrato de obra pública para realizar la adecuación y mantenimiento de áreas de almacenes y oficinas del sótano 1 del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 594.212.897	\$ 594.212.897	\$ -	\$ -	LP 006-2021, publicado el 25/05/2021. El contrato ya fue adjudicado y celebrado, sin embargo no se ha podido dar inicio porque se encuentra en proceso de legalización el contrato de interventoría.
281821	262-2021	MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS M G C & CIA S A S	PAA2021-UCLB-INV-054 - Instalación de sistema de llaves de lavamanos de sensor llaves con sistema pedal incluyendo mantenimiento a las existentes, ajustes del sistema electrónico, ajustes de accesorios, revisión de sensores, baterías para (salas de cirugía piso 2 y 4 pediatría procedimientos menores, urgencias, unidad neonatal, baño teatro, unidad tpr, odontología).	\$ 117.365.758	\$ 117.365.758	\$ -	\$ -	Se adelanto Proceso de contratación No. SA MC 045-2021, Se adjudico a la firma MGC & CIA SAS, bajo el contrato No. 262-2021, el acta de inicio se firmo con fecha del 16 de septiembre de 2021, el contrato se encuentra en ejecución normal.
285721	270-2021	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-102 - Instalación marquesina en vidrio entrada principal, mantenimiento cubierta en policarbonato edificio fe en la causa y arreglo de goteras e impermeabilización acceso parqueaderos bajo plazoleta del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 140.515.200	\$ 140.515.200	\$ -	\$ -	Proceso de Contratación de Selección Abreviada SA-042-2021-HOMIL. El Proceso fue adjudicado a la firma INTEC Proyectos y Servicios SAS, se firmo acta de inicio el pasado 15 de septiembre de 2021. proyecto en ejecución normal.
			PAA2021-UCLB-INV-050 - Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental para la adecuación y mantenimiento de áreas de almacenes y oficinas del sótano 1 del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 56.147.036	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso CM -002-2021- En estructuración económica y Jurídica, En espera de adjudicación, proyectada para legalización del mismo en el mes de octubre.
			PAA2021-UCLB-INV-106 - Contrato de obra pública para realizar la construcción, adecuación y mantenimiento del área de neumología en el piso 3 del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 220.629.603	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso SA 059-2021 HOMIL, publicado el 23 de septiembre de 2021, por valor de \$ 220.629.603. El Proceso se encuentra en evaluación y observaciones
			PAA2021-UCLB-INV-101 - Mantenimiento fachada occidental y mantenimiento piedra de fachada principal del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 59.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso No. MC-191-2021-HOMIL- se encuentra en evaluación y presentación de observaciones.
			Contratación de servicios profesionales de Auxiliares de Tapicería (1), Pintura (1), Soldadura (1), Carpintería (1), Albañilería (2), Plomería (2) para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central.	\$ 69.328.000	\$ -	\$ -	\$ -	En Proceso de Contratación
Realizar la adquisición, adecuación requerida e instalación para la puesta en funcionamiento de los equipos industriales.				\$ 58.241.456	\$ 58.241.456	\$ 28.322.000	\$ 28.322.000	
148721	028-2021	LAB BRANDS SAS	PAA2021-UCLB-INV-058 - Adquisición de refrigeradores para las distintas áreas	\$ 28.322.000	\$ 28.322.000	\$ 28.322.000	\$ 28.322.000	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción
236721	170-2021	CA-TEKOM SAS	PAA2021-UCLB-INV-097 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 01 UMA (unidad manejadora de aire) de 15 toneladas y 01 mini split para los servicios de coloproctología y ecografía urgencias sótano 2 receptivamente del Hospital Militar Central	\$ 29.919.456	\$ 29.919.456	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 2.092.244.652	\$ 2.092.244.652	\$ 1.352.772.292	\$ 1.063.089.900	
Mantenimientos Equipos Industriales contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022				\$ 1.352.238.040	\$ 1.352.238.040	\$ 1.111.789.732	\$ 942.517.877	
109821	1296-2018	ASCESCA LTDA	Mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios a (8) ascensores de pasajeros (9) de carga y escaleras eléctricas.	\$ 601.927.480	\$ 601.927.480	\$ 375.604.377	\$ 279.604.378	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 62,4%.
109921	1298-2018	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para el sistema de aires acondicionados y refrigeración.	\$ 388.847.080	\$ 388.847.080	\$ 387.697.861	\$ 340.274.788	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 99,7%.
110021	1390-2018	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas interrumpibles de potencia (ups).	\$ 361.463.480	\$ 361.463.480	\$ 348.487.494	\$ 322.638.711	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 96,41%.
Mantenimientos Equipos Industriales Contratados Vigencia 2021				\$ 740.006.612	\$ 740.006.612	\$ 240.982.560	\$ 120.572.023	
162521	044-2021	PROYNS S.A.S	PAA2021-UCLB-INV-064 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios de la entidad hospitalaria del sistema de correo neumático marca swisslog modelo: transponet tipo: 2 vías del Hospital Militar Central.	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 15.766.279	\$ 11.546.815	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 52,55%.

INFORME PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021



FECHA DE CORTE	30/09/2021
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 13.860.000.000
% COMPROMISOS	91,12%
% OBLIGACIONES	31,68%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
160621	043-2021	GENERACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA GENPO S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-062 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos (no remanufacturados) al equipo motogenerador (planta eléctrica) ubicado en el edificio de imágenes diagnósticas.	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 15.200.000	\$ 7.600.000	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 50,67%.
188321	080-2021	INSTRUMENTACION TECNICA LTDA	PAA2021-UCLB-INV-061 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos (no remanufacturados) al equipo motogenerador (planta eléctrica de emergencia) con capacidad de 1000kw marca cummins.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 30.000.001	\$ 10.000.000	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 60%.
164021	047-2021	INSTRUMENTACION TECNICA LTDA	PAA2021-UCLB-INV-060 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para las cabinas de flujo laminar de marca nuaire y c4 respectivamente.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 34.993.852	\$ 28.946.828	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 69,99%.
176521	041-2021	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMITADA	PAA2021-UCLB-INV-065 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios del sistema de vacío marca kaeser del Hospital Militar Central.	\$ 25.906.612	\$ 25.906.612	\$ 21.461.373	\$ 21.461.373	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 82,84%.
164721	048-2021	INSTRUMENTACION TECNICA LTDA	PAA2021-UCLB-INV-063 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con inclusión de repuestos nuevos originales no re-manufacturados para las herramientas del taller de prótesis y amputados del edificio fe en la causa.	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 29.317.308	\$ 22.717.007	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 97,72%.
183421	076-2021	INCOMELEC S A S	PAA2021-UCLB-INV-071 - Mantenimiento preventivo, correctivo y repuesto incluido del sistema de parqueadero público del Hospital Militar Central	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 18.300.000	\$ 18.300.000	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 73,2%.
223521	124-2021	SIPCO SAS	PAA2021-UCLB-INV-069 - Mejora de infraestructura de la planta de tratamiento de agua residual - PTAR	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
227221	149-2021	CMT COLOMBIA S.A.S	PAA2021-UCLB-INV-068 - Mantenimiento correctivo incluyendo suministro e instalación de repuestos originales nuevos no remanufacturados del sistema llamado de enfermería con referencia le-128 destinados al Hospital Militar Central.	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 22.843.747	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 76,15%.
259621	226-2021	IMPORT SECURITY DE COLOMBIA LTDA	PAA2021-UCLB-INV-070 - Mantenimiento preventivo correctivo del sistema de circuito cerrado y la iluminación del parqueadero público del hospital militar central incluyendo repuestos no remanufacturados	\$ 26.000.000	\$ 26.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
244421	206-2021	IMPORT SECURITY DE COLOMBIA LTDA	PAA2021-UCLB-INV-067 - Mantenimiento del sistema de ingreso de funcionarios y visitantes del edificio principal.	\$ 28.100.000	\$ 28.100.000	\$ 28.100.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
297821	293-2021	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	PAA2021-UCLB-174 - Mantenimiento, Suministro e instalación de Repuestos nuevos no remanufacturados para los Equipos de Lavandería del Hospital Militar Central.	\$ 30.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
299321	294-2021	GRUPO GEMLSA SAS	Mantenimiento correctivo incluyendo suministro de repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de lavandería del hospital militar central (lote 1)	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
298821	292-2021	CHAHER S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-059 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo consumibles y repuestos originales para la central de gases medicinales y para la central de producción de aire medicinal por compresor, repuestos nuevos no remanufacturados para los cilindros de oxígeno tipo H, D, E, M, reguladores de oxígeno y accesorios para las tomas de gases de los diferentes servicios, para el suministro de oxígeno en las instalaciones del Hospital Militar Central.	\$ 301.000.000	\$ 301.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
280421	261-2021	POLARIS HOLDING SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo, suministro de los repuestos nuevos originales, no re manufacturados, incluyendo consumibles, para la central de gases medicinales, para cubrir revisiones, calibraciones y mantenimiento correctivo urgente	\$ 59.000.000	\$ 59.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR				\$ 2.132.907.069	\$ 2.092.907.069	\$ 820.964.465	\$ 498.046.047	
Mantenimientos Equipos Biomédicos contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022				\$ 1.754.465.073	\$ 1.714.465.073	\$ 730.262.012	\$ 431.164.734	
109721	1278-2018	DRAEGER COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y los correctivos para equipos biomédicos de marca Drager para los diferentes servicios.	\$ 510.000.000	\$ 510.000.000	\$ 367.944.262	\$ 223.043.574	Proceso de vigencia futura, adjudicado y celebrado, el mantenimiento se encuentra en ejecución a 230 Equipos con un porcentaje de 72,15%
108821	1306-2018	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos originales para equipos biomédicos para el servicio UCI Neonatal.	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 509.650	\$ 509.650	Proceso de vigencia futura, adjudicado y celebrado, el mantenimiento se encuentra en ejecución a 16 Equipos con un porcentaje de 2,04%
109021	1356-2018	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos para equipos biomédicos marca pasos, ventiladores y otros.	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	\$ 17.377.452	\$ 17.377.452	
			Adición al contrato N°1356/2018 con el contratista MEDTRONIC COLOMBIA S.A., cuyo objeto es "mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro de accesorios, repuestos, insumos y/o consumibles originales nuevos no remanufacturados para los equipos marca pasos, ventiladores (PB840, HT70), FORCE FX, AUTOLOG, ACT, DE MARCA PURITAN BENNETT, VALLEYLAB, MEDTRONIC de los servicios de salas de cirugía, UCIS del Hospital Militar Central." Valor inicial del contrato (\$ 386.000.000).	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso de vigencia futura, adjudicado y celebrado, el mantenimiento se encuentra en ejecución a 18 Equipos con un porcentaje de 21,72%
109121	1357-2018	KAIKA S A S	Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos para equipos biomédicos marca carl zeiss (microscopios, tomógrafo) y otros.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 13.001.992	\$ 13.001.992	Proceso de vigencia futura, adjudicado y celebrado, el mantenimiento se encuentra en ejecución a 51 Equipos con un porcentaje de 13%
108921	1358-2018	L M INSTRUMENTS S A	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia olympus del servicio de gastroenterología.	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000	\$ 86.973.985	\$ 21.523.985	Proceso de vigencia futura, adjudicado y celebrado, el mantenimiento se encuentra en ejecución a 150 Equipos con un porcentaje de 34,79%

INFORME PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021



FECHA DE CORTE	30/09/2021
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 13.860.000.000
% COMPROMISOS	91,12%
% OBLIGACIONES	31,68%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
109321	1343-2018	EQUITRONIC S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de ventiladores pediátricos del servicio de unidad pediátrica y neonatal.	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	\$ 66.146.282	\$ 47.098.844	
263021	ADICION CONTRATO 1343-2018	EQUITRONIC S.A.S.	Adición al contrato N°1343/2018 con el contratista EQUITRONIC S.A.S., cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles originales nuevos no remanufacturados para ventiladores pediátricos y neonatales referencia SLE 4000 y 5000, equipo de termorregulación marca MTRE, BLENDER MEDIN, de la unidad de cuidado intensivo pediátrica y neonatal del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$386.000.000).	\$ 20.744.553	\$ 20.744.553	\$ -	\$ -	Proceso de vigencia futura, adjudicado y celebrado, el mantenimiento se encuentra en ejecución a 31 Equipos con un porcentaje de 59,73%
109221	1345-2018	SET Y GAD SAS	Calibración, ajuste, mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos biomédicos de los diferentes servicios.	\$ 230.000.000	\$ 230.000.000	\$ 52.397.673	\$ 52.397.673	Proceso de vigencia futura, adjudicado y celebrado, el mantenimiento se encuentra en ejecución a 16 Equipos con un porcentaje de 22,78%
109421	1346-2018	G. BARCO S.A.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia general electric (monitor signos vitales y otros).	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000	\$ 44.187.049	\$ 21.318.893	Proceso de vigencia futura, adjudicado y celebrado, el mantenimiento se encuentra en ejecución a 25 Equipos con un porcentaje de 29,46%
109521	1365-2018	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos para equipos biomédicos de marca general electric del servicio de cardiología y otros.	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ 50.398.996	\$ 3.568.000	Proceso de vigencia futura, adjudicado y celebrado, el mantenimiento se encuentra en ejecución a 4 Equipos con un porcentaje de 84,4%
109621	1397-2018	SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos nuevos para los equipos, acelerador lineal, mevatron primus, gama cámaras y otros de diferentes servicios.	\$ 198.720.520	\$ 198.720.520	\$ 31.324.671	\$ 31.324.671	Proceso de vigencia futura, adjudicado y celebrado, el mantenimiento se encuentra en ejecución a 8 Equipos con un porcentaje de 15,76%
Mantenimientos Equipos Biomédicos Contratados Vigencia 2021				\$ 378.441.996	\$ 378.441.996	\$ 90.702.453	\$ 66.881.313	
165421	046-2021	LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.	PAA2021-UCLB-INV-042 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédico (equipo de vitrectomía)	\$ 56.000.026	\$ 56.000.026	\$ 36.967.742	\$ 36.967.742	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 66,01%.
214021	114-2021	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2021-UCLB-INV-037 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos Equipos de marca karl storz (torres de laparoscopia, fuentes de luz, videoprocesadores. Fuentes de luz, resectoscopios, cistoscopios, ópticas, laser) de los servicios de gastroenterología, otorrinolaringología, neumología y cirugía.	\$ 65.000.000	\$ 65.000.000	\$ 1.242.526	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 1,91%.
227721	142-2021	MILMEDICAL EQUIPOS SAS	PAA2021-UCLB-INV-029 - Mantenimiento preventivo (afilado, ajuste, lubricación y desmanchado) y mantenimiento correctivo con repuestos incluidos para cinco mil quinientas (5500) unidades de instrumental quirúrgico básico y especializado para salas de cirugía.	\$ 24.449.508	\$ 24.449.508	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
192221	089-2021	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2021-UCLB-INV-046 - Mantenimiento instrumental karl storz.	\$ 45.000.000	\$ 45.000.000	\$ 34.184.035	\$ 22.928.271	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 75,96%.
201521	099-2021	ARROW MEDICAL SAS	PAA2021-UCLB-INV-040 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédico(máquina de circulación extracorpórea).	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
228021	146-2021	MULTILINK INGENIERIA S.A.S	PAA2021-UCLB-INV-026 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos del servicio de rehabilitación cardiaca (equipo de video telemetría.) del Hospital Militar Central.	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
231821	COMT-163-2021	INTELNET MEDICA SAS	PAA2021-UCLB-INV-028 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos (ecógrafo marca Philips, mesa quirúrgica y equipo arco en c) del servicio de electrofisiología del Hospital Militar Central.	\$ 8.925.000	\$ 8.925.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
235321	167-2021	S M N SOLUCIONES INTEGRALES SAS	PAA2021-UCLB-INV-043 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédico (camas de parto).	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
227021	127-2021	ANDREC SURGICAL S.A	PAA2021-UCLB-INV-030 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos del servicio de oftalmología pentacam) del Hospital Militar Central.	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
234521	161-2021	ANDREC SURGICAL S.A	PAA2021-UCLB-INV-031 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos del servicio de oftalmología (microscopio leica) del Hospital Militar Central.	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
207621	106-2021	MEJIA IRURITA S. EN C. S.	PAA2021-UCLB-INV-045 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédico(cámara hiperbárica).	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 4.962.300	\$ 4.962.300	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 99,25%.
219721	116-2021	BRASMEDICA COLOMBIA S.A.	PAA2021-UCLB-INV-035 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos (piso pélvico, video feedback y equipo de litotripcia).	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
226421	141-2021	CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CO SAS	PAA2021-UCLB-INV-044 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos (capnografo transcutaneo).	\$ 7.996.800	\$ 7.996.800	\$ 7.996.800	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.

INFORME PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021



FECHA DE CORTE	30/09/2021
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 13.860.000.000
% COMPROMISOS	91,12%
% OBLIGACIONES	31,68%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
206921	103-2021	HOSPIMEDICS S A	PAA2021-UCLB-INV-033 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos (ecógrafo aloka y sonoline) del servicio de ginecología y obstetricia	\$ 5.102.720	\$ 5.102.720	\$ 2.023.000	\$ 2.023.000	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 39,65%.
223721	140-2021	S M N SOLUCIONES INTEGRALES SAS	PAA2021-UCLB-INV-032 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos del servicio de oftalmología (criostato) del Hospital Militar Central.	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
234421	168-2021	MEDITEC S A	PAA2021-UCLB-INV-038 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédico (del servicio de salas de cirugía marca Richard Wolf)	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ 1.160.250	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 7,74%.
241121	193-2021	A & B EQUIPOS MEDICOS S A S	PAA2021-UCLB-INV-039 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos(electroencefalógrafo (cadwell).	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
242121	ADICION CONTRATO 229-2020	NOVATECNICA S.A.S	Adición al contrato N°229/2019 con el contratista NOVATECNICA S.A., cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados del equipo de electromiografía del servicio de fisioterapia del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$7.000.000).	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
262821	235-2021	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	PAA2021-UCLB-INV-024 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca st. Jude del servicio de electrofisiología del Hospital Militar Central.	\$ 23.604.019	\$ 23.604.019	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
247521	186-2021	MILENIUM MEDICAL SUPPLIER S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-041 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédico (de tromboelastógrafo).	\$ 1.363.923	\$ 1.363.923	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
257821	215-2021	INGERAX SAS	PAA2021-UCLB-INV-036 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos (equipos de rayos x del servicio de imágenes diagnósticas y urgencias).	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 2.165.800	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 7,22%.
264821	243-2021	LABORATORIOS RETINA S.A.S	PAA2021-UCLB-INV-100 - Mantenimiento preventivo, los correctivos que sean necesarios y actualización con suministro e instalación de repuestos y accesorios nuevos no remanufacturados para el ecógrafo oftalmológico marca QUANTEL modelo avisos del Hospital Militar Central.	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
287121	267-2021	UMBRELLA BIOLABS SAS	PAA2021-UCLB-INV-105 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no remanufacturados de los micrótomos, microscopios y equipos marca SAKURA, LEICA, NIKON del servicio de patología del Hospital Militar Central.	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS				\$ 4.857.566.988	\$ 4.399.949.003	\$ 1.821.782.549	\$ -	
Realizar la renovación del Instrumental Quirúrgico teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 547.457.239	\$ 547.457.239	\$ 516.382.549	\$ -	
			Adquisición de instrumental quirúrgico para la unidad clínico quirúrgica del Hospital Militar Central	\$ 547.457.239	\$ -	\$ -	\$ -	
			PAA2021-UCLB-INV-020 - Adquisición instrumental quirúrgico para la unidad clínico quirúrgico.	\$ 534.510.039	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
239121	190-2021	ALEMKO MEDICAL S.A.S	Lote 3 - Instrumental Oftalmología (69 piezas de instrumental) conforme a anexo técnico de las cláusulas del contrato 190-2021 cargado en secop II.	\$ -	\$ 54.998.468	\$ 54.998.468	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
239221	192-2021	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	Lote 8 - ureteroscopia flexible (1) conforme a anexo técnico de las cláusulas del contrato 192-2021 cargado en Secop II	\$ -	\$ 27.370.000	\$ 27.370.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
239321	189-2021	QUIRURGICOS LTDA	* Lote 1 - Instrumental Básico Contenedores para esterilizar (28), Pinzas (Kelly (50), Rochester (40), Campo (45), Allix (30), Mosquito (40)). * Lote 2 Set Pinzas Kerrinson Ortopedia, Pinza Kerrinson (9) y Contenedores para esterilizar (1) * Lote 4 Set Microcirugía Columna Ortopedia 21 piezas de instrumental y Contenedores para esterilizar (1) * Lote 5 Instrumental Básico y Urgencia Ortopedia 48 piezas de instrumental y Contenedores para esterilizar (2) * Lote 6 Set Microcirugía Ortopedia 27 piezas de instrumental y Contenedores para esterilizar (1) Conforme a anexo técnico de las cláusulas del contrato 189-2021 cargado en Secop II	\$ -	\$ 343.157.325	\$ 312.082.635	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
239421	191-2021	MEDITEC S A	* Lote 7 Set Resectoscopia Y Cistoscopia Urología 14 piezas * Lote 10 Accesorio Laparoscopia 18 piezas Conforme a anexo técnico de las cláusulas del contrato 191-2021 cargado en Secop II	\$ -	\$ 108.984.246	\$ 108.984.246	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
255621	211-2021	B BRAUN MEDICAL S A	PAA2021-UCLB-INV-098 - Adquisición de baterías recargables e instrumental quirúrgico para el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Militar Central.	\$ 12.947.200	\$ 12.947.200	\$ 12.947.200	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.

INFORME PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021



FECHA DE CORTE	30/09/2021
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 13.860.000.000
% COMPROMISOS	91,12%
% OBLIGACIONES	31,68%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
Realizar la renovación de Equipo Biomédico de acuerdo a priorización								
237421	188-2021	L M INSTRUMENTS S A	PAA2021-UCLB-INV-004 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (1 Video Gastroscopio , 2 Videocolonoscopio, 1 Videoduodenoscopia) para el Hospital Militar Central.	\$ 719.500.000	\$ 719.500.000	\$ 719.500.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
264121	245-2021	LIVANOVA COLOMBIA S.A.S	PAA2021-UCLB-INV-003 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (Intercambiador de Calor) para el Hospital Militar Central.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
264421	244-2021	KAIKA S A S	PAA2021-UCLB-INV-002 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (1 Microscopio Quirúrgico) para el Hospital Militar Central.	\$ 1.070.000.000	\$ 1.070.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
255521	219-2021	DRAEGER COLOMBIA S.A.	PAA2021-UCLB-INV-010 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (3 Maquina de Anestesia) para el Hospital Militar Central	\$ 435.900.000	\$ 435.900.000	\$ 435.900.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
264521	246-2021	BTL COLOMBIA SAS	PAA2021-UCLB-INV-013 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (1 Equipo de ondas de Choque) para el Hospital Militar Central.	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
264721	247-2021	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	PAA2021-UCLB-INV-012 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (1 Polígrafo y 1 radio frecuencia) para el Hospital Militar Central.	\$ 285.111.000	\$ 285.111.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
260621	230-2021	LA BOUTIQUE DEL CUIDADO RESPIRATORIO S.A.S	PAA2021-UCLB-INV-103 - Adquisición, preinstalación e instalación de equipo biomédico 1 (equipo de función pulmonar (espirómetro+ volúmenes+ dlco) para el servicio de Neumología del Hospital Militar Central.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
276521	256-2021	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-001 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (Arco en C) para el Hospital Militar Central.	\$ 240.503.760	\$ 237.999.900	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
274821	253-2021	DRAEGER COLOMBIA S.A.	PAA2021-UCLB-INV-007 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (2 Incubadoras Cerradas) para el Hospital Militar Central	\$ 69.773.950	\$ 69.400.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
			PAA2021-UCLB-INV-014 - Adquisición, preinstalación e instalación de Equipos Biomédicos para los servicios de Hospitalización, Urgencias, Banco de Sangre y Terapia Respiratoria del Hospital Militar Central.	\$ 669.321.039	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso LP-010-2021-HOMIL publicado en el Aplicativo Secop II, conforme a cronograma se proyecta "Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto" el día 26 de agosto de 2021. Se declararon desiertos dos grupos por lo cual esta pendiente la adjudicación del valor de \$ 454.740.175 millones de pesos que son la: - Adquisición, Instalación y Puesta En Funcionamiento de Equipo Biomédico para el Servicio del Banco de Sangre. - Adquisición, Instalación y Puesta En Funcionamiento de Camas para Hospitalización
293221	282-2021	L M INSTRUMENTS S A	Balanzas con Tallímetro (4) y Equipo de órganos portátil (4)	\$ -	\$ 15.275.264	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
294121	281-2021	AMAREY NOVA MEDICAL S. A.	7 camas para trabajo de parto	\$ -	\$ 150.360.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
294221	283-2021	DRAEGER COLOMBIA S.A.	Mezclador de aire y oxígeno neonatal pediátrico (4) y Mezclador de aire y oxígeno pediátrico - adulto (2)	\$ -	\$ 48.945.600	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
297321	290-2021	INSTRUMENTACION SA	PAA2021-UCLB-INV-107 - Adquisición e instalación de un equipo integrado de función pulmonar y cardiopulmonar para el servicio de Neumología del Hospital Militar Central.	\$ 470.000.000	\$ 470.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
TOTAL AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ				\$ 13.532.251.437	\$ 12.629.528.813	\$ 4.390.280.750	\$ 1.747.378.284	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación

INFORME PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021



FECHA DE CORTE	30/09/2021
----------------	------------

CODIGO BPIN	2018011000713
-------------	---------------

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 5.690.000.000
% COMPROMISOS	66,82%
% OBLIGACIONES	9,16%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO INICIAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 4.861.385.157	\$ 3.802.324.620	\$ 521.335.823	\$ 332.380.125	
MANTENER LAS CAPACIDADES Y SOPORTE DE SERVICIOS				\$ 3.148.607.900	\$ 2.528.069.212	\$ 14.560.000	\$ 14.560.000	
Estrategia de Continuidad de Servicio				\$ 550.258.616	\$ 550.258.616	\$ -	\$ -	
234221	157-2021	GLOBAL NETWORKS SOLUTIONS S.A.S	PAA2021-UCLB-INV-074 - Servicios de renovación y mantenimiento del sistema de comunicaciones incluyendo la instalación y configuración de elementos para la interoperabilidad del Hospital Militar Central.	\$ 298.794.000	\$ 298.794.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
PAA2021-UCLB-INV-072 - Suministro, instalación y configuración de la solución de almacenamiento y backup del Hospital Militar Central incluyendo el soporte y ampliación de la garantía de la capacidad actual y el sistema que lo soporta				\$ 251.464.616	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
289021	279-2021	IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS S.A.S.	Lote No.1 renovación soporte plataformas de almacenamiento (Lote No.1 renovación soporte plataformas de almacenamiento (renovación licencias 6cpu, 3cpu, vcenter (servicios (bolsa de 4 horas mensuales para apoyo administración plataformas almacenamiento y virtualización por 1 año) y transferencia de conocimiento).		\$ 46.500.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
289121	278-2021	T1724 S.A.S.	Lote No. 2 solución de backup automatizado (servidor, licenciamiento VEEAM por un (1) año, servicios profesionales para la instalación, configuración, puesta en funcionamiento y soporte a la solicitud contratada)		\$ 204.964.616	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
Dotación Tecnológica				\$ 823.579.404	\$ 823.579.404	\$ -	\$ -	
297421	291-2021	COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS	PAA2021-UCLB-INV-075 - Suministro de estaciones de trabajo para las áreas asistenciales del Hospital Militar Central.	\$ 823.579.404	\$ 823.579.404	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
Procesos Atención al Usuario				\$ 1.446.151.000	\$ 841.921.192	\$ -	\$ -	
282021	266-2021	COMPANIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS - COINSA S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-073 - Renovación de los equipos de seguridad perimetral, renovación seguridad interna, licenciamiento para la seguridad en endpoint incluyendo el servicio de mantenimiento, actualización del licenciamiento y soporte de la solución de fortinet que actualmente tiene el Hospital Militar Central.	\$ 847.851.000	\$ 841.921.192	\$ -	\$ -	Proceso LP-009-2021-HOMIL publicado en el Aplicativo Secop II, conforme a cronograma se proyecta "Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto" el día 20 de agosto de 2021, Audiencia de adjudicación 24/08/2021, resolución de adjudicación en flujo de aprobación
			PAA2021-UCLB-INV-076 - Suministro, instalación y configuración de un sistema de comunicación digital interno para el Hospital Militar Central.	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado en SECOP II, SA-062-2021-HOMIL se proyecta conforme a cronograma que la "Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto" sea el día 05 de noviembre de 2021.
			PAA2021-UCLB-INV-077 - Suministro, Instalación y configuración de la fase 1 de 3 del sistema de control de acceso del Hospital Militar central.	\$ 498.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
Licenciamiento Herramientas Ofimáticas				\$ 328.618.880	\$ 312.310.000	\$ 14.560.000	\$ 14.560.000	
214121	113-2021	SOFTWARE IT SAS	PAA2021-UCLB-INV-080 - Adquisición de la suscripción por un año de las licencias de Acrobat reader del Hospital Militar Central.	\$ 14.560.000	\$ 14.560.000	\$ 14.560.000	\$ 14.560.000	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
269921	009-2021 COMPRA 73500	UNION TEMPORAL NIMBIT	PAA2021-UCLB-INV-081 - Renovación del licenciamiento del software de Ofimática del Hospital Militar Central	\$ 297.750.000	\$ 297.750.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.

INFORME PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021



FECHA DE CORTE	30/09/2021
----------------	------------

CODIGO BPIN	2018011000713
-------------	---------------

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 5.690.000.000
% COMPROMISOS	66,82%
% OBLIGACIONES	9,16%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO INICIAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			PAA2021-UCLB-INV-104 - Suscripción de licenciamiento de AUTO CAD.	\$ 16.308.880	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente legalización del contrato.
REALIZAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 1.712.777.257	\$ 1.274.255.408	\$ 506.775.823	\$ 317.820.125	
Mantenimiento Equipos de Computo y Comunicaciones				\$ 669.936.109	\$ 625.017.212	\$ 70.576.713	\$ -	
227521	ACUERDO MARCO 008-2021	UNION TEMPORAL NIMBIT	PAA2021-UCLB-INV-082 - Adquisición del licenciamiento y soporte del software de gestión de escritorios.	\$ 50.861.790	\$ 50.861.790	\$ 50.861.790	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
262921	ACUERDO MARCO 012-21	COMSISTELCO S. A. S.	PAA2021-UCLB-INV-092 - Adquisición del servicio del soporte en sitio 7 X 24 para los equipos de cómputo e impresoras de la entidad.	\$ 229.663.738	\$ 229.663.738	\$ 19.714.923	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, valor obligado correspondiente al 8,58% de la ejecución.
294821	287-2021	IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-093 - Contratación del mantenimiento de los enlaces de fibra, ups, switches y accesos de los centros de cableado del Hospital Militar Central	\$ 346.500.000	\$ 344.491.684	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
			PAA2021-UCLB-INV-090 - Renovación del licenciamiento y soporte del software de gestión de impresión del Hospital Militar Central.	\$ 42.910.581	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
Mantenimiento Herramientas de Seguridad				\$ 88.000.000	\$ 87.817.600	\$ -	\$ -	
292621	277-2021	E-DEA NETWORKS S.A.S	PAA2021-UCLB-INV-085 - Renovación y soporte de la herramienta de Monitoreo de los activos de TI de la entidad.	\$ 88.000.000	\$ 87.817.600	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
Mantenimiento Herramientas Oracle				\$ 67.662.283	\$ 67.662.283	\$ 67.662.283	\$ 67.662.283	
19121	WBOS000004204	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	PAA2021-UCLB-INV-087 - Renovación del mantenimiento y soporte de la infraestructura Oracle que posee la entidad.	\$ 67.662.283	\$ 67.662.283	\$ 67.662.283	\$ 67.662.283	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
Mantenimiento Sistema de Información Institucional				\$ 473.515.941	\$ 473.515.941	\$ 355.136.955	\$ 236.757.970	
137321	017/2021	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S A	PAA2021-UCLB-INV-088 - Renovación del soporte y mantenimiento del sistema de información Dinámica gerencial.	\$ 473.515.941	\$ 473.515.941	\$ 355.136.955	\$ 236.757.970	Proceso adjudicado y celebrado, valor obligado correspondiente al 75% de la ejecución.
Mantenimiento Sistema de Información de Apoyo				\$ 197.600.924	\$ 20.242.372	\$ 13.399.872	\$ 13.399.872	
132421	014-2021	PENSEMOS S.A	PAA2021-UCLB-INV-079 - Renovación y mantenimiento del sistema SuiteVE del Hospital Militar Central.	\$ 20.242.372	\$ 20.242.372	\$ 13.399.872	\$ 13.399.872	Proceso adjudicado y celebrado, valor obligado correspondiente al 66,2% de la ejecución.
			PAA2021-UCLB-INV-078 - Renovación y mantenimiento del sistema de gestión documental del Hospital Militar Central.	\$ 177.358.552	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado en SECOP II, CD-080-2021-HOMIL se proyecta conforme a cronograma que la se adjudicado el día 05 de octubre de 2021.
Mantenimiento Pagina Web Hosting				\$ 216.062.000	\$ -	\$ -	\$ -	
			PAA2021-UCLB-INV-091 - Adquisición del servicio de mantenimiento y soporte y hosting de la pagina web y la intranet de la entidad.	\$ 216.062.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado en SECOP II, SA-055-2021-HOMIL se proyecta conforme a cronograma que la "Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto" sea el día 12 de octubre de 2021.
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ				\$ 4.861.385.157	\$ 3.802.324.620	\$ 521.335.823	\$ 332.380.125	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación