

FECHA DE CORTE	31/12/2021
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2021	\$ 21.426.000.000
% COMPROMISOS	99,08%
% OBLIGACIONES	54,34%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ							
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA				\$ 6.690.575.715	\$ 4.628.415.090	\$ 3.778.204.689	
Realizar la adecuación, mantenimiento requerido a las áreas, instalaciones e infraestructura física de acuerdo a los estándares de habilitación.				\$ 4.421.600.277	\$ 2.770.509.896	\$ 2.168.425.966	
234321	155-2021	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-056 Instalación de sistema puertas en vidrio para accesos de escaleras centrales a pisos del tercer sótano al 12, con dos vanos por piso, del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 98.236.584	\$ 98.236.584	\$ -	Se firmo acta de inicio con fecha del 01 de julio de 2021, Avance de obra correspondiente al 100%, con actividades de: desmonte de 27 puertas. Recibido a satisfacción
236821	172-2021	COMERCIAL J.F.I. S.A.S	Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central (Lote 2 - Ornamentación y Lote 7 - Plomería).	\$ 170.000.000	\$ 37.751.678	\$ 29.479.346	Proceso adjudicado y celebrado, proceso se encuentra en ejecución con un porcentaje de 22,21%.
236921	173-2021	LAGUNA VARGAS WILLIAM ALFONSO	Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central (Lote 3 - Cerrajería).	\$ 25.999.882	\$ 25.999.882	\$ 8.855.828	Proceso adjudicado y celebrado, proceso se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
237121	171-2021	TRIANA LEÓN DIEGO FERNANDO	Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central (Lote 1 - Carpintería y Lote 6 - Electricidad).	\$ 348.000.000	\$ 117.220.703	\$ 46.594.082	Proceso adjudicado y celebrado, proceso se encuentra en ejecución con un porcentaje de 33,68%.
237221	174-2021	CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S	Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central (Lote 4 - Albañilería y Lote 5 - Pintura).	\$ 399.000.000	\$ 215.579.958	\$ 184.782.935	Proceso adjudicado y celebrado, proceso se encuentra en ejecución con un porcentaje de 54,03%.
242021	175-2021	TECNI REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA	PAA2021-UCLB-INV-096 - Suministro de herramientas (Taladros inalámbricos, taladro percutor, carretillas de trabajo, extensiones 12 mts, kit básico de eléctricos, compresor, palas diferentes usos, barra, pica diferentes tamaños, flexómetros, llaves de diferentes dimensiones, caladora tipo liviano, cepillo de carpintería) y otros equipos para trabajo en talleres de mantenimiento.	\$ 39.998.324	\$ 39.998.324	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción
263321	238-2021	ECHERRY PAEZ CAMILO ANDRES	PAA2021-UCLB-INV-099 - Servicio de suministro e instalación de vidrios, incluyendo sus accesorios	\$ 82.000.000	\$ 49.473.000	\$ 49.473.000	Proceso adjudicado y celebrado, proceso se encuentra en ejecución con un porcentaje de 60,33%.
234121	160-2021	CONSORCIO ANDALUCIA	PAA2021-UCLB-INV-051 - Contrato de obra pública para realizar el diagnóstico y adecuación de la red de ventilación de los baños ala norte pisos sexto al trece del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 33.657.500	\$ 33.657.500	\$ 33.657.500	Proceso adjudicado y celebrado, Avance de obra correspondiente al 100%, se recibió a satisfacción.
205321	102-2021	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-052 - Contrato de obra pública para la adecuación e instalación de divisiones en vidrio para áreas de facturación de los triángulos centrales del edificio principal del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 94.512.393	\$ 94.512.393	\$ 94.512.393	Se realizo la intervención de las áreas contratadas en los triángulos centrales de los pisos 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. Proyecto terminado al 100% recibido a satisfacción.
264621	225-2021	CONSORCIO HOSPITALES 2021-019	PAA2021-UCLB-INV-053 - Contrato de obra pública para realizar el mantenimiento y adecuación de habitaciones para pacientes aislados, en el triángulo sur del Piso 10 del edificio principal del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 549.129.946	\$ 290.512.655	\$ 290.512.655	Proceso adjudicado y celebrado, Actualmente la obra cuenta con un avance general 62% de ejecución, se tramito prorroga del contrato hasta el próximo 28 de febrero de 2022.
254021	221-2021	CONSORCIO HOSPITALES 2021	PAA2021-UCLB-INV-047 - Contrato de obra pública para el diseño, construcción y dotación para la ampliación de todos los ambientes y áreas que conforman la unidad de cuidados intensivos del octavo piso ala sur del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 946.428.076	\$ 567.856.846	\$ 567.856.846	
244221	207-2021	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-048 - Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental para el contrato de obra pública para el diseño, construcción y dotación para la ampliación de todos los ambientes y áreas que conforman la unidad de cuidados intensivos del octavo piso ala sur del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 83.190.000	\$ 68.190.000	\$ 68.190.000	Proceso adjudicado y celebrado, Avance correspondiente al 66%, se solicito suspensión al contrato hasta el próximo 24 de febrero de 2022.
259921	224-2021	CONSORCIO VINCCI	PAA2021-UCLB-INV-055 Rediseño, construcción y adecuación todos los ambientes y áreas que conforman el del piso tercero norte, central y sur del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 368.880.467	\$ 221.328.280	\$ 221.328.280	Proceso adjudicado y celebrado, Avance de obra correspondiente al 100%, se solicito la reserva presupuestal del saldo del contrato.
294321	285-2021	CONSORCIO HOMIL CENTRAL	PAA2021-UCLB-INV-049 - Contrato de obra pública para realizar la adecuación y mantenimiento de áreas de almacenes y oficinas del sótano 1 del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 594.212.897	\$ 356.527.738	\$ 178.263.869	
302321	300-2021	CONSORCIO INGENIEROS CA	PAA2021-UCLB-INV-050 - Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental para la adecuación y mantenimiento de áreas de almacenes y oficinas del sótano 1 del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 26.380.000	\$ 15.828.000	\$ 7.914.000	Proceso adjudicado y celebrado, Avance de obra correspondiente al 64%, se tramitaron dos pagos del 60% de ejecución y se prorrogo hasta el próximo 30 de enero de 2022.
281821	262-2021	MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS M G C & CIA S A S	PAA2021-UCLB-INV-054 - Instalación de sistema de llaves de lavamanos de sensor llaves con sistema pedal incluyendo mantenimiento a las existentes, ajustes del sistema electrónico, ajustes de accesorios, revisión de sensores, baterías para (salas de cirugía piso 2 y 4 pediatría procedimientos menores, urgencias, unidad neonatal, baño teatro, unidad tpr, odontología).	\$ 126.266.958	\$ 126.266.958	\$ 117.365.758	
457221	ADICION 262-2021	MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS M G C & CIA S A S		\$ 14.520.380	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Avance de obra correspondiente al 96%, se prorrogo hasta el próximo 20 de enero de 2022.

FECHA DE CORTE	31/12/2021
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2021	\$ 21.426.000.000
% COMPROMISOS	99,08%
% OBLIGACIONES	54,34%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ							
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
285721	270-2021	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-102 - Instalación marquesina en vidrio entrada principal, mantenimiento cubierta en policarbonato edificio fe en la causa y arreglo de goteras e impermeabilización acceso parqueaderos bajo plazaola del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 140.515.200	\$ 140.515.200	\$ 140.515.200	Proceso adjudicado y celebrado, Avance de obra correspondiente al 100%, se recibió a satisfacción.
331421	312-2021	DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO	PAA2021-UCLB-INV-106 - Contrato de obra pública para realizar la construcción, adecuación y mantenimiento del área de neumología en el piso 3 del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 211.286.790	\$ 211.286.790	\$ 126.772.074	Proceso adjudicado y celebrado, Avance de obra correspondiente al 100%, se recibió a satisfacción.
324821	306-2021	VERTICES INGENIERIA SAS	PAA2021-UCLB-INV-101 - Mantenimiento fachada occidental y mantenimiento piedra de fachada principal del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 57.415.207	\$ 57.415.207	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Avance de obra correspondiente al 100%, se recibió a satisfacción.
442421	346-2021	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS	Servicio de mano de obra para la adecuación y construcción de los ambientes y áreas que conforman la unidad de cuidados intensivos neonatal en el piso 4	\$ 9.617.472	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución se solicita prórroga.
397721	1341-2021	CRISTIANO FONTECHA WILLIAM GIOVANNI	Contratación de servicios profesionales de Auxiliares de Plomería (1) para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central.	\$ 2.352.200	\$ 2.352.200	\$ 2.352.200	En Proceso de Contratación
Realizar la adquisición, adecuación requerida e instalación para la puesta en funcionamiento de los equipos industriales.				\$ 58.241.456	\$ 58.241.456	\$ 28.322.000	
148721	028-2021	LAB BRANDS SAS	PAA2021-UCLB-INV-058 - Adquisición de refrigeradores para las distintas áreas	\$ 28.322.000	\$ 28.322.000	\$ 28.322.000	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
236721	170-2021	CA-TEKOM SAS	PAA2021-UCLB-INV-097 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 01 UMA (unidad manejadora de aire) de 15 toneladas y 01 mini split para los servicios de coloproctología y ecografía urgencias sótano 2 receptivamente del Hospital Militar Central	\$ 29.919.456	\$ 29.919.456	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 2.210.733.982	\$ 1.799.663.738	\$ 1.581.456.723	
Mantenimientos Equipos Industriales contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022				\$ 1.449.238.040	\$ 1.317.882.750	\$ 1.221.882.752	
109821	1296-2018	ASCESCA LTDA	Mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios a (8) ascensores de pasajeros (9) de carga y escaleras eléctricas.	\$ 601.927.480	\$ 567.604.373	\$ 471.604.375	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 94,3%.
109921	1298-2018	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para el sistema de aires acondicionados y refrigeración.	\$ 388.847.080			
427621	ADICION CONTRATO 1298-2018	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	Adición al contrato N°1298/2018 con el contratista EXPERTOS INGENIEROS LTDA, cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo, correctivo menos con inclusión de repuestos para el sistema de aires acondicionados y refrigeración, demás reparaciones que se presenten y que sean necesarias para la óptima prestación de servicios de la Unidad Hospitalaria". Valor inicial del contrato (\$1.386.526.480).	\$ 70.000.000	\$ 388.838.540	\$ 388.838.540	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 84,74%.
110021	1390-2018	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas ininterrumpibles de potencia (ups).	\$ 361.463.480			
427521	ADICION CONTRATO 1390-2018	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS	Adición al contrato N°1390/2018 con el contratista INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTA S.A.S, cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas ininterrumpibles de potencia (UPS), incluyendo repuestos nuevos no remanufacturados que conforman la red regulada del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$1.284.042.210).	\$ 27.000.000	\$ 361.439.837	\$ 361.439.837	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 93,04%.
Mantenimientos Equipos Industriales Contratados Vigencia 2021				\$ 761.495.942	\$ 481.780.988	\$ 359.573.971	
162521	044-2021	PROYNS S.A.S	PAA2021-UCLB-INV-064 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios de la entidad hospitalaria del sistema de correo neumático marca swisslog modelo: transponet tipo: 2 vías del Hospital Militar Central.	\$ 30.000.000	\$ 29.977.577	\$ 16.344.657	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento recibido a satisfacción.
160621	043-2021	GENERACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA GENPO S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-062 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos (no remanufacturados) al equipo motogenerador (planta eléctrica) ubicado en el edificio de imágenes diagnósticas.	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 22.800.000	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento recibido a satisfacción.
188321	080-2021	INSTRUMENTACION TECNICA LTDA	PAA2021-UCLB-INV-061 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos (no remanufacturados) al equipo motogenerador (planta eléctrica de emergencia) con capacidad de 1000kw marca cummins.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 40.000.001	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento recibido a satisfacción.
164021	047-2021	INSTRUMENTACION TECNICA LTDA	PAA2021-UCLB-INV-060 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para las cabinas de flujo laminar de marca nuair e c4 respectivamente.	\$ 49.999.999	\$ 49.999.999	\$ 44.024.857	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento recibido a satisfacción.
176521	041-2021	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-065 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios del sistema de vacío marca kaeser del Hospital Militar Central.	\$ 34.406.612	\$ 34.406.612	\$ 21.461.373	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento recibido a satisfacción.

FECHA DE CORTE	31/12/2021
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2021	\$ 21.426.000.000
% COMPROMISOS	99,08%
% OBLIGACIONES	54,34%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ							
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
164721	048-2021	INSTRUMENTACION TECNICA LTDA	PAA2021-UCLB-INV-063 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con inclusión de repuestos nuevos originales no re-manufacturados para las herramientas del taller de prótesis y amputados del edificio fe en la causa.	\$ 30.000.000	\$ 29.991.583	\$ 29.317.308	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento recibido a satisfacción.
183421	076-2021	INCOMELEC S A S	PAA2021-UCLB-INV-071 - Mantenimiento preventivo, correctivo y repuesto incluido del sistema de parqueadero público del Hospital Militar Central	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 20.566.666	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento recibido a satisfacción.
223521	124-2021	SIPCO SAS	PAA2021-UCLB-INV-069 - Mejora de infraestructura de la planta de tratamiento de agua residual - PTAR	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento recibido a satisfacción.
227221	149-2021	CMT COLOMBIA S.A.S	PAA2021-UCLB-INV-068 - Mantenimiento correctivo incluyendo suministro e instalación de repuestos originales nuevos no remanufacturados del sistema llamado de enfermería con referencia le-128 destinados al Hospital Militar Central.	\$ 30.000.000	\$ 29.845.596	\$ 26.302.748	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 69,41%.
424221	CONT-149-21	CMT COLOMBIA S.A.S	Adición al contrato N°149/2021 con el contratista CMT COLOMBIA S.A.S, cuyo objeto es "Mantenimiento correctivo incluyendo suministro e instalación de repuestos originales nuevos no remanufacturados del sistema de llamado de enfermería con referencia le-128 destinados al Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$30.000.000).	\$ 13.000.000			
259621	226-2021	IMPORT SECURITY DE COLOMBIA LTDA	PAA2021-UCLB-INV-070 - Mantenimiento preventivo correctivo del sistema de circuito cerrado y la iluminación del parqueadero público del hospital militar central incluyendo repuestos no remanufacturados	\$ 25.989.331	\$ 25.989.331	\$ 25.989.331	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento recibido a satisfacción.
244421	206-2021	IMPORT SECURITY DE COLOMBIA LTDA	PAA2021-UCLB-INV-067 - Mantenimiento del sistema de ingreso de funcionarios y visitantes del edificio principal.	\$ 28.100.000	\$ 28.100.000	\$ 28.100.000	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento recibido a satisfacción.
297821	293-2021	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	PAA2021-UCLB-174 - Mantenimiento, Suministro e instalación de Repuestos nuevos no remanufacturados para los Equipos de Lavandería del Hospital Militar Central.	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento recibido a satisfacción.
299321	294-2021	GRUPO GEMLSA SAS	Mantenimiento correctivo incluyendo suministro de repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de lavandería del hospital militar central (tote 1)	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento recibido a satisfacción.
298821	292-2021	CHAHER S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-059 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo consumibles y repuestos originales para la central de gases medicinales y para la central de producción de aire medicinal por compresor, repuestos nuevos no remanufacturados para los cilindros de oxígeno tipo H, D, E, M, reguladores de oxígeno y accesorios para las tomas de gases de los diferentes servicios, para el suministro de oxígeno en las instalaciones del Hospital Militar Central.	\$ 301.000.000	\$ 43.803.260	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 14,55%.
280421	261-2021	POLARIS HOLDING SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo, suministro de los repuestos nuevos originales, no remanufacturados, incluyendo consumibles, para la central de gases medicinales, para cubrir revisiones, calibraciones y mantenimiento correctivo urgente	\$ 59.000.000	\$ 49.667.030	\$ 49.667.030	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 84,18%.
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR				\$ 2.133.140.840	\$ 1.785.996.083	\$ 973.097.670	
Mantenimientos Equipos Biomédicos contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022				\$ 1.754.465.073	\$ 1.526.107.006	\$ 861.840.255	
109721	1278-2018	DRAEGER COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y los correctivos para equipos biomédicos de marca Draeger para los diferentes servicios.	\$ 510.000.000	\$ 497.011.005	\$ 370.266.351	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 97,45%, 230 equipos con mantenimiento.
108821	1306-2018	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos originales para equipos biomédicos para el servicio UCI Neonatal.	\$ 25.000.000	\$ 11.767.050	\$ 509.650	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 47,07%, 16 equipos con mantenimiento.
109021	1356-2018	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos para equipos biomédicos marca pasos, ventiladores y otros.	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	\$ 53.672.452	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 66,67%, 18 equipos con mantenimiento.
			Adición al contrato N°1356/2018 con el contratista MEDTRONIC COLOMBIA S.A., cuyo objeto es "mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro de accesorios, repuestos, insumos y/o consumibles originales nuevos no remanufacturados para los equipos marca pasos, ventiladores (PB840, HT70), FORCE FX, AUTOLOG, ACT. DE MARCA PURITAN BENNETT, VALLEYLAB, MEDTRONIC de los servicios de salas de cirugía, UCIS del Hospital Militar Central." Valor inicial del contrato (\$ 386.000.000).	\$ 40.000.000	\$ 39.690.112	\$ -	
109121	1357-2018	KAIKA S A S	Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos para equipos biomédicos marca Carl Zeiss (microscopios, tomógrafo) y otros.	\$ 100.000.000	\$ 64.565.392	\$ 13.001.992	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 64,57%, 51 equipos con mantenimiento.
108921	1358-2018	L M INSTRUMENTS S A	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia Olympus del servicio de gastroenterología.	\$ 250.000.000	\$ 226.688.518	\$ 86.973.985	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 90,68%, 150 equipos con mantenimiento.

FECHA DE CORTE	31/12/2021
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2021	\$ 21.426.000.000
% COMPROMISOS	99,08%
% OBLIGACIONES	54,34%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ							
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
109321	1343-2018	EQUITRONIC S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de ventiladores pediátricos del servicio de unidad pediátrica y neonatal.	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	\$ 80.777.500	
263021	ADICION CONTRATO 1343-2018	EQUITRONIC S.A.S.	Adición al contrato N°1343/2018 con el contratista EQUITRONIC S.A.S., cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles originales nuevos no remanufacturados para ventiladores pediátricos y neonatales referencia SLE 4000 y 5000, equipo de termostatación marca MTR, BLENDER MEDIN, de la unidad de cuidado intensivo pediátrica y neonatal del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$386.000.000).	\$ 20.744.553	\$ 17.153.134	\$ 1.260.958	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 81,27%, 31 equipos con mantenimiento.
109221	1345-2018	SET Y GAD SAS	Calibración, ajuste, mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos biomédicos de los diferentes servicios.	\$ 230.000.000	\$ 228.259.282	\$ 52.397.673	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 99,24%, 16 equipos con mantenimiento.
109421	1346-2018	G. BARCO S.A.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia general electric (monitor signos vitales y otros).	\$ 150.000.000	\$ 106.973.633	\$ 59.268.922	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 71,32%, 25 equipos con mantenimiento.
109521	1365-2018	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos para equipos biomédicos de marca general electric del servicio de cardiología y otros.	\$ 60.000.000	\$ 55.872.996	\$ 55.872.996	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 93,12%, 4 equipos con mantenimiento.
109621	1397-2018	SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos nuevos para los equipos, acelerador lineal, mevatron primus, gama cámaras y otros de diferentes servicios.	\$ 198.720.520	\$ 108.125.884	\$ 87.837.776	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 54,41%, 8 equipos con mantenimiento.
Mantenimientos Equipos Biomédicos Contratados Vigencia 2021				\$ 378.675.767	\$ 259.889.077	\$ 111.257.415	
165421	046-2021	LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.	PAA2021-UCLB-INV-042 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédico (equipo de vitrectomía)	\$ 56.000.026	\$ 55.716.798	\$ 36.967.742	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 99,49%.
214021	114-2021	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2021-UCLB-INV-037 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos Equipos de marca Karl Storz (torres de laparoscopia, fuentes de luz, videoprocesadores. Fuentes de luz, resectoscopios, cistoscopios, ópticas, laser) de los servicios de gastroenterología, otorinolaringología, neumología y cirugía.	\$ 65.000.000	\$ 43.231.004	\$ 1.242.526	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 66,51%.
227721	142-2021	MILMEDICAL EQUIPOS SAS	PAA2021-UCLB-INV-029 - Mantenimiento preventivo (afilado, ajuste, lubricación y desmanchado) y mantenimiento correctivo con repuestos incluidos para cinco mil quinientas (5500) unidades de instrumental quirúrgico básico y especializado para salas de cirugía.	\$ 24.449.508	\$ 24.449.508	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento recibido a satisfacción.
192221	089-2021	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2021-UCLB-INV-046 - Mantenimiento instrumental Karl Storz.	\$ 45.000.000	\$ 37.754.035	\$ 34.184.035	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 83,9%.
201521	099-2021	ARROW MEDICAL SAS	PAA2021-UCLB-INV-040 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédico(máquina de circulación extracorpórea).	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento recibido a satisfacción.
228021	146-2021	MULTILINK INGENIERIA S.A.S	PAA2021-UCLB-INV-026 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos del servicio de rehabilitación cardíaca (equipo de video telemetría.) del Hospital Militar Central.	\$ 2.000.000	\$ 238.000	\$ 238.000	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 11,9%.
231821	COMT-163-2021	INTELNET MEDICA SAS	PAA2021-UCLB-INV-028 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos (ecógrafo marca Philips, mesa quirúrgica y equipo arco en c) del servicio de electrofisiología del Hospital Militar Central.	\$ 8.925.000	\$ 4.462.500	\$ 4.462.500	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 50%.
235321	167-2021	S M N SOLUCIONES INTEGRALES SAS	PAA2021-UCLB-INV-043 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédico (camas de parto).	\$ 10.000.000	\$ 8.454.698	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 84,55%.
227021	127-2021	ANDREC SURGICAL S.A	PAA2021-UCLB-INV-030 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos del servicio de oftalmología (pentacam) del Hospital Militar Central.	\$ 9.000.000	\$ 2.891.700	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 32,13%.
234521	161-2021	ANDREC SURGICAL S.A	PAA2021-UCLB-INV-031 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos del servicio de oftalmología (microscopio leica) del Hospital Militar Central.	\$ 9.000.000	\$ 4.554.250	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 50,6%.

FECHA DE CORTE	31/12/2021
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2021	\$ 21.426.000.000
% COMPROMISOS	99,08%
% OBLIGACIONES	54,34%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ							
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
207621	106-2021	MEJIA IRURITA S. EN C. S.	PAA2021-UCLB-INV-045 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos(cámara hiperbárica).	\$ 6.842.500	\$ 6.842.500	\$ 4.962.300	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento recibido a satisfacción.
219721	116-2021	BRASMEDICA COLOMBIA S.A.	PAA2021-UCLB-INV-035 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos (piso pélvico, video feedback y equipo de litrotripcia).	\$ 9.999.999	\$ 9.999.999	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento recibido a satisfacción.
226421	141-2021	CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CO SAS	PAA2021-UCLB-INV-044 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos (capnografo transcutaneo).	\$ 7.996.800	\$ 7.996.800	\$ 7.996.800	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento recibido a satisfacción.
206921	103-2021	HOSPIMEDICS S A	PAA2021-UCLB-INV-033 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos (ecógrafo aloka y sonoline) del servicio de ginecología y obstetricia	\$ 5.102.720	\$ 4.046.000	\$ 2.023.000	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 79,29%.
223721	140-2021	S M N SOLUCIONES INTEGRALES SAS	PAA2021-UCLB-INV-032 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos del servicio de oftalmología (criostato) del Hospital Militar Central.	\$ 3.000.000	\$ 714.000	\$ 714.000	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 23,8%.
234421	168-2021	MEDITEC S A	PAA2021-UCLB-INV-038 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédico (del servicio de salas de cirugía marca Richard Wolf)	\$ 15.000.000	\$ 7.896.609	\$ 1.160.250	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 52,64%.
241121	193-2021	A & B EQUIPOS MEDICOS S A S	PAA2021-UCLB-INV-039 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos(electroencefalógrafo (cadwell).	\$ 5.000.000	\$ 2.023.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 40,46%.
242121	ADICION CONTRATO 229-2020	NOVATECNICA S.A.S	Adición al contrato N°229/2019 con el contratista NOVATECNICA S.A., cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados del equipo de electromiografía del servicio de fisiatría del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$7.000.000).	\$ 1.391.272	\$ 1.391.272	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento recibido a satisfacción.
262821	235-2021	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	PAA2021-UCLB-INV-024 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca st. Jude del servicio de electrofisiología del Hospital Militar Central.	\$ 23.604.019	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
247521	186-2021	MILENIUM MEDICAL SUPPLIER S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-041 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédico (de tromboelastrografo).	\$ 1.363.923	\$ 681.962	\$ 681.962	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 50%.
257821	215-2021	INGERAX SAS	PAA2021-UCLB-INV-036 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos (equipos de rayos x del servicio de imágenes diagnósticas y urgencias).	\$ 30.000.000	\$ 23.526.300	\$ 16.624.300	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 78,42%.
264821	243-2021	LABORATORIOS RETINA S.A.S	PAA2021-UCLB-INV-100 - Mantenimiento preventivo, los correctivos que sean necesarios y actualización con suministro e instalación de repuestos y accesorios nuevos no remanufacturados para el ecógrafo oftalmológico marca QUANTEL modelo avisos del Hospital Militar Central.	\$ 10.000.000	\$ 3.018.142	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 30,18%.
287121	267-2021	UMBRELLA BIOLABS SAS	PAA2021-UCLB-INV-105 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no remanufacturados de los micrótomos, microscopios y equipos marca SAKURA, LEICA, NIKON del servicio de patología del Hospital Militar Central.	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS				\$ 12.405.046.084	\$ 5.228.867.313	\$ 3.161.182.549	
Realizar la renovación del Instrumental Quirúrgico teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 736.594.764	\$ 516.382.549	\$ 516.382.549	
239121	190-2021	ALEMKO MEDICAL S.A.S	Lote 3 - Instrumental Oftalmología (89 piezas de instrumental) conforme a anexo técnico de las cláusulas del contrato 190-2021 cargado en secop II.	\$ 54.998.468	\$ 54.998.468	\$ 54.998.468	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
239221	192-2021	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	Lote 8 - ureteroscopio flexible (1) conforme a anexo técnico de las cláusulas del contrato 192-2021 cargado en Secop II	\$ 27.370.000	\$ 27.370.000	\$ 27.370.000	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.

FECHA DE CORTE	31/12/2021
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2021	\$ 21.426.000.000
% COMPROMISOS	99,08%
% OBLIGACIONES	54,34%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ							
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
239321	189-2021	QUIRURGICOS LTDA	* Lote 1 - Instrumental Básico Contenedores para esterilizar (28), Pinzas (Kelly (50), Rochester (40), Campo (45), Allix (30), Mosquito (40)). * Lote 2 Set Pinzas Kerrinson Ortopedia, Pinza Kerrinson (9) y Contenedores para esterilizar (1) * Lote 4 Set Microcirugía Columna Ortopedia 21 piezas de instrumental y Contenedores para esterilizar (1) * Lote 5 Instrumental Básico y Urgencia Ortopedia 48 piezas de instrumental y Contenedores para esterilizar (2) * Lote 6 Set Microcirugía Ortopedia 27 piezas de instrumental y Contenedores para esterilizar (1) Conforme a anexo técnico de las cláusulas del contrato 189-2021 cargado en Secop II	\$ 343.157.325	\$ 312.082.635	\$ 312.082.635	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
239421	191-2021	MEDITEC S A	* Lote 7 Set Resectoscopia Y Cistoscopia Urología 14 piezas * Lote 10 Accesorio Laparoscopia 18 piezas Conforme a anexo técnico de las cláusulas del contrato 191-2021 cargado en Secop II	\$ 108.984.246	\$ 108.984.246	\$ 108.984.246	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
255621	211-2021	B BRAUN MEDICAL S A	PAA2021-UCLB-INV-098 - Adquisición de baterías recargables e instrumental quirúrgico para el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Militar Central.	\$ 12.947.200	\$ 12.947.200	\$ 12.947.200	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
427021	342-2021	ARTIUM S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-111 - Adquisición de instrumental quirúrgico para la unidad clínico quirúrgica servicio otorrinolaringología del Hospital Militar Central.	\$ 189.137.525	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
Realizar la renovación de Equipo Biomédico de acuerdo a priorización				\$ 11.668.451.320	\$ 4.712.484.764	\$ 2.644.800.000	
237421	188-2021	L M INSTRUMENTS S A	PAA2021-UCLB-INV-004 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (1 Video Gastroscopio , 2 Videocolonoscopio, 1 Videoduodenoscopio) para el Hospital Militar Central.	\$ 719.500.000	\$ 719.500.000	\$ 719.500.000	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
264121	245-2021	LIVANOVA COLOMBIA S.A.S	PAA2021-UCLB-INV-003 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (Intercambiador de Calor) para el Hospital Militar Central.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
264421	244-2021	KAIKA S A S	PAA2021-UCLB-INV-002 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (1 Microscopio Quirúrgico) para el Hospital Militar Central.	\$ 1.070.000.000	\$ 1.070.000.000	\$ 1.070.000.000	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
255521	219-2021	DRAEGER COLOMBIA S.A.	PAA2021-UCLB-INV-010 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (3 Máquina de Anestesia) para el Hospital Militar Central	\$ 435.900.000	\$ 435.900.000	\$ 435.900.000	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
264521	246-2021	BTL COLOMBIA S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-013 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (1 Equipo de ondas de Choque) para el Hospital Militar Central.	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
264721	247-2021	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	PAA2021-UCLB-INV-012 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (1 Polígrafo y 1 radio frecuencia) para el Hospital Militar Central.	\$ 285.111.000	\$ 285.111.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
260621	230-2021	LA BOUTIQUE DEL CUIDADO RESPIRATORIO S.A.S	PAA2021-UCLB-INV-103 - Adquisición, preinstalación e instalación de equipo biomédico 1 (equipo de función pulmonar (espirómetro+ volúmenes+ dlc) para el servicio de Neumología del Hospital Militar Central.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
276521	256-2021	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-001 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (Arco en C) para el Hospital Militar Central.	\$ 237.999.900	\$ 237.999.900	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
274821	253-2021	DRAEGER COLOMBIA S.A.	PAA2021-UCLB-INV-007 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (2 Incubadoras Cerradas) para el Hospital Militar Central	\$ 69.400.000	\$ 69.400.000	\$ 69.400.000	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
293221	282-2021	L M INSTRUMENTS S A	Balanzas con Tallimetro (4) y Equipo de órganos portátil (4)	\$ 15.275.264	\$ 15.275.264	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
294121	281-2021	AMAREY NOVA MEDICAL S. A.	7 camas para trabajo de parto	\$ 150.360.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
294221	283-2021	DRAEGER COLOMBIA S.A.	Mezclador de aire y oxígeno neonatal pediátrico (4) y Mezclador de aire y oxígeno pediátrico - adulto (2)	\$ 48.945.600	\$ 48.945.600	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
367621	318-2021	STRYKER COLOMBIA SAS	Adquisición, preinstalación e instalación de (35) camas hospitalarias para los servicios de hospitalización, del Hospital Militar Central.	\$ 381.500.000	\$ 381.500.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.

FECHA DE CORTE	31/12/2021
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2021	\$ 21.426.000.000
% COMPROMISOS	99,08%
% OBLIGACIONES	54,34%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ							
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
397121	322-2021	BPL MEDICAL SAS	Adquisición, Instalación y Puesta En Funcionamiento de Equipo Biomédico para el Servicio del Banco de Sangre (balanza mezcladora de sangre (1), Balanza Electrónica recolectora portátil (2) y Agitador de plaquetas (1))	\$ 47.653.000	\$ 47.653.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
297321	290-2021	INSTRUMENTACION SA	PAA2021-UCLB-INV-107 - Adquisición e instalación de un equipo integrado de función pulmonar y cardiopulmonar para el servicio de Neumología del Hospital Militar Central.	\$ 470.000.000	\$ 470.000.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
449521	350-2021	KAIKA S A S	Adquisición, preinstalación e instalación de un equipo de angiografía retinal para el servicio de oftalmología	\$ 441.022.627	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
449021	347-2021	DRAEGER COLOMBIA S.A.	Adquisición, preinstalación e instalación de máquinas de anestesia para servicios de salas de cirugía	\$ 581.200.000	\$ 581.200.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
448921	349-2021	BIOCLINICOS DE COLOMBIA SAS	Adquisición de un video colposcopio para anoscopia de alta resolución	\$ 71.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
454221	354-2021	A & B EQUIPOS MEDICOS S A S	Adquisición, preinstalación e instalación equipos de Polisomnografía para el servicio de neurología	\$ 308.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
449421	351-2021	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	Adquisición, preinstalación e instalación de una torre de endoscopia de otorrino consulta/procedimientos para el servicio de otorrinolaringología	\$ 289.465.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
442321	348-2021	L M INSTRUMENTS S A	Adquisición, preinstalación e instalación de equipos biomédicos compatibles con tecnología olympus de los servicios de gastroenterología, coloproctología y neumología	\$ 1.252.789.988	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
457421	357-2021	PHILIPS COLOMBIANA S.A.S.	Adquisición, preinstalación e instalación de equipos de ecocardiología, ecografía y arco en c para los servicios del Hospital Militar Central	\$ 2.655.372.720	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
454021	353-2021	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	Adquisición, preinstalación e instalación de un sistema de motilidad gastrointestinal y accesorios del Hospital Militar Central	\$ 279.650.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
449321	352-2021	STRYKER COLOMBIA SAS	Adquisición, preinstalación e instalación de un equipo de laparoscopia y cirugía abierta con fluorescencia en tiempo real para el servicio de cirugía general	\$ 301.229.750	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
457521	356-2021	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	Adquisición, preinstalación, instalación de un equipo de mapeo tridimensional	\$ 1.207.076.471	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
TOTAL AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ				\$ 21.228.762.638	\$ 11.643.278.487	\$ 7.912.484.908	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación

FECHA DE CORTE	31/12/2021
----------------	------------

CODIGO BPIN	2018011000713
-------------	---------------

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2021	\$ 5.690.000.000
% COMPROMISOS	96,57%
% OBLIGACIONES	68,97%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ							
N° CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 5.494.624.321	\$ 3.924.481.562	\$ 1.675.150.409	
MANTENER LAS CAPACIDADES Y SOPORTE DE SERVICIOS				\$ 3.963.778.240	\$ 2.681.940.380	\$ 625.129.700	
Estrategia de Continuidad de Servicio				\$ 1.071.066.582	\$ 547.544.330	\$ 298.794.000	
234221	157-2021	GLOBAL NETWORKS SOLUTIONS S.A.S	PAA2021-UCLB-INV-074 - Servicios de renovación y mantenimiento del sistema de comunicaciones incluyendo la instalación y configuración de elementos para la interoperabilidad del Hospital Militar Central.	\$ 298.794.000	\$ 298.794.000	\$ 298.794.000	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
PAA2021-UCLB-INV-072 - Suministro, instalación y configuración de la solución de almacenamiento y backup del Hospital Militar Central incluyendo el soporte y ampliación de la garantía de la capacidad actual y el sistema que lo soporta				\$ -	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
289021	279-2021	IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS S.A.S.	Lote No.1 renovación soporte plataformas de almacenamiento (Lote No.1 renovación soporte plataformas de almacenamiento (renovación licencias 6cpu, 3cpu, vcenter (servicios (bolsa de 4 horas mensuales para apoyo administración plataformas almacenamiento y virtualización por 1 año) y transferencia de conocimiento).	\$ 46.500.000	\$ 43.785.715	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
289121	278-2021	T1724 S.A.S.	Lote No. 2 solución de backup automatizado (servidor, licenciamiento VEEAM por un (1) año, servicios profesionales para la instalación, configuración, puesta en funcionamiento y soporte a la solicitud contratada)	\$ 204.964.615	\$ 204.964.615	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
457321	355-2021	POWERSUN S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-110 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas ininterrumpidos de energía tipo UPS para los activos de tecnologías de la información del Hospital Militar Central.	\$ 470.667.912	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
416321	331-2021	LINK PRACTICAL SOLUTIONS IT S.A.S	PAA2021-UCLB-INV-112 – Contratación del Servicio de Auditoría Externa de tecnología informática a la Unidad de Informática del Hospital Militar Central.	\$ 50.140.055	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
Dotación Tecnológica				\$ 823.579.404	\$ 564.600.520	\$ -	
297421	291-2021	COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS	PAA2021-UCLB-INV-075 - Suministro de estaciones de trabajo para las áreas asistenciales del Hospital Militar Central.	\$ 823.579.404	\$ 564.600.520	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, valor obligado correspondiente al 68,55% de la ejecución.
Procesos Atención al Usuario				\$ 1.399.865.416	\$ 900.528.692	\$ -	
282021	266-2021	COMPANIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS - COINSA S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-073 - Renovación de los equipos de seguridad perimetral, renovación seguridad interna, licenciamiento para la seguridad en endpoint incluyendo el servicio de mantenimiento, actualización del licenciamiento y soporte de la solución de fortinet que actualmente tiene el Hospital Militar Central.	\$ 841.921.192	\$ 841.921.192	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
415621	329-2021	M A ELECTRONIKA SAS	PAA2021-UCLB-INV-076 - Suministro, instalación y configuración de un sistema de comunicación digital interno para el Hospital Militar Central.	\$ 58.607.500	\$ 58.607.500	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
435021	343-2021	COMPANIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS - COINSA S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-077 - Suministro, Instalación y configuración de la fase 1 de 3 del sistema de control de acceso del Hospital Militar central.	\$ 499.336.724	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
Licenciamiento Herramientas Ofimáticas				\$ 669.266.838	\$ 669.266.838	\$ 326.335.700	
214121	113-2021	SOFTWARE IT SAS	PAA2021-UCLB-INV-080 - Adquisición de la suscripción por un año de las licencias de Acrobat Reader del Hospital Militar Central.	\$ 14.560.000	\$ 14.560.000	\$ 14.560.000	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
269921	009-2021 COMPRA 73500	UNION TEMPORAL NIMBIT	PAA2021-UCLB-INV-081 - Renovación del licenciamiento del software de Ofimática del Hospital Militar Central	\$ 297.750.000	\$ 297.750.000	\$ 297.750.000	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.

FECHA DE CORTE	31/12/2021
----------------	------------

CODIGO BPIN	2018011000713
-------------	---------------

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2021	\$ 5.690.000.000
% COMPROMISOS	96,57%
% OBLIGACIONES	68,97%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ							
N° CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
324721	305-2021	MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-104 - Suscripción de licenciamiento de AUTO CAD.	\$ 14.025.700	\$ 14.025.700	\$ 14.025.700	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
451721	ACUERDO MARCO 018-2021	COLSOF S.A.S.	Suministro de Licenciamiento de Microsoft Windows	\$ 342.931.138	\$ 342.931.138	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
REALIZAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 1.530.846.080	\$ 1.242.541.182	\$ 1.050.020.709	
Mantenimiento Equipos de Computo y Comunicaciones				\$ 640.207.229	\$ 527.031.245	\$ 480.408.507	
227521	ACUERDO MARCO 008-2021	UNION TEMPORAL NIMBIT	PAA2021-UCLB-INV-082 - Adquisición del licenciamiento y soporte del software de gestión de escritorios.	\$ 50.861.790	\$ 50.861.790	\$ 50.861.790	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
262921	ACUERDO MARCO 012-21	COMSISTELCO S. A. S.	PAA2021-UCLB-INV-092 - Adquisición del servicio del soporte en sitio 7 X 24 para los equipos de cómputo e impresoras de la entidad.	\$ 229.663.738	\$ 116.487.754	\$ 85.055.033	Proceso adjudicado y celebrado, valor obligado correspondiente al 50,72% de la ejecución.
294821	287-2021	IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-093 - Contratación del mantenimiento de los enlaces de fibra, ups, switches y accesos de los centros de cableado del Hospital Militar Central	\$ 344.491.684	\$ 344.491.684	\$ 344.491.684	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
423921	332-2021	MICROHOME SAS	PAA2021-UCLB-INV-090 - Renovación del licenciamiento y soporte del software de gestión de impresión del Hospital Militar Central.	\$ 15.190.017	\$ 15.190.017	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
Mantenimiento Herramientas de Seguridad				\$ 87.817.600	\$ 87.817.600	\$ 87.817.600	
292621	277-2021	E-DEA NETWORKS S.A.S	PAA2021-UCLB-INV-085 - Renovación y soporte de la herramienta de Monitoreo de los activos de TI de la entidad.	\$ 87.817.600	\$ 87.817.600	\$ 87.817.600	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
Mantenimiento Herramientas Oracle				\$ 67.662.283	\$ 67.662.283	\$ 67.662.283	
19121	WBOS00004204	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	PAA2021-UCLB-INV-087 - Renovación del mantenimiento y soporte de la infraestructura Oracle que posee la entidad.	\$ 67.662.283	\$ 67.662.283	\$ 67.662.283	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
Mantenimiento Sistema de Información Institucional				\$ 473.515.940	\$ 473.515.940	\$ 355.136.955	
137321	017/2021	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S A	PAA2021-UCLB-INV-088 - Renovación del soporte y mantenimiento del sistema de información Dinámica gerencial.	\$ 473.515.940	\$ 473.515.940	\$ 355.136.955	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
Mantenimiento Sistema de Información de Apoyo				\$ 123.474.872	\$ 40.918.622	\$ 13.399.872	
132421	014-2021	PENSEMOS S.A	PAA2021-UCLB-INV-079 - Renovación y mantenimiento del sistema SuiteVE del Hospital Militar Central.	\$ 13.399.872	\$ 13.399.872	\$ 13.399.872	Proceso adjudicado y celebrado, valor obligado correspondiente al 100% de la ejecución.
310621	310-2021	CONTROL ONLINE S.A.S	PAA2021-UCLB-INV-078 - Renovación y mantenimiento del sistema de gestión documental del Hospital Militar Central.	\$ 110.075.000	\$ 27.518.750	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, valor obligado correspondiente al 25% de la ejecución.
Mantenimiento Pagina Web Hosting				\$ 138.168.156	\$ 45.595.491	\$ 45.595.491	
328121	313-2021	MICROSITIOS SAS	PAA2021-UCLB-INV-091 - Adquisición del servicio de mantenimiento y soporte y hosting de la pagina web y la intranet de la entidad.	\$ 138.168.156	\$ 45.595.491	\$ 45.595.491	Proceso adjudicado y celebrado, valor obligado correspondiente al 33% de la ejecución.
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ				\$ 5.494.624.321	\$ 3.924.481.562	\$ 1.675.150.409	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
 Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación