

FECHA DE CORTE	31/12/2020
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 11.348.672.746
% COMPROMISOS	99,34%
% OBLIGACIONES	83,21%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA				\$ 6.556.057.734	\$ 6.696.019.981	\$ 5.310.826.048	\$ 4.563.000.289	
Realizar la adecuación, mantenimiento requerido a las áreas, instalaciones e infraestructura física de acuerdo a los estándares de habilitación.				\$ 2.223.346.797	\$ 2.223.339.609	\$ 1.744.339.609	\$ 1.664.009.332	
154020	ADICION CONTRATO 239/2019	ESTRADA RODRIGUEZ FREDDY	Adición al contrato N° 239/2019 con el contratista FREDDY ESTRADA RODRIGUEZ., cuyo objeto es "interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental para diseño, construcción y dotación para la ampliación de todos los ambientes y áreas que conforman la unidad de cuidados intensivos coronaria la cual está ubicada en el segundo piso del Hospital Militar Central Nivel III y IV".	\$ 20.286.198	\$ 20.286.198	\$ 20.286.198	\$ 20.286.198	Proceso adicionado, recibido a satisfacción, El contrato finalizo el 15 de febrero de 2020, se tramito a satisfacción el último pago mediante oficio id. 70963 del 25 de febrero de 2020 - Factura del contratista No. 214.
243420	123/2020	G Y G CONSTRUCCIONES S A S	Mantenimiento y adecuación de áreas de hospitalización piso sexto del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 267.803.627	\$ 267.803.627	\$ 267.803.627	\$ 267.803.627	Contrato 123-2020, con este proceso se realizará el Mantenimiento general del piso sexto del HOMIL, contrato firmado con la firma GYG CONSTRUCCIONES SAS, con firma del acta de inicio el 15 de julio de 2020, fecha de finalización actual hasta el próximo 30 de octubre de 2020. Avance de ejecución de obra del 100%.
227720	CONT.098/2020	BORDA VANEGAS LUIS ARMANDO	Diseño, mantenimiento y construcción baños públicos consulta externa y parqueadero del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 108.763.360	\$ 108.763.360	\$ 108.763.360	\$ 108.763.360	Con este proyecto se intervinieron los baños del Parqueadero Público y consulta externa del HOMIL, Se firmó acta de inicio de la obra el 24 de junio de 2020 y finalizó el pasado 31 de agosto de 2020. Proyecto recibido a satisfacción. Contrato 098-2020. avance de obra del 100%
291220	185/2020	CONSTRUCTORES JEP SAS	Mantenimiento y Adecuación de Áreas de Laboratorio Clínico en el Piso Tercero del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 89.707.906	\$ 89.707.906	\$ 89.707.906	\$ 89.707.906	Contrato No. 185-2020, con este proceso se realizará el Mantenimiento y adecuación de las áreas del laboratorio clínico del tercer piso del HOMIL, fue adjudicado a la firma CONSTRUCTORES JEP SAS, se firmó acta de inicio el 15 de septiembre de 2020, con fecha de finalización el próximo 24 de octubre de 2020, con un avance de ejecución del 100%.
244320	116/2020	PROYECTOS, INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS	Mantenimiento de piso en escaleras y rampa edificio fe en la causa del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 29.708.004	\$ 29.708.004	\$ 29.708.004	\$ 29.708.004	Contrato 116-2020, este proceso fue adjudicado a la firma Proyectos Ingeniería y Mantenimiento SAS, se firmó acta de inicio el 10 de julio de 2020, se han realizado tres prorrogas adicionalmente está en trámite una cuarta prorrogga, Avance de obra del 100%.
276720	167-20	GRUPO TITANIUM S.A.S.	Contratación de una persona jurídica para el desarrollo de mantenimiento preventivo y correctivo, de las instalaciones del edificio principal, edificio fe en la causa y edificio de imágenes diagnosticas del Hospital Militar Central, garantizando el mantenimiento programado y la atención del mantenimiento no programado de los imprevistos de la estructura y redes a todo costo.	\$ 570.000.000	\$ 569.999.287	\$ 569.999.287	\$ 516.496.689	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimientos proyectados realizados a satisfacción.
231120	106/2020	CONSORCIO OBRAS JEP 2020	Mantenimiento, adecuación, instalación y diseños de las áreas que conforman las salas de observación de urgencias pediátricas, sótano 2, farmacia hospitalaria y sala de espera de urgencias.	\$ 515.428.838	\$ 515.428.838	\$ 515.428.838	\$ 515.428.838	Proyecto adjudicado a la firma CONSORCIO OBRAS JEP 2020, se firmo acta de inicio el 18 de junio de 2020, y finalizó con el Acta de Informe final de supervisión el 21 de septiembre de 2020, con la este Mantenimiento y adecuación de las áreas de urgencias en el segundo sótano del HOMIL, se puso en servicio la sala para observación pediátrica, sala ERA, sala de reanimación pediátrica, igualmente se realizo mantenimiento y se adecuaron los espacios para la farmacia hospitalaria, farmacia externa del HOMIL, consultorios y Centro de acopio, adicionalmente se realizo mantenimiento a las áreas comunes. Contrato 106-2020, avance de obra del 100%
274320	CONT-163-2020	SEGURIDAD PERCOL LTDA	Mantenimiento preventivo, correctivo y los que sean necesarios incluidos repuestos nuevos no remanufacturados para las puertas cortafuego ubicadas en las rutas de evacuación norte y sur edificio principal Hospital Militar Central.	\$ 50.000.000	\$ 49.993.525	\$ 49.993.525	\$ 23.165.846	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción, avance obra del 100%
301120	CONT.207/2020	GEOCIVILES INGENIERIA SAS	Adecuación consultorios observación urgencias del Hospital Militar Central nivel III y IV	\$ 48.023.864	\$ 48.023.864	\$ 48.023.864	\$ 48.023.864	Proyecto adjudicado a la firma GEOCIVILES INGENIERIA SAS, avance obra del 100%.
181820	ADICION CONTRATO 290/2019	JOSE ANTONIO BENITEZ ORTIZ Y CIA SAS	Adición al contrato N° 290/2019 con el contratista JOSE ANTONIO BENITEZ ORTIZ & CIA SAS., cuyo objeto es contrato de obra llave en mano para realizar la ingeniería de detalle, diseño, suministro, instalación, construcción y funcionamiento de los elementos requeridos para redundancia y servicio de tren de tableros de 220v y el cambio de acometida eléctrica desde los pisos del edificio principal a la sub estación eléctrica del Hospital Militar Central. (Conexión final y puesta en funcionamiento)	\$ 44.625.000	\$ 44.625.000	\$ 44.625.000	\$ 44.625.000	Proceso adicionado, proceso recibido a satisfacción
Realizar la adquisición, adecuación requerida e instalación para la puesta en funcionamiento de los equipos industriales.				\$ 1.110.252.722	\$ 1.110.252.722	\$ 212.454.407	\$ 212.454.407	
318020	CONT.209/2020	IMPOCOSER S.A.S.	Adquisición de máquinas planas industriales de coser, maquina industrial fileteadora, bordadora y cortadora de última generación para garantizar el continuo funcionamiento del taller de confecciones a cargo del Servicio de Lavandería.	\$ 27.960.000	\$ 27.960.000	\$ 27.960.000	\$ 27.960.000	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
182820	CONT.044/2020	OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA	Adquirir la instalación y puesta en funcionamiento de la red de gases medicinales para el área de urgencias para realizar la atención de pacientes de caso probable y sospechoso de COVID 19, según urgencia manifiesta decretada según Resolución N° 177/2020.	\$ 72.040.303	\$ 72.040.303	\$ 72.040.303	\$ 72.040.303	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
188520	059/2020	KAIKA S A S	Adquisición de dos (02) cabinas de bioseguridad biológica clase II (con y sin soporte), según urgencia manifiesta decretada bajo Resolución N° 198/2020.	\$ 91.342.377	\$ 91.342.377	\$ 91.342.377	\$ 91.342.377	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
295720	193/2020	TEKVO S.A.S.	adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dispositivo para ingreso de pacientes con discapacidad a los recibos 7 y 8 de las instalaciones del Hospital Militar Central nivel III y IV	\$ 21.111.727	\$ 21.111.727	\$ 21.111.727	\$ 21.111.727	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.

FECHA DE CORTE	31/12/2020
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 11.348.672.746
% COMPROMISOS	99,34%
% OBLIGACIONES	83,21%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 3.222.458.214	\$ 3.362.427.649	\$ 3.354.032.031	\$ 2.686.536.550	
Mantenimientos Equipos Industriales contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022				\$ 1.312.852.444	\$ 1.312.852.444	\$ 1.304.456.826	\$ 1.176.950.929	
132420	1296/2018	ASCESCA LTDA	Mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios a (8) ascensores de pasajeros (9) de carga y escaleras eléctricas.	\$ 584.395.610	\$ 584.395.610	\$ 575.999.992	\$ 479.999.994	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento realizado a satisfacción.
132520	1298/2018	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para el sistema de aires acondicionados y refrigeración.	\$ 377.521.415	\$ 377.521.415	\$ 377.521.415	\$ 371.551.415	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento realizado a satisfacción.
132620	1390/2018	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas interrumpibles de potencia (ups).	\$ 350.935.419	\$ 350.935.419	\$ 350.935.419	\$ 325.399.520	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento realizado a satisfacción.
Mantenimientos Equipos Industriales Contratados Vigencia 2019				\$ 1.909.605.770	\$ 2.049.575.205	\$ 2.049.575.205	\$ 1.509.585.620	
177320	027/2020	ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos (no remanufacturados) al equipo motogenerador (planta eléctrica de emergencia) con capacidad de 1000kw marca cummins ubicado en el Hospital Militar Central Bogotá DC	\$ 50.000.000	\$ 49.999.999	\$ 49.999.999	\$ 37.999.999	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento realizado a satisfacción.
167220	021/2020	PROYECTOS DISEÑOS INSTALACIONES Y REPRESENTACIONES S A PROYNS S A	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de correo neumático marca swisslog modelo transponet tipo 2 vías con inclusión de repuestos del Hospital Militar Central para optima prestación de los servicios de la entidad hospitalarias.	\$ 30.000.000	\$ 29.999.988	\$ 29.999.988	\$ 28.310.985	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento realizado a satisfacción.
178620	031/2020	CHAHER S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos no re manufacturados para los cilindros de oxígeno tipo H, D, E, M, reguladores de oxígeno y accesorios para las tomas de gases de los diferentes servicios, para el suministro de oxígeno en las instalaciones del Hospital Militar Central.	\$ 80.000.000	\$ 119.987.911	\$ 119.987.911	\$ 79.978.951	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento realizado a satisfacción.
190220	063/2020	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMITADA	Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos al sistema de vacío marca Kaeser del Hospital Militar Central y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios de la Entidad Hospitalaria.	\$ 25.758.210	\$ 25.758.209	\$ 25.758.209	\$ 21.545.799	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento realizado a satisfacción.
175620	026/2020	INSTRUMENTACION TECNICA LTDA	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos nuevos para las cabinas de flujo laminar de marca Nuair y C4 respectivamente.	\$ 50.000.000	\$ 49.998.255	\$ 49.998.255	\$ 48.252.554	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento realizado a satisfacción.
189420	057/2020	INSTRUMENTACION TECNICA LTDA	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con inclusión de repuestos originales no remanufacturados para las herramientas del taller de prótesis y amputados del edificio fe en la causa.	\$ 30.000.000	\$ 29.998.281	\$ 29.998.281	\$ 25.346.065	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento realizado a satisfacción.
177820	CONT.033/2020	INSTRUMENTACION TECNICA LTDA	Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos (no remanufacturados) al equipo moto generador (planta eléctrica) ubicado en el edificio de imágenes diagnosticas del Hospital Militar Central.	\$ 30.000.000	\$ 29.985.002	\$ 29.985.002	\$ 29.515.703	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento realizado a satisfacción.
211120	069/2020	UNION TEMPORAL MULTI-CATEKOM	Mantenimiento sistema de extracción, mantenimiento a las redes internas (agua, vapor, retorno de condensados, agua caliente, recirculación de agua caliente y programa de mantenimiento preventivo al sistema los equipos del área de calderas del Hospital Militar Central.	\$ 1.584.039.985	\$ 1.684.039.985	\$ 1.684.039.985	\$ 1.208.827.989	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento realizado a satisfacción.
198720	080/2020	ESTRADA RODRIGUEZ FREDDY	Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental para el mantenimiento sistema de extracción, mantenimiento a las redes internas (agua, vapor, retorno de condensados, agua caliente, recirculación de agua caliente y programa de mantenimiento preventivo al sistema los equipos del área de calderas del Hospital Militar Central.	\$ 29.807.575	\$ 29.807.575	\$ 29.807.575	\$ 29.807.575	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento realizado a satisfacción.
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR				\$ 2.034.902.507	\$ 2.034.902.507	\$ 1.806.186.590	\$ 890.828.660	
Mantenimientos Equipos Biomédicos contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022				\$ 1.700.463.907	\$ 1.700.463.907	\$ 1.607.632.450	\$ 879.008.769	
131320	1269/2018	MEDIHUMANA COLOMBIA S A	Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos y calibración de equipos del servicio de otorrinolaringología.	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	\$ 12.427.721	\$ 8.418.181	El contrato se encuentra en ejecución según el cronograma de mantenimiento, a la fecha se ha ejecutado en un 63,04% 6 equipos
131420	1278/2018	DRAEGER COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y los correctivos para equipos biomédicos de marca Drager para los diferentes servicios.	\$ 510.000.000	\$ 510.000.000	\$ 510.000.000	\$ 410.087.085	El contrato se encuentra en ejecución según el cronograma de mantenimiento, a la fecha se ha ejecutado en un 100% 141 equipos
332220	ADICION CONTRATO 1278/2018	DRAEGER COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y los correctivos para equipos biomédicos de marca Drager para los diferentes servicios.	\$ 45.000.000	\$ 45.000.000	\$ 32.878.946	\$ -	
131520	1306/2018	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos originales para equipos biomédicos para el servicio UCI Neonatal.	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 11.233.600	\$ 5.628.700	El contrato se encuentra en ejecución según el cronograma de mantenimiento a la fecha se encuentra ejecutado el 97,14% 16 equipos
131820	1356/2018	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos para equipos biomédicos marca pasos, ventiladores y otros.	\$ 106.000.000	\$ 106.000.000	\$ 104.694.452	\$ 40.106.116	El contrato se encuentra en ejecución según el cronograma de mantenimiento, a la fecha se encuentra ejecutado el 100%, 18 equipos
131920	1357/2018	KAIKA S A S	Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos para equipos biomédicos marca carl zeiss (microscopios, tomógrafo) y otros.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 99.906.042	\$ 51.367.324	En la vigencia 2020 se encuentra sujeto a la ejecución del mantenimiento de acuerdo al cronograma, actualmente se encuentra en ejecución del 100%, 51 equipos
132020	1358/2018	L M INSTRUMENTS S A	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia olympus del servicio de gastroenterología.	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000	\$ 248.816.234	\$ 180.500.169	
437820	ADICION CONTRATO 1358-2018	L M INSTRUMENTS S A	Adición al contrato N°1358-2018 con el contratista LM INSTRUMENTS S.A., cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos de referencia olympus y level one del servicio de gastroenterología, coloproctología, salas de cirugía y neumología del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$989.000.000).	\$ 50.743.388	\$ 50.743.388	\$ -	\$ -	El contrato se encuentra en un 100% de ejecución, mantenimientos a 150 equipos.
131720	1343/2018	EQUITRONIC S A	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de ventiladores pediátricos del servicio de unidad pediátrica y neonatal.	\$ 79.999.999	\$ 79.999.999	\$ 79.999.999	\$ 72.893.314	El contrato se encuentra en ejecución según el cronograma de mantenimiento, a la fecha el porcentaje de ejecución es de 100%. 31 Equipos

FECHA DE CORTE	31/12/2020
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 11.348.672.746
% COMPROMISOS	99,34%
% OBLIGACIONES	83,21%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
437020	ADICION CONTRATO 1343/2018	EQUITRONIC S.A	Adición al contrato N°1343/2018 con el contratista EQUITRONIC S.A.S., cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles originales nuevos no remanufacturados para ventiladores pediátricos y neonatales referencia SLE 4000 y 5000, equipo de termostatación marca MTRE, BLENDER MEDIN, de la unidad de cuidado intensivo pediátrica y neonatal del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$386.000.000).	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 37.436.681	\$ -	
131620	1345/2018	SET Y GAD S.A.S.	Calibración, ajuste, mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos biomédicos de los diferentes servicios.	\$ 230.000.000	\$ 230.000.000	\$ 229.925.535	\$ 18.330.686	el contrato se encuentra en ejecución de acuerdo al cronograma establecido con un avance del 100%
132120	1346/2018	G. BARCO S.A.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia general electric (monitor signos vitales y otros).	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000	\$ 149.857.412	\$ 49.461.406	El contrato se encuentra en ejecución según el cronograma de mantenimiento, a la fecha el porcentaje de ejecución es de 100% 25 Equipos
132220	1365/2018	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos para equipos biomédicos de marca general electric del servicio de cardiología y otros.	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	El contrato se encuentra en ejecución de acuerdo al cronograma de mantenimiento.
132320	1397/2018	SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos nuevos para los equipos, acelerador lineal, mevatron primus, gama cámaras y otros de diferentes servicios.	\$ 91.720.520	\$ 91.720.520	\$ 90.455.827	\$ 42.215.787	El contrato se encuentra en ejecución de acuerdo al cronograma de mantenimiento, se cuenta con un avance del 100% 8 equipos
Mantenimientos Equipos Biomédicos Contratados Vigencia 2019				\$ 334.438.600	\$ 334.438.600	\$ 198.554.140	\$ 11.819.891	
292520	177/2020	PROFESIONALES GINECOLOGICOS S.A. PROGYNE S.A	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no remanufacturados para los equipos de cámara de radiación ultravioleta houva houva del servicio de dermatología del Hospital Militar Central.	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
299120	CONT.176/2020	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca medrad (monitor de signos vitales para resonancia magnética) del servicio de imágenes diagnósticas del Hospital Militar Central.	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 1.855.210	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución con un avance del 37%
258620	145/2020	INSTRUMENTACION SA	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca Care-Fusión, Avea Y Embla (ventiladores, equipo de función pulmonar y polisomnografía) de los servicios de neumología ,terapia respiratoria-ucis y laboratorio de Electroencefalografía del Hospital Militar Central.	\$ 160.000.000	\$ 160.000.000	\$ 48.048.966	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución, pendiente legalización 1 visita a 12 equipos
259120	133/2020	MACROSEARCH SAS	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca thermo fisher scientific (procesador automático de tejidos, estación de macroscopía, citocentrífuga, criostato electrónico y refrigerador para cadáveres) del servicio de patología del Hospital Militar Central.	\$ 22.538.600	\$ 22.538.600	\$ 10.725.470	\$ 9.178.470	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución, avance del 48% a 6 equipos
293220	190/2020	TECNO DISEÑO LTDA	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no remanufacturados de los micrótomos, microscopios y equipos marca Sakura, Leica, Nikon del servicio de Patología del Hospital Militar Central.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 49.229.110	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento realizado a satisfacción, avance del 98% 10 equipos
326420	229/2020	NOVATECNICA S.A.S	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados del equipo de electromiografía del servicio de fisioterapia del Hospital Militar Central.	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 6.389.272	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento realizado a satisfacción avance del 91 % 1 equipo.
281520	178/2020	MILMEDICAL EQUIPOS SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo para 5.500 piezas de instrumental quirúrgico del Hospital Militar Central	\$ 23.100.000	\$ 23.100.000	\$ 23.100.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento realizado a satisfacción
391720	ADIICON CONTRATO 178-2019	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	Adición al contrato N°178/2019 con el contratista BIOTRONITECH COLOMBIA S.A., cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca karl storz (torres de laparoscopia, fuentes de luz, videoprocesadores, fuentes de luz, resectoscopios, cistoscopios, ópticas, laser) de los servicios de gastroenterología, otorrinolaringología, neumología y cirugía del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$123.600.000).	\$ 61.800.000	\$ 61.800.000	\$ 59.206.112	\$ 2.641.421	Proceso adicionado, proceso en ejecución.
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS				\$ 2.543.314.396	\$ 2.543.314.396	\$ 2.326.433.449	\$ 2.225.593.113	
Realizar la renovación del Instrumental Quirúrgico teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 550.691.265	\$ 550.691.265	\$ 535.740.318	\$ 535.740.318	
			Adquisición de instrumental quirúrgico para la unidad clínica quirúrgica del Hospital Militar Central	\$ 535.740.318	\$ -	\$ -	\$ -	
189720	064/2020	QUIRURGICOS LTDA	43 Contenedores Alta Temperatura	\$ -	\$ 205.180.000	\$ 205.180.000	\$ 205.180.000	Proceso adjudicado y celebrado, Instrumental recibido a satisfacción
190620	066/2020	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	SET pinzas artroscopia, Uretero rrenoscopia adulto y pediátrico y set de urología endoscopia	\$ -	\$ 152.005.007	\$ 152.005.007	\$ 152.005.007	Proceso adjudicado y celebrado, Instrumental recibido a satisfacción
190520	065/2020	ALEMKO MEDICAL S.A.S	Set instrumental otorrino	\$ -	\$ 140.115.000	\$ 140.115.000	\$ 140.115.000	Proceso adjudicado y celebrado, Instrumental recibido a satisfacción
235120	CONT.114/2020	QUIRURGICOS LTDA	Adquisición Instrumental Quirúrgico Para El Servicio De Cirugía Cardiovascular - Lote 1 (Set Coronarias)	\$ -	\$ 30.943.311	\$ 30.943.311	\$ 30.943.311	Proceso adjudicado y celebrado, Instrumental recibido a satisfacción
235520	CONT.115/2020	B BRAUN MEDICAL S A	Adquisición Instrumental Quirúrgico Para El Servicio De Cirugía Cardiovascular - Lote 2 (Baterías Sierra Estereotomía)	\$ -	\$ 7.497.000	\$ 7.497.000	\$ 7.497.000	Proceso adjudicado y celebrado, Instrumental recibido a satisfacción
446120	CONT.294/2020	STRYKER COLOMBIA SAS	Adquisición de Instrumental Quirúrgico para el Servicio de Salas de Cirugía del Hospital Militar Central (Artroscopia).	\$ 14.950.947	\$ 14.950.947	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución, pendiente ingreso

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020



FECHA DE CORTE	31/12/2020
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 11.348.672.746
% COMPROMISOS	99,34%
% OBLIGACIONES	83,21%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
Realizar la renovación de Equipo Biomédico de acuerdo a priorización				\$ 1.992.623.131	\$ 1.992.623.131	\$ 1.790.693.131	\$ 1.689.852.795	
			Adquisición de Equipo Biomédico a fin de dotar las Áreas de Expansión, según urgencia manifiesta decretada según Resolución N° 181/2020.	\$ 899.852.795	\$ -	\$ -	\$ -	
184120	051-2020	S M N SOLUCIONES INTEGRALES SAS	10 camillas de transporte y 15 Succionadores	\$ -	\$ 65.734.500	\$ 65.734.500	\$ 65.734.500	Proceso adjudicado y celebrado, Equipos recibidos a Satisfacción.
184220	054-2020	MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS	20 monitores de signos vitales multiparámetros de transporte	\$ -	\$ 99.096.780	\$ 99.096.780	\$ 99.096.780	Proceso adjudicado y celebrado, Equipos recibidos a Satisfacción.
186620	CONT.052/2020	IMPULMEDICOS SAS	1 equipo de rayos x portátil	\$ -	\$ 127.330.000	\$ 127.330.000	\$ 127.330.000	Proceso adjudicado y celebrado, Equipos recibidos a Satisfacción.
186720	CONT.053/2020	INVERSIONES PROMEDCO SAS	27 monitores de signos vitales	\$ -	\$ 112.050.000	\$ 112.050.000	\$ 112.050.000	Proceso adjudicado y celebrado, Equipos recibidos a Satisfacción.
186820	CONT.049/2020	DRAEGER COLOMBIA S.A.	30 Monitores de signos vitales	\$ -	\$ 360.396.515	\$ 360.396.515	\$ 360.396.515	Proceso adjudicado y celebrado, Equipos recibidos a Satisfacción.
189620	050/2020	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	50 Fonendoscopios adulto y pediátrico, 20 monitores de signos vitales multiparámetros de transporte (Carro de transporte)	\$ -	\$ 135.245.000	\$ 135.245.000	\$ 135.245.000	Proceso adjudicado y celebrado, Equipos recibidos a Satisfacción.
			Adquisición de equipos biomédicos ventiladores convencionales a fin de dotar las áreas de expansión que se proyectan abrir para atender la pandemia del virus COVID-19, según urgencia manifiesta decretada bajo Resolución N° 232/2020.	\$ 790.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	
196520	072/2020	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	5 ventiladores portátil convencionales mecánico	\$ -	\$ 220.000.000	\$ 220.000.000	\$ 220.000.000	Proceso adjudicado y celebrado, Equipos recibidos a Satisfacción.
196620	071/2020	MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO DE COLOMBIA SAS	5 Ventilador Pulmonar y 1 Ventilador Mecánico de alta frecuencia	\$ -	\$ 570.000.000	\$ 570.000.000	\$ 570.000.000	Proceso adjudicado y celebrado, Equipos recibidos a Satisfacción.
336220	236/2020	L M INSTRUMENTS S A	Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos con destino al servicio de gastroenterología del Hospital Militar Central. (1 Videodunoscopio)	\$ 180.000.000	\$ 180.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado.
			Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos con destino a los diferentes servicios del Hospital Militar Central.	\$ 122.770.336	\$ -	\$ -	\$ -	
466120	CONT.312/2020	S M N SOLUCIONES INTEGRALES SAS	1 Micrótopo	\$ -	\$ 21.930.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Equipos pendiente de ingreso.
466220	CONT.313/2020	MACROSEARCH SAS	1 Electrocardiógrafo	\$ -	\$ 100.840.336	\$ 100.840.336	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Equipos recibidos a Satisfacción.
TOTAL AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ				\$ 11.134.274.637	\$ 11.274.236.884	\$ 9.443.446.086	\$ 7.679.422.062	

Informe Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
 Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación

FECHA DE CORTE	31/12/2020
----------------	------------

CODIGO BPIN	2018011000713
-------------	---------------

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 4.741.592.574
% COMPROMISOS	98,34%
% OBLIGACIONES	91,89%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CDP SIIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO INICIAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 4.619.427.175	\$ 4.662.774.381	\$ 4.356.996.846	\$ 2.446.064.845	
MANTENER LAS CAPACIDADES Y SOPORTE DE SERVICIOS				\$ 2.764.004.213	\$ 2.764.004.213	\$ 2.572.903.303	\$ 1.787.821.806	
Estrategia de Continuidad de Servicio				\$ 2.019.390.333	\$ 2.019.390.333	\$ 2.019.390.333	\$ 1.654.490.333	
293520	189/2020	COMPANIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS - COINSA S.A.S.	Contratación del NOC/SOC del Hospital Militar Central como parte de la segunda fase del proyecto contingencia datacenter.	\$ 364.900.000	\$ 364.900.000	\$ 364.900.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
255320	136/2020	PROCIBERNETICA S.A.	Contratación de tres host de virtualización para la segunda fase del proyecto datacenter contingencia del Hospital Militar Central.	\$ 305.835.000	\$ 305.835.000	\$ 305.835.000	\$ 305.835.000	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
272120	ACUERDO MARCO 007/2020	UNION TEMPORAL DELL EMC	Contratación a través de ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SOFTWARE POR CATALOGO DE LAS LICENCIAS DE WINDOWS SERVER 2019.	\$ 151.760.473	\$ 151.760.473	\$ 151.760.473	\$ 151.760.473	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
161720	ADICION CONTRATO 213/2019	UT DATACENTER HM 2019	Adición al contrato N°213/2019 con el contratista UT DATACENTER HM 2019, cuyo objeto es "Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos necesarios para la implementación del sistema de almacenamiento (centro de datos alterno en configuración de alta disponibilidad) para el Hospital Militar Central".	\$ 1.196.894.860	\$ 1.196.894.860	\$ 1.196.894.860	\$ 1.196.894.860	Proceso adicionado a contrato N° 213 del 2019, proceso recibido a satisfacción
Dotación Tecnológica				\$ 191.100.910	\$ 191.100.910	\$ -	\$ -	
331420	211/2020	GRAN IMAGEN S.A.S.	Adquisición de Equipos de Cómputo para el Hospital Militar Central	\$ 191.100.910	\$ 157.080.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
331520	212/2020	COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS		\$ -	\$ 34.020.910	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
Licenciamiento Herramientas de Seguridad				\$ 168.919.731	\$ 168.919.731	\$ 168.919.731	\$ 96.768.391	
295620	191/2020	GAMMA INGENIEROS S.A.S.	Suministro instalación y configuración de una herramienta de seguridad informática dedicada a los equipos de usuario final de la red del Hospital Militar Central.	\$ 72.151.340	\$ 72.151.340	\$ 72.151.340	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
190820	061/2020	REDNEET SAS	Adquisición de una herramienta de control de acceso a redes.	\$ 96.768.391	\$ 96.768.391	\$ 96.768.391	\$ 96.768.391	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a
Actualización Migración y Licenciamiento Servidores Oracle				\$ 32.975.559	\$ 32.975.559	\$ 32.975.559	\$ 32.975.559	
258020	ACUERDO MARCO 006/2020	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	Renovación del Soporte Técnico del Licenciamiento Oracle desde el 31 de Julio de 2020 al 31 de	\$ 32.975.559	\$ 32.975.559	\$ 32.975.559	\$ 32.975.559	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a
Licenciamiento Herramientas Ofimáticas				\$ 351.617.681	\$ 351.617.681	\$ 351.617.681	\$ 3.587.523	
214120	CONT.101/2020	THINK MANAGEMENT SOLUTIONS SAS	La adquisición de licencias acrobat Creative could para el Hospital Militar Central	\$ 3.587.523	\$ 3.587.523	\$ 3.587.523	\$ 3.587.523	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a
293720	ACUERDO MARCO 008/2020	UNION TEMPORAL DELL EMC	Adquisición a través del acuerdo marco de precios de software por catálogo de las licencias	\$ 348.030.158	\$ 348.030.158	\$ 348.030.158	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a
REALIZAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 1.855.422.961	\$ 1.898.770.168	\$ 1.784.093.543	\$ 658.243.039	
Mantenimiento Redes y Centros de Cableado				\$ 319.380.313	\$ 319.380.313	\$ 319.380.313	\$ 71.948.016	
296620	CONT.201/2020	ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ELECTROCOM S A S	Adquisición de elementos para el mantenimiento de salidas lógicas y rack de Comunicaciones de la red del Hospital Militar Central	\$ 71.948.016	\$ 71.948.016	\$ 71.948.016	\$ 71.948.016	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
325420	CONT.226/2020	ECOMIL S A S EMPRESA DE COMUNICACIONES MOVILES	Suministro y Soporte Técnico para equipos de comunicación WIFI para ampliación de la red inalámbrica del Hospital Militar Central.	\$ 247.432.297	\$ 247.432.297	\$ 247.432.297	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
Mantenimiento Equipos de Computo y Comunicaciones				\$ 200.000.000	\$ 243.500.000	\$ 128.823.375	\$ 114.323.375	
184320	048-2020	SINERGY & LOWELLS S.A.S.	Mantenimiento de equipos de cómputo e impresoras con la inclusión de repuestos del Hospital Militar Central	\$ 200.000.000	\$ 243.500.000	\$ 128.823.375	\$ 114.323.375	Proceso adjudicado, adicionado y celebrado, proceso en ejecución.
Mantenimiento Herramientas de Seguridad				\$ 463.513.424	\$ 463.513.424	\$ 463.513.424	\$ -	
301320	CONT.208/2020	GAMMA INGENIEROS S.A.S.	Servicio de Mantenimiento, Actualización del Licenciamiento y Soporte de la Solución de FORTINET del Hospital Militar Central.	\$ 354.323.149	\$ 354.323.149	\$ 354.323.149	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
383920	238-2020	E-DEA NETWORKS S.A.S	Servicio de soporte y mantenimiento del software de monitoreo y ampliación del licenciamiento del Hospital Militar Central	\$ 109.190.275	\$ 109.190.275	\$ 109.190.275	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
Mantenimiento Sistema de Información Institucional				\$ 418.721.963	\$ 418.721.963	\$ 418.721.963	\$ 268.724.605	
167120	015/2020	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A.	Actualización y soporte remoto y a distancia para el sistema de Información Dinámica Gerencial Hospitalaria. NET Webservices para Oracle 12c Release2.	\$ 299.840.963	\$ 299.840.963	\$ 299.840.963	\$ 268.724.605	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
292620	186/2020	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A.	Integración y adecuación de funcionalidades para el sistema de información misional de la entidad.	\$ 118.881.000	\$ 118.881.000	\$ 118.881.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
Mantenimiento Sistema de Información de Apoyo				\$ 264.807.262	\$ 264.654.469	\$ 264.654.469	\$ 78.507.043	
157120	017/2020	PENSEMOS S.A	Adelantar proceso para el soporte, actualización y mantenimiento del software Suite Visión Empresarial para la Oficina Asesora de Planeación del Hospital Militar Central.	\$ 20.083.993	\$ 20.083.993	\$ 20.083.993	\$ 18.709.543	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
262020	152/2020	CONTROL ONLINE S.A.S	Servicio de soporte y mantenimiento para la gestión de incidentes y actualización de los módulos licenciados del gestor documental y el sistema de gestión de calidad, incluido certificado sSL para el Hospital Militar Central	\$ 79.730.000	\$ 79.730.000	\$ 79.730.000	\$ 59.797.500	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.

FECHA DE CORTE	31/12/2020
----------------	------------

CODIGO BPIN	2018011000713
-------------	---------------

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 4.741.592.574
% COMPROMISOS	98,34%
% OBLIGACIONES	91,89%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO INICIAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
262120	143/2020	GRUPO EMPRESARIAL CREAM DE COLOMBIA S A S	Adquisición, configuración y soporte del sistema de control y operación para el servicio de impresión del Hospital Militar Central.	\$ 34.999.447	\$ 34.999.447	\$ 34.999.447	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
295620	191/2020	GAMMA INGENIEROS S.A.S.	Renovación y actualización del servicio de soporte técnico del sistema de protección de ENDPOINT de la entidad	\$ 92.999.522	\$ 92.999.522	\$ 92.999.522	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
332420	231/2020	MCO GLOBAL S A S	Renovación del servicio de actualización soporte y mantenimiento de las herramientas de contact center y mantenimiento de servidores de telefonía Ip del Hospital Militar Central	\$ 36.994.300	\$ 36.841.507	\$ 36.841.507	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
Mantenimiento Pagina Web Hosting				\$ 189.000.000	\$ 189.000.000	\$ 189.000.000	\$ 124.740.000	
291820	184/2020	MICROSITIOS SAS	Servicio de soporte y mantenimiento para el sitio www.hospitalmilitar.gov.co e Intranet Corporativa, incluido diseño y desarrollo del subsitio Sede Electrónica e integración de los trámites y servicios al portal www.gov.co con los nuevos estándares de Gobierno Digital; incluye servicio de hosting para el Hospital Militar Central.	\$ 189.000.000	\$ 189.000.000	\$ 189.000.000	\$ 124.740.000	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción.
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ				\$ 4.619.427.175	\$ 4.662.774.381	\$ 4.356.996.846	\$ 2.446.064.845	

Informe Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
 Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020

FECHA DE CORTE	31/12/2020
----------------	------------

CODIGO BPIN	2018011000714
-------------	---------------

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 1.000.000.000
% COMPROMISOS	100,00%
% OBLIGACIONES	100,00%

N° CDP SIIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
220220	ADICION CONTRATO 217/2019	PROCESOS Y SERVICIOS S.A.S.	Adición al contrato N°217/2020 con el contratista PROCESOS & SERVICIOS SAS, cuyo objeto es "Prestación de servicios para el desarrollo de actividades de organización del archivo de gestión documental del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$ 2.000.000.000).	1.000.000.000	1.000.000.000	-	Dentro de las actividades desarrolladas se encuentra la prestación de servicios para el desarrollo de actividades de organización. El Hospital destino recursos para la ejecución del proyecto de inversión se va intervinieron 179.919 historias clínicas equivalente a 9'693.455 folios aproximadamente, con actividades de organización física y técnica de los documentos de historias clínicas; por medio de limpieza documental básica, separación de documentación, recuperación básica, clasificación y ordenamiento, foliación, cambio de unidades de conservación y ubicación en módulos de estantería para la adecuada organización del archivo de gestión que cumplan con especificaciones técnicas y los estándares de calidad.
TOTAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ				\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ -	

Informe Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
 Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación