

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019



FECHA DE CORTE: 30/09/2019

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2019	\$ 19.210.000.000
% COMPROMISOS	85,50%
% OBLIGACIONES	13,83%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CPA	N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 CONSTRUIDA Y DOTADA					\$ -	\$ -	\$ -	
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA					\$ 10.655.888.982	\$ 2.279.773.291,20	\$ 1.966.440.327	
Realizar la adecuación, mantenimiento requerido a las áreas, instalaciones e infraestructura física de acuerdo a los estándares de habilitación.					\$ 6.400.316.802	\$ 1.531.175.074,20	\$ 1.329.149.473	
76	178	195/2018	SIGMA LTDA	Adición al contrato N° 195/2018 con el contratista SIGMA LTDA, cuyo objeto es "La adecuación de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos para su habilitación y cumplimiento de la normatividad hospitalaria, la cual está ubicada en el octavo piso central del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$810.011.737).	\$ 377.619.686	\$ 377.619.686,00	\$ 377.619.686	
77	216	204/2018	ESTRADA RODRIGUEZ FREDDY	Adición al contrato N° 204/2018 con el contratista FREDDY ESTRADA RODRIGUEZ, cuyo objeto es "La interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es mantenimiento y adecuación de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos para su habilitación y cumplimiento de la normatividad hospitalaria, la cual está ubicada en el octavo piso central del Hospital Militar Central nivel III y IV". Valor inicial del contrato (\$39.582.973).	\$ 19.771.407	\$ 19.771.407,00	\$ 19.771.407	El proyecto se entregó a satisfacción el pasado 29 de abril de 2019, según Acta Informe Final de Supervisión.
162	229	165/2019	SIGMA LTDA	Diseño, construcción y dotación para la ampliación de todos los ambientes y áreas que conforman la Unidad de Cuidados Intensivos Coronaria del segundo piso del Hospital Militar Central.	\$ 1.286.346.407	\$ -	\$ -	El Proyecto presenta un avance de obra del 30% que corresponde a demoliciones de muros y cielo raso, desmonte de mesones, se inicia el retiro de redes eléctricas y redes de gases medicinales, demoliciones de pisos, se inicia la mampostería y se inició la actividad de armado de tubería de las redes hidro sanitarias. El área intervenida en metros sólo se presentará al finalizar la obra teniendo en cuenta que no es posible hacer un cálculo en metros, sino al concluir el objeto del contrato. Este proyecto se realiza para aumentar la capacidad en camas de la Unidad de Cuidado Intensivo Coronario, cumplimiento los estándares de habilitación requeridos para estas áreas. El plazo contractual para la entrega del proyecto es el 14 de diciembre de 2019.
163	231	239/2019	ESTRADA RODRIGUEZ FREDDY	Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental para el Diseño, construcción y dotación para la ampliación de todos los ambientes y áreas que conforman la Unidad de Cuidados Intensivos Coronaria del segundo piso del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 40.572.396	\$ -	\$ -	
160	236	CONT.148/2019	CONSORCIO OBRAS JEP 2019	Adecuación y mantenimiento en las áreas de Hospitalización del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 810.161.500	\$ 567.113.050,00	\$ 567.113.050	El Proyecto presenta un avance de obra del 98%. Se realizó mantenimiento general de pisos, pintura, cambio de guarda camillas, cambio de luminarias a tipo LED, cambio de enchape en baños, mantenimiento a toda la carpintería en madera, remodelación centrales de enfermería, cambio de pisos vitílicos en habitaciones y solarios. Los contratistas tanto de obra como de interventoría ya tramitaron pago por el 70% de avance de obra como se evidencia, el restante 30% sólo lo podrán cobrar contra Acta de finalización.
161	235	117/2019	CONSORCIO HOSPITAL MILITAR	Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental para la Adecuación y mantenimiento en las áreas de Hospitalización del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 47.500.002	\$ 33.250.002,00	\$ 33.250.002	Con este proyecto se busca mejorar la infraestructura para la prestación de servicio para los pacientes y el bienestar de los funcionarios que hacen uso del área de hospitalización del piso 11. El plazo contractual para la entrega del proyecto es el 01 de enero de 2020.
159	232	139/2019	CONSORCIO C3	Adecuación y mantenimiento del Servicio General de Toma de Muestras y Entrada Principal Consulta Externa del Hospital Militar Central.	\$ 281.080.193	\$ 112.432.077,20	\$ 112.432.077	El Proyecto presenta un avance de obra del 70% correspondiente a las actividades de demoliciones de enchape y pisos, desmonte de puertas, desmonte de aparatos eléctricos, mampostería, pintura, cielo raso instalaciones redes hidrosanitarias, contrapiso, instalación de baldosas de piso, placa en concreto, instalación de cableado eléctrico, fachada en piedra muñeca. Se está tramitando pago por el 30% de avance por valor de \$84.324058 con fecha del 20 de septiembre de 2019. El área intervenida en metros sólo se presentará al finalizar la obra teniendo en cuenta que no es posible hacer un cálculo en metros, sino al concluir el objeto del contrato. El proyecto se realiza para mejorar las instalaciones y optimizar el servicio que se presta para la toma de muestras y entrega de resultados a los usuarios del HOMIL, cumplimiento los estándares de habilitación requeridos para esta área. El plazo contractual para la entrega del proyecto es el 11 de noviembre de 2019.
211	291	097/2019	ESTRADA RODRIGUEZ FREDDY	Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental para la terminación de la primera fase de los ambientes y áreas que conforman la sala de cirugía y vestidores en el cuarto piso sur del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 38.900.000	\$ 31.772.598,00	\$ 21.181.732	El proyecto se entregó a satisfacción el pasado 30 de agosto de 2019, el último pago se tramitó desde el 12 de septiembre de 2019.

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019



FECHA DE CORTE: 30/09/2019

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2019	\$ 19.210.000.000
% COMPROMISOS	85,50%
% OBLIGACIONES	13,83%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CPA	N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
255	569	237/2019	SIGMA LTDA	Segunda fase de construcción de todos los ambientes y áreas que conforman la sala de cirugía y vestidores en el cuarto piso sur del Hospital Militar Central.	\$ 991.085.966	\$ -	\$ -	El Proyecto presenta un avance de obra del 40% corresponde al retiro de equipos médicos, demoliciones de cielo raso, retiro de piso en salas de cirugía y área de recuperación, arreglo de contrapisos e instalación de pisos en granito con sus respectivas media caña, Se adelantan actividades de redes eléctricas, aire acondicionado y gases medicinales. Los contratistas tanto de obra como de interventoría ya tramitaron pago por el 40% de avance de obra así: SIGMA (\$396.434.393 el 7-10-2019), Freddy Estrada (\$12.725.361 el 10-10-2019).El área intervenida en metros sólo se presentará al finalizar la obra teniendo en cuenta que no es posible hacer un calculo en metros, sino al concluir el objeto del contrato. Este proyecto se ejecuta para ampliar la capacidad en salas de cirugía del cuarto piso, dando cumplimiento a los estándares de habitación requeridos para estas áreas; Así mismo, la actualización de las redes de gases medicinales existentes y sistema de redes eléctricas cumpliendo con la normatividad RETIE. El plazo contractual para la entrega del proyecto es el 31 de diciembre de 2019.
226	325	244/2019	ESTRADA RODRIGUEZ FREDDY	Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental para la segunda fase de construcción de todos los ambientes y áreas que conforman la sala de cirugía y vestidores en el cuarto piso sur del Hospital Militar Central.	\$ 44.538.764	\$ -	\$ -	
342	540	197/2019	C B C INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO SAS	Mantenimiento e impermeabilización de la cubierta del cuarto piso y consulta externa del edificio central del Hospital Militar Central y suministro e instalación de estructura y cubierta del Edificio de la compañía de seguridad de infantería de marina.	\$ 300.196.384	\$ 120.078.554,00	\$ 120.078.554	El Proyecto presenta un avance de obra del 80% que corresponde a la impermeabilización en placa sobre salas de cirugía, sobre la cubierta de consulta externa y se esta terminando el cambio de estructura y cubierta del edificio de la Compañía de Seguridad. Se encuentra en trámite de segundo pago del 30% por un valor de \$ 84.324.058 desde el pasado 20 de septiembre de 2019. El área intervenida en metros sólo se presentará al finalizar la obra teniendo en cuenta que no es posible hacer un calculo en metros, sino al concluir el objeto del contrato. El proyecto para el mantenimiento de las cubiertas se realiza con el fin de garantizar la impermeabilización en las áreas de consulta externa, cubierta de salas de cirugía del cuarto piso y el cambio de estructura y cubierta del edificio de la Compañía de Seguridad del HOMIL. El plazo contractual para la entrega del proyecto es el 19 de octubre de 2019.
336	462	224/2019	CIVILMAQ S.A.S.	Adecuación y acondicionamiento de las áreas de vestier y lockers del sótano 1 del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 154.531.387	\$ -	\$ -	El Proyecto presenta un avance de obra del 30% correspondiente a demoliciones, arreglo paredes, pintura, desmonte de cuartos fríos. Se encuentra en trámite de primer pago por el 30% de ejecución por un valor de \$ 46.359.417 con fecha del (10-10-2019). El área intervenida en metros sólo se presentará al finalizar la obra teniendo en cuenta que no es posible hacer un calculo en metros, sino al concluir el objeto del contrato. Este proyecto se adelanta con el fin de ofrecer bienestar al personal de enfermeras y estudiantes que prestan su servicio asistencial en el HOMIL, dando un espacio adecuado para los casilleros y vestier. El plazo contractual para la entrega del proyecto es el 17 de diciembre de 2019.
374	561	229/2019	OUTSOURCING ORIENTE LTDA.	Realizar la Ingeniería de detalle, diseño, suministro, instalación y funcionamiento de los elementos para redundancia y servicio de tren de tableros de 220V y el cambio de acometida eléctrica desde los pisos del edificio principal a la subestación eléctrica del Hospital Militar Central (conexión final y puesta en funcionamiento integral).	\$ 1.738.874.990	\$ -	\$ -	El proyecto no ha iniciado debido a que el proceso de interventoría se fue desierto 3 veces y en este momento. El proyecto de la ingeniería de detalle busca modernizar las celdas de baja tensión de 220V, integración a las celdas nuevas de la primera fase y, cambio y modernización de la acometida central del edificio principal del HOMIL. Lo anterior, teniendo en cuenta que son redes que están cumpliendo su ciclo de vida útil y para evitar fallas futuras es necesario dicha modernización y así contar con un sistema eléctrico confiable cumpliendo con las normas RETIE, RETILAB, NTC20150
384	554			Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable, ambiental y tecnología del contrato cuyo objeto "Realizar la Ingeniería de detalle, diseño, suministro, instalación y funcionamiento de los elementos para redundancia y servicio de tren de tableros de 220V y el cambio de acometida eléctrica desde los pisos del edificio principal a la subestación eléctrica del Hospital Militar Central (conexión final y puesta en funcionamiento integral)".	\$ -	\$ -	\$ -	
440	653	ADICION CONT.196/2018	SIGMA LTDA	Adición al contrato N° 196/2018 con el contratista SIGMA LTDA., cuyo objeto es "Construcción de todos los ambientes y áreas que conforman la sala de cirugía y vestidores en el cuarto piso sur del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$507.891.949).	\$ 269.137.700	\$ 269.137.700,00	\$ 77.702.965	El proyecto se entrego a satisfacción el pasado 30 de agosto de 2019, el ultimo pago se tramito desde el 12 de septiembre de 2019.

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019



FECHA DE CORTE	30/09/2019
----------------	------------

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2019	\$ 19.210.000.000
% COMPROMISOS	85,50%
% OBLIGACIONES	13,83%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CPA	N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
576	815	303/2019	CONSORCIO OBRAS JEP	Adecuación y acondicionamiento de las áreas de apoyo de Hospitalización del Hospital Militar Central nivel III y IV. Patología, cuarto piso	\$ -	\$ -	\$ -	El proyecto se encuentra en fase de contratación (presentación de ofertas el día 10-10-2019). El HOMIL proyectó la modernización y acondicionamiento de las áreas de cardiología, patología y ginecobstetricia con el fin de prestar un mejor servicio a us usuarios y dar cumplimiento a los estándares de habitación requeridos para estas áreas.
859	1109			Mantenimiento de las áreas de hospitalización del piso 12 y vestier de médicos (hombres y mujeres) en sala de Cirugía del Hospital Militar Central nivel III y IV.				Se proyecta el mantenimiento general de pisos en áreas comunes, pintura, cambio de guarda camillas, mantenimiento a toda la carpintería en madera y cambio de pisos vinílicos en habitaciones del ala norte. Con este proyecto se busca mejorar la infraestructura para la prestación de servicio para los pacientes y bienestar de los funcionarios que hacen uso del área de hospitalización del piso 12.
Realizar la adquisición, adecuación requerida e instalación para la puesta en funcionamiento de los equipos industriales.					\$ 2.858.319.098	\$ -	\$ -	
297	409	248/2019	CONSORCIO ECODCE1	Diseño, Construcción y puesta en servicio de modernización y automatización de Subestación eléctrica 400KVA +112.5 KVA -11400/208-120V del edificio de Imágenes Diagnósticas de acuerdo con especificaciones técnicas exigidas por el Hospital Militar Central.	\$ 291.900.469	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución
102	138	CONT.090/2019	G&C MEDICALS S.A.S	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de neveras, congeladores, ultracongeladores, aire acondicionado para el área de Facturación y diferentes servicios del Hospital Militar Central.	\$ 448.035.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución pendiente legalización del ingreso de los diferentes equipos
105	140	152/2019	POLARIS HOLDING SAS	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una pista de terrenos irregulares para la Unidad de Fisioterapia y un sistema de extracción tipo hongo incluyendo una cabina para preparación de resina poliéster para el Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 112.730.829	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución
265		177/2019	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	Construcción, adecuación y puesta en funcionamiento de una pista de terrenos irregulares para la Unidad de Fisioterapia en el Edificio Fe en la Causa del Hospital Militar Central.	\$ 47.390.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución
136	197	118/2019	SERVIMEDICAL GROUP LTDA	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dos (2) autoclaves a vapor, una (1) cabina de extracción, una (1) cabina de flujo laminar horizontal de un solo puesto, un (1) bloque de calor seco que incluye un termómetro con termopares tipo J y K calibrado para el servicio de Patología del Hospital Militar Central.	\$ 468.860.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución
441	640	261/2019	KAIKA S A S	Adquisición, adecuación y puesta en funcionamiento de una (1) cabina de extracción, una (1) cabina de flujo laminar horizontal de un solo puesto y una (1) incubadora single display para el servicio de Patología del Hospital Militar Central.	\$ 30.049.500	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución
194	289	203/2019	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	Mantenimiento preventivo, correctivo con inclusión de repuestos al sistema de Bombeo de agua potable o sistema hidrosanitario. Cambio general motobombas, control eléctrico, implementación sistema de monitoreo local, implementación comunicación por radio frecuencia, implementación sistema de nivel automático de llenado para el tanque de captación, los tanques de almacenamiento cassetas 1-2, incluyendo las tuberías y obras requeridas para su buen funcionamiento.	\$ 1.420.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución se encuentra en un avance del 20%
433	625	049/2019	KAIKA S A S	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un (1) bloque de calor seco que incluye un termómetro con termopares tipo J y K calibrado para el servicio de Patología del Hospital Militar Central.	\$ 39.353.300	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución
604	858			Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de alimentación ininterrumpida UPS, para las áreas de cardiología, fisiatría segundo sótano, octavo norte hospitalización del Hospital Militar Central Nivel II y IV.	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso Publicado en la Plataforma Seco II
681	940			Adquisición, instalación y puesta en Funcionamiento del sistema inyección y extracción de aire para el área de Lavandería del Hospital Militar Central.	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso Publicado en la Plataforma Seco II

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019



FECHA DE CORTE: 30/09/2019

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2019	\$ 19.210.000.000
% COMPROMISOS	85,50%
% OBLIGACIONES	13,83%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ									
N° CPA	N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES	
Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el análisis de la priorización.					\$ 1.397.253.082	\$ 748.598.217,00	\$ 637.290.854		
Mantenimientos Equipos Industriales contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022					\$ 1.274.614.050	\$ 670.799.316,00	\$ 566.774.753		
939	16	1296/2018	ASCESCA LTDA	Mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios a (8) ascensores de pasajeros (9) de carga y escaleras eléctricas.	\$ 567.374.380	\$ 336.000.000,00	\$ 288.000.000	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución	
940	16	1298	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para el sistema de aires acondicionados y refrigeración.	\$ 366.525.670	\$ 137.589.140,00	\$ 94.516.920	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución	
941	16	1390	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas ininterrumpibles de potencia (ups).	\$ 340.714.000	\$ 197.210.176,00	\$ 184.257.833	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución	
Mantenimientos Equipos Industriales Contratados Vigencia 2019					\$ 122.639.032	\$ 77.798.901,00	\$ 70.516.101		
116	298	078/2019	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMITADA	Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos al sistema de vacío marca KAESER del Hospital Militar Central y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios de la entidad hospitalaria.	\$ 60.252.336	\$ 55.861.251,00	\$ 55.861.251	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución	
110	157	068/2019	SUBE INGENIERIA SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos (no remanufacturados) al equipo Grupo Electrónico (planta eléctrica de emergencia) con capacidad de 1000KW marca CUMMINS ubicado en el Hospital Militar Central - Bogotá DC.	\$ 47.386.700	\$ 21.937.650,00	\$ 14.654.850	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución	
539	781	243/2019	KAIKA S A S	Mantenimiento correctivo de los carros de carga y descarga de autoclaves de vapor marca Matachana, incluyendo los repuestos necesarios para esta reparación compatibles con la tecnología existente (Matachana) y la adquisición de controles de paros de emergencia para las autoclaves de vapor (marca Matachana) que se encuentran instalados en la Central de Esterilización.	\$ 14.999.996	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución	
557	799			Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de correo neumático marca Swisslog modelos: transporter tipo 2: vías con inclusión de repuestos del Hospital Militar Central para la óptima prestación de los servicios de la entidad hospitalaria.	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración	
465	673			Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos no remanufacturados para los cilindros de oxígeno tipo H, D, E, M, Reguladores de oxígeno y accesorios para las tomas de gases de los diferentes servicios, para el suministro de oxígeno en las instalaciones del Hospital Militar Central.	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración	
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR					\$ 2.087.166.218	\$ 286.616.064,76	\$ 266.647.622		
Mantenimientos Equipos Biomédicos contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022					\$ 1.802.720.520	\$ 286.616.064,76	\$ 266.647.622		
943	18	1269	MEDIHUMANA COLOMBIA S A	Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos y calibración de equipos del servicio de otorinolaringología.	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	Dentro del contrato de mantenimiento se encuentran incluidos 06 equipos, se efectuó la visita de mantenimiento programada por cronograma, la facturación se encuentra pendiente por generación de la firma medihumana s.a. el porcentaje de ejecución se encuentra en 0% debido a la no entrega del documento mencionado anteriormente, la firma comunica que la factura se radicará con todos los soportes el día miércoles 16-10-2019.	
944	18	1278	DRAEGER COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y los correctivos para equipos biomédicos de marca Dräger para los diferentes servicios.	\$ 510.000.000	\$ 91.274.364	\$ 91.274.364	La ejecución se encuentra actualmente en 34,55%, esta pendiente facturar visitas de mantenimiento teniendo en cuenta que el proveedor debe poner al día las hojas de vida de los equipos biomédicos objeto del mantenimiento a facturar y aun no se tiene un 100%. Cabe anotar que recibiendo las facturas de mantenimiento pendientes la ejecución del contrato se verá reflejada en 58,94%. el contrato cubre el mantenimiento de 141 equipos.	
945	18	1306	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos originales para equipos biomédicos para el servicio UCI Neonatal.	\$ 80.000.000	\$ -	\$ -	El contrato cubre el mantenimiento de 16 equipos, a la fecha se encuentra en un 66,65% de ejecución para finales de octubre se proyecta tener la factura de repuestos obligada y pendiente el mantenimiento de diciembre.	
946	18	1356	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos para equipos biomédicos marca pasos, ventiladores y otros.	\$ 100.000.000	\$ 15.159.686,00	\$ 15.159.686	El contrato cubre el mantenimiento de 18 equipos, a la fecha se encuentra en un 15,16% de ejecución, esta pendiente radicar la factura de mantenimiento teniendo en cuenta que el proveedor aun no tiene al día las hojas de vida de los equipos a los cuales se le efectuó el mantenimiento. Se espera tener la factura obligada a final de octubre del año.	
947	18	1357	KAIKA S A S	Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos para equipos biomédicos marca Carl Zeiss (microscopios, tomógrafo) y otros.	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	El contrato cubre el mantenimiento de 51 equipos, a la fecha en el cuadro de control se tiene una ejecución del 44% las facturas se verán obligadas en el mes de octubre.	

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019



FECHA DE CORTE: 30/09/2019

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2019	\$ 19.210.000.000
% COMPROMISOS	85,50%
% OBLIGACIONES	13,83%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CPA	N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
948	18	1358	L M INSTRUMENTS S A	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia olympus del servicio de gastroenterología.	\$ 250.000.000	\$ 119.615.720	\$ 118.744.458	El contrato cubre el mantenimiento de 150 equipos, a la fecha se encuentra en un 77.38% de ejecución.
949	18	1343	EQUITRONIC S.A	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de ventiladores pediátricos del servicio de unidad pediátrica y neonatal.	\$ 90.000.000	\$ 28.461.918,60	\$ 28.461.918	El contrato cubre el mantenimiento de 31 equipos, a la fecha se encuentra en un 67.86% de ejecución.
950	18	1345	SET Y GAD S.A.S.	Calibración, ajuste, mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos biomédicos de los diferentes servicios.	\$ 230.000.000	\$ -	\$ -	El contrato cubre con mantenimiento 16 equipos patrón propiedad de la institución, y se debe realizar la calibración de todos los equipos que lo requiera y que estén bajo cualquier modalidad en la institución, actualmente se encuentra en un 15.88% de ejecución, a partir del mes de noviembre se inicia el mantenimiento y calibración de los patrones y se ingresa lo ejecutado a la fecha de calibración.
951	18	1346	G. BARCO S.A.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia general electric (monitor signos vitales y otros).	\$ 110.000.000	\$ 1.702.195,01	\$ 1.702.195	El contrato cubre el mantenimiento de 25 equipos, actualmente se encuentra en un 28.85% de ejecución.
952	18	1365	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos para equipos biomédicos de marca general electric del servicio de cardiología y otros.	\$ 85.000.000	\$ 30.402.181,00	\$ 11.305.000	El contrato cubre el mantenimiento de 4 equipos, actualmente se encuentra en un 45.85% de ejecución, pendiente de realizar visita de mantenimiento.
953	18	1397	SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos nuevos para los equipos, acelerador lineal, mevatron primus, gama cámaras y otros de diferentes servicios.	\$ 225.720.520	\$ -	\$ -	El contrato cubre el mantenimiento de 8 equipos, actualmente se encuentra en un 28,09% de ejecución, hay facturas que se encuentran en trámite a pago de repuestos, y se tiene proyectado la radicación de facturas en el mes de octubre por lo que aun no se ven obligadas.
Mantenimientos Equipos Biomédicos Contratados Vigencia 2019					\$ 284.445.698	\$ -	\$ -	
46	69	045/2019	ET SERVICES S.A.S	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo suministro de repuestos, accesorios e insumos y/o consumibles de los equipos de rayos X del servicio de Imágenes Diagnósticas y Urgencias del Hospital Militar Central.	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	El contrato cubre el mantenimiento de 07 equipos, a la fecha se encuentra en un 27.60% de ejecución, se encuentran pendientes repuestos por ingresar y una visita de mantenimiento.
122	225	178/2019	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios e insumos y/o consumibles originales nuevos no remanufacturados para los equipos de Marca Karl Storz.	\$ 123.600.000	\$ -	\$ -	El contrato cubre 67 equipos por mantenimiento, se encuentra en un 14,01% de ejecución, pendiente ingreso de repuestos y visita de mantenimiento.
191	264	106/2019	LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca Alcon (Unidad Vitrectomia con sistema Dual) del servicio de Oftalmología del Hospital Militar Central.	\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	El contrato cubre por mantenimiento un equipo, a la fecha se encuentra en un 18,91% de ejecución la factura se encuentra en trámite para pago.
202	271	107/2019	MACROSEARCH LTDA	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca Thermo Fischer Scientific (Procesador automático de tejidos, estación de macroscopia, citocentrífuga, criostato electrónico y refrigerador para cadáveres) del servicio de Patología del Hospital Militar Central.	\$ 35.246.630	\$ -	\$ -	El contrato cubre a 6 equipos por mantenimiento a la fecha se encuentra en un 15,40% de ejecución pendiente ingreso de repuestos y una visita de mantenimiento en diciembre.
213	294	110/2019	TECNICA ELECTRO MEDICA SA	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca MEDRAD (Monitor de signos vitales para resonancia magnética) del servicio de Imágenes Diagnósticas del Hospital Militar Central.	\$ 12.685.400	\$ -	\$ -	El contrato cubre un equipo por mantenimiento se realizo visita se encuentra pendiente facturar por la firma por ende se encuentra en 0% de ejecución.
239	328	CONT.168/2019	MILENIUM MEDICAL SUPPLIER S.A.S.	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para el equipo Tromboelastografo TEG 5000 del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central.	\$ 1.578.668	\$ -	\$ -	El contrato cubre un equipo por mantenimiento se encuentra a la fecha en 0% de ejecución teniendo en cuenta que la visita de mantenimiento de debe hacer en el mes de noviembre.
319	458	CONT.160/2019	ARROW MEDICAL SAS	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no remanufacturados de la máquina de Circulación Extracorpórea Terumo modelo System 1 serie 1268 del Servicio de Salas de Cirugía del Hospital Militar Central.	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	El contrato cubre un equipo por mantenimiento a la fecha se encuentra a 100% de ejecución la factura aun no se ve obligada teniendo en cuenta que se encuentra en trámite.

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019



FECHA DE CORTE: 30/09/2019

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2019	\$ 19.210.000.000
% COMPROMISOS	85,50%
% OBLIGACIONES	13,83%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CPA	N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
504	715			Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca Care Fusion, Avea y Embla (ventiladores, equipo de función pulmonar y polisomnografía) de los servicios de neumología, terapia respiratoria-UCIS y laboratorio de electroencefalografía del Hospital Militar Central.	\$ -	\$ -	\$ -	El contrato se encuentra en trámite de pólizas por parte de la firma Instrumentación.
400	584			Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca ST Jude del servicio de electrofisiología del Hospital Militar Central.	\$ -	\$ -	\$ -	El proceso se encuentra en el área de compras y licitaciones en trámite.
409	597			Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para ecógrafo marca Philips del servicio de electrofisiología del Hospital Militar Central.	\$ -	\$ -	\$ -	El proceso se encuentra en evaluación técnica económica y jurídica.
531	760			Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no remanufacturados para los equipos de cámara de radiación ultravioleta Houva Houva del servicio de Dermatología del Hospital Militar Central.	\$ -	\$ -	\$ -	El proceso se encuentra publicado para la presentación de ofertas.
530	761			Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no remanufacturados para los equipos de camas HillRom de los servicios de TPR del Hospital Militar Central.	\$ -	\$ -	\$ -	El proceso se encuentra en etapa de evaluación.
436	634	194/2019	MILMEDICAL EQUIPOS SAS	Mantenimiento preventivo (afiliado, ajuste, lubricación y desmanchado) y mantenimiento correctivo con repuestos incluidos para cinco mil quinientas (5500) unidades de instrumental quirúrgico básico y especializado para salas de cirugía.	\$ 16.335.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución
740	976			Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca RICHARD WOLF, EMS Y OTOPRONT Servicio de Otorrino, Cirugía, Urología y Rehabilitación Cardíaca del Hospital Militar Central.	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
860				Adición al contrato N°1397/2018 con el contratista SIEMENS HEALTH CARE S.A.S., cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos originales certificados por el fabricante para los equipos acelerador lineal mevatron primus hi + lantis + prime view 3l, gamacámaras ecam gantry single head, ecam gantry dual head v3.7-Syngo my world place y angiografo, ecógrafo Siemens, equipo de litotriptor, arco en c y el intensificador de imágenes marca Siemens de los servicios de radioterapia, medicina nuclear, urología, salas de cirugía y Hemodinamia del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$943.161.560).	\$ -	\$ -	\$ -	La adición se encuentra en trámite por el sistema documental de la institución.
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS					\$ 3.680.573.770	\$ 91.215.880	\$ 91.215.880	
219	299	163/2019	LA MUELA S.A.S.	Adquisición de Instrumental básico y quirúrgico para el Servicio de Salud Oral y Cx Maxilofacial.	\$ 17.984.589	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución
217	301			Adquisición de Instrumental Quirúrgico para la Unidad Clínico Quirúrgica.	\$ 661.949.380	\$ 91.215.880,00	\$ 91.215.880	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución
241	323	Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos con destino a los diferentes servicios del Hospital Militar Central.			\$ 3.000.639.801	\$ -	\$ -	
241	323	191/2019	TECNICA ELECTRO MEDICA SA	Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos con destino a los diferentes servicios del Hospital Militar Central. (4 Electrocardiógrafos)	\$ 37.570.800	\$ -	\$ -	Los equipos se encuentran en trámites de importación .
241	323	189/2019	A Y B EQUIPOS MEDICOS SAS	Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos con destino a los diferentes servicios del Hospital Militar Central. (1 equipo de electrocardiografía, neroconducciones, potenciales evocados somatosensoriales, auditivos y visuales de 4 canales)	\$ 115.000.000	\$ -	\$ -	Los equipos se encuentran en trámites de nacionalización.

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019



FECHA DE CORTE: 30/09/2019

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2019	\$ 19.210.000.000
% COMPROMISOS	85,50%
% OBLIGACIONES	13,83%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CPA	N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
241	323	188/2019	KAIKA S A S	Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos con destino a los diferentes servicios del Hospital Militar Central. (2 Microcentrifuga de tubos, 1 Centrifuga para tubos de 1,5 ml con enfriamiento I etílico 61%, 1 Pipeta automática monocanal de volumen de 0.1 - 2.5 µl, 1 Pipeta automática monocanal de volumen de 0.5 -10 µl, 1 Pipeta automática monocanal de volumen de 10 -100 µl, 2 Pipetas automáticas monocanal de volumen de 100 -1000 µl, 1 Incubadora para medio de cultivo, 1 Centrifuga refrigerada para laboratorio clínico, 1 Mezclador vorticial, 2 Agitadores de microplacas de alta velocidad y 1 Campímetro Visual)	\$ 351.458.481	\$ -		se encuentran realizando tramites de nacionalización de los equipos.
241	323	187/2019	SURGIPLAST LTDA	Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos con destino a los diferentes servicios del Hospital Militar Central. (1 Mesa de cirugía bariátrica, 1Mesa de cirugía radiolúcida y 3 Lámparas cirúrgicas con luz led blanca fría graduable doble cabezal)	\$ 416.539.400	\$ -		Los equipos se encuentran en importación.
241	323	183/2019	AMAREY NOVA MEDICAL S. A.	Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos con destino a los diferentes servicios del Hospital Militar Central. (20 Camilla de transporte con atriil y 100 Camas para hospitalización)	\$ 1.289.800.000	\$ -		Según comunicación efectuada por la firma 20 camillas serán entregadas la última semana de octubre, y 100 camas la tercera semana de noviembre, por lo que solicitan prorroga al contrato.
241	323	185/2019	LABORATORIOS RETINA SA	Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos con destino a los diferentes servicios del Hospital Militar Central. (3 Pantalla proyectora con control remoto, 1 Autolensometro con uveometro y 1 Autoqueratorefractometro)	\$ 77.399.735	\$ -		Los equipos ya se ingresaron a la institución factura en tramite de pago.
241	323	184/2019	MACROSEARCH LTDA	Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos con destino a los diferentes servicios del Hospital Militar Central. (1 Procesador de Tejidos)	\$ 199.000.000	\$ -		Los equipos ya se ingresaron a la institución factura en tramite de pago.
241	323	186/2019	DRAEGER COLOMBIA S.A.	Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos con destino a los diferentes servicios del Hospital Militar Central. (7 ventiladores)	\$ 434.000.000	\$ -		Los equipos se encuentran en tramites de importación y nacionalización.
241	323	190/2019	UNION TEMPORAL MEQ TECNOLOGIA MEDICA FLEMING BIOMEDICAL	Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos con destino a los diferentes servicios del Hospital Militar Central. (2 balanza pesa bebe, 25 balanza de piso grado medico y 2 analizador de composición corporal por bioimpedancia)	\$ 79.871.385	\$ -		Los equipos se encuentran en tramites de importación y nacionalización.
TOTAL AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ					\$ 16.423.628.969,95	\$ 2.657.605.235,9600	\$ 2.324.303.828,96	

Informe Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
 Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación



INFORME MENSUAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019



FECHA DE CORTE 30/09/2019

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2019	\$ 6.460.000.000
% COMPROMISOS	80,83%
% OBLIGACIONES	13,40%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CPA	N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
SERVICIOS TECNOLÓGICOS					\$ 5.221.501.616	\$ 865.795.198	\$ 556.693.846	
MANTENER LAS CAPACIDADES Y SOPORTE DE SERVICIOS					\$ 4.186.868.013	\$ 185.404.000	\$ 185.404.000	
Estrategia de Continuidad de Servicio					\$ 2.659.251.344	\$ -	\$ -	
234	318	213/2019	UT DATACENTER HM 2019	Adquisición de equipos de networking para el Datacenter secundario del Hospital Militar Central	\$ 813.700.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución, se proyecta facturación en diciembre
234	326	213/2019	UT DATACENTER HM 2019	Adquisición de Equipos de Almacenamiento para el Hospital Militar Central	\$ 850.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución, se proyecta facturación en diciembre
295	407	213/2019	UT DATACENTER HM 2019	Enlaces de fibra que comunicarán al DataCenter principal con el secundario	\$ 800.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución, se proyecta facturación en diciembre
295	406	213/2019	UT DATACENTER HM 2019	Contratación para el contenedor del Datacenter secundario	\$ 195.551.344	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución, se proyecta facturación en diciembre
Dotación Tecnológica					\$ 207.007.690	\$ 178.744.000	\$ 178.744.000	
188	260	076/2019	SCALAS S A S	Adquisición de impresoras	\$ 30.996.000	\$ 30.996.000	\$ 30.996.000	Proceso recibido a satisfacción
188	259	100/2019	UNIPLES S.A.	Adquisición de equipos de cómputo	\$ 147.748.000	\$ 147.748.000	\$ 147.748.000	Proceso recibido a satisfacción
653	934			Adquisición de Impresoras para el Hospital Militar Central.	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
738	965	257/2019	LINEADATASCAN S.A.	Adquisición de impresora industrial para etiquetas y cabezal para impresora industrial.	\$ 28.263.690	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
713	950			Adquisición de equipos de cómputo tipo todo en uno y equipos Portátiles para el Hospital Militar Central. Estudio Previo tramitado con IdControl 39378 del 22 de agosto de 2019. Proceso avalado por Subdirector Administrativo y Jefe Unidad de Informática. Nota: se modifica certificado inicial del 02 de septiembre de 2019 por valor de \$ 251.000.000, según IdControl 41942 del 04 de septiembre de 2019, incrementado el valor en \$200.000.000 para un proceso total de \$451.000.000.	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
733	966			Adquisición de Equipos Lectores de Códigos de Barras y Códigos QR 2d tipo pistola de elementos con marcación definida en el Hospital Militar Central.	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
Actualización Migración y Licenciamiento Servidores Oracle					\$ 1.282.998.579	\$ -	\$ -	
276	372	195/2019	BUSINESSMIND COLOMBIA S.A.	Solución de Base de Datos del Datacenter principal y del Datacenter secundario del Hospital Militar Central.	\$ 1.282.998.579	\$ -	\$ -	Proceso en Ejecución, se proyecta sea facturado en el mes de Diciembre
Licenciamiento Herramientas Ofimáticas					\$ 37.610.400	\$ 6.660.000	\$ 6.660.000	
98	158	035/2019	SOFTWARE IT SAS	Adquisición y renovación de licencias Acrobat Creative Cloud	\$ 6.660.000	\$ 6.660.000	\$ 6.660.000	Proceso recibido a satisfacción
430	621	232/2019	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS	Adquisición, configuración y soporte del Sistema de Control y Operación para el servicio de impresión del Hospital Militar Central.	\$ 30.950.400	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
837	1072			Adquisición y Suscripción del Pool de Direccionamiento IPV6 y ASN ante la LACNIC para el Hospital Militar Central.	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
Licenciamiento Herramientas de Seguridad					\$ -	\$ -	\$ -	



INFORME MENSUAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019



FECHA DE CORTE 30/09/2019

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2019	\$ 6.460.000.000
% COMPROMISOS	80,83%
% OBLIGACIONES	13,40%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CPA	N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
					\$ -	\$ -	\$ -	
REALIZAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS					\$ 1.034.633.603	\$ 680.391.198	\$ 371.289.846	
Mantenimiento Redes y Centros de Cableado					\$ 80.000.000	\$ 79.955.309	\$ -	
98	158	105/2019	IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS S.A.S.	Suministro, instalación, configuración y soporte técnico de fábrica para equipos de comunicación	\$ 80.000.000	\$ 79.955.309	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
745	968			Suministro, instalación, configuración y soporte técnico para equipos de comunicación WIFI para la ampliación de la cobertura de red inalámbrica en área hospitalaria del Hospital Militar Central.	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
Mantenimiento Equipos de Computo y Comunicaciones					\$ 69.697.787	\$ 46.188.800	\$ 22.679.993	
497	764	ADICION CONTRATO 131 DE 2018	COMSISTELCO S. A. S.	Adición al contrato N° 131/2018 con el contratista COMSISTELCO, cuyo objeto es "Mantenimiento de equipos de cómputo e impresoras con la inclusión de repuestos nuevos no remanufacturados para el Hospital Militar Central".	\$ 46.188.980	\$ 46.188.800	\$ 22.679.993	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
663	919	ADICION 2 AL CONTRATO 131/2018	COMSISTELCO S. A. S.	Adición al contrato N° 131/2018 con el contratista COMSISTELCO, cuyo objeto es "Mantenimiento de equipos de cómputo e impresoras con la inclusión de repuestos nuevos no remanufacturados para el Hospital Militar Central".	\$ 23.508.807			Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
836	1073			Soporte Técnico y Mantenimiento para equipos de Comunicación de Telefonía Marca Cisco y Contact Center para el Hospital Militar Central.	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
				Adición al contrato N° 131/2018 con el contratista COMSISTELCO, cuyo objeto es "Mantenimiento de equipos de cómputo e impresoras con la inclusión de repuestos nuevos no remanufacturados para el Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$290.000.000). (\$ 70.526.421)	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
Mantenimiento Herramientas de Seguridad					\$ 258.907.012	\$ 258.907.012	\$ 53.269.776	
268	358	167/2019	ECOMIL S.A.S. EMPRESA DE COMUNICACIONES MOVILES	Servicio de Mantenimiento, actualización del licenciamiento y soporte de la solución Fortinet del Hospital Militar Central.	\$ 205.637.236	\$ 205.637.236	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
112	156	088/2019	GLOBAL NETWORKS SOLUTIONS S.A.S	Renovación del soporte fabrica CISCO, vmware y netapp para la solución del Datacenter del Hospital Militar.	\$ 53.269.776	\$ 53.269.776	\$ 53.269.776	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
Mantenimiento Herramientas Oracle					\$ 31.654.435	\$ 15.827.217	\$ 15.827.217	
98	158	ACUERDO 001/2019	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	Renovación del soporte técnico de la arquitectura de Oracle	\$ 31.654.435	\$ 15.827.217	\$ 15.827.217	Proceso en Ejecución
Mantenimiento Sistema de Información Institucional					\$ 419.822.960	\$ 263.287.776	\$ 263.287.776	
54	73	022/2019	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A.	Actualización y soporte remoto y a distancia para el sistema de Información Dinámica Gerencial Hospitalaria. NET Webservices 2019 para Oracle 12c Release2.	\$ 419.822.960	\$ 263.287.776	\$ 263.287.776	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
741				Adición al contrato N° 022/2019 con el contratista SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA SYAC S.A., cuyo objeto es "Actualización y soporte remoto y a distancia para el sistema de información dinámica gerencial hospitalaria.NET Webservices 2019 para Oracle 12c release 2". 0.	\$ -			
Mantenimiento Sistema de Información de Apoyo					\$ 174.551.409	\$ 16.225.084	\$ 16.225.084	
70	95	016/2019	PENSEMOS S.A	Contratación de la plataforma SUITE VISION, sistema tecnológico en el cual se lleva el seguimiento a planes e indicadores de gestión del Hospital Militar Central.	\$ 19.390.483	\$ 16.225.084	\$ 16.225.084	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
99	155	038/2019	LEVERIT COLOMBIA S.A	Renovación de póliza de soporte y migración de la herramienta de mesa de ayuda de la Unidad de Informática.	\$ 70.110.926	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución



La seguridad es de todos
Mindefensa

INFORME MENSUAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019



FECHA DE CORTE

30/09/2019

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

APROPIACIÓN 2019	\$	6.460.000.000
% COMPROMISOS		80,83%
% OBLIGACIONES		13,40%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CPA	N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
267	362	161/2019	CONTROL ONLINE S.A.S	Servicio de Mantenimiento para la atención de incidentes del Gestor Documental y SGC vigencia 2019.	\$ 85.050.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
Mantenimiento Pagina Web Hosting					\$ -	\$ -	\$ -	
431	619			Servicio de Actualización de la intranet corporativa y de las tecnologías de trámites y servicios en ambiente web con los estándares vigentes de Gobierno Digital, para el sitio www.hospitalmilitar.gov.co , incluido servicio de Hosting para el Hospital Militar Central.	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ					\$ 5.221.501.616,00	\$ 865.795.198,00	\$ 556.693.846,00	

Informe Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación

Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación

INFORME MENSUAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019



FECHA DE CORTE: 30/09/2019

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ									
N° CPA	N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
	644			Selección y Contratación para el desarrollo de Actividades de Sistematización dentro del Proceso de Gestión Documental del Hospital Militar Central.	\$ 2.500.000.000	\$ 2.244.632.000	\$ -	\$ -	<p>1. A la fecha se han realizado el traslado de 3.882 bolsas, equivalente a 173.548 Historias clínicas, El día 30 de Septiembre de 2019, se realizó la entrega del primer lote de organización de 20 bolsas, equivalente a 789 Historias clínicas y se ha recibido 11 solicitudes de consulta que corresponde a 31 Historias Clínicas.</p> <p>2. El 30/07/2019, se adjudicó el proceso de subasta inversa N° 004/2019 cuyo objeto es "adquisición de módulos de estantería por ocho niveles para la organización del archivo de gestión documental del hospital militar central por un valor de \$168.732.000,00. Se realizaron actividades relacionadas con la verificación de la estantería a proveer a lo cual los funcionarios del Hospital presentes en el sitio evidenciaron que la estantería no cumplía con los parámetros y características evidenciada en los pliegos. El contratista presenta solicitud de prórroga del contrato número 214 del 2019, el motivo corresponde a que en la actualidad el Contratista Control Group Ind SAS cuenta con el 20% de la estantería producida y el 80% no cuenta con los materiales necesarios solicitados para cumplir con el contrato a lo cual se encuentra en construcción, la cual debe entregarse instalada en el sitio.</p> <p>3. Se realizo reunión con la Empresa Micrositios en la cual intercambié información del proceso, y se hizo un Boxz inicial de las actividades a desarrollar para el diseño del software para la ubicación con la asignatura topográfica la cual debe tener como base el FUID (formato único de inventario documental). Se presento los códigos de barra que van a quedar en las carpetas de las historias y los códigos QR en las cajas x200 donde se van almacenar las carpetas, N9EI software se encuentra en la etapa de diseño.</p>
TOTAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ					\$ 2.500.000.000	\$ 2.244.632.000	\$ -	\$ -	

Informe Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
 Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación