

FECHA DE CORTE	28/02/2022
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPiación 2022	\$ 13.080.000.000
% COMPROMISOS	14,63%
% OBLIGACIONES	0,00%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA				\$ 1.236.610.861	\$ 816.670.400	\$ -	\$ -	
Realizar la adecuación, mantenimiento requerido a las áreas, instalaciones e infraestructura física de acuerdo a los estándares de habilitación.				\$ 58.200.700	\$ 4.200.700	\$ -	\$ -	
167022	ADICION CONTRATO 292-2021	MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS M G C & CIA S A S	Adición contrato N°214/2020 con el contratista MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS MGC Y CIA S.A.S. cuyo objeto es "suministro, instalación, cambio y mantenimiento de llaves o grifería con sensor de activación automática tipo quirúrgica y cambio de lavado de manos por acero inoxidable para las áreas de lavados quirúrgicos en los edificios principal, imágenes diagnósticas y fe en la causa del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$ 117.365.758,00).	\$ 4.200.700	\$ 4.200.700	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-051 - "Levantamiento arquitectónico de las áreas exteriores, torre central, imágenes diagnósticas, edificio fe en la causa, edificio de mantenimiento, control interno, parqueaderos, incluyendo la totalidad de los espacios interiores del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 54.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
Realizar la adquisición, adecuación requerida e instalación para la puesta en funcionamiento de los equipos industriales.				\$ 29.487.010	\$ -	\$ -	\$ -	
			PAA2022-UCLB-INV-049 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Cabina de extracción de histotecnía, para el área de servicio de patología del Hospital Militar Central.	\$ 29.487.010	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 1.148.923.151	\$ 812.469.700	\$ -	\$ -	
Mantenimientos Equipos Industriales contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022				\$ 812.469.700	\$ 812.469.700	\$ -	\$ -	
97722	CONT.1296/2018	ASCESCA LTDA	Mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios a (8) ascensores de pasajeros (9) de carga y escaleras eléctricas.	\$ 361.658.100	\$ 361.658.100	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
97822	CONT.1298/2018	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para el sistema de aires acondicionados y refrigeración.	\$ 233.632.290	\$ 233.632.290	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
97922	CONT.1390/2018	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas interrumpibles de potencia (ups).	\$ 217.179.310	\$ 217.179.310	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
Mantenimientos Equipos Industriales Contratados Vigencia 2022				\$ 336.453.451	\$ -	\$ -	\$ -	
			PAA2022-UCLB-INV-002 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos (no remanufacturados) al equipo motogenerador (planta eléctrica de emergencia) con capacidad de 1000kw marca cummins.	\$ 55.900.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-001 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para las cabinas de flujo laminar de marca nuair e y c4 respectivamente.	\$ 55.900.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-003 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos (no remanufacturados) al equipo motogenerador (planta eléctrica) ubicado en el edificio de imágenes diagnósticas.	\$ 32.100.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-004 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con inclusión de repuestos nuevos originales no re-manufacturados para las herramientas del taller de prótesis y amputados del edificio fe en la causa.	\$ 42.100.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-006 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios del sistema de vacío marca kaeser del Hospital Militar Central.	\$ 36.353.451	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-011 - Mantenimiento preventivo, correctivo y repuesto incluido del sistema de parqueadero público del Hospital Militar Central.	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-008 - Mantenimiento del sistema de ingreso de funcionarios y visitantes del edificio principal.	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-010 - Mantenimiento preventivo correctivo del sistema de circuito cerrado del parqueadero público del Hospital Militar Central incluyendo repuestos no remanufacturados.	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-005 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios de la entidad hospitalaria del sistema de correo neumático marca swisslog modelo: transponet tipo: 2 vías del Hospital Militar Central.	\$ 32.100.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR				\$ 1.458.022.811	\$ 1.096.575.385	\$ -	\$ -	
Mantenimientos Equipos Biomédicos contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022				\$ 1.025.753.630	\$ 1.025.753.630	\$ -	\$ -	
97622	1278-2018	DRAEGER COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y los correctivos para equipos biomédicos de marca Dräger para los diferentes servicios.	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
98022	CONT.1306/2018	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos originales para equipos biomédicos para el servicio UCI Neonatal.	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
98122	CONT.1356/2018	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos para equipos biomédicos marca pasos, ventiladores y otros.	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
98222	CONT.1357/2018	KAIKA S A S	Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos para equipos biomédicos marca carl zeiss (microscopios, tomógrafo) y otros.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución

FECHA DE CORTE	28/02/2022
CODIGO BPN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2022	\$ 13.080.000.000
% COMPROMISOS	14,63%
% OBLIGACIONES	0,00%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
98322	CONT.1358/2018	L M INSTRUMENTS S A	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia olympus del servicio de gastroenterología.	\$ 135.000.000	\$ 135.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
98422	CONT.1343/2018	EQUITRONIC S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de ventiladores pediátricos del servicio de unidad pediátrica y neonatal.	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
98522	CONT.1345/2018	SET Y GAD SAS	Calibración, ajuste, mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos biomédicos de los diferentes servicios.	\$ 135.753.630	\$ 135.753.630	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
98622	CONT.1346/2018	G. BARCO S.A.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia general electric (monitor signos vitales y otros).	\$ 75.000.000	\$ 75.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
98722	CONT.1365/2018	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos para equipos biomédicos de marca general electric del servicio de cardiología y otros.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
98822	CONT.1397/2018	SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos nuevos para los equipos, acelerador lineal, mevatron primus, gama cámaras y otros de diferentes servicios.	\$ 170.000.000	\$ 170.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
Mantenimientos Equipos Biomédicos Contratados Vigencia 2022				\$ 432.269.181	\$ 70.821.755	\$ -	\$ -	
174622	010-2022	MILMEDICAL EQUIPOS SAS	PAA2022-UCLB-INV-026 - Mantenimiento preventivo (afilado, ajuste, lubricación y desmanchado) y mantenimiento correctivo con repuestos incluidos para cinco mil quinientas (5500) unidades de instrumental quirúrgico básico y especializado para salas de cirugía.	\$ 24.471.755	\$ 24.471.755	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución
			PAA2022-UCLB-INV-029 - Mantenimiento preventivo y correctivo instrumental quirúrgico marca WOLF.	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
174122	CONT 014-2022	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2022-UCLB-INV-027 - Mantenimiento preventivo y correctivo instrumental quirúrgico marca karl storz.	\$ 46.350.000	\$ 46.350.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución
			PAA2022-UCLB-INV-021 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca Alcon (unidad vitrectomía con sistema dual centurión visión system y constellation visión system)) del servicio de oftalmología del Hospital Militar Central.	\$ 158.207.426	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-028 - Mantenimiento Mantenimiento preventivo y correctivo instrumental quirúrgico marca AESCULAP.	\$ 29.390.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-064 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con suministro e instalación de repuestos y accesorios nuevos no remanufacturados para el ecógrafo marca HITACHI ALOKA del servicio de trabajo de parto y recuperación.	\$ 2.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-018 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca Care-Fusión, Avea y Embia (ventiladores, equipo de función pulmonar y polisomnografía) de los servicios de neumología, terapia respiratoria-ucis y laboratorio de electroencefalografía del Hospital Militar Central.	\$ 120.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-023 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, incluido suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no remanufacturados para el equipo cámara hiperbárica del servicio de neurología del Hospital Militar Central.	\$ 2.350.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-014 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido el suministro de repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos marca Thermo Fisher Scientific (procesador automático de tejidos, estación de macroscopia, cito centrifuga, criostato electrónico y refrigerador para cadáveres) del servicio de patología del Hospital Militar Central.	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-022 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con suministro e instalación de repuestos accesorios nuevos no remanufacturados para el capnógrafo transcutaneo marca Sentec modelo sdm de la UCI pediátrica del Hospital Militar Central.	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-016 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no remanufacturados para la cámara de radiación ultravioleta houva del servicio de dermatología del Hospital Militar Central.	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS				\$ 2.576.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	
Realizar la renovación del Instrumental Quirúrgico teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 500.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	
			Adquisición de instrumental quirúrgico para la unidad clínico quirúrgica del Hospital Militar Central	\$ 500.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	
			PAA2022-UCLB-INV-052 - Adquisición instrumental quirúrgico para la unidad clínico quirúrgico.	\$ 500.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración

FECHA DE CORTE	28/02/2022
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2022	\$ 13.080.000.000
% COMPROMISOS	14,63%
% OBLIGACIONES	0,00%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
Realizar la renovación de Equipo Biomédico de acuerdo a priorización				\$ 2.076.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	
			PAA2022-UCLB-INV-062 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (ecografo de ginecología) para el Hospital Militar Central.	\$ 570.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-054 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico Hyfreator (sistema eléctrico multifuncional para diferentes tumores) para el Hospital Militar Central.	\$ 14.800.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-055 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (Lámparas cialíticas) para el Hospital Militar Central.	\$ 132.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-058 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (Trotador eléctrico, Bicicleta spinning y Bicicleta recumbent) para el Hospital Militar Central.	\$ 170.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-061 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos de las áreas de Laboratorio Clínico y Patología del Hospital Militar Central.	\$ 261.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-060 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los servicios de Consulta Externa y Odontología del Hospital Militar Central.	\$ 112.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-063 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento Termodesinfectora para la central de Esterilización del Hospital Militar Central.	\$ 350.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-059 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (Monitores de signos vitales con invasivas, Electrocardiógrafo, Desfibrilador Monitor de signos vitales multiparametros y Monitores fetales TPR portátiles) para el Hospital Militar Central.	\$ 466.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
TOTAL AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ				\$ 5.270.933.672	\$ 1.913.245.785	\$ -	\$ -	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
 Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación

FECHA DE CORTE	28/02/2022
----------------	------------

CODIGO BPIN	2018011000713
-------------	---------------

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2022	\$ 5.420.000.000
% COMPROMISOS	20,15%
% OBLIGACIONES	0,00%

Proceso a

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO INICIAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 2.010.686.571	\$ 1.092.349.548	\$ -	\$ -	
MANTENER LAS CAPACIDADES Y SOPORTE DE SERVICIOS				\$ 918.337.023	\$ -	\$ -	\$ -	
Estrategia de Continuidad de Servicio				\$ 329.858.020	\$ -	\$ -	\$ -	
			PAA2022-UCLB-INV-050 - Actualización del soporte de fábrica y garantía de la solución de almacenamiento marca HITACHI que actualmente tiene el Hospital Militar Central.	\$ 229.858.020	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			PAA2022-UCLB-INV-044 - Renovación de la garantía y el soporte de la solución de datacenter de la entidad.	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
Dotación Tecnológica				\$ 238.520.800	\$ -	\$ -	\$ -	
			PAA2022-UCLB-INV-030 - Suministro de dotación tecnologica para las áreas asistenciales del Hospital Militar Central.	\$ 95.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
			Adición contrato N°291/2021 con el contratista RODOLFO ANTONIO ALBARRACIN MEDINA, COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S, cuyo objeto es "Suministro de estaciones de trabajo para las areas asistenciales del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$823.579.404).	\$ 143.520.800	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
Procesos Atención al Usuario				\$ 349.958.203	\$ -	\$ -	\$ -	
			PAA2022-UCLB-INV-040 - Renovación y mantenimiento de los equipos de telefonía, y el servicio de Contac Center del Hospital Militar Central.	\$ 349.958.203	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
Licenciamiento Herramientas Ofimaticas				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
REALIZAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 1.092.349.548	\$ 1.092.349.548	\$ -	\$ -	
Mantenimiento Redes y Centros de Cableado				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Mantenimiento Equipos de Computo y Comunicaciones				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Mantenimiento Herramientas de Seguridad				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Mantenimiento Herramientas Oracle				\$ 778.656.775	\$ 778.656.775	\$ -	\$ -	
27722	ACUERDO MARCO 005-2022	BUSINESSMIND COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-048 - Licenciamiento nuevo, herramienta de seguridad de datos, bus de integración de aplicaciones e integración de datos como soporte de la infraestructura Oracle que posee la entidad.	\$ 708.288.000	\$ 708.288.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado
19522	ACUERDO MARCO 01-2022	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	PAA2022-UCLB-INV-038 - Adquisición de licenciamiento y Renovación del mantenimiento y soporte de la infraestructura Oracle que posee la entidad.	\$ 70.368.775	\$ 70.368.775	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado
Mantenimiento Sistema de Información Institucional				\$ 295.483.616	\$ 295.483.616	\$ -	\$ -	
162722	CONT-001-2022	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S A	PAA2022-UCLB-INV-039 - Renovación del soporte y mantenimiento del sistema de información Dinamica gerencial.	\$ 295.483.616	\$ 295.483.616	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado
Mantenimiento Sistema de Información de Apoyo				\$ 18.209.157	\$ 18.209.157	\$ -	\$ -	
162622	002-2022	PENSEMOS S.A	PAA2022-UCLB-INV-033 - Renovación y mantenimiento del sistema SuiteVE del Hospital Militar Central.	\$ 18.209.157	\$ 18.209.157	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado
Mantenimiento Pagina Web Hosting				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ				\$ 2.010.686.571	\$ 1.092.349.548	\$ -	\$ -	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación