

FECHA DE CORTE	30/04/2022
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2022	\$ 13.080.000.000
% COMPROMISOS	23,95%
% OBLIGACIONES	2,18%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA				\$ 2.750.453.426	\$ 987.433.851	\$ 169.433.068	\$ 59.323.041	
Realizar la adecuación, mantenimiento requerido a las áreas, instalaciones e infraestructura física de acuerdo a los estándares de habilitación.				\$ 1.248.449.265	\$ 50.610.700	\$ 4.200.700	\$ 4.200.700	
167022	ADICION CONTRATO 292-2021	MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS M G C & CIA S A S	Adición contrato N°214/2020 con el contratista MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS MGC Y CIA S.A.S, cuyo objeto es " suministro, instalación, cambio y mantenimiento de llaves o grifería con sensor de activación automática tipo quirúrgica y cambio de lavado de manos por acero inoxidable para las áreas de lavados quirúrgicos en los edificios principal, imágenes diagnósticas y fe en la causa del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$ 117.365.758,00).	\$ 4.200.700	\$ 4.200.700	\$ 4.200.700	\$ 4.200.700	Contrato adicionado, adición ejecutada en un 100%.
202922	51-2022	A N CONSTRU DISEÑOS SAS	PAA2022-UCLB-INV-051 - "Levantamiento arquitectónico de las áreas exteriores, torre central, imágenes diagnósticas, edificio fe en la causa, edificio de mantenimiento, control interno, parqueaderos, incluyendo la totalidad de los espacios interiores del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 46.410.000	\$ 46.410.000	\$ -	\$ -	Proceso Adjudicado y Celebrado, se encuentra en ejecución.
			PAA2022-UCLB-INV-065 - Diseño de la red de extinción de incendios por el sistema de agua nebulizada para todas las áreas del edificio central del Hospital Militar Central nivel III y IV con un único sistema el cual debe ser capaz de cubrir las áreas anexas de imágenes diagnósticas y fe en la causa al momento de su vinculación al sistema	\$ 287.804.589	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
			PAA2022-UCLB-INV-066 - Diseño de la red de Agua Potable, Agua Caliente, Aguas Residuales y Aguas Lluvias para el Edificio Principal del Hospital Militar Central nivel III y IV	\$ 491.740.641	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
			PAA2022-UCLB-INV-053 - Contratación de una persona jurídica para el desarrollo de mantenimiento preventivo y correctivo, de las instalaciones del edificio principal, edificio fe en la causa y edificio de imágenes diagnósticas del Hospital Militar Central, garantizando el mantenimiento programado y la atención del mantenimiento no programado de los imprevistos de la estructura y redes a todo costo.	\$ 400.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
			PAA2022-UCLB-INV-070 - Adquisición de herramientas y accesorios para realizar las labores mantenimiento preventivo por parte del personal de hotelería hospitalaria en las instalaciones del Hospital Militar Central.	\$ 9.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
			Adición contrato N°300/2021 con el contratista CONSORCIO INGENIEROS CA, cuyo objeto es "Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: realizar la construcción, adecuación y mantenimiento de áreas de almacenes y oficinas del sótano 1 del Hospital Militar Central nivel III y IV". Valor inicial del contrato (\$ 26.380.000).	\$ 8.793.335	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en trámite de adición.
Realizar la adquisición, adecuación requerida e instalación para la puesta en funcionamiento de los equipos industriales.				\$ 29.487.010	\$ -	\$ -	\$ -	
			PAA2022-UCLB-INV-049 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Cabina de extracción de histofecnia, para el área de servicio de patología del Hospital Militar Central.	\$ 29.487.010	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso MC-091-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 09/05/2022
Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 1.472.517.151	\$ 936.823.151	\$ 185.232.368	\$ 55.122.341	
Mantenimientos Equipos Industriales contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022				\$ 812.469.700	\$ 812.469.700	\$ 185.232.368	\$ 55.122.341	
97722	CONT.1296/2018	ASCESCA LTDA	Mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios a (8) ascensores de pasajeros (9) de carga y escaleras eléctricas.	\$ 361.658.100	\$ 361.658.100	\$ 109.676.890	\$ 13.676.892	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 30,33%.
97822	CONT.1298/2018	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para el sistema de aires acondicionados y refrigeración.	\$ 233.632.290	\$ 233.632.290	\$ 40.350.492	\$ 40.350.492	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 17,27%.
97922	CONT.1390/2018	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas interrumpibles de potencia (ups).	\$ 217.179.310	\$ 217.179.310	\$ 35.204.986	\$ 1.094.957	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 16,21%.
Mantenimientos Equipos Industriales Contratados Vigencia 2021				\$ 660.047.451	\$ 124.353.451	\$ -	\$ -	
201722	050-2022	PROYNS S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-005 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios de la entidad hospitalaria del sistema de correo neumático marca swisslog modelo: transponet tipo: 2 vías del Hospital Militar Central.	\$ 32.100.000	\$ 32.100.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
190322	032-2022	INSTRUMENTACION TECNICA LTDA	PAA2022-UCLB-INV-001 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para las cabinas de flujo laminar de marca nuaire y c4 respectivamente.	\$ 55.900.000	\$ 55.900.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
232522	049-2022	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-006 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios del sistema de vacío marca kaeser del Hospital Militar Central.	\$ 36.353.451	\$ 36.353.451	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
			PAA2022-UCLB-INV-002 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos (no remanufacturados) al equipo motogenerador (planta eléctrica de emergencia) con capacidad de 1000kw marca cummins.	\$ 55.900.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso SA-028-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto

FECHA DE CORTE	30/04/2022
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2022	\$ 13.080.000.000
% COMPROMISOS	23,95%
% OBLIGACIONES	2,18%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			PAA2022-UCLB-INV-003 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos (no remanufacturados) al equipo motogenerador (planta eléctrica) ubicado en el edificio de imágenes diagnósticas.	\$ 32.100.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso de publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 26/05/2022
			PAA2022-UCLB-INV-011 - Mantenimiento preventivo, correctivo y repuesto incluido del sistema de parqueadero público del Hospital Militar Central.	\$ 3.094.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso MC-094-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 03/05/2022
			PAA2022-UCLB-INV-075 - Mantenimiento del sistema eléctrico del área de calderas del Hospital Militar Central .	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso MC-098 conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 10/05/2022
			PAA2022-UCLB-INV-004 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con inclusión de repuestos nuevos originales no re-manufacturados para las herramientas del taller de prótesis y amputados del edificio fe en la causa.	\$ 42.100.000	\$ -	\$ -	\$ -	Conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 18/05/2022
			PAA2022-UCLB-INV-008 - Mantenimiento del sistema de ingreso de funcionarios y visitantes del edificio principal.	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
			PAA2022-UCLB-118 - Mantenimiento correctivo y suministro de repuestos originales nuevos no remanufacturados para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de Lavandería del Hospital Militar Central.	\$ 35.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
			PAA2022-UCLB-INV-013 - Mantenimiento Preventivo, correctivo en general con suministro de repuestos no remanufacturados y demas reparaciones para los Equipos Autoclaves del servicio de Esterilización del Hospital Militar Central.	\$ 101.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
			PAA2022-UCLB-INV-068 - Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de Bombeo del Hospital Militar Central .	\$ 150.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
			PAA2022-UCLB-INV-009 - Mantenimiento correctivo incluyendo suministro e instalación de repuestos originales nuevos no remanufacturados del sistema llamado de enfermería con referencia le-128 destinados al Hospital Militar Central	\$ 46.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR				\$ 1.501.630.573	\$ 1.326.630.573	\$ 95.789.323	\$ 46.310.084	
Mantenimientos Equipos Biomédicos contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022				\$ 1.025.753.630	\$ 1.025.753.630	\$ 68.928.239	\$ 32.431.800	
97622	1278-2018	DRAEGER COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y los correctivos para equipos biomédicos de marca Drager para los diferentes servicios.	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000	\$ 56.009.566	\$ 30.975.208	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 22,4%, 230 equipos con mantenimiento.
98022	CONT.1306/2018	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos originales para equipos biomédicos para el servicio UCI Neonatal.	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución.
98122	CONT.1356/2018	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos para equipos biomédicos marca pasos, ventiladores y otros.	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
98222	CONT.1357/2018	KAIKA S A S	Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos para equipos biomédicos marca carl zeiss (microscopios, tomógrafo) y otros.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
98322	CONT.1358/2018	L M INSTRUMENTS S A	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia olympus del servicio de gastroenterología.	\$ 135.000.000	\$ 135.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
98422	CONT.1343/2018	EQUITRONIC S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de ventiladores pediátricos del servicio de unidad pediátrica y neonatal.	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	\$ 5.631.081	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 7,04%.
98522	CONT.1345/2018	SET Y GAD SAS	Calibración, ajuste, mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos biomédicos de los diferentes servicios.	\$ 135.753.630	\$ 135.753.630	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
98622	CONT.1346/2018	G. BARCO S.A.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia general electric (monitor signos vitales y otros).	\$ 75.000.000	\$ 75.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
98722	CONT.1365/2018	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos para equipos biomédicos de marca general electric del servicio de cardiología y otros.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 7.287.592	\$ 1.456.592	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 14,58%.
98822	CONT.1397/2018	SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos nuevos para los equipos, acelerador lineal, mevatron primus, gama cámaras y otros de diferentes servicios.	\$ 170.000.000	\$ 170.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
Mantenimientos Equipos Biomédicos Contratados Vigencia 2021				\$ 475.876.943	\$ 300.876.943	\$ 26.861.084	\$ 13.878.284	
174122	CONT 014-2022	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2022-UCLB-INV-027 - Mantenimiento preventivo y correctivo instrumental quirúrgico marca karl storz.	\$ 46.350.000	\$ 46.350.000	\$ 13.878.284	\$ 13.878.284	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 29,94%.
234722	ADICION CONTRATO 215-2021	INGERAX SAS	Adición contrato N°215/2021 con el contratista INGERAX S.A.S, cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo suministro de repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles nuevos no remanufacturados de los equipos rayos x del servicio de imágenes diagnósticas, urgencias y salas de cirugía del Hospital Militar Central".	\$ 12.982.800	\$ 12.982.800	\$ 12.982.800	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.

FECHA DE CORTE	30/04/2022
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2022	\$ 13.080.000.000
% COMPROMISOS	23,95%
% OBLIGACIONES	2,18%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
174622	010-2022	MILMEDICAL EQUIPOS SAS	PAA2022-UCLB-INV-026 - Mantenimiento preventivo (afilado, ajuste, lubricación y desmanchado) y mantenimiento correctivo con repuestos incluidos para cinco mil quinientas (5500) unidades de instrumental quirúrgico básico y especializado para salas de cirugía.	\$ 24.471.755	\$ 24.471.755	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
212322	055-2022	MEDITEC S A	PAA2022-UCLB-INV-029 - Mantenimiento preventivo y correctivo instrumental quirurgico marca WOLF.	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
193822	035-2022	LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-021 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca Alcon (unidad vitrectomia con sistema dual centurión visión system y constellation visión system)) del servicio de oftalmología del Hospital Militar Central.	\$ 137.529.788	\$ 137.529.788	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
199422	040-2022	B BRAUN MEDICAL S A	PAA2022-UCLB-INV-028 - Mantenimiento Mantenimiento preventivo y correctivo instrumental quirurgico marca AESCULAP.	\$ 24.542.600	\$ 24.542.600	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
215222	ADICION CONTRATO 267-2021	UMBRELLA BIOLABS SAS	Adición al contrato N°267/2021 con el contratista UMBRELLA BIOLABS., cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no remanufacturados de los microtomos, microscopios y equipos marca sakura, leica, nikon del servicio de patología del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$20.000.000)	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
227822	074-2022	MACROSEARCH SAS	PAA2022-UCLB-INV-014 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido el suministro de repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos marca Thermo Fisher Scientific (procesador automático de tejidos, estación de macroscopia, citocentrífuga, criostato electrónico y refrigerador para cadáveres) del servicio de patología del Hospital Militar Central.	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
233922	089-2022	CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CO SAS	PAA2022-UCLB-INV-022 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con suministro e instalación de repuestos accesorios nuevos no remanufacturados para el capnografo transcuteaneo marca Sentec modelo sdm de la UCI pediátrica del Hospital Militar Central.	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
227522	073-2022	MEDIHUMANA COLOMBIA S A	PAA2022-UCLB-INV-069 - Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración con suministro de repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos marca interacoustic, titan y maico del servicio de otorinolaringología del Hospital Militar Central	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
			PAA2022-UCLB-INV-018 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca Care-Fusión, Avea y Embla (ventiladores, equipo de función pulmonar y polisomnografía) de los servicios de neumología, terapia respiratoria-ucis y laboratorio de electroencefalografía del Hospital Militar Central.	\$ 120.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso SA-035-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 13/05/2022
			PAA2022-UCLB-INV-023 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, incluido suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no remanufacturados para el equipo cámara hiperbárica del servicio de neurología del Hospital Militar Central.	\$ 3.900.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso MC-090-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 04/05/2022
			PAA2022-UCLB-INV-067 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no remanufacturados de la máquina de circulación extracorpórea terumo modelo system 1 serie 1268 del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central.	\$ 16.600.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso MC-095-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 03/05/2022
			PAA2022-UCLB-INV-025 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédico (equipos pentax otorino, sistema de urodinamia) del Hospital Militar Central.	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso MC-097 conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 06/05/2022
			PAA2022-UCLB-INV-064 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con suministro e instalación de repuestos y accesorios nuevos no remanufacturados para el ecógrafo marca HITACHI ALOKA del servicio de trabajo de parto y recuperación.	\$ 2.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
			PAA2022-UCLB-INV-016 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no remanufacturados para la cámara de radiación ultravioleta houva del servicio de dermatología del Hospital Militar Central.	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
			PAA2022-UCLB-INV-020 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca richard wolf, ems y otopront del servicio de otorino, cirugía, urología y rehabilitación cardiaca del Hospital Militar Central.	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.

FECHA DE CORTE	30/04/2022
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2022	\$ 13.080.000.000
% COMPROMISOS	23,95%
% OBLIGACIONES	2,18%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			Adición contrato N°215/2021 con el contratista INGERAX S.A.S, cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo suministro de repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles nuevos no remanufacturados de los equipos rayos x del servicio de imágenes diagnósticas, urgencias y salas de cirugía del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$ 30.000.000).	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en trámite de adición.
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS				\$ 2.856.568.734	\$ 818.969.834	\$ -	\$ -	
Realizar la renovación del Instrumental Quirúrgico teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 641.855.000	\$ -	\$ -	\$ -	
			Adquisición de instrumental quirúrgico para la unidad clínico quirúrgica del Hospital Militar Central	\$ 641.855.000	\$ -	\$ -	\$ -	
			PAA2022-UCLB-INV-052 - Adquisición instrumental quirúrgico para la unidad clínico quirúrgico.	\$ 499.855.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso SA-027-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 02/05/2022
			PAA2022-UCLB-INV-076 - Adquisición de instrumental quirúrgico para el servicio de oftalmología del Hospital Militar Central.	\$ 142.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
Realizar la renovación de Equipo Biomédico de acuerdo a priorización				\$ 2.214.713.734	\$ 818.969.834	\$ -	\$ -	
236422	094-2022	M&D MEDICAL DEVICES SAS	PAA2022-UCLB-INV-055 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (Lámparas cialíticas) para el Hospital Militar Central.	\$ 124.584.000	\$ 124.584.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 6 lámparas cialíticas con luz led blanca fría graduable.
238522	097-2022	BTL COLOMBIA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-058 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (Trolador eléctrico, Bicicleta spinning y Bicicleta recumbent) para el Hospital Militar Central.	\$ 116.714.000	\$ 116.714.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 4 Equipos: bicicleta spinning tráfico pesado (2), troladora tráfico pesado (1), equipo de drenaje linfático (1).
238822	099-2022	MACROSEARCH SAS			\$ 142.888.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 2 equipos: cytospin citocentrífuga (1), central de inclusión (1)
238922	100-2022	IMCOLMEDICA S.A	PAA2022-UCLB-INV-061 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos de las áreas de Laboratorio Clínico y Patología del Hospital Militar Central.	\$ 231.358.734	\$ 84.888.834	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 11 equipos: centrífuga de 24 tubos (3), pipeta automática monocal de volumen de 10-50 µl (1), pipeta automática monocal de volumen de 10 -100µl (1), pipeta automática monocal de volumen de 2 -20µl (1), pipeta automática monocal de volumen de 5000µl (1), piano contador de células sanguíneas (1), mezclador vorticial (2), balanza digital analítica resolución 0,0001gr - 220gr (1) e incubadora de co2 (1).
233022	086-2022	QUIRURGICOS LTDA	PAA2022-UCLB-INV-063 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento Termodesinfectora para la central de Esterilización del Hospital Militar Central.	\$ 349.895.000	\$ 349.895.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 1 Lavadora Termodesinfectora.
			PAA2022-UCLB-INV-060 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los servicios de Consulta Externa y Odontología del Hospital Militar Central.	\$ 82.414.250	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso SA-026-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 02/05/2022
			PAA2022-UCLB-INV-062 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (ecografo de ginecología) para el Hospital Militar Central.	\$ 485.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso SA-040-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 19/05/2022
			PAA2022-UCLB-INV-059 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (Monitores de signos vitales con invasivas, Electrocardiógrafo, Desfibrilador Monitor de signos vitales multiparametros y Monitores tetales TPR portátiles) para el Hospital Militar Central.	\$ 414.492.750	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso SA-030-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 22/04/2022
			PAA2022-UCLB-INV-057 - Adquisición Preinstalación e Instalación de Crioslato para el Servicio de patología del Hospital Militar Central.	\$ 160.555.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso SA-032-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 03/05/2022
			PAA2022-UCLB-INV-056 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (Plataforma de Monitoreo Hemodinamico Hemsphere) para el Hospital Militar Central.	\$ 236.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso SA-038-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 12/05/2022
			PAA2022-UCLB-INV-054 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico Hyfrecator (sistema eléctrico multifuncional para diferentes tumores) para el Hospital Militar Central.	\$ 13.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
TOTAL AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ				\$ 7.108.652.733	\$ 3.133.034.258	\$ 285.222.391	\$ 105.633.125	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
 Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación

FECHA DE CORTE	30/04/2022
----------------	------------

CODIGO BPIN	2018011000713
-------------	---------------

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2022	\$	5.420.000.000
% COMPROMISOS		27,28%
% OBLIGACIONES		14,43%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO INICIAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 5.047.560.781	\$ 1.478.720.348	\$ 782.158.904	\$ 73.870.904	
MANTENER LAS CAPACIDADES Y SOPORTE DE SERVICIOS				\$ 2.153.220.800	\$ 386.370.800	\$ -	\$ -	
Estrategia de Continuidad de Servicio				\$ 1.309.700.000	\$ 229.450.000	\$ -	\$ -	
194322	025-2022	DATA INTEGRAL S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-050 - Actualización del soporte de fábrica y garantía de la solución de almacenamiento marca HITACHI que actualmente tiene el Hospital Militar Central.	\$ 229.450.000	\$ 229.450.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
			PAA2022-UCLB-INV-044 - Renovación de la garantía y el soporte de la solución de datacenter de la entidad.	\$ 124.250.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso SA-017-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 05/04/2022
			PAA2022-UCLB-INV-031 - Servicio de mantenimiento incluyendo repuestos de los centros de datos de la entidad.	\$ 400.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
			PAA2022-UCLB-INV-072 - Actualización y renovación de los equipos de la red de datos para los servicios asistenciales del Hospital Militar Central .	\$ 556.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
Dotación Tecnológica				\$ 238.520.800	\$ 143.520.800	\$ -	\$ -	
182822	ADICION CONTRATO 291-2021	COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS	Adición contrato N°291/2021 con el contratista RODOLFO ANTONIO ALBARRACIN MEDINA, COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S, cuyo objeto es "Suministro de estaciones de trabajo para las áreas asistenciales del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$823.579.404).	\$ 143.520.800	\$ 143.520.800	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
			PAA2022-UCLB-INV-030 - Suministro de dotación tecnologica para las áreas asistenciales del Hospital Militar Central.	\$ 95.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso AMP-010-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 13/05/2022
Licenciamiento Herramientas Ofimaticas				\$ 605.000.000	\$ 13.400.000	\$ -	\$ -	
239022	104-2022	MEGACAD INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-034 - Adquisición de la suscripción por un año de las licencias de Adobe y Corel draw del Hospital Militar Central.	\$ 24.000.000	\$ 13.400.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
			PAA2022-UCLB-INV-035 - Renovación del licenciamiento del software de Ofimatica del Hospital Militar Central.	\$ 581.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso AMP-008-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 03/05/2022
REALIZAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 2.894.339.981	\$ 1.092.349.548	\$ 782.158.904	\$ 73.870.904	
Mantenimiento Equipos de Computo y Comunicaciones				\$ 491.958.203	\$ -	\$ -	\$ -	
			PAA2022-UCLB-INV-040 - Renovación y mantenimiento de los equipos de telefonía, y el servicio de Contac Center del Hospital Militar Central.	\$ 349.958.203	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso SA-031-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 02/05/2022
			PAA2022-UCLB-INV-074 - Suministro de respuestos para los equipos de cómputo e impresoras del Hospital militar Central.	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
			PAA2022-UCLB-INV-043 - Renovación del licenciamiento y soporte de la red Wifi de la entidad .	\$ 112.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
Mantenimiento Herramientas de Seguridad				\$ 839.032.230	\$ -	\$ -	\$ -	
			PAA2022-UCLB-INV-037 - Renovación y soporte de la herramienta de Monitoreo de los activos de TI de la entidad	\$ 89.032.230	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso SA-041-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 24/05/2022.
			PAA2022-UCLB-INV-036 - Adquisición, renovación y Soporte de las herramientas de seguridad del Hospital Militar Central .	\$ 750.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
Mantenimiento Herramientas Oracle				\$ 828.656.775	\$ 778.656.775	\$ 708.288.000	\$ -	
27722	ACUERDO MARCO 005-2022	BUSINESSMIND COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-048 - Licenciamiento nuevo, herramienta de seguridad de datos, bus de integración de aplicaciones e integración de datos como soporte de la infraestructura Oracle que posee la entidad.	\$ 708.288.000	\$ 708.288.000	\$ 708.288.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, valor obligado correspondiente al 100% de la ejecución.

FECHA DE CORTE	30/04/2022
----------------	------------

CODIGO BPIN	2018011000713
-------------	---------------

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2022	\$	5.420.000.000
% COMPROMISOS		27,28%
% OBLIGACIONES		14,43%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO INICIAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
19522	ACUERDO MARCO 01-2022	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	PAA2022-UCLB-INV-038 - Adquisición de licenciamiento y Renovación del mantenimiento y soporte de la infraestructura Oracle que posee la entidad.	\$ 70.368.775	\$ 70.368.775	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
			PAA2022-UCLB-INV-071 - Servicios Técnicos especializados para la actualización de la versión de la Base de datos Oracle 12C a 19C que actualmente tiene la entidad.	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
Mantenimiento Sistema de Información Institucional				\$ 295.483.616	\$ 295.483.616	\$ 73.870.904	\$ 73.870.904	
162722	CONT-001-2022	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S A	PAA2022-UCLB-INV-039 - Renovación del soporte y mantenimiento del sistema de información Dinamica gerencial.	\$ 295.483.616	\$ 295.483.616	\$ 73.870.904	\$ 73.870.904	Proceso adjudicado y celebrado, valor obligado correspondiente al 25% de la ejecución.
Mantenimiento Sistema de Información de Apoyo				\$ 222.209.157	\$ 18.209.157	\$ -	\$ -	
162622	002-2022	PENSEMOS S.A	PAA2022-UCLB-INV-033 - Renovación y mantenimiento del sistema SuiteVE del Hospital Militar Central.	\$ 18.209.157	\$ 18.209.157	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
			PAA2022-UCLB-INV-032 - Renovación y mantenimiento del sistema de gestión documental del Hospital Militar Central.	\$ 110.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso CD-020 conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 05/05/2022
			PAA2022-UCLB-INV-041 - Renovación del licenciamiento y soporte del software de gestión de impresión del Hospital Militar Central.	\$ 94.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
Mantenimiento Pagina Web Hosting				\$ 217.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	
			PAA2022-UCLB-INV-045 - Adquisición del servicio de mantenimiento y soporte y hosting de la página web y la intranet de la entidad.	\$ 217.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ				\$ 5.047.560.781	\$ 1.478.720.348	\$ 782.158.904	\$ 73.870.904	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
 Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación