

FECHA DE CORTE	31/07/2022
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2022	\$ 13.080.000.000
% COMPROMISOS	53,63%
% OBLIGACIONES	6,30%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
<b>INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA</b>				\$ 4.106.859.320	\$ 2.628.007.371	\$ 474.548.430	\$ 347.971.296	
Realizar la adecuación, mantenimiento requerido a las áreas, instalaciones e infraestructura física de acuerdo a los estándares de habilitación.				\$ 1.895.937.019	\$ 1.015.522.962	\$ 4.200.700	\$ 4.200.700	
167022	ADICION CONTRATO 292-2021	MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS M G C & CIA S A S	Adición contrato N°214/2020 con el contratista MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS MGC Y CIA S.A.S, cuyo objeto es "suministro, instalación, cambio y mantenimiento de llaves o grifería con sensor de activación automática tipo quirúrgica y cambio de lavado de manos por acero inoxidable para las áreas de lavados quirúrgicos en los edificios principal, imágenes diagnósticas y fe en la causa del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$ 117.365.758,00).	\$ 4.200.700	\$ 4.200.700	\$ 4.200.700	\$ 4.200.700	Contrato adicionado, adición ejecutada en un 100%.
202922	51-2022	A N CONSTRUISEÑOS SAS	PAA2022-UCLB-INV-051 - "Levantamiento arquitectónico de las áreas exteriores, torre central, imágenes diagnósticas, edificio fe en la causa, edificio de mantenimiento, control interno, parqueaderos, incluyendo la totalidad de los espacios interiores del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 46.410.000	\$ 46.410.000	\$ -	\$ -	Proceso Adjudicado y Celebrado, se encuentra en ejecución.
260422	139-2022	GRUPO EMPRESARIAL VID SAS	PAA2022-UCLB-INV-070 - Adquisición de herramientas y accesorios para realizar las labores mantenimiento preventivo por parte del personal de hotelería hospitalaria en las instalaciones del Hospital Militar Central.	\$ 7.352.440	\$ 7.352.440	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
312022	188-2022	CONSORCIO DISEÑOS HOMIL	PAA2022-UCLB-INV-066 - Diseño de la red de Agua Potable, Agua Caliente, Aguas Residuales y Aguas Lluvias para el Edificio Principal del Hospital Militar Central nivel III y IV	\$ 491.740.641	\$ 490.265.420	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
300022	300-2021	CONSORCIO HOMIL CENTRAL	Adición contrato N°300/2021 con el contratista CONSORCIO INGENIEROS CA, cuyo objeto es "Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: realizar la construcción, adecuación y mantenimiento de áreas de almacenes y oficinas del sótano 1 del Hospital Militar Central nivel III y IV". Valor inicial del contrato (\$ 26.380.000).	\$ 8.793.335	\$ 8.793.335	\$ -	\$ -	Proceso adicionado
311222	CONT. 222-2022	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	PAA2022-UCLB-INV-080 - Mantenimiento adecuación y modernización de la Escuela de Enfermería, ubicada en el triángulo norte del sótano 3 del edificio principal del Hospital Militar Central Nivel III y IV que cumpla con el marco normativo vigente.	\$ 398.655.345	\$ 394.668.450	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
304322	CONT. 209-2022	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL INGENIERIA SAS	Construcción del cerramiento perimetral incluyendo la cimentación para el parqueadero occidental del Hospital Militar Central Nivel III y IV	\$ 35.807.349	\$ 29.720.505	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
311922	CONT. 226-2022	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL INGENIERIA SAS	PAA2022-UCLB-INV-085 - Mantenimiento del triángulo sur piso 5 torre central del Hospital Militar Central nivel III y IV para su habilitación.	\$ 40.609.655	\$ 34.112.112	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
			PAA2022-UCLB-INV-065 - Diseño de la red de extinción de incendios por el sistema de agua nebulizada para todas las áreas del edificio central del Hospital Militar Central nivel III y IV con un único sistema el cual debe ser capaz de cubrir las áreas anexas de imágenes diagnósticas y el edificio fe en la causa al momento de su vinculación al sistema	\$ 287.804.589	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso CM-002-2022-HOMIL el cual fue declarado desierto durante el mes de bajo la resolución 685 del 24 de junio de 2022, es publicado nuevamente bajo el proceso CM-003-2022 conforme a cronograma se proyecta la Firma del Contrato el 26 de julio de 2022.
			PAA2022-UCLB-INV-084 - Mantenimiento del triángulo central piso 10 torre central del Hospital Militar Central Nivel III y IV para su habilitación	\$ 54.562.965	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso MC-206-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 29 de julio de 2022.
			APALANCAMIENTO Solicitud Vigencias Futuras ordinarias 2023-2026 (Funcionamiento e Inversión) - Contratación de Adquisición de Bienes y Servicios para el Hospital Militar Central.	\$ 120.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	
Realizar la adquisición, adecuación requerida e instalación para la puesta en funcionamiento de los equipos industriales.				\$ 26.221.650	\$ 26.221.650	\$ -	\$ -	
252022	126-2022	SANITAS SAS	PAA2022-UCLB-INV-049 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Cabina de extracción de histotecnica, para el área de servicio de patología del Hospital Militar Central.	\$ 26.221.650	\$ 26.221.650	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 2.184.700.651	\$ 1.586.262.759	\$ 470.347.730	\$ 343.770.596	
Mantenimientos Equipos Industriales contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022				\$ 812.469.700	\$ 812.469.700	\$ 403.599.670	\$ 296.553.457	
97722	CONT.1296/2018	ASCESCA LTDA	Mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios a (8) ascensores de pasajeros (9) de carga y escaleras eléctricas.	\$ 361.658.100	\$ 361.658.100	\$ 205.676.888	\$ 157.676.889	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 56,87%.
97822	CONT.1298/2018	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para el sistema de aires acondicionados y refrigeración.	\$ 233.632.290	\$ 233.632.290	\$ 40.350.492	\$ 40.350.492	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 17,27%.
97922	CONT.1390/2018	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas ininterrumpibles de potencia (ups).	\$ 217.179.310	\$ 217.179.310	\$ 157.572.290	\$ 98.526.076	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 72,55%.
Mantenimientos Equipos Industriales Contratados Vigencia 2021				\$ 1.372.230.951	\$ 773.793.059	\$ 66.748.060	\$ 47.217.139	
201722	050-2022	PROYNS S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-005 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios de la entidad hospitalaria del sistema de correo neumático marca swisslog modelo: transponet tipo: 2 vías del Hospital Militar Central.	\$ 32.100.000	\$ 32.100.000	\$ 8.822.986	\$ 5.678.365	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 27,49%.
190322	032-2022	INSTRUMENTACION TECNICA LTDA	PAA2022-UCLB-INV-001 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para las cabinas de flujo laminar de marca nuair y c4 respectivamente.	\$ 55.900.000	\$ 55.900.000	\$ 41.538.774	\$ 41.538.774	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 74,31%.

FECHA DE CORTE	31/07/2022
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2022	\$ 13.080.000.000
% COMPROMISOS	53,63%
% OBLIGACIONES	6,30%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
232522	049-2022	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-006 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios del sistema de vacío marca kaeser del Hospital Militar Central.	\$ 36.353.451	\$ 36.353.451	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
258622	128-2022	PRENTT INGENIERIA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-075 - Mantenimiento del sistema eléctrico del área de calderas del Hospital Militar Central.	\$ 13.863.500	\$ 13.863.500	\$ 13.863.500	\$ -	
280122	ADICION CONTRATO 128-2022	PRENTT INGENIERIA S.A.S.	Adición contrato N°128/2022 con el contratista PRENTT INGENIERIA S.A.S., cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos nuevos no remanufacturados del sistema eléctrico del área de calderas del Hospital Militar Central calderas 2 y 3". Valor inicial del contrato (\$13.863.500).	\$ 2.522.800	\$ 2.522.800	\$ 2.522.800	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
283722	162-2022	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-004 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con inclusión de repuestos nuevos originales no re-manufacturados para las herramientas del taller de prótesis y amputados del edificio fe en la causa.	\$ 42.100.000	\$ 42.100.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
289622	CONT. 187-2022	KAIKA S A S	PAA2022-UCLB-INV-013 - Mantenimiento Preventivo, correctivo en general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones para los Equipos Autoclaves del servicio de Esterilización del Hospital Militar Central.	\$ 101.000.000	\$ 101.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
290122	CONT. 193-2022	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-068 - Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de Bombeo del Hospital Militar Central.	\$ 150.000.000	\$ 124.993.108	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
304822	208-2022	CMT COLOMBIA S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-009 - Mantenimiento correctivo incluyendo suministro e instalación de repuestos originales nuevos no remanufacturados del sistema llamado de enfermería con referencia le-128 destinados al Hospital Militar Central	\$ 46.500.000	\$ 46.500.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
292522	ADICION CONT-1298-2018	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	Adición Contrato 1298-2018 - EXPERTOS INGENIEROS	\$ 174.460.200	\$ 174.460.200	\$ -	\$ -	Proceso adicionado
306622	CONT. 1296-2018	ASCESCA LTDA	Adición Contrato 1296-2018 - ASCESCA LTDA	\$ 144.000.000	\$ 144.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adicionado
			PAA2022-UCLB-INV-002 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos (no remanufacturados) al equipo motogenerador (planta eléctrica) ubicado en el edificio de imágenes diagnósticas y al equipo motogenerador (planta eléctrica de emergencia) con capacidad de 1000kw marca CUMMINS del Hospital Militar Central	\$ 55.900.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso SA-028-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 6 de junio de 2022. (Revocar por los valores adjudicados)
			PAA2022-UCLB-INV-003 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos (no remanufacturados) al equipo motogenerador (planta eléctrica) ubicado en el edificio de imágenes diagnósticas.	\$ 32.100.000	\$ -	\$ -	\$ -	
			PAA2022-UCLB-INV-011 - Mantenimiento preventivo, correctivo y repuesto incluido del sistema de parqueadero público del Hospital Militar Central.	\$ 3.094.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso eliminado
			PAA2022-UCLB-INV-008 - Mantenimiento del sistema de ingreso de funcionarios y visitantes del edificio principal.	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso MC-157-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 13 de junio de 2022.
			PAA2022-UCLB-118 - Mantenimiento correctivo y suministro de respuestas originales nuevos no remanufacturados para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de Lavandería del Hospital Militar Central.	\$ 35.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso SA-067-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 19 de agosto de 2022.
			PAA2022-UCLB-INV-083 - Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas interrumpibles de potencia (UPS) incluyendo repuestos nuevos no remanufacturados que conforman la red regulada del Hospital Militar Central.	\$ 60.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso eliminado
			APALANCAMIENTO Solicitud Vigencias Futuras ordinarias 2023-2026 (Funcionamiento e Inversión) – Contratación de Adquisición de Bienes y Servicios para el Hospital Militar Central.	\$ 237.337.000	\$ -	\$ -	\$ -	Apalancamiento Procesos Vigencia Futura
			Adición Contrato 292 - 2021	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Valor proyectado Adición Contrato 292 - 2021
<b>EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR</b>				\$ 2.208.720.573	\$ 1.706.630.573	\$ 334.516.905	\$ 265.628.023	
<b>Mantenimientos Equipos Biomédicos contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022</b>				\$ 1.258.153.630	\$ 1.258.153.630	\$ 292.601.323	\$ 224.315.604	
97622	1278-2018	DRAEGER COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y los correctivos para equipos biomédicos de marca Dräger para los diferentes servicios.	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000	\$ 139.882.972	\$ 127.571.681	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 55,95%.

FECHA DE CORTE	31/07/2022
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2022	\$ 13.080.000.000
% COMPROMISOS	53,63%
% OBLIGACIONES	6,30%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
284222	ADICION CONTRATO 1278-2022	DRAEGER COLOMBIA S.A.	Adición contrato N°1278/2018 con el contratista DRAEGER COLOMBIA S.A., cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido kits de mantenimiento, repuestos, accesorios y consumibles originales, nuevos, no remanufacturados para los equipos de marca dräger (maquinas de anestesia, incubadoras, ventiladores, bilirubinómetros, columnas, centrales de monitoreo, monitores de signos vitales y capnógrafos) de los servicios de ucis (neonatal, pediátrica, medica, post quirúrgica, coronaria), tpr, maternidad, urgencias, terapia respiratoria, hemodinamia, resonancia magnética y salas de cirugía del hospital militar central, incluyendo un ingeniero entrenado por casa matriz para prestar los servicios de mantenimiento, acompañamiento técnico, gestión documental y de activos con sus indicadores de gestión, rondas de inspección y seguridad, gestión de insumos y accesorios, acompañamiento a personal clínico y de soporte, disponible en sitio para el hospital, con sistemas de comunicación tipo radio para los servicios críticos y equipos en apoyo tecnológico marca dräger con sus respectivos accesorios, partes, mantenimiento y acompañamiento de especialistas sin costo para el Hospital Militar Central durante la vigencia del contrato". Valor inicial del contrato (\$2.030.000.000).	\$ 125.000.000	\$ 125.000.000	\$ -	\$ -	Adición Realizada
98022	CONT.1306/2018	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos originales para equipos biomédicos para el servicio UCI Neonatal.	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución.
98122	CONT.1356/2018	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos para equipos biomédicos marca pasos, ventiladores y otros.	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
292022	1356-2018	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	Adición contrato N°1356/2018 con el contratista MEDTRONIC COLOMBIA S.A., cuyo objeto es "mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro de accesorios, repuestos, insumos y/o consumibles originales nuevos no remanufacturados para los equipos marca pasos, ventiladores (pb840, ht70), force fx, autolog, act, de marca puritan bennett, valleylab, medtronic de los servicios de salas de cirugía, ucis del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato \$386.000.000).	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	\$ -	\$ -	Adición Realizada
98222	CONT.1357/2018	KAIKA S A S	Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos para equipos biomédicos marca carl zeiss (microscopios, tomógrafo) y otros.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 8.872.946	\$ 8.872.946	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
292922	1357-2018	KAIKA S A S	Adición contrato N°1358/2018 con el contratista KAIKA S.A.S., cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca carl zeiss y matachana (laser, microscopios, tomógrafo optico, lenserometro, regla biometrica autoclaves y lavadora de instrumental) de los servicios de otorrino, oftalmología, cirugía plastica, patología, laboratorio clínico y salas de cirugía del hospital militar centra Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$410.000.000).	\$ 25.400.000	\$ 25.400.000	\$ -	\$ -	Adición Realizada
98322	CONT.1358/2018	L M INSTRUMENTS S A	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia olympus del servicio de gastroenterología.	\$ 135.000.000	\$ 135.000.000	\$ 37.634.020	\$ 4.681.146	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
288122	1358-2018	L M INSTRUMENTS S A	Adición contrato N°1358/2018 con el contratista LM INSTRUMENTS S.A., cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos de referencia olympus y level one del servicio de gastroenterología, coloproctología, salas de cirugía y neumología del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$989.000.000)	\$ 65.000.000	\$ 65.000.000	\$ -	\$ -	Adición Realizada
98422	CONT.1343/2018	EQUITRONIC S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de ventiladores pediátricos del servicio de unidad pediátrica y neonatal.	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	\$ 27.674.962	\$ 26.230.219	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 34,59%.
98522	CONT.1345/2018	SET Y GAD SAS	Calibración, ajuste, mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos biomédicos de los diferentes servicios.	\$ 135.753.630	\$ 135.753.630	\$ 46.510.947	\$ 46.510.947	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
98622	CONT.1346/2018	G. BARCO S.A.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia general electric (monitor signos vitales y otros).	\$ 75.000.000	\$ 75.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
98722	CONT.1365/2018	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos para equipos biomédicos de marca general electric del servicio de cardiología y otros.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 10.448.665	\$ 10.448.665	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 20,9%.
98822	CONT.1397/2018	SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos nuevos para los equipos, acelerador lineal, mevatron primus, gama cámaras y otros de diferentes servicios.	\$ 170.000.000	\$ 170.000.000	\$ 21.576.811	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
<b>Mantenimientos Equipos Biomédicos Contratados Vigencia 2022</b>				<b>\$ 950.566.943</b>	<b>\$ 448.476.943</b>	<b>\$ 41.915.582</b>	<b>\$ 41.312.419</b>	
174122	CONT 014-2022	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2022-UCLB-INV-027 - Mantenimiento preventivo y correctivo instrumental quirúrgico marca karl storz.	\$ 46.350.000	\$ 46.350.000	\$ 28.932.782	\$ 28.329.619	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 62,42%.
234722	ADICION CONTRATO 215-2021	INGERAX SAS	Adición contrato N°215/2021 con el contratista INGERAX S.A.S, cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo suministro de repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles nuevos no remanufacturados de los equipos rayos x del servicio de imágenes diagnosticas, urgencias y salas de cirugía del Hospital Militar Central".	\$ 12.982.800	\$ 12.982.800	\$ 12.982.800	\$ 12.982.800	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.

FECHA DE CORTE	31/07/2022
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2022	\$ 13.080.000.000
% COMPROMISOS	53,63%
% OBLIGACIONES	6,30%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
174622	010-2022	MILMEDICAL EQUIPOS SAS	PAA2022-UCLB-INV-026 - Mantenimiento preventivo (afilado, ajuste, lubricación y desmanchado) y mantenimiento correctivo con repuestos incluidos para cinco mil quinientas (5500) unidades de instrumental quirúrgico básico y especializado para salas de cirugía.	\$ 24.471.755	\$ 24.471.755	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
212322	055-2022	MEDITEC S A	PAA2022-UCLB-INV-029 - Mantenimiento preventivo y correctivo instrumental quirúrgico marca WOLF.	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
193822	035-2022	LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-021 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca Alcon (unidad vitrectomia con sistema dual centurión vision system y constellation vision system)) del servicio de oftalmología del Hospital Militar Central.	\$ 137.529.788	\$ 137.529.788	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
199422	040-2022	B BRAUN MEDICAL S A	PAA2022-UCLB-INV-028 - Mantenimiento preventivo y correctivo instrumental quirúrgico marca AESCULAP.	\$ 24.542.600	\$ 24.542.600	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
215222	ADICION CONTRATO 267-2021	UMBRELLA BIOLABS SAS	Adición al contrato N°267/2021 con el contratista UMBRELLA BIOLABS., cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no remanufacturados de los micrótomos, microscopios y equipos marca sakura, leica, nikon del servicio de patología del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$20.000.000)	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
227822	074-2022	MACROSEARCH SAS	PAA2022-UCLB-INV-014 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido el suministro de repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos marca Thermo Fisher Scientific (procesador automático de tejidos, estación de macroscopia, citocentrífuga, criostato electrónico y refrigerador para cadáveres) del servicio de patología del Hospital Militar Central.	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
233922	089-2022	CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CO SAS	PAA2022-UCLB-INV-022 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con suministro e instalación de repuestos accesorios nuevos no remanufacturados para el capnografo transcutaneo marca Sentec modelo sdm de la UCI pediátrica del Hospital Militar Central.	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
227522	073-2022	MEDHUMANA COLOMBIA S A	PAA2022-UCLB-INV-069 - Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración con suministro de repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos marca interacoustic, titán y maico del servicio de otomolaringología del Hospital Militar Central	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
251722	115-2022	ARROW MEDICAL SAS	PAA2022-UCLB-INV-067 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no remanufacturados de la máquina de circulación extracorpórea terumo modelo system 1 serie 1268 del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central.	\$ 16.600.000	\$ 16.600.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
259322	140-2022	BRASMEDICA COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-020 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca richard wolf, ems y otopront del servicio de otorrino, cirugía, urología y rehabilitación cardiaca del Hospital Militar Central.	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
259522	ADICION CONTRATO 168-2021	MEDITEC S A	Adición contrato N°168/2021 con el contratista MEDITEC S.A., cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca richard wolf, ems y otopront del servicio de otorrino, cirugía, urología y rehabilitación cardiaca del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$15.000.000).	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
288322	181-2022	INSTRUMENTACION SA	PAA2022-UCLB-INV-018 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca Care-Fusión, Avea y Embia (ventiladores, equipo de función pulmonar y Polisomnografía) de los servicios de neumología, terapia respiratoria-ucis y laboratorio de electroencefalografía del Hospital Militar Central.	\$ 120.000.000	\$ 120.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
			PAA2022-UCLB-INV-025 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédico (equipos pentax otorrino, sistema de urodinamia) del Hospital Militar Central.	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso MC-097 el cual fue declarado desierto durante el mes de mayo, Se volvió a publicar el proceso MC-203-2022-HOMIL el cual 26 de julio de 2022
			PAA2022-UCLB-INV-019 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo suministro de repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos de rayos x del servicio de imágenes diagnósticas urgencias y salas de cirugía del Hospital Militar Central.	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso MC-161-2022-HOMIL el cual fue declarado desierto durante el mes de julio, se publicó nuevo proceso N° MC-204-2022-HOMIL se proyecta adjudicación conforme a cronograma la Aceptación de ofertas del SECOP el día 28 de julio y Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 01 de agosto de 2022.
			APALANCAMIENTO Solicitud Vigencias Futuras ordinarias 2023-2026 (Funcionamiento e Inversión) - Contratación de Adquisición de Bienes y Servicios para el Hospital Militar Central.	\$ 462.690.000	\$ -	\$ -	\$ -	Apalancamiento Procesos Vigencia Futura

FECHA DE CORTE	31/07/2022
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2022	\$ 13.080.000.000
% COMPROMISOS	53,63%
% OBLIGACIONES	6,30%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
<b>EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS</b>				\$ 3.389.107.387	\$ 2.680.567.612	\$ 14.399.998	\$ -	
Realizar la renovación del Instrumental Quirúrgico teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 584.887.314	\$ 558.125.791	\$ -	\$ -	
240422	111-2022	BIOTRONTECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2022-UCLB-INV-052 - Adquisición instrumental quirúrgico para la unidad clínico quirúrgico para las áreas de salas de cirugía, urología, oftalmología, cardiovascular y ginecología de la Unidad Clínico Quirúrgico del Hospital Militar Central.	\$ 447.740.820	\$ 284.405.928	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de : Instrumental ginecología: óptica de visión (4), vaina quirúrgica 4.3 a 4.5 mm (2), vaina quirúrgica 5 a 5.5 mm (2), tijeras semirrigidas (4), pinzas de agarre y biopsia (3), vaina de resectoscopios (2), obturador (2), elemento de trabajo (2), cable bipolar (3), evacuador (2), pinzas de agarre y disección bipolar (4), cable de alta frecuencia para bipolar (6) y (1) macro portagujas laparoscópico. Instrumental urología: ureteroscopio semirrigido (1), lente pediatría (1), pinza biopsia (3), pinza cuerpo extraño pediátrica (3), pinza cuerpo extraño (3), pinza biopsia pediátrica, lente 30 grados (2). Sonda maciza (10)
240522	CONT-112-2022	QUIRURGICOS LTDA		\$ 447.740.820	\$ 114.082.682	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de : Instrumental legrado ginecología: espejito (2), pinza uterina (2), pinza cuello uterino (2), pinza bozeman curación uterina (2), cureta de novack (2), pinza cuello uterino (2) cureta (6), histerometro (4), contenedor para esterilización (2). Instrumental básico: pinza Kelly (48), pinza Rochester (35), pinza de campo (46), pinza mosquito (30), contenedor para esterilizar instrumental medida 26 a 27 cm x 27 cm x 14 a 15cm (6), tapas para contenedores (12).
242122	110-2022	ALEMKO MEDICAL S.A.S			\$ 49.252.210	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de : Instrumental oftalmología: pieza de mano bimanual de aspiración (6), pinza corneal colibri (6), pinza capsulorhexis ultrata recta (6). Instrumental cardiovascular: portagujas (2), pinza Dennis (1), dilatador (2), micro portagujas (1) micro portagujas y pinzas bipolares (7) cable bipolar (6).
283122	178-2022	PANAMERICAN INSTRUMENTS LTDA			\$ 137.146.494	\$ 110.384.971	\$ -	\$ -
<b>Realizar la renovación de Equipo Biomédico de acuerdo a priorización</b>				\$ 2.804.220.073	\$ 2.122.441.821	\$ 14.399.998	\$ -	
236422	094-2022	M&D MEDICAL DEVICES SAS	PAA2022-UCLB-INV-055 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (Lámparas cialíticas) para el Hospital Militar Central.	\$ 124.584.000	\$ 124.584.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 6 lámparas cialíticas con luz led blanca fría graduable.
238522	097-2022	BTL COLOMBIA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-058 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (Trotador eléctrico, Bicicleta spinning y Bicicleta recumbent) para el Hospital Militar Central.	\$ 116.714.000	\$ 116.714.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 4 Equipos: bicicleta spinning tráfico pesado (2), trotadora tráfico pesado (1), equipo de drenaje linfático (1).
267422	148-2022	MOVITRONIC S A S		\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 1 Bicicleta estática recumbent (con espaldar) tráfico pesado.
238822	099-2022	MACROSEARCH SAS		\$ 142.888.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 2 equipos: cytospin citocentrífuga (1), central de inclusión (1)	
238922	100-2022	IMCOLMEDICA S A	PAA2022-UCLB-INV-061 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos de las áreas de Laboratorio Clínico y Patología del Hospital Militar Central.	\$ 230.944.863	\$ 84.888.834	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 11 equipos: centrífuga de 24 tubos (3), pipeta automática monocanal de volumen de 10-50 µl (1), pipeta automática monocanal de volumen de 10 -100µl (1), pipeta automática monocanal de volumen de 2 -20µl (1), pipeta automática monocanal de volumen de 5000µl (1), piano contador de células sanguíneas (1), mezclador vortical (2), balanza digital analítica resolución 0,0001gr - 220gr (1) e incubadora de co2 (1).
262322	CONT-143-2022	IMCOLMEDICA S A		\$ 3.168.029	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 1 Una Incubadora para reticulocitos.	
233022	086-2022	QUIRURGICOS LTDA	PAA2022-UCLB-INV-063 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento Termodesinfectora para la central de Esterilización del Hospital Militar Central.	\$ 349.895.000	\$ 349.895.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 1 Lavadora Termodesinfectora.
251522	123-2022	MACROSEARCH SAS	PAA2022-UCLB-INV-057 - Adquisición Preinstalación e Instalación de Criostato para el Servicio de patología del Hospital Militar Central.	\$ 139.777.000	\$ 139.777.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 1 Criostato.
259222	133-2022	HOSPITECNICA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-054 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico Hyfrecator (sistema eléctrico multifuncional para diferentes tumores) para el Hospital Militar Central.	\$ 10.082.870	\$ 10.082.870	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 1 Equipo Hyfrecator (sistema eléctrico multifuncional para diferentes tumores).
240622	CONT-109-2022	S M N SOLUCIONES INTEGRALES SAS	PAA2022-UCLB-INV-060 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los servicios de Consulta Externa y Odontología del Hospital Militar Central.	\$ 94.034.250	\$ 14.399.998	\$ 14.399.998	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 3 equipos: Pantallas de proyección optotipos (3).
286722	CONT-177-2022	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.			\$ 35.356.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 9 Equipos: Succionador (1), bascula pesa pañales (2), equipos de órganos de los sentidos de pared (2), equipos de órganos de los sentidos con oftalmoscopio y retinoscopio (4).

FECHA DE CORTE	31/07/2022
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2022	\$ 13.080.000.000
% COMPROMISOS	53,63%
% OBLIGACIONES	6,30%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
248622	119-2022	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-059 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (Monitores de signos vitales con invasivas, Electrocardiógrafo, Desfibrilador Monitor de signos vitales multiparametros y Monitores fetales TPR portátiles) para el Hospital Militar Central.	\$ 405.688.090	\$ 177.973.800	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 11 equipos: Doopler fetal portátil (2), Electrocardiógrafo (2) y Desfibriladores (7).
286922	182-2022	MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS	PAA2022-UCLB-INV-059 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (Monitores de signos vitales con invasivas, Electrocardiógrafo, Desfibrilador Monitor de signos vitales multiparametros y Monitores fetales TPR portátiles) para el Hospital Militar Central.	\$ 405.688.090	\$ 227.714.290	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 20 Equipos: Monitor multiparametros con invasiva (15), Monitor multiparametros sin invasiva (5).
311322	214-2022	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-062 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (ecógrafo de ginecología) para el Hospital Militar Central.	\$ 485.500.000	\$ 445.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 1 Equipo: Ecógrafo de alta calidad para la unidad de ginecología y obstetricia.
292322	CONT. 191-2022	EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-056 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (Plataforma de Monitoreo Hemodinámico Hemisphere) para el Hospital Militar Central.	\$ 236.000.000	\$ 236.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 2 Equipos: Plataforma de monitorización hemodinámica avanzada con módulo de Swan Ganz y predictor de eventos de hipotensión dispositivos de monitorización para uso con monitor avanzado.
			PAA2022-UCLB-INV-082 - Adquisición de equipo biomédico, adquisición de un Equipo de Rayos X Cialítico para el Servicio de Urgencias	\$ 597.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso SA-060-2022 conforme a cronograma se proyecta la publicación del acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 26 de julio y firma del contrato el 27 de julio del 2022.
<b>TOTAL AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ</b>				<b>\$ 9.704.687.280</b>	<b>\$ 7.015.205.557</b>	<b>\$ 823.465.333</b>	<b>\$ 613.599.319</b>	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación  
 Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación

FECHA DE CORTE	31/07/2022
----------------	------------

CODIGO BPIN	2018011000713
-------------	---------------

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2022	\$ 5.420.000.000
% COMPROMISOS	86,95%
% OBLIGACIONES	21,64%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CDP SIIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO INICIAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
<b>SERVICIOS TECNOLÓGICOS</b>				\$ 5.122.426.745	\$ 4.712.749.407	\$ 1.172.635.590	\$ 1.112.804.965	
<b>MANTENER LAS CAPACIDADES Y SOPORTE DE SERVICIOS</b>				\$ 2.860.668.592	\$ 2.661.052.816	\$ 302.680.625	\$ 242.850.000	
<b>Estrategia de Continuidad de Servicio</b>				\$ 1.270.289.312	\$ 1.171.548.934	\$ 229.450.000	\$ 229.450.000	
194322	025-2022	DATA INTEGRAL S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-050 - Actualización del soporte de fábrica y garantía de la solución de almacenamiento marca HITACHI que actualmente tiene el Hospital Militar Central.	\$ 229.450.000	\$ 229.450.000	\$ 229.450.000	\$ 229.450.000	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
242522	116-2022	UT RENOVACION Y SOPORTE	PAA2022-UCLB-INV-044 - Renovación de la garantía y el soporte de la solución de datacenter de la entidad.	\$ 119.320.000	\$ 119.320.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
293422	CONT. 200-2022	IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-031 - Servicio de mantenimiento incluyendo repuestos de los centros de datos de la entidad.	\$ 390.810.672	\$ 294.723.840	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
305722	CONT. 192-2022	IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-072 - Actualización y renovación de los equipos de la red de datos para los servicios asistenciales del Hospital Militar Central .	\$ 530.708.640	\$ 528.055.094	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
<b>Dotación Tecnológica</b>				\$ 238.520.800	\$ 218.309.082	\$ 59.830.625	\$ -	
182822	ADICION CONTRATO 291-2021	COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS	Adición contrato N°291/2021 con el contratista RODOLFO ANTONIO ALBARRACIN MEDINA, COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S, cuyo objeto es "Suministro de estaciones de trabajo para las áreas asistenciales del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$823.579.404).	\$ 143.520.800	\$ 143.520.800	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
268822	ACUERDO MARCO 010-2022	CLARYICON S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-030 - Suministro de dotación tecnológica para las áreas asistenciales del Hospital Militar Central.	\$ 95.000.000	\$ 74.788.282	\$ 59.830.625	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 80%.
<b>Licenciamiento Herramientas de Seguridad</b>				\$ 829.071.680	\$ 748.408.000	\$ -	\$ -	
310422	CONT. 218-2022	COMPANIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS - COINSA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-036 - Adquisición, renovación y Soporte de las herramientas de seguridad del Hospital Militar Central .	\$ 749.071.680	\$ 748.408.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
			PAA2022-UCLB-INV-073 - Mantenimientos y adecuación de los 32 centros de cableado del Hospital Militar Central.	\$ 80.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso SA-058-2022 conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto con la firma del contrato el 25 de julio de 2022.
<b>Licenciamiento Herramientas Ofimáticas</b>				\$ 522.786.800	\$ 522.786.800	\$ 13.400.000	\$ 13.400.000	
239022	104-2022	MEGACAD INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-034 - Adquisición de la suscripción por un año de las licencias de Adobe y Corel draw del Hospital Militar Central.	\$ 13.400.000	\$ 13.400.000	\$ 13.400.000	\$ 13.400.000	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
257622	ACUERDO MARCO 008-2022	UNION TEMPORAL NIMBIT	PAA2022-UCLB-INV-035 - Renovación del licenciamiento del software de Ofimática del Hospital Militar Central.	\$ 509.386.800	\$ 509.386.800	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
<b>REALIZAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS</b>				\$ 2.261.758.153	\$ 2.051.696.591	\$ 869.954.965	\$ 869.954.965	
<b>Mantenimiento Equipos de Computo y Comunicaciones</b>				\$ 491.498.331	\$ 491.490.134	\$ -	\$ -	
259422	137-2022	GLOBAL NETWORKS SOLUTIONS S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-040 - Renovación y mantenimiento de los equipos de telefonía, y el servicio de Contac Center del Hospital Militar Central.	\$ 349.958.203	\$ 349.950.006	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
291022	CONT-186-2022	ECOMIL S A S EMPRESA DE COMUNICACIONES MOVILES	PAA2022-UCLB-INV-043 - Renovación del licenciamiento y soporte de la red Wifi de la entidad .	\$ 111.540.128	\$ 111.540.128	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
291322	195-2022	GRUPO CAF TECNOLOGIA SAS	PAA2022-UCLB-INV-074 - Suministro de respuestas para los equipos de cómputo e impresoras del Hospital militar Central.	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
<b>Mantenimiento Herramientas de Seguridad</b>				\$ 70.489.604	\$ 70.489.604	\$ -	\$ -	
269022	149-2022	E-DEA NETWORKS S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-037 - Renovación y soporte de la herramienta de Monitoreo de los activos de TI de la entidad	\$ 70.489.604	\$ 70.489.604	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
<b>Mantenimiento Herramientas Oracle</b>				\$ 825.156.775	\$ 825.156.775	\$ 708.288.000	\$ 708.288.000	
27722	ACUERDO MARCO 005-2022	BUSINESSMIND COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-048 - Licenciamiento nuevo, herramienta de seguridad de datos, bus de integración de aplicaciones e integración de datos como soporte de la infraestructura Oracle que posee la entidad.	\$ 708.288.000	\$ 708.288.000	\$ 708.288.000	\$ 708.288.000	Proceso adjudicado y celebrado, valor obligado correspondiente al 100% de la ejecución.
19522	ACUERDO MARCO 01-2022	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	PAA2022-UCLB-INV-038 - Adquisición de licenciamiento y Renovación del mantenimiento y soporte de la infraestructura Oracle que posee la entidad.	\$ 70.368.775	\$ 70.368.775	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.

FECHA DE CORTE	31/07/2022
----------------	------------

CODIGO BPIN	2018011000713
-------------	---------------

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2022	\$ 5.420.000.000
% COMPROMISOS	86,95%
% OBLIGACIONES	21,64%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO INICIAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
79322	156-2022	BUSINESSMIND COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-071 - Servicios Técnicos especializados para la actualización de la versión de la Base de datos Oracle 12C a 19C que actualmente tiene la entidad.	\$ 46.500.000	\$ 46.500.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
<b>Mantenimiento Sistema de Información Institucional</b>				<b>\$ 442.734.216</b>	<b>\$ 442.734.216</b>	<b>\$ 147.741.808</b>	<b>\$ 147.741.808</b>	
162722	CONT-001-2022	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A	PAA2022-UCLB-INV-039 - Renovación del soporte y mantenimiento del sistema de información Dinamica gerencial.	\$ 295.483.616	\$ 295.483.616	\$ 147.741.808	\$ 147.741.808	Proceso adjudicado y celebrado, valor obligado correspondiente al 33,37% de la ejecución.
290222	CONT. 001-2022	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A	Adición contrato N°001/2022 con el contratista SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A. - SYAC S.A., cuyo objeto es "ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y CONSULTORÍA PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DINÁMICA GERENCIAL HOSPITALARIA. NET". Valor inicial del contrato (\$295.483.616)	\$ 147.250.600	\$ 147.250.600	\$ -	\$ -	
<b>Mantenimiento Sistema de Información de Apoyo</b>				<b>\$ 215.079.227</b>	<b>\$ 128.209.157</b>	<b>\$ 13.925.157</b>	<b>\$ 13.925.157</b>	
162622	002-2022	PENSEMOS S.A	PAA2022-UCLB-INV-033 - Renovación y mantenimiento del sistema SuiteVE del Hospital Militar Central.	\$ 18.209.157	\$ 18.209.157	\$ 13.925.157	\$ 13.925.157	Proceso adjudicado y celebrado, valor obligado correspondiente al 76,47% de la ejecución.
251922	125-2022	CONTROL ONLINE S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-032 - Renovación y mantenimiento del sistema de gestión documental del Hospital Militar Central.	\$ 110.000.000	\$ 110.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
			PAA2022-UCLB-INV-041 - Renovación del licenciamiento y soporte del software de gestión de impresión del Hospital Militar Central.	\$ 86.870.070	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° SA-043-2022-HOMIL se encuentra por un valor de 84.112.290 en el secop II. Pendiente publicación de pliego definitivo hasta la donación de las impresoras
<b>Mantenimiento Pagina Web Hosting</b>				<b>\$ 216.800.000</b>	<b>\$ 93.616.705</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
292822	CONT-196-2022	MICROSITIOS SAS	PAA2022-UCLB-INV-045 - Adquisición del servicio de mantenimiento y soporte y hosting de la página web y la intranet de la entidad.	\$ 216.800.000	\$ 93.616.705	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
<b>TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ</b>				<b>\$ 5.122.426.745</b>	<b>\$ 4.712.749.407</b>	<b>\$ 1.172.635.590</b>	<b>\$ 1.112.804.965</b>	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación  
 Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación