

FECHA DE CORTE	31/10/2022
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2022	\$ 13.080.000.000
% COMPROMISOS	64,30%
% OBLIGACIONES	25,87%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA				\$ 4.413.570.280	\$ 3.455.550.822	\$ 840.743.294	\$ 824.421.743	
Realizar la adecuación, mantenimiento requerido a las áreas, instalaciones e infraestructura física de acuerdo a los estándares de habilitación.				\$ 1.698.137.430	\$ 1.560.090.927	\$ 20.346.475	\$ 20.346.475	
167022	ADICION CONTRATO 292-2021	MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS M G C & CIA S A S	Adición contrato N°214/2020 con el contratista MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS MGC Y CIA S.A.S, cuyo objeto es "suministro, instalación, cambio y mantenimiento de llaves o grifería con sensor de activación automática tipo quirúrgica y cambio de lavado de manos por acero inoxidable para las áreas de lavados quirúrgicos en los edificios principal, imágenes diagnosticas y fe en la causa del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$ 117.365.758,00).	\$ 4.200.700	\$ 4.200.700	\$ 4.200.700	\$ 4.200.700	Contrato adicionado, adición ejecutada en un 100%.
202922	51-2022	A N CONSTRUISEÑOS SAS	PAA2022-UCLB-INV-051 - "Levantamiento arquitectónico de las áreas exteriores, torre central, imágenes diagnosticas, edificio fe en la causa, edificio de mantenimiento, control interno, parqueaderos, incluyendo la totalidad de los espacios interiores del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 46.410.000	\$ 46.410.000	\$ -	\$ -	Proceso Adjudicado y Celebrado, se encuentra en ejecución.
260422	139-2022	GRUPO EMPRESARIAL VID SAS	PAA2022-UCLB-INV-070 - Adquisición de herramientas y accesorios para realizar las labores mantenimiento preventivo por parte del personal de hotelería hospitalaria en las instalaciones del Hospital Militar Central.	\$ 7.352.440	\$ 7.352.440	\$ 7.352.440	\$ 7.352.440	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción.
312022	188-2022	CONSORCIO DISEÑOS HOMIL	PAA2022-UCLB-INV-066 - Diseño de la red de Agua Potable, Agua Caliente, Aguas Residuales y Aguas Lluvias para el Edificio Principal del Hospital Militar Central nivel III y IV	\$ 491.740.641	\$ 490.265.420	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
300022	300-2021	CONSORCIO INGENIEROS CA	Adición contrato N°300/2021 con el contratista CONSORCIO INGENIEROS CA, cuyo objeto es "Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: realizar la construcción, adecuación y mantenimiento de áreas de almacenes y oficinas del sótano 1 del Hospital Militar Central nivel III y IV". Valor inicial del contrato (\$ 26.380.000).	\$ 8.793.335	\$ 8.793.335	\$ 8.793.335	\$ 8.793.335	Proceso adicionado, se encuentra en ejecución.
311222	CONT. 222-2022	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	PAA2022-UCLB-INV-080 - Mantenimiento adecuación y modernización de la Escuela de Enfermería, ubicada en el triángulo norte del sótano 3 del edificio principal del Hospital Militar Central Nivel III y IV que cumpla con el marco normativo vigente.	\$ 398.655.345	\$ 394.668.450	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
304322	CONT. 209-2022	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL INGENIERIA SAS	Construcción del cerramiento perimetral incluyendo la cimentación para el parqueadero occidental del Hospital Militar Central Nivel III y IV	\$ 35.807.349	\$ 29.720.505	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
311922	CONT. 226-2022	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL INGENIERIA SAS	PAA2022-UCLB-INV-085 - Mantenimiento del triangulo sur piso 5 torre central del Hospital Militar Central nivel III y IV para su habilitación.	\$ 40.609.655	\$ 34.112.112	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
318122	CONT.216-2022	HIDRINCO S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-065 - Diseño de la red de extinción de incendios por el sistema de agua nebulizada para todas las áreas del edificio central del Hospital Militar Central nivel III y IV con un único sistema el cual debe ser capaz de cubrir las áreas anexas de imágenes diagnosticas y el edificio fe en la causa al momento de su vinculación al sistema	\$ 285.005.000	\$ 285.005.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
312422	CONT. 224-2022	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS	PAA2022-UCLB-INV-084 - Mantenimiento del triangulo central piso 10 torre central del Hospital Militar Central Nivel III y IV para su habilitación	\$ 54.562.965	\$ 54.562.965	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución, avance del mantenimiento del 70%.
			APALANCAMIENTO Solicitud Vigencias Futuras ordinarias 2023-2026 (Funcionamiento e Inversión) – Contratación de Adquisición de Bienes y Servicios para el Hospital Militar Central.	\$ 120.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Apalancamiento Proceso Vigencia Futura.
505922	280-2022	INPERPLAS INDUSTRIA DE PERFILES PLASTICOS SAS	PAA2022-UCLB-INV-115 - Suministro de elementos de protección para muros (guardacamillas hospitalario, punteras para guardacamillas, tras de perfil en anguloesquinero hospitalario y puntera para esquinero y todos estos con amortiguador interno) para el área de mantenimiento del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
429622	282-2022	CASTAÑEDA GUARNIZO DIANA CAROLINA	PAA2022-UCLB-INV-116 - Suministro e instalación de vidrios incluyendo sellos para las cúpulas de diferentes zonas del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 45.000.000	\$ 45.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
387922	171-2021	TRIANA LEON DIEGO FERNANDO	Adición al contrato N°171/2021 con el contratista FERREDEPOSITO BELL, cuyo objeto es "Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central (lote 1 carpintería - lote 6 electricidad)". Valor inicial del contrato (\$348.000.000).	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adicionado, se encuentra en ejecución.
387822	172-2021	COMERCIAL J.F.I. S.A.S	Adición al contrato N°172/2021 con el contratista COMERCIAL JFI S.A.S, cuyo objeto es "Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central (lote 2 ornamentación - lote 7 plomería)". Valor inicial del contrato (\$170.000.000).	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adicionado, se encuentra en ejecución.
397322	CONT-174-2021	CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S	Adición al contrato N°174/2021 con el contratista CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S, cuyo objeto es "Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central (lote 4 albañilería - lote 5 pintura)". Valor inicial del contrato (\$399.000.000).	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adicionado, se encuentra en ejecución.

FECHA DE CORTE	31/10/2022
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2022	\$ 13.080.000.000
% COMPROMISOS	64,30%
% OBLIGACIONES	25,87%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
Realizar la adquisición, adecuación requerida e instalación para la puesta en funcionamiento de los equipos industriales.				\$ 173.206.720	\$ 26.221.650	\$ 26.221.650	\$ 26.221.650	
252022	126-2022	SANITAS SAS	PAA2022-UCLB-INV-049 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Cabina de extracción de histotecnica, para el área de servicio de patología del Hospital Militar Central.	\$ 26.221.650	\$ 26.221.650	\$ 26.221.650	\$ 26.221.650	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción.
			Adquisición y puesta en servicio de neveras para conservación de cadena de frío para el servicio de hospitalización.	\$ 146.985.070	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso SA-117-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 22 de noviembre y firma del contrato el 25 de noviembre de 2022.
Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 2.542.226.130	\$ 1.869.238.245	\$ 794.175.169	\$ 777.853.618	
Mantenimientos Equipos Industriales contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022				\$ 812.469.700	\$ 812.469.700	\$ 709.848.147	\$ 700.508.274	
97722	CONT.1296/2018	ASCESCA LTDA	Mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios a (8) ascensores de pasajeros (9) de carga y escaleras eléctricas.	\$ 361.658.100	\$ 361.658.100	\$ 349.676.969	\$ 349.676.969	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 96,69%.
97822	CONT.1298/2018	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para el sistema de aires acondicionados y refrigeración.	\$ 233.632.290	\$ 233.632.290	\$ 151.301.612	\$ 151.301.612	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 64,76%.
97922	CONT.1390/2018	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas interrumpibles de potencia (ups).	\$ 217.179.310	\$ 217.179.310	\$ 208.869.566	\$ 199.529.693	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 96,17%.
Mantenimientos Equipos Industriales Contratados Vigencia 2021				\$ 1.729.756.430	\$ 1.056.768.545	\$ 84.327.022	\$ 77.345.344	
201722	050-2022	PROYNS S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-005 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios de la entidad hospitalaria del sistema de correo neumático marca swisslog modelo: transpnet tipo: 2 vías del Hospital Militar Central.	\$ 32.100.000	\$ 32.100.000	\$ 12.095.542	\$ 10.745.844	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 37,68%.
190322	032-2022	INSTRUMENTACION TECNICA LTDA	PAA2022-UCLB-INV-001 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para las cabinas de flujo laminar de marca nuaire y c4 respectivamente.	\$ 55.900.000	\$ 55.900.000	\$ 47.191.631	\$ 47.191.631	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 84,42%.
232522	049-2022	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-006 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios del sistema de vacío marca kaeser del Hospital Militar Central.	\$ 36.353.451	\$ 36.353.451	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
258622	128-2022	PRENTT INGENIERIA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-075 - Mantenimiento del sistema eléctrico del área de calderas del Hospital Militar Central.	\$ 13.863.500	\$ 13.863.500	\$ 13.863.500	\$ 13.863.500	
280122	ADICION CONTRATO 128-2022	PRENTT INGENIERIA S.A.S.	Adición contrato N°128/2022 con el contratista PRENTT INGENIERIA S.A.S., cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos nuevos no remanufacturados del sistema eléctrico del área de calderas del Hospital Militar Central calderas 2 y 3". Valor inicial del contrato (\$13.863.500).	\$ 2.522.800	\$ 2.522.800	\$ 2.522.800	\$ 2.522.800	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
283722	162-2022	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-004 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con inclusión de repuestos nuevos originales no re-manufacturados para las herramientas del taller de prótesis y amputados del edificio fe en la causa.	\$ 42.100.000	\$ 42.100.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
289622	CONT. 187-2022	KAIKA S A S	PAA2022-UCLB-INV-013 - Mantenimiento Preventivo, correctivo en general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones para los Equipos Autoclaves del servicio de Esterilización del Hospital Militar Central.	\$ 101.000.000	\$ 101.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
290122	CONT. 193-2022	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-068 - Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de Bombeo del Hospital Militar Central.	\$ 150.000.000	\$ 124.993.108	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
304822	208-2022	CMT COLOMBIA S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-009 - Mantenimiento correctivo incluyendo suministro e instalación de repuestos originales nuevos no remanufacturados del sistema llamado de enfermería con referencia le-128 destinados al Hospital Militar Central	\$ 46.500.000	\$ 46.500.000	\$ 8.653.549	\$ 3.021.569	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 18,61%.
292522	ADICION CONT-1298-2018	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	Adición Contrato 1298-2018 - EXPERTOS INGENIEROS	\$ 174.460.200	\$ 174.460.200	\$ -	\$ -	Proceso adicionado, se encuentra en ejecución.
306622	CONT. 1296-2018	ASCESCA LTDA	Adición Contrato 1296-2018 - ASCESCA LTDA	\$ 144.000.000	\$ 144.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adicionado, se encuentra en ejecución.
			APALANCAMIENTO Solicitud Vigencias Futuras ordinarias 2023-2026 (Funcionamiento e Inversión) - Contratación de Adquisición de Bienes y Servicios para el Hospital Militar Central.	\$ 237.337.000	\$ -	\$ -	\$ -	Apalancamiento Procesos Vigencia Futura
375322	258-2022	CMT COLOMBIA S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-112 - Instalación y puesta en funcionamiento y mantenimiento del sistema llamado de enfermería destinado al servicio de urgencias del Hospital Militar Central.	\$ 227.700.000	\$ 179.998.765	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
386922	268-2022	ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-111 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos (no remanufacturados) al equipo motogenerador (planta eléctrica) ubicado en el edificio de imágenes diagnósticas marca CUMMINS 750KW y al equipo motogenerador (planta eléctrica de emergencia) con capacidad de 1000KW marca CUMMINS PRO ENERGY de Hospital Militar Central.	\$ 60.000.000	\$ 28.940.242	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
			PAA2022-UCLB-INV-117 - Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas interrumpibles de potencia (ups) incluyendo repuestos nuevos no remanufacturados que conforman la red regulada del Hospital Militar Central.	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.

FECHA DE CORTE	31/10/2022
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2022	\$ 13.080.000.000
% COMPROMISOS	64,30%
% OBLIGACIONES	25,87%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			Apalancamiento, mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas interrumpibles de potencia (ups) V12023-2026.	\$ 73.129.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso LP-010-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 29 de noviembre y firma del contrato el 30 de noviembre de 2022.
			Apalancamiento, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de llamado de enfermería con suministro de repuestos originales no remanufacturados v1 2023-2026	\$ 3.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso SA-099-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 10 de noviembre y firma del contrato el 11 de noviembre de 2022.
			Apalancamiento, el mantenimiento preventivo y los correctivos de los ocho (8) ascensores de pasajeros, nueve (9) ascensores de carga y seis (6) escaleras eléctricas, incluidos repuestos nuevos no remanufacturados. VF2023-2026.	\$ 74.160.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso LP-016-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 05 de diciembre y firma del contrato el 06 de diciembre 2022.
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR				\$ 2.242.820.573	\$ 1.739.730.573	\$ 730.071.496	\$ 592.207.701	
Mantenimientos Equipos Biomédicos contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022				\$ 1.258.153.630	\$ 1.258.153.630	\$ 556.625.616	\$ 418.761.821	
97622	1278-2018	DRAEGER COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y los correctivos para equipos biomédicos de marca Drager para los diferentes servicios.	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000	\$ 238.516.155	\$ 192.101.715	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 95,41%.
284222	ADICION CONTRATO 1278-2022	DRAEGER COLOMBIA S.A.	Adición contrato N°1278/2018 con el contratista DRAEGER COLOMBIA S.A. Valor inicial del contrato (\$2.030.000.000).	\$ 125.000.000	\$ 125.000.000	\$ -	\$ -	Adición Realizada
98022	CONT.1306/2018	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos originales para equipos biomédicos para el servicio UCI Neonatal.	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución.
98122	CONT.1356/2018	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos para equipos biomédicos marca pasos, ventiladores y otros.	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 4.403.345	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
292022	1356-2018	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	Adición contrato N°1356/2018 con el contratista MEDTRONIC COLOMBIA S.A. Valor inicial del contrato \$366.000.000.	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	\$ -	\$ -	Adición Realizada
98222	CONT.1357/2018	KAIKA S A S	Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos para equipos biomédicos marca Carl Zeiss (microscopios, tomógrafo) y otros.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 44.907.345	\$ 8.872.946	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 89,81%.
292922	1357-2018	KAIKA S A S	Adición contrato N°1358/2018 con el contratista KAIKA S.A.S. Valor inicial del contrato (\$410.000.000).	\$ 25.400.000	\$ 25.400.000	\$ -	\$ -	Adición Realizada
98322	CONT.1358/2018	L M INSTRUMENTS S A	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia Olympus del servicio de gastroenterología.	\$ 135.000.000	\$ 135.000.000	\$ 69.100.594	\$ 63.063.663	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 51,19%.
288122	1358-2018	L M INSTRUMENTS S A	Adición contrato N°1358/2018 con el contratista LM INSTRUMENTS S.A. Valor inicial del contrato (\$989.000.000)	\$ 65.000.000	\$ 65.000.000	\$ -	\$ -	Adición Realizada
98422	CONT.1343/2018	EQUITRONIC S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de ventiladores pediátricos del servicio de unidad pediátrica y neonatal.	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	\$ 44.937.398	\$ 44.937.398	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 56,17%.
98522	CONT.1345/2018	SET Y GAD SAS	Calibración, ajuste, mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos biomédicos de los diferentes servicios.	\$ 135.753.630	\$ 135.753.630	\$ 46.510.947	\$ 46.510.947	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 34,26%.
98622	CONT.1346/2018	G. BARCO S.A.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia General Electric (monitor signos vitales y otros).	\$ 75.000.000	\$ 75.000.000	\$ 36.652.276	\$ 31.249.676	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución
98722	CONT.1365/2018	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos para equipos biomédicos de marca General Electric del servicio de cardiología y otros.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 10.448.665	\$ 10.448.665	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 20,9%.
98822	CONT.1397/2018	SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos nuevos para los equipos, acelerador lineal mevatron primus, gama cámaras y otros de diferentes servicios.	\$ 170.000.000	\$ 170.000.000	\$ 61.148.891	\$ 21.576.811	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 35,97%.

FECHA DE CORTE	31/10/2022
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2022	\$ 13.080.000.000
% COMPROMISOS	64,30%
% OBLIGACIONES	25,87%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
Mantenimientos Equipos Biomédicos Contratados Vigencia 2022				\$ 984.666.943	\$ 481.576.943	\$ 173.445.880	\$ 173.445.880	
174122	CONT 014-2022	BIOTRONTECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2022-UCLB-INV-027 - Mantenimiento preventivo y correctivo instrumental quirúrgico marca karl storz.	\$ 46.350.000	\$ 46.350.000	\$ 29.822.477	\$ 29.822.477	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 64,34%.
234722	ADICION CONTRATO 215-2021	INGERAX SAS	Adición contrato N°215/2021 con el contratista INGERAX S.A.S, cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo suministro de repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles nuevos no remanufacturados de los equipos rayos x del servicio de imágenes diagnósticas, urgencias y salas de cirugía del Hospital Militar Central".	\$ 12.982.800	\$ 12.982.800	\$ 12.982.800	\$ 12.982.800	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
174622	010-2022	MILMEDICAL EQUIPOS SAS	PAA2022-UCLB-INV-026 - Mantenimiento preventivo (afilado, ajuste, lubricación y desmanchado) y mantenimiento correctivo con repuestos incluidos para cinco mil quinientas (5500) unidades de instrumental quirúrgico básico y especializado para salas de cirugía.	\$ 24.471.755	\$ 24.471.755	\$ 24.471.755	\$ 24.471.755	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
212322	055-2022	MEDITEC S A	PAA2022-UCLB-INV-029 - Mantenimiento preventivo y correctivo instrumental quirúrgico marca WOLF.	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 7.802.830	\$ 7.802.830	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 26,01%.
193822	035-2022	LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-021 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca Alcon (unidad vitrectomía con sistema dual centurión visión system y constellation visión system)) del servicio de oftalmología del Hospital Militar Central.	\$ 137.529.788	\$ 137.529.788	\$ 74.311.038	\$ 74.311.038	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 54,03%.
199422	040-2022	B BRAUN MEDICAL S A	PAA2022-UCLB-INV-028 - Mantenimiento preventivo y correctivo instrumental quirúrgico marca AESCULAP.	\$ 24.542.600	\$ 24.542.600	\$ 4.779.360	\$ 4.779.360	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 19,47%.
215222	ADICION CONTRATO 267-2021	UMBRELLA BIOLABS SAS	Adición al contrato N°267/2021 con el contratista UMBRELLA BIOLABS., cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no remanufacturados de los microtomos, microscopios y equipos marca sakura, leica, nikon del servicio de patología del Hospital Militar Central ". Valor inicial del contrato (\$20.000.000)	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
227822	074-2022	MACROSEARCH SAS	PAA2022-UCLB-INV-014 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido el suministro de repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos marca Thermo Fisher Scientific (procesador automático de tejidos, estación de macroscopia, citocentrífuga, criostato electrónico y refrigerador para cadáveres) del servicio de patología del Hospital Militar Central.	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
233922	089-2022	CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CO SAS	PAA2022-UCLB-INV-022 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con suministro e instalación de repuestos accesorios nuevos no remanufacturados para el capnógrafo transcutáneo marca Senteo modelo sdm de la UCI pediátrica del Hospital Militar Central.	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
227522	073-2022	MEDIHUMANA COLOMBIA S A	PAA2022-UCLB-INV-069 - Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración con suministro de repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos marca interacoustic, titán y maico del servicio de otomolaringología del Hospital Militar Central	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
251722	115-2022	ARROW MEDICAL SAS	PAA2022-UCLB-INV-067 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no remanufacturados de la máquina de circulación extracorpórea Terumo modelo system 1 serie 1268 del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central.	\$ 16.600.000	\$ 16.600.000	\$ 11.055.100	\$ 11.055.100	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 66,6%.
259322	140-2022	BRASMEDICA COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-020 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca richard wolf, ems y otoprnt del servicio de otorrino, cirugía, urología y rehabilitación cardíaca del Hospital Militar Central.	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
259522	ADICION CONTRATO 168-2021	MEDITEC S A	Adición contrato N°168/2021 con el contratista MEDITEC S.A., cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca richard wolf, ems y otoprnt del servicio de otorrino, cirugía, urología y rehabilitación cardíaca del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$15.000.000).	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
288322	181-2022	INSTRUMENTACION SA	PAA2022-UCLB-INV-018 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca Care-Fusión, Avea y Embla (ventiladores, equipo de función pulmonar y Polisomnografía) de los servicios de neumología, terapia respiratoria-ucis y laboratorio de electroencefalografía del Hospital Militar Central.	\$ 120.000.000	\$ 120.000.000	\$ 8.220.520	\$ 8.220.520	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 6,85%.

FECHA DE CORTE	31/10/2022
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPiación 2022	\$ 13.080.000.000
% COMPROMISOS	64,30%
% OBLIGACIONES	25,87%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
356222	CONT-246-2022	INGERAX SAS	PAA2022-UCLB-INV-019 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo suministro de repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos de rayos x del servicio de imágenes diagnósticas urgencias y salas de cirugía del Hospital Militar Central.	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
			APALANCAMIENTO Solicitud Vigencias Futuras ordinarias 2023-2026 (Funcionamiento e Inversión) - Contratación de Adquisición de Bienes y Servicios para el Hospital Militar Central.	\$ 462.690.000	\$ -	\$ -	\$ -	Apalancamiento Procesos Vigencia Futura
397422	CONT-161-2021	ANDREC SURGICAL SA	Adición contrato N°161/2021 con el contratista ANDREC SURGICAL SA., cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no remanufacturados del microscopio marca leica del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$9.000.000).	\$ 3.100.000	\$ 3.100.000	\$ -	\$ -	Proceso adicionado, proceso en ejecución.
			Apalancamiento, mantenimiento preventivo y los correctivos incluyendo repuestos nuevos no remanufacturados para de los microtomos, microscopios y equipos marca sakura, leica, nikon del servicio de patología.	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso Declarado desierto, Mediante resolución de desierto, N°1543 de fecha 01 de noviembre de 2022.
			Apalancamiento, mantenimiento preventivo y los correctivos incluido suministro de repuestos nuevos remanufacturados para el equipos cámara hiperbárica del servicio de neurología.	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
			Apalancamiento, mantenimiento preventivo y los correctivos para ventiladores pediátricos y neonatales y suministro de repuestos, accesorios e insumos nuevos no remanufacturados. VF 2023-2026.	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
			Apalancamiento, mantenimiento preventivo y los correctivos de la máquina de circulación extracorpórea terumo modelo system e incluyendo repuestos originales nuevos no remanufacturados. VF 2023-2026.	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
			Apalancamiento, mantenimiento preventivo y correctivo, repuesto nuevo no remanufacturados para los equipos de rayos x del servicio de imágenes diagnósticas, urgencias y salas de cirugía. VF 2023-2026.	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso SA-075-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto el 17 de noviembre y firma del contrato el 18 de noviembre de 2022.
			Apalancamiento, mantenimiento preventivo y los correctivos, repuestos nuevos no remanufacturados para los equipos litotriptor, y piso pélvico del hospital militar central. VF 2023-2026.	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
			Apalancamiento, mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de los equipos marca interacoustic del servicio de otorrinolaringología, con repuestos nuevo no remanufacturados. VF 2023-2026.	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° de Proceso MC-268-2022-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la Aceptación de ofertas el día 22 de noviembre y Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 25 de noviembre de 2022.
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS				\$ 3.215.567.612	\$ 3.215.567.612	\$ 1.812.494.461	\$ 1.185.529.171	
Realizar la renovación del Instrumental Quirúrgico teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 558.125.791	\$ 558.125.791	\$ 552.194.469	\$ 552.194.469	
240422	111-2022	BIOTRONTECH COLOMBIA S. A.S.			\$ 284.405.928	\$ 278.474.610	\$ 278.474.610	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de : Instrumental ginecología: óptica de visión (4), vaina quirúrgica 4.3 a 4.5 mm (2), vaina quirúrgica 5 a 5.5 mm (2), tijeras semirrigidas (4), pinzas de agarre y biopsia (3), vaina de resectoscopios (2), obturador (2), elemento de trabajo (2), cable bipolar (3), evacuador (2), pinzas de agarre y disección bipolar (4), cable de alta frecuencia para bipolar (6) y (1) macro portagujas laparoscópico. Instrumental urología: ureteroscopio semirrigido (1), lente pediatría (1), pinza biopsia (3), pinza cuerpo extraño pediatría (3), pinza cuerpo extraño (3), pinza biopsia pediatría, lente 30 grados (2). Sonda maciza (10)
240522	CONT-112-2022	QUIRURGICOS LTDA	PAA2022-UCLB-INV-052 - Adquisición instrumental quirúrgico para la unidad clínico quirúrgico para las áreas de salas de cirugía, urología, oftalmología, cardiovascular y ginecología de la Unidad Clínico Quirúrgico del Hospital Militar Central.	\$ 447.740.820	\$ 114.082.682	\$ 114.082.682	\$ 114.082.682	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de : Instrumental legrado ginecología: espejuelo (2), pinza uterina (2), pinza cuello uterino (2), pinza bobeman curación uterina (2), cureta de novack (2), pinza cuello uterino (2) cureta (6), histerometro (4), contenedor para esterilización (2). Instrumental básico: pinza Kelly (48), pinza Rochester (35), pinza de campo (46), pinza mosquito (30), contenedor para esterilizar instrumental medida 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 14 a 15cm (6), tapas para contenedores (12).
242122	110-2022	ALEMKO MEDICAL S.A.S			\$ 49.252.210	\$ 49.252.206	\$ 49.252.206	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de : Instrumental oftalmología: pieza de mano bimanual de aspiración (6), pinza corneal colibri (6), pinza capsulorhexis ultrata recta (6). Instrumental cardiovascular: portagujas (2), pinza Dennis (1), dilatador (2), micro portagujas (1) micro portagujas y pinzas bipolares (7) cable bipolar (6).
283122	178-2022	PANAMERICAN INSTRUMENTS LTDA	PAA2022-UCLB-INV-076 - Adquisición de instrumental quirúrgico para el servicio de oftalmología del Hospital Militar Central.	\$ 110.384.971	\$ 110.384.971	\$ 110.384.971	\$ 110.384.971	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 116 piezas de instrumental quirúrgico para el servicio de oftalmología.

FECHA DE CORTE	31/10/2022
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2022	\$ 13.080.000.000
% COMPROMISOS	64,30%
% OBLIGACIONES	25,87%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
Realizar la renovación de Equipo Biomédico de acuerdo a priorización				\$ 2.657.441.821	\$ 2.657.441.821	\$ 1.260.299.992	\$ 633.334.702	
236422	094-2022	M&D MEDICAL DEVICES SAS	PAA2022-UCLB-INV-055 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (Lámparas cialíticas) para el Hospital Militar Central.	\$ 124.584.000	\$ 124.584.000	\$ 124.584.000	\$ 124.584.000	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 6 lámparas cialíticas con luz led blanca fría graduable.
238522	097-2022	BTL COLOMBIA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-058 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (Trotador eléctrico, Bicicleta spinning y Bicicleta recumbent) para el Hospital Militar Central.	\$ 116.714.000	\$ 116.714.000	\$ 116.714.000	\$ 116.714.000	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 4 Equipos: bicicleta spinning tráfico pesado (2), trotadora tráfico pesado (1), equipo de drenaje linfático (1).
267422	148-2022	MOVITRONIC S A S		\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 1 Bicicleta estática recumbent (con espaldar) tráfico pesado.
238822	099-2022	MACROSEARCH SAS			\$ 142.888.000	\$ 142.888.000	\$ 142.888.000	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 2 equipos: cytospin citocentrífuga (1), central de inclusión (1)
238922	100-2022	IMCOLMEDICA S A	PAA2022-UCLB-INV-061 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos de las áreas de Laboratorio Clínico y Patología del Hospital Militar Central.	\$ 230.944.863	\$ 84.888.834	\$ 84.888.834	\$ 84.888.834	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 11 equipos: centrífuga de 24 tubos (3), pipeta automática monocal de volumen de 10-50 µl (1), pipeta automática monocal de volumen de 10 -100µl (1), pipeta automática monocal de volumen de 2 -20µl (1), pipeta automática monocal de volumen de 5000µl (1), piano contador de células sanguíneas (1), mezclador vortical (2), balanza digital analítica resolución 0,0001gr - 220gr (1) e incubadora de co2 (1).
262322	CONT-143-2022	IMCOLMEDICA S A			\$ 3.168.029	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 1 Una Incubadora para reticulocitos.
233022	086-2022	QUIRURGICOS LTDA	PAA2022-UCLB-INV-063 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento Termodesinfectora para la central de Esterilización del Hospital Militar Central.	\$ 349.895.000	\$ 349.895.000	\$ 349.895.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 1 Lavadora Termodesinfectora.
251522	123-2022	MACROSEARCH SAS	PAA2022-UCLB-INV-057 - Adquisición Preinstalación e Instalación de Criostato para el Servicio de patología del Hospital Militar Central.	\$ 139.777.000	\$ 139.777.000	\$ 139.777.000	\$ 139.777.000	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 1 Criostato.
259222	133-2022	HOSPITECNICA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-054 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico Hyfreacator (sistema eléctrico multifuncional para diferentes tumores) para el Hospital Militar Central.	\$ 10.082.870	\$ 10.082.870	\$ 10.082.870	\$ 10.082.870	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 1 Equipo Hyfreacator (sistema eléctrico multifuncional para diferentes tumores).
240622	CONT-109-2022	S M N SOLUCIONES INTEGRALES SAS			\$ 14.399.998	\$ 14.399.998	\$ 14.399.998	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 3 equipos: Pantallas de proyección optotipos (3).
286722	CONT-177-2022	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-060 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los servicios de Consulta Externa y Odontología del Hospital Militar Central.	\$ 65.155.998	\$ 35.356.000	\$ 35.356.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 9 Equipos: Succionador (1), bascula pesa pañales (2), equipos de órganos de los sentidos de pared (2), equipos de órganos de los sentidos con oftalmoscopia y retinoscopio (4).
381922	265-2022	LABORATORIOS RETINA S.A.S			\$ 15.400.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 1 Equipo: Frontal Luz Quirúrgico
248622	119-2022	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-059 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (Monitores de signos vitales con invasivas, Electrocardiógrafo, Desfibrilador Monitor de signos vitales multiparametros y Monitores fetales TPR portátiles) para el Hospital Militar Central.	\$ 405.688.090	\$ 227.714.290	\$ 227.714.290	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 11 equipos: Doopler fetal portátil (2), Electrocardiógrafo (2) y Desfibriladores (7).
286922	182-2022	MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS			\$ 227.714.290	\$ 227.714.290	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 20 Equipos: Monitor multiparametros con invasiva (15), Monitor multiparametros sin invasiva (5).
311322	214-2022	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-062 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (ecógrafo de ginecología) para el Hospital Militar Central.	\$ 445.000.000	\$ 445.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 1 Equipo: Ecógrafo de alta calidad para la unidad de ginecología y obstetricia.
292322	CONT. 191-2022	EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-056 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (Plataforma de Monitoreo Hemodinámico Hemisphere) para el Hospital Militar Central.	\$ 236.000.000	\$ 236.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 2 Equipos: Plataforma de monitorización hemodinámica avanzada con módulo de Swan Ganz y predictor de eventos de hipotensión dispositivos de monitorización para uso con monitor avanzado.
313622	223-2022	INVERSIONES PROMEDCO SAS	PAA2022-UCLB-INV-082 - Adquisición de equipo biomédico, adquisición de un Equipo de Rayos X Cialítico para el Servicio de Urgencias	\$ 426.000.000	\$ 426.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 1 Equipo de Radiología convencional con estación de trabajo.
410022	277-2022	OPIMED SAS	PAA2022-UCLB-INV-119 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de criocagulador para el servicio de oftalmología del Hospital Militar Central.	\$ 93.600.000	\$ 93.600.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 1 Equipo Criocagulador para el Servicio de Oftalmología
TOTAL AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ				\$ 9.871.958.466	\$ 8.410.849.007	\$ 3.383.309.252	\$ 2.602.158.616	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
 Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación

FECHA DE CORTE	31/10/2022
----------------	------------

CODIGO BPIN	2018011000713
-------------	---------------

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPiación 2022	\$ 5.420.000.000
% COMPROMISOS	98,28%
% OBLIGACIONES	49,98%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO INICIAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 5.420.511.739	\$ 5.326.696.778	\$ 2.709.100.533	\$ 1.671.840.066	
MANTENER LAS CAPACIDADES Y SOPORTE DE SERVICIOS				\$ 3.262.097.019	\$ 3.255.160.325	\$ 1.185.366.280	\$ 436.958.281	
Estrategia de Continuidad de Servicio				\$ 1.171.548.934	\$ 1.171.548.934	\$ 348.770.000	\$ 348.770.000	
194322	025-2022	DATA INTEGRAL S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-050 - Actualización del soporte de fábrica y garantía de la solución de almacenamiento marca HITACHI que actualmente tiene el Hospital Militar Central.	\$ 229.450.000	\$ 229.450.000	\$ 229.450.000	\$ 229.450.000	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
242522	116-2022	UT RENOVACION Y SOPORTE	PAA2022-UCLB-INV-044 - Renovación de la garantía y el soporte de la solución de datacenter de la entidad.	\$ 119.320.000	\$ 119.320.000	\$ 119.320.000	\$ 119.320.000	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
293422	CONT. 200-2022	IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-031 - Servicio de mantenimiento incluyendo repuestos de los centros de datos de la entidad.	\$ 294.723.840	\$ 294.723.840	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
305722	CONT. 192-2022	IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-072 - Actualización y renovación de los equipos de la red de datos para los servicios asistenciales del Hospital Militar Central.	\$ 528.055.094	\$ 528.055.094	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
Dotación Tecnológica				\$ 506.149.245	\$ 504.286.231	\$ 74.788.281	\$ 74.788.281	
182822	ADICION CONTRATO 291-2021	COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS	Adición contrato N°291/2021 con el contratista RODOLFO ANTONIO ALBARRACIN MEDINA, COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S, cuyo objeto es "Suministro de estaciones de trabajo para las áreas asistenciales del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$823.579.404).	\$ 143.520.800	\$ 143.520.800	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
268822	ACUERDO MARCO 010-2022	CLARYICON S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-030 - Suministro de dotación tecnológica para las áreas asistenciales del Hospital Militar Central.	\$ 74.788.281	\$ 74.788.281	\$ 74.788.281	\$ 74.788.281	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
405422	ACUERDO MARCO 020-2022	NEX COMPUTER S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-118 - Suministro de equipos de cómputo tipo todo en uno.	\$ 287.840.164	\$ 285.977.150	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
Procesos Atención al Usuario				\$ 240.000.000	\$ 235.590.000	\$ -	\$ -	
395422	273-2022	SERVIDIAGNOSTICS SAS	PAA2022-UCLB-INV-113 - Desarrollo, implementación y soporte de la web API de integración de los servicios digitales del Hospital Militar Central.	\$ 240.000.000	\$ 235.590.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
Licenciamiento Herramientas de Seguridad				\$ 821.612.040	\$ 820.948.360	\$ 748.407.999	\$ -	
310422	CONT. 218-2022	COMPANIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS - COINSA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-036 - Adquisición, renovación y Soporte de las herramientas de seguridad del Hospital Militar Central.	\$ 749.071.680	\$ 748.408.000	\$ 748.407.999	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
312122	CONT. 217-2022	SEAN ELECTRONICA LIMITADA	PAA2022-UCLB-INV-073 - Mantenimientos y adecuación de los 32 centros de cableado del Hospital Militar Central.	\$ 72.540.360	\$ 72.540.360	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
Licenciamiento Herramientas Ofimáticas				\$ 522.786.800	\$ 522.786.800	\$ 13.400.000	\$ 13.400.000	
239022	104-2022	MEGACAD INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-034 - Adquisición de la suscripción por un año de las licencias de Adobe y Corel draw del Hospital Militar Central.	\$ 13.400.000	\$ 13.400.000	\$ 13.400.000	\$ 13.400.000	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
257622	ACUERDO MARCO 008-2022	UNION TEMPORAL NIMBIT	PAA2022-UCLB-INV-035 - Renovación del licenciamiento del software de Ofimática del Hospital Militar Central.	\$ 509.386.800	\$ 509.386.800	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
REALIZAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 2.158.414.720	\$ 2.071.536.453	\$ 1.523.734.253	\$ 1.234.881.785	
Mantenimiento Equipos de Computo y Comunicaciones				\$ 491.498.331	\$ 491.490.134	\$ 476.466.948	\$ 364.926.820	
259422	137-2022	GLOBAL NETWORKS SOLUTIONS S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-040 - Renovación y mantenimiento de los equipos de telefonía, y el servicio de Contac Center del Hospital Militar Central.	\$ 349.958.203	\$ 349.950.006	\$ 349.950.005	\$ 349.950.005	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
291022	CONT-186-2022	ECOMIL S A S EMPRESA DE COMUNICACIONES MOVILES	PAA2022-UCLB-INV-043 - Renovación del licenciamiento y soporte de la red Wifi de la entidad.	\$ 111.540.128	\$ 111.540.128	\$ 111.540.128	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
291322	195-2022	GRUPO CAF TECNOLOGIA SAS	PAA2022-UCLB-INV-074 - Suministro de respuestas para los equipos de cómputo e impresoras del Hospital militar Central.	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 14.976.815	\$ 14.976.815	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 49,92%.
Mantenimiento Herramientas de Seguridad				\$ 70.489.604	\$ 70.489.604	\$ -	\$ -	

FECHA DE CORTE	31/10/2022
----------------	------------

CODIGO BPIN	2018011000713
-------------	---------------

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2022	\$ 5.420.000.000
% COMPROMISOS	98,28%
% OBLIGACIONES	49,98%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO INICIAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
269022	149-2022	E-DEA NETWORKS S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-037 - Renovación y soporte de la herramienta de Monitoreo de los activos de TI de la entidad	\$ 70.489.604	\$ 70.489.604	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
Mantenimiento Herramientas Oracle				\$ 844.996.637	\$ 844.996.637	\$ 798.496.636	\$ 708.288.000	
27722	ACUERDO MARCO 005-2022	BMIND S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-048 - Licenciamiento nuevo, herramienta de seguridad de datos, bus de integración de aplicaciones e integración de datos como soporte de la infraestructura Oracle que posee la entidad.	\$ 708.288.000	\$ 708.288.000	\$ 708.288.000	\$ 708.288.000	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
19522	ACUERDO MARCO 01-2022	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	PAA2022-UCLB-INV-038 - Adquisición de licenciamiento y Renovación del mantenimiento y soporte de la infraestructura Oracle que posee la entidad.	\$ 70.368.775	\$ 70.368.775	\$ 70.368.775	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
79322	156-2022	BMIND S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-071 - Servicios Técnicos especializados para la actualización de la versión de la Base de datos Oracle 12C a 19C que actualmente tiene la entidad.	\$ 46.500.000	\$ 46.500.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
122222	018-2022	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	PAA2022-UCLB-INV-114 - Renovación del soporte tecnico del hardware ORACLE DATABASE APPLIANCE X7-2-HA y X7-2S desde el 30 de agosto de 2022 al 23 de febrero de 2023.	\$ 19.839.862	\$ 19.839.862	\$ 19.839.861	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
Mantenimiento Sistema de Información Institucional				\$ 442.734.216	\$ 442.734.216	\$ 234.845.512	\$ 147.741.808	
162722	CONT-001-2022	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S A	PAA2022-UCLB-INV-039 - Renovación del soporte y mantenimiento del sistema de información Dinamica gerencial.	\$ 295.483.616	\$ 295.483.616	\$ 234.845.512	\$ 147.741.808	
290222	CONT. 001-2022	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S A	Adición contrato N°001/2022 con el contratista SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A. – SYAC S.A., cuyo objeto es "ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y CONSULTORÍA PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DINÁMICA GERENCIAL HOSPITALARIA. NET". Valor inicial del contrato (\$295.483.616)	\$ 147.250.600	\$ 147.250.600	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, valor obligado correspondiente al 53,04% de la ejecución.
Mantenimiento Sistema de Información de Apoyo				\$ 215.079.227	\$ 128.209.157	\$ 13.925.157	\$ 13.925.157	
162622	002-2022	PENSEMOS S.A	PAA2022-UCLB-INV-033 - Renovación y mantenimiento del sistema SuiteVE del Hospital Militar Central.	\$ 18.209.157	\$ 18.209.157	\$ 13.925.157	\$ 13.925.157	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 76,47%.
251922	125-2022	CONTROL ONLINE S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-032 - Renovación y mantenimiento del sistema de gestión documental del Hospital Militar Central.	\$ 110.000.000	\$ 110.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
			PAA2022-UCLB-INV-041 - Renovación del licenciamiento y soporte del software de gestión de impresión del Hospital Militar Central.	\$ 86.870.070		\$ -	\$ -	Proceso publicado con N° SA-043-2022-HOMIL en el secop II, Pendiente publicación de pliego definitivo hasta la donación de las impresoras.
Mantenimiento Pagina Web Hosting				\$ 93.616.705	\$ 93.616.705	\$ -	\$ -	
292822	CONT-196-2022	MICROSITIOS SAS	PAA2022-UCLB-INV-045 - Adquisición del servicio de mantenimiento y soporte y hosting de la página web y la intranet de la entidad.	\$ 93.616.705	\$ 93.616.705	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ				\$ 5.420.511.739	\$ 5.326.696.778	\$ 2.709.100.533	\$ 1.671.840.066	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
 Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación