

FECHA DE CORTE	31/05/2023
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2023	\$ 10.000.000.000
% COMPROMISOS	72,63%
% OBLIGACIONES	6,17%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA				\$ 4.710.219.153	\$ 4.557.717.469	\$ 301.806.191	\$ 292.608.533	
Realizar la adecuación, mantenimiento requerido a las áreas, instalaciones e infraestructura física de acuerdo a los estándares de habilitación.				\$ 1.759.911.935	\$ 1.730.128.135	\$ 19.340.921	\$ 19.340.921	
88223	362-2022	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	PAA2022-UCLB-INV-090 - Contratación de una persona jurídica para el desarrollo de mantenimiento preventivo y correctivo, de las instalaciones del edificio principal, edificio fe en la causa y edificio de imágenes diagnósticas del Hospital Militar Central, garantizando el mantenimiento programado y la atención del mantenimiento no programado de los imprevistos de la estructura y redes a todo costo. VF2023-2026.	\$ 1.482.999.984	\$ 1.482.999.984	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
151523	027-2023	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL INGENIERIA SAS	PAA2023-UCLB-INV-062 - Interventoría Contrato Mantenimiento y adecuación de instalaciones.	\$ 42.638.022	\$ 42.638.022	\$ 12.182.292	\$ 12.182.292	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 28,57%.
186223	222-2022	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	Adición contrato N°222/2022 con el contratista SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., cuyo objeto es "Contratar bajo la modalidad de llave en mano el mantenimiento, adecuación y modernización de la escuela de enfermería ubicada en el triángulo norte del sótano 3 del edificio principal del Hospital Militar Central".	\$ 197.331.500	\$ 197.331.500	\$ -	\$ -	Proceso Adicionado, se encuentra en ejecución
193623	448-2022	BOHORQUEZ WILLIAM	Adición contrato N°448/2022 con el contratista WILLIAM BOHORQUEZ., cuyo objeto es "Mantenimiento de las vías internas en concreto y/o asfalto del Hospital Militar Central, nivel III y IV". Valor inicial del contrato (\$64.248.791).	\$ 7.158.629	\$ 7.158.629	\$ 7.158.629	\$ 7.158.629	Proceso adicionado, recibido a satisfacción
			PAA2023-UCLB-INV-088 - Adquisición de un piso en paneles de superficie irregular para la rehabilitación de los pacientes del servicio de amputados y prótesis del Hospital Militar Central .	\$ 4.783.800	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
			PAA2023-UCLB-INV-090 - Suministro de elementos de protección para muros (guarda camilla hospitalario, punteras para guarda camillas, tiras de perfil ángulo esquinero hospitalario, puntera para esquinero, todos estos con amortiguador interno, accesorio de unión entre guarda camillas, cinta de alto impacto) para el área de mantenimiento del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
Realizar la adquisición, adecuación requerida e instalación para la puesta en funcionamiento de los equipos industriales.				\$ 657.234.181	\$ 542.234.099	\$ 22.539.989	\$ 22.539.989	
207123	183-2023	BPL MEDICAL SAS	PAA2023-UCLB-INV-028 - Adquisición y puesta en servicio de neveras para conservación de cadena de frío para los diferentes servicios del Hospital Militar Central.	\$ 275.416.949	\$ 275.416.944	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
211523	193-2023	GROUP MLS S.A.S.	PAA2023-UCLB-INV-027 -Adquisición de maquina industrial bordadora.	\$ 24.990.000	\$ 24.990.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
177623	103-2023	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S	PAA2023-UCLB-INV-024 - Adquisición de cilindros de transporte de oxígeno.	\$ 22.539.989	\$ 22.539.989	\$ 22.539.989	\$ 22.539.989	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
194923	160-2023	OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA S A S	PAA2023-UCLB-INV-025 - Adquisición de horno de infrarrojo	\$ 117.466.090	\$ 117.466.090	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
192223	151-2023	CMT COLOMBIA S.A.S	PAA2023-UCLB-INV-029 -Instalación y puesta de funcionamiento del sistema de Llamados de enfermería en los baños de discapacitados.	\$ 51.905.694	\$ 51.905.617	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
241523	259-2023	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.S.	PAA2023-UCLB-INV-085 - Adquisición e instalación de motor de compresor de área para equipo Kaeser Airbox 12 oil free del Hospital Militar Central .	\$ 49.915.459	\$ 49.915.459	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
			PAA2023-UCLB-INV-041 - Contratación del estudio del diseño del sistema de ventilación y extracción de los edificios imágenes diagnósticas, edificio fe en la causa y edificio principal	\$ 115.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso Publicado en SECOP II con proceso N° SA-057-2023-HOMIL, conforme a cronograma se proyecta la Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto el 31 de mayo de 2023, y firma del contrato el 02 de junio de 2023 y Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 05 de junio de 2023.
Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 2.293.073.037	\$ 2.285.355.235	\$ 259.925.281	\$ 250.727.623	
Mantenimientos Equipos Industriales contratados con Vigencia Futura 2023 - 2026				\$ 1.443.407.390	\$ 1.443.407.390	\$ 200.153.570	\$ 190.955.912	
108623	299-2022	CMT COLOMBIA S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-089 - Mantenimiento correctivo incluyendo suministro e instalación de repuestos originales nuevos no re manufacturados del sistema de llamado de enfermería con referencia le-128 destinados al Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 48.499.500	\$ 48.499.500	\$ 10.212.682	\$ 10.212.682	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 21,06%.
88123	356-2022	CONSORCIO UPS HOMIL 2022	PAA2022-UCLB-INV-087 - Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas interrumpibles de potencia (ups). VF2023-2026.	\$ 370.838.760	\$ 370.838.760	\$ 27.806.076	\$ 27.806.076	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 7,5%.
96923	443-2022	CONSTRUCCIONES J & LG SAS	PAA2022-UCLB-INV-088 - El mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios de los ocho (8) ascensores de pasajeros, nueve (9) ascensores de carga y seis (6) escaleras eléctricas incluido repuestos nuevos no re manufacturados, tarjetas electrónicas, actualizaciones de software y repuestos para la adecuación del sistema inteligente de los ascensores de escaleras eléctricas del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 611.078.400	\$ 611.078.400	\$ 103.513.846	\$ 94.316.188	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 16,94%.
96823	415-2022	SUBE INGENIERIA SAS	PAA2022-UCLB-INV-086 - Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para el sistema de aires acondicionados y refrigeración. VF2023-2026.	\$ 412.990.730	\$ 412.990.730	\$ 58.620.966	\$ 58.620.966	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 14,19%.
Mantenimientos Equipos Industriales Contratados Vigencia 2023				\$ 849.665.647	\$ 841.947.845	\$ 59.771.711	\$ 59.771.711	
185223	085-2023	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.S.	PAA2023-UCLB-INV-035 - Mantenimiento sistemas de vacío y compresores de aire.	\$ 55.000.000	\$ 55.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.

FECHA DE CORTE	31/05/2023
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2023	\$ 10.000.000.000
% COMPROMISOS	72,63%
% OBLIGACIONES	6,17%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
171423	090-2023	PROYNS S.A.S	PAA2023-UCLB-INV-037 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remano facturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios de la entidad hospitalaria del sistema de correo neumático marca swisslog modelo: transpnet tipo: 2 vías del Hospital Militar Central.	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 4.350.274	\$ 4.350.274	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 10,88%.
190123	148-2023	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S	PAA2023-UCLB-INV-034 - Mantenimiento plantas eléctricas y sistema de alta y baja tensión.	\$ 100.000.000	\$ 70.000.000	\$ 23.719.050	\$ 23.719.050	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 33,88%.
190223	147-2023	CORENA INGENIERIA S.A.S.	PAA2023-UCLB-INV-034 - Mantenimiento plantas eléctricas y sistema de alta y baja tensión.		\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
180123	114-2023	POLARIS HOLDING SAS	PAA2023-UCLB-INV-036 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos no re manufacturados para la planta de gases medicinales.	\$ 323.164.337	\$ 323.164.337	\$ 28.296.157	\$ 28.296.157	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 8,76%.
192423	146-2023	GRUPO GEMLSA SAS	PAA2023-UCLB-INV-030 - Mantenimiento de calderas, sistemas calentadores de agua.	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
177723	098-2023	CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS	PAA2023-UCLB-INV-031 - Mantenimiento equipos fe en la causa (herramientas del prótesis).	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 3.406.230	\$ 3.406.230	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 17,03%.
190723	124-2023	COMPANIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA	PAA2023-UCLB-INV-039 - Mantenimiento del sistema de ingreso de funcionarios y visitantes del edificio principal.	\$ 11.783.508	\$ 11.783.508	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
184223	108-2023	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	PAA2023-UCLB-INV-033 - Mantenimiento de bombas de agua y sistema hidráulico.	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
213523	191-2023	KAIKA S A S	PAA2023-UCLB-INV-032 - Mantenimiento de cabinas de flujo laminar.	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
			PAA2023-UCLB-INV-082 - Mantenimiento preventivo, correctivo con repuestos incluido al sistema de parqueadero público como son talanqueras torres principal de ingreso cajero automático y las actualizaciones necesarias y atención correctiva las 24 horas del Hospital Militar Central.	\$ 7.717.802	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso Publicado en SECOP II con proceso N° MC-082-2023-HOMIL, conforme a cronograma se proyecta la Aceptación de ofertas el día 09 de marzo de 2023, y Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 13 de marzo de 2023, proceso desierto por medio de la RESOLUCION DECLARATORIA DE DESIERTO 0344 DE 2023 del 23 de marzo de 2023. Se publica nuevamente en el SECOP con el proceso N° MC-184-2023-HOMIL, conforme a cronograma se proyecta la Aceptación de ofertas el día 02 de junio de 2023, y Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 05 de junio de 2023.
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR				\$ 2.545.718.087	\$ 2.471.718.087	\$ 314.990.963	\$ 314.990.963	
Mantenimientos Equipos Biomédicos contratados con Vigencia Futura 2023 - 2026				\$ 1.993.890.998	\$ 1.993.890.998	\$ 308.663.397	\$ 308.663.397	
87123	326-2022	BIOTRONTECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2022-UCLB-INV-110 - Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro e instalación de repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca Karl storz de los servicios de gastroenterología, otorrinolaringología, neumología y cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
87223	365-2022	UMBRELLA BIOLABS SAS	PAA2022-UCLB-INV-102 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no re manufacturados de los micrótomos, microscopios y equipos marca sakura, leica, nikon del servicio de patología del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 19.000.000	\$ 19.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
87323	432-2022	INGERAX SAS	PAA2022-UCLB-INV-108 -Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo suministro de repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles nuevos no remanufacturados de los equipos rayos x del servicio de imágenes diagnósticas, urgencias y salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
108123	435-2022	MEJIA - IRURITA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-105 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, incluido suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para el equipo cámara hiperbárica del servicio de neurología Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 2.723.276	\$ 2.723.276	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 22,69%.
107823	389-2022	EQUITRONIC S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-094 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles originales nuevos no re manufacturados para ventiladores pediátricos y neonatales referencia SLE 4000 y 5000, equipo de lemnoregulación marca mite, blender medin, de la unidad de cuidado intensivo pediátrica y neonatal del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 94.000.000	\$ 94.000.000	\$ 39.348.900	\$ 39.348.900	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 41,86%.
107923	388-2022	ARROW MEDICAL SAS	PAA2022-UCLB-INV-109 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no re manufacturados de la máquina de circulación extracorpórea terumo modelo system 1 serie 1268 del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
108523	384-2022	BRASMEDICA COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-106 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos litotriptor, y piso pélvico del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 11.000.000	\$ 11.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
107623	325-2022	MEDIHUMANA COLOMBIA S A	PAA2022-UCLB-INV-091 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos originales nuevos no re manufacturados y calibración de los equipos marca interacustic del servicio de otomolaringología del Hospital Militar Central. VF2023-2026	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 3.411.998	\$ 3.411.998	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 28,43%.

FECHA DE CORTE	31/05/2023
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2023	\$ 10.000.000.000
% COMPROMISOS	72,63%
% OBLIGACIONES	6,17%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
107523	357-2022	DRAEGER COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-092 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido kits de mantenimiento, repuestos, accesorios y consumibles originales, nuevos, no re manufacturados para los equipos de marca dräger (maquinas de anestesia, incubadoras, ventiladores, bilirrubinómetros, columnas, centrales de monitoreo, monitores de signos vitales y capnógrafos) de los servicios de ucis (neonatal, pediátrica, medica, post quirúrgica, coronaria), tpr, maternidad, urgencias, terapia respiratoria, hemodinamia, resonancia magnética y salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 600.000.000	\$ 600.000.000	\$ 96.128.433	\$ 96.128.433	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 16,02%.
107723	363-2022	KAIKA S A S	PAA2022-UCLB-INV-098 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca carl zeiss y matalachana (laser, microscopios, tomógrafo óptico, lenserometro, regla biométrica autoclaves y lavadora de instrumental) de los servicios de otorrino, oftalmología, cirugía plástica, patología, laboratorio clinico y salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
107223	358-2022	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-097 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro de accesorios, repuestos, insumos y/o consumibles originales nuevos no re manufacturados para los equipos marca pasos, ventiladores (pb840, ht70), force fx, autolog, act, de marca puritan bennett, valleylab, medtronic de los servicios de salas de cirugía, ucis del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
108223	446-2022	EQUITRONIC S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-093 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca medix (incubadoras, lámpara pediátrica de calor radiante, y lámpara de fototerapia) del servicio de uci neonatal del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
108423	445-2022	G. BARCO S.A.	PAA2022-UCLB-INV-096 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca general electric y benq (monitor de signos vitales, máquina de anestesia, ventilador de transporte y mesas quirúrgicas, pruebas de esfuerzo) del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 130.000.000	\$ 130.000.000	\$ 14.141.327	\$ 14.141.327	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 10,88%.
108023	390-2022	LABORATORIOS RETINA S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-104 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con suministro e instalación de repuestos y accesorios nuevos no re manufacturados para el equipo ecógrafo oftalmológico marca quantel del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 30.890.998	\$ 30.890.998	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
108323	447-2022	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-099 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, incluyendo repuestos originales nuevos no re manufacturados, para los equipos de marca general electric (ecocardiografos, densitometro) de los servicios de cardiología clínica, urología y densitometría del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 33.000.000	\$ 33.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
107423	360-2022	L M INSTRUMENTS S A	PAA2022-UCLB-INV-101 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos de referencia olympus y level one del servicio de gastroenterología, coloproctología, salas de cirugía y neumología del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 260.000.000	\$ 260.000.000	\$ 90.332.254	\$ 90.332.254	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 34,74%.
107323	352-2022	MEDITEC S A	PAA2022-UCLB-INV-103 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca richard wolf, ems y otopronti del servicio de otorrino, cirugía, urología y rehabilitación cardiaca del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
107123	339-2022	SET Y GAD SAS	PAA2022-UCLB-INV-095 - Calibración, ajuste y mantenimiento equipos patrón del Hospital Militar Central (suministro de repuestos para el funcionamiento de los equipos patrón), realización de la calibración y aseguramiento metrológico de los equipos biomédicos de los diferentes servicios del Hospital Militar Central incluido la validación de autoclaves, validación de cadena de frío y validación de cumplimiento con las especificaciones técnicas de los equipos biomédicos y funcionamiento en forma correcta. VF2023-2026.	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	\$ 62.577.209	\$ 62.577.209	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 20,86%.
87923	434-2022	SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-100 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos originales certificados por el fabricante para los equipos: gammacamara ecam ganry dual head v3.7 -syngo mi workplace, angiografo, ecografo siemens equipo litroptor, arco en c y el intensificador de imágenes marca siemens marca siemens de los servicios de radioterapia, medicina nuclear, urología, salas de cirugía y hemodinamia del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 110.000.000	\$ 110.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
87623	449-2022	ROCOL INTERNATIONAL S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-107 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles originales nuevos no re manufacturados para laser de retina marca index del servicio de oftalmología del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.

FECHA DE CORTE	31/05/2023
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2023	\$ 10.000.000.000
% COMPROMISOS	72,63%
% OBLIGACIONES	6,17%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
Mantenimientos Equipos Biomédicos Contratados Vigencia 2023				\$ 551.827.089	\$ 477.827.089	\$ 6.327.566	\$ 6.327.566	
168223	086-2023	MEDITEC S A	PAA2023-UCLB-INV-022 - Mantenimiento preventivo y correctivo para los sets de instrumental especializado marca WOLF del Hospital Militar Central.	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 4.957.230	\$ 4.957.230	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 16,52%.
151823	023-2023	MILMEDICAL EQUIPOS SAS	PAA2023-UCLB-INV-023 - Mantenimiento preventivo y correctivo para 5.500 piezas de instrumental quirúrgico del Hospital Militar Central.	\$ 26.064.500	\$ 26.064.500	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
153623	036-2023	A & B EQUIPOS MEDICOS S A S	PAA2023-UCLB-INV-007 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados del equipo marca cadwell del servicio de neurología del Hospital Militar Central.	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
173323	101-2023	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2023-UCLB-INV-021 - Mantenimiento preventivo y correctivo para los sets de instrumental especializado marca KARL STORZ del Hospital Militar Central.	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 1.370.336	\$ 1.370.336	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 4,57%.
181023	111-2023	SANITAS SAS	PAA2023-UCLB-INV-016 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para microscopio de fluorescencia y microscopio invertido del servicio de patología del Hospital Militar Central.	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
188723	118-2023	SURGIPLAST LTDA	PAA2023-UCLB-INV-019 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para mesa de cirugía de ortopedia del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central.	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
192123	137-2023	VELEZ LAB S A S	PAA2023-UCLB-INV-014 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para color de gram y coloreador de láminas del servicio de dermatología del Hospital Militar Central.	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
193123	157-2023	INSTRUMENTACION SA	PAA2023-UCLB-INV-011 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca care-fusión, asea y embra (ventiladores, equipo de función pulmonar y Polisomnografía) de los servicios de neumología, terapia respiratoria-ucis y laboratorio de electroencefalografía del Hospital Militar Central.	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
212723	195-2023	ANDREC SURGICAL SA	PAA2023-UCLB-INV-003 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no re manufacturados del microscopio marca leica del Hospital Militar Central.	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
212123	189-2023	MACROSEARCH SAS	PAA2023-UCLB-INV-012 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca thermo fisher científico (procesador automático de tejidos, estación de macroscopia, citocentrífuga, criostato electrónico y refrigerador para cadáveres) del servicio de patología del hospital militar.	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
206123	167-2023	MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS	PAA2023-UCLB-INV-015 -Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para analizadores corporales de los servicios de fe en la causa y falla cardiaca del Hospital Militar Central.	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
219623	205-2023	ANDREC SURGICAL SA	PAA2023-UCLB-INV-002 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados del equipo pentacam del servicio de oftalmología del Hospital Militar Central.	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
226523	239-2023	INTELNET MEDICA SAS	PAA2023-UCLB-INV-005 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para ecógrafo marca Phillips del servicio de electrofisiología del Hospital Militar Central.	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
232323	246-2023	B BRAUN MEDICAL S A	PAA2023-UCLB-INV-020 - Mantenimiento preventivo y correctivo para los sets de instrumental especializado marca AESCULAP de los servicios quirúrgicos de cirugía plástica y cirugía cardiovascular del Hospital Militar Central.	\$ 27.762.589	\$ 27.762.589	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
			PAA2023-UCLB-INV-013 - Mantenimiento preventivo, calibración de fotómetros y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para las cabinas de fototerapia , dermatosis del servicio de dermatología del Hospital Militar Central.	\$ 39.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso Publicado en SECOP II con proceso N° MC-143-2023-HOMIL, conforme a cronograma se proyecta la Aceptación de ofertas el día 14 de abril de 2023, y Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 18 de abril de 2023, proceso declarado desierto mediante resolución 0527 de 2023 del 21 de abril de 2023, pendiente realizar nuevamente publicación del proceso.

FECHA DE CORTE	31/05/2023
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPiación 2023	\$ 10.000.000.000
% COMPROMISOS	72,63%
% OBLIGACIONES	6,17%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			PAA2023-UCLB-INV-010 - Mantenimiento preventivo, los correctivos que sean necesarios y suministro de partes y/o repuestos originales nuevos no re manufacturados, para los equipos de marca alcon (unidad vitrectomia con sistema dual y equipo de facoemulsificación, vitrectomia) del servicio de oftalmología del Hospital Militar Central. VF2024-2026. \$ 35.000.000 de apalancamiento 2023 (Desde 01/06/2023), \$ 80.000.000 vigencia 2024, \$ 80.000.000 vigencia 2025 y \$ 40.000.000 vigencia 2026 (hasta 31/07/2026).	\$ 35.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica, se encuentra pendiente la autorización de vigencias futuras (inversión) para realizar la publicación en el SECOP II.
			SOLICITUD VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2024-2026 (INVERSION) - CONTRATACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL					
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS				\$ 2.457.047.056	\$ 233.607.052	\$ -	\$ -	
Realizar la renovación del Instrumental Quirúrgico teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 641.235.421	\$ 16.292.052	\$ -	\$ -	
190523	123-2023	B BRAUN MEDICAL S A	PAA2023-UCLB-INV-083 - Adquisición de baterías para la sierra de estemotomia y batería para el dermatomo eléctrico.	\$ 16.292.052	\$ 16.292.052	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
			PAA2023-UCLB-INV-001-Adquisición Instrumental Quirúrgico para el Hospital Militar Central.	\$ 514.756.789	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso Publicado en SECOP II con proceso N° SA-037-2023-HOMIL, conforme a cronograma se proyecta la Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto el día 10 de mayo de 2023, y firma del contrato el 11 de mayo de 2023 y Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 15 de mayo de 2023, pendiente legalización se contrataron 3 lotes, por valor de 262 millones de pesos
			PAA2023-UCLB-INV-087 - Adquisición de dos piezas de mano infinity constellation compatibles con tecnología del Hospital Militar Central, para el servicio de Oftalmología y la realización de cirugías de facoemulsificación.	\$ 35.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso Publicado en SECOP II con proceso N° CD-032-2023-HOMIL, conforme a cronograma se proyecta Fecha prevista para registro de ofertas el día 24 de mayo de 2023, y firma del contrato el 29 de mayo de 2023, pendiente legalización con el proveedor ALCON
			PAA2023-UCLB-INV-086 - Adquisición de Instrumental Quirúrgico para los servicios de Cirugía de Tórax, Cirugía pediátrica, cirugía cardiovascular y cirugía laparoscópica del Hospital Militar Central.	\$ 75.186.580	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
Realizar la renovación de Equipo Biomédico de acuerdo a priorización				\$ 1.815.811.635	\$ 217.315.000	\$ -	\$ -	
229523	248-2023	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	PAA2023-UCLB-INV-080 - Adquisición, instalación y preinstalación de marcapasos bicamerales para el servicio unidades de cuidado intensivo del Hospital Militar Central .	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de Marcapasos Bicameral Externo.
237423	256-2023	INGENIERIA CLINICA A SU SERVICIO INCLISER LTDA	PAA2023-UCLB-INV-073 - Adquisición, instalación y preinstalación de camilla de cistoscopia para el servicio de urología del Hospital Militar Central.	\$ 19.635.000	\$ 19.635.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de Camilla de Cistoscopia.
232123	254-2023	INSTRUMENTACION SA	PAA2023-UCLB-INV-079 - Adquisición, instalación y preinstalación de banda trotadora, bicicleta recumbent para el servicio de neumología del Hospital Militar Central .	\$ 107.450.000	\$ 107.450.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de Banda Trotadora.
229123	250-2023	MEDHUMANA COLOMBIA S A	PAA2023-UCLB-INV-084 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de irrigador calórico de agua para el servicio otorrinolaringología (audiología) del Hospital Militar Central.	\$ 43.700.000	\$ 43.700.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de Irrigador calórico de agua.
239423	257-2023	B & A BIOMEDICOS ASOCIADOS LTDA	PAA2023-UCLB-INV-069 - Adquisición, instalación y preinstalación de extractor de leche para el servicio de nutrición del Hospital Militar Central.	\$ 16.530.000	\$ 16.530.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 1 Extractor de leche.
			PAA2023-UCLB-INV-063 - Adquisición, instalación y preinstalación de reguladores de vacío y flujómetros de o2 para los servicios de consulta externa, TPR, hospitalización, radiología, urgencias y salas de cirugía del Hospital Militar Central.	\$ 159.350.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso Publicado en SECOP II con proceso N° SA-048-2023-HOMIL, conforme a cronograma se proyecta la Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto el 30 de mayo de 2023, y firma del contrato el 31 de mayo de 2023 y Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 01 de junio de 2023.
			PAA2023-UCLB-INV-081 - Adquisición, instalación y preinstalación equipos de ondas de choque para el servicio de medicina física y rehabilitación del Hospital Militar Central.	\$ 80.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso Publicado en SECOP II con proceso N° SA-047-2023-HOMIL, conforme a cronograma se proyecta la Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto el 30 de mayo de 2023, y firma del contrato el 30 de mayo de 2023 y Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 01 de junio de 2023.
			PAA2023-UCLB-INV-074 - Adquisición, instalación y preinstalación impedanciometro, posturografo para el servicio de otorrinolaringología del Hospital Militar Central.	\$ 79.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso Publicado en SECOP II con proceso N° SA-050-2023-HOMIL, conforme a cronograma se proyecta la Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto el 31 de mayo de 2023, y firma del contrato el 01 de junio de 2023 y Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 05 de junio de 2023.
			PAA2023-UCLB-INV-075 - Adquisición, instalación y preinstalación de equipo de biometría para el servicio de oftalmología del Hospital Militar Central.	\$ 278.650.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso Publicado en SECOP II con proceso N° SA-052-2023-HOMIL, conforme a cronograma se proyecta la Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto el 25 de mayo de 2023, y firma del contrato el 26 de mayo de 2023 y Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 30 de mayo de 2023, declarado desierto por medio de la Resolución 0710 de 2023.

FECHA DE CORTE	31/05/2023
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2023	\$ 10.000.000.000
% COMPROMISOS	72,63%
% OBLIGACIONES	6,17%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			PAA2023-UCLB-INV-065 - Adquisición, instalación y preinstalación de arco en c para el servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central.	\$ 300.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso Publicado en SECOP II con proceso N° SA-044-2023-HOMIL, conforme a cronograma se proyecta la Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto el 08 de junio de 2023, y firma del contrato el 09 de junio de 2023 y Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 14 de junio de 2023.
			PAA2023-UCLB-INV-077 - Adquisición, instalación y preinstalación de sistema de equipo de terapia combinada (electroterapia, ultrasonido, ultrasonido y oscilaciones profundas) para servicio de medicina física y rehabilitación del Hospital Militar Central.	\$ 47.060.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso Publicado en SECOP II con proceso N° MC-155-2023-HOMIL, conforme a cronograma se proyecta la Aceptación de ofertas el día 09 de mayo de 2023, y Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 11 de mayo de 2023, proceso declarado desierto por medio de la RESOLUCION 0656
			PAA2023-UCLB-INV-064 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de balanzas pesa bebés, balanza pesa pañal, bascula de bioimpedancia, bascula con tallmetro, basculas de piso análogas y tensiómetros de aneroide de pared para los servicios de nutrición, TPR, nutrición, imágenes diagnósticas, laboratorio clínico banco de sangre y consulta externa del Hospital Militar Central.	\$ 55.858.749	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso Publicado en SECOP II con proceso N° SA-056-2023-HOMIL, conforme a cronograma se proyecta la Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto el 24 de mayo de 2023, y firma del contrato el 25 de mayo de 2023 y Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 29 de mayo de 2023. Proceso declarado desierto el 26 de mayo de 2023 por medio de la resolución 0717.
			PAA2023-UCLB-INV-072 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de horno de calentamiento de líquidos, baños serológicos, baños de flotación, agitador magnético con calentamiento y micropipeta para el servicio de TPR, laboratorio clínico, banco de sangre y patología del Hospital Militar Central.	\$ 59.800.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso Publicado en SECOP II con proceso N° SA-049-2023-HOMIL, conforme a cronograma se proyecta la Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto el 31 de mayo de 2023, y firma del contrato el 01 de junio de 2023 y Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 01 de junio de 2023.
			PAA2023-UCLB-INV-070 - Adquisición, instalación y preinstalación de monitores fetales para el servicio de TPR del Hospital Militar Central.	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso Publicado en SECOP II con proceso N° MC-167-2023-HOMIL, conforme a cronograma se proyecta la Aceptación de ofertas el día 11 de mayo de 2023, proceso declarado desierto el día 17 de mayo por medio de RESOLUCION N° 0664 DE (17-05-2023), se vuelve a publicar el proceso MC-188-2023-HOMIL el día 29 de mayo de 2023, conforme a cronograma se proyecta la Aceptación de ofertas el día
			PAA2023-UCLB-INV-067 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de unidades oftalmológicas e interferómetro para el servicio de oftalmología del Hospital Militar Central.	\$ 87.257.703	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso Publicado en SECOP II con proceso N° SA-054-2023-HOMIL, conforme a cronograma se proyecta la Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto el 25 de mayo de 2023, y firma del contrato el 26 de mayo de 2023 y Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 29 de mayo de 2023.
			PAA2023-UCLB-INV-076 - Adquisición, instalación y preinstalación de sistema de máquina de anestesia para servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central.	\$ 330.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso Publicado en SECOP II con proceso N° SA-061-2023-HOMIL, conforme a cronograma se proyecta la Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto el 21 de junio de 2023, y firma del contrato el 22 de junio de 2023 y Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 27 de junio de 2023.
			PAA2023-UCLB-INV-078 - Adquisición, instalación y preinstalación de microscopio de fluorescencia para servicio de laboratorio clínico del Hospital Militar Central.	\$ 106.020.183	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
TOTAL AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ				\$ 9.712.984.296	\$ 7.263.042.608	\$ 616.797.154	\$ 607.599.496	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
 Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación

FECHA DE CORTE	31/05/2023
----------------	------------

CODIGO BPIN	2018011000713
-------------	---------------

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPiación 2023	\$ 5.000.000.000
% COMPROMISOS	49,69%
% OBLIGACIONES	21,29%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO INICIAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 3.480.045.479	\$ 2.484.387.529	\$ 1.064.497.947	\$ 1.064.497.947	
MANTENER LAS CAPACIDADES Y SOPORTE DE SERVICIOS				\$ 2.063.150.000	\$ 1.202.150.000	\$ 366.517.666	\$ 366.517.666	
Dotación Tecnológica				\$ 453.000.000	\$ 453.000.000	\$ 359.167.666	\$ 359.167.666	
204323	162-2023	SUMIMAS S A S	PAA2022-UCLB-INV-043 - Adquisición a través del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente de repuestos y accesorios para los equipos de tecnología de la entidad incluyendo de memorias RAM y discos duros.	\$ 453.000.000	\$ 453.000.000	\$ 359.167.666	\$ 359.167.666	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 79,29%.
Actualización Migración y Licenciamiento Servidores Oracle				\$ 741.800.000	\$ 741.800.000	\$ -	\$ -	
212523	197-2023	DATA INTEGRAL S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-056 - Servicio de soporte, actualización de licenciamiento, mantenimiento para la solución de virtualización, la solución de almacenamiento, la solución de backup de la entidad Incluyendo la adquisición de servidores (host) de virtualización para el Hospital Militar Central.	\$ 741.800.000	\$ 741.800.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
Licenciamiento Herramientas Ofimáticas				\$ 7.350.000	\$ 7.350.000	\$ 7.350.000	\$ 7.350.000	
178023	110-2023	IDEALOGIC S.A.S.	PAA2023-UCLB-INV-051- Suscripción de las licencias de adobe y corel draw.	\$ 7.350.000	\$ 7.350.000	\$ 7.350.000	\$ 7.350.000	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
REALIZAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 1.416.895.479	\$ 1.282.237.529	\$ 697.980.281	\$ 697.980.281	
Mantenimiento Equipos de Computo y Comunicaciones				\$ 439.483.516	\$ 438.110.647	\$ 95.257.760	\$ 95.257.760	
123123	ACUERDO MARO 004-2023	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	PAA2023-UCLB-021 - Adquisición de los insumos de los equipos de impresión LEXMARK del Hospital Militar Central a través del AMP de colombia compra eficiente.	\$ 88.399.136	\$ 88.399.136	\$ 88.399.136	\$ 88.399.136	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
140123	ACUERDO MARCO 006-2023	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)	PAA2023-UCLB-INV-061 - Adquisición de los servicios de mantenimiento preventivo para equipos e impresoras de la entidad.	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ 6.858.624	\$ 6.858.624	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 11,43%.
221723	238-2023	COMWARE S.A.	PAA2023-UCLB-INV-054 - Renovación, soporte y actualización del sistema genesys del call center.	\$ 259.142.400	\$ 258.500.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
222023	232-2023	MICROHOME SAS	PAA2023-UCLB-INV-052 - Servicio de mantenimiento, actualización del licenciamiento y soporte de los productos de software para la gestión del servicio de impresión de la Entidad.	\$ 31.941.980	\$ 31.211.511	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
Mantenimiento Herramientas de Seguridad				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Mantenimiento Herramientas Oracle				\$ 250.815.543	\$ 250.815.543	\$ 250.815.543	\$ 250.815.543	
12723	ACUERDO MARCO 005-2023	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	PAA2023-UCLB-INV-046 - Proceso de selección de contratación directa para la renovación del soporte técnico del hardware y software Oracle desde el 01 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2024.	\$ 250.815.543	\$ 250.815.543	\$ 250.815.543	\$ 250.815.543	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
Mantenimiento Sistema de Información Institucional				\$ 558.625.603	\$ 558.625.603	\$ 319.934.442	\$ 319.934.442	
152923	030-2023	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S A	PAA2023-UCLB-INV-048 - Proceso de contratación directa para proveer las actualizaciones y soporte para el sistema de información dinámica gerencial hospitalaria .net y dinámica gerencial hospitalaria versión web.	\$ 558.625.603	\$ 558.625.603	\$ 319.934.442	\$ 319.934.442	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 57,27%.
Mantenimiento Sistema de Información de Apoyo				\$ 34.685.736	\$ 34.685.736	\$ 31.972.536	\$ 31.972.536	
152423	019-2023	PENSEMOS S.A	PAA2023-UCLB-INV-049 - Proceso de contratación directa para proveer las actualizaciones y soporte para el sistema de Información Suite VE.	\$ 34.685.736	\$ 34.685.736	\$ 31.972.536	\$ 31.972.536	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 92,18%.
Mantenimiento Pagina Web Hosting				\$ 133.285.081	\$ -	\$ -	\$ -	
			PAA2023-UCLB-INV-059 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento para la página web www.hospitalmilitar.gov.co, intranet corporativa, aplicativo sarlaft, aplicativo histhomil, app moviles del Hospital Militar Central.	\$ 133.285.081	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso Publicado en SECOP II con proceso N° SA-045-2023-HOMIL, conforme a cronograma se proyecta Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto el día 24 de mayo de 2023, firma del contrato el 25 de mayo de 2023 y Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato el 29 de mayo de 2023.
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ				\$ 3.480.045.479	\$ 2.484.387.529	\$ 1.064.497.947	\$ 1.064.497.947	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
 Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación