

FECHA DE CORTE	30/11/2023
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2023	\$ 10.000.000.000
% COMPROMISOS	99,74%
% OBLIGACIONES	81,40%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA				\$ 4.890.466.109,20	\$ 4.931.790.714,20	\$ 4.299.201.756,58	\$ 4.085.559.817,58	
Realizar la adecuación, mantenimiento requerido a las áreas, instalaciones e infraestructura física de acuerdo a los estándares de habilitación.				\$ 1.794.911.935,20	\$ 1.784.276.519,20	\$ 1.536.225.172,10	\$ 1.536.225.172,10	
88223	362-2022	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	PAA2022-UCLB-INV-090 - Contratación de una persona jurídica para el desarrollo de mantenimiento preventivo y correctivo, de las instalaciones del edificio principal, edificio fe en la causa y edificio de imágenes diagnosticas del Hospital Militar Central, garantizando el mantenimiento programado y la atención del mantenimiento no programado de los imprevistos de la estructura y redes a todo costo. VF2023-2026.	\$ 1.482.999.984	\$ 1.482.999.984,00	\$ 1.249.822.964,00	\$ 1.249.822.964,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 84,28%.
151523	027-2023	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL INGENIERIA SAS	PAA2023-UCLB-INV-062 - Interventoría Contrato Mantenimiento y adecuación de instalaciones.	\$ 42.638.022	\$ 67.002.606,00	\$ 52.130.716,90	\$ 52.130.716,90	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 77,8%.
186223	222-2022	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	Adición contrato N°222/2022 con el contratista SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., cuyo objeto es "Contratar bajo la modalidad de llave en mano el mantenimiento, adecuación y modernización de la escuela de enfermería ubicada en el triángulo norte del sótano 3 del edificio principal del Hospital Militar Central".	\$ 197.331.500	\$ 197.331.500,00	\$ 197.331.500,00	\$ 197.331.500,00	Proceso adicionado, recibido a satisfacción
193623	448-2022	BOHORQUEZ WILLIAM	Adición contrato N°448/2022 con el contratista WILLIAM BOHORQUEZ., cuyo objeto es "Mantenimiento de las vías internas en concreto y/o asfalto del Hospital Militar Central, nivel III y IV". Valor inicial del contrato (\$64.248.791).	\$ 7.158.629	\$ 7.158.629,20	\$ 7.158.629,20	\$ 7.158.629,20	Proceso adicionado, recibido a satisfacción
259523	294-2023	OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA S.A.S	PAA2023-UCLB-INV-088 - Adquisición de un piso en paneles de superficie irregular para la rehabilitación de los pacientes del servicio de amputados y prótesis del Hospital Militar Central .	\$ 4.783.800	\$ 4.783.800,00	\$ 4.783.800,00	\$ 4.783.800,00	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción
268123	315-2023	GESCOM SAS	PAA2023-UCLB-INV-090 - Suministro de elementos de protección para muros (guarda camilla hospitalario, punteras para guarda camillas, tiras de perfil ángulo esquinero hospitalario, puntera para esquinero, todos estos con amortiguador interno, accesorio de unión entre guarda camillas, cinta de alto impacto) para el área de mantenimiento del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000,00	\$ 24.997.562,00	\$ 24.997.562,00	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción
Realizar la adquisición, adecuación requerida e instalación para la puesta en funcionamiento de los equipos industriales.				\$ 657.234.099,00	\$ 709.194.120,00	\$ 709.194.120,00	\$ 709.194.120,00	
207123	183-2023	BPL MEDICAL SAS	PAA2023-UCLB-INV-028 - Adquisición y puesta en servicio de neveras para conservación de cadena de frío para los diferentes servicios del Hospital Militar Central.	\$ 275.416.944	\$ 275.416.944,00	\$ 275.416.944,00	\$ 275.416.944,00	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción
211523	193-2023	GROUP MLS S.A.S.	PAA2023-UCLB-INV-027 -Adquisición de maquina industrial bordadora.	\$ 24.990.000	\$ 24.990.000,00	\$ 24.990.000,00	\$ 24.990.000,00	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción
177623	103-2023	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S	PAA2023-UCLB-INV-024 - Adquisición de cilindros de transporte de oxígeno.	\$ 22.539.989	\$ 22.539.989,00	\$ 22.539.989,00	\$ 22.539.989,00	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción
192223	151-2023	CMT COLOMBIA S.A.S	PAA2023-UCLB-INV-029 -Instalación y puesta de funcionamiento del sistema de Llamados de enfermería en los baños de discapacitados.	\$ 51.905.617	\$ 51.905.617,00	\$ 51.905.617,00	\$ 51.905.617,00	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción
194923	160-2023	OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA S.A.S	PAA2023-UCLB-INV-025 - Adquisición de horno de infrarrojo	\$ 117.466.090	\$ 117.466.090,00	\$ 117.466.090,00	\$ 117.466.090,00	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción
241523	259-2023	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.S.	PAA2023-UCLB-INV-085 - Adquisición e instalación de motor de compresor de área para equipo Kaeser Airbox 12 oil free del Hospital Militar Central .	\$ 49.915.459	\$ 49.915.459,00	\$ 49.915.459,00	\$ 49.915.459,00	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción
260423	305-2023	ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S.	PAA2023-UCLB-INV-041 - Suministro, adecuación e instalación de sistemas de ventilación y extracción para áreas que requiera el Hospital Militar Central	\$ 115.000.000	\$ 166.960.021,00	\$ 166.960.021,00	\$ 166.960.021,00	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción
Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 2.438.320.075,00	\$ 2.438.320.075,00	\$ 2.053.782.464,48	\$ 1.840.140.525,48	
Mantenimientos Equipos Industriales contratados con Vigencia Futura 2023 - 2026				\$ 1.443.407.390,00	\$ 1.443.407.390,00	\$ 1.359.759.656,48	\$ 1.159.920.183,48	
108623	299-2022	CMT COLOMBIA S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-089 - Mantenimiento correctivo incluyendo suministro e instalación de repuestos originales nuevos no re manufacturados del sistema de llamado de enfermería con referencia le-128 destinados al Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 48.499.500	\$ 48.499.500,00	\$ 38.548.908,00	\$ 36.857.152,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 79,48%.
88123	356-2022	CONSORCIO UPS HOMIL 2022	PAA2022-UCLB-INV-087 - Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas interrumpibles de potencia (ups). VF2023-2026.	\$ 370.838.760	\$ 370.838.760,00	\$ 340.317.390,00	\$ 322.430.236,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 91,77%.
96923	443-2022	CONSTRUCCIONES J & LG SAS	PAA2022-UCLB-INV-088 - El mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios de los ocho (8) ascensores de pasajeros, nueve (9) ascensores de carga y seis (6) escaleras eléctricas incluido repuestos nuevos no re manufacturados, tarjetas electrónicas, actualizaciones de software y repuestos para la adecuación del sistema inteligente de los ascensores de escaleras eléctricas del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 611.078.400	\$ 611.078.400,00	\$ 594.023.503,48	\$ 413.762.940,48	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 97,21%.
96823	415-2022	SUBE INGENIERIA SAS	PAA2022-UCLB-INV-086 - Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para el sistema de aires acondicionados y refrigeración. VF2023-2026.	\$ 412.990.730	\$ 412.990.730,00	\$ 386.869.855,00	\$ 386.869.855,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 93,68%.
Mantenimientos Equipos Industriales Contratados Vigencia 2023				\$ 994.912.685,00	\$ 994.912.685,00	\$ 694.022.808,00	\$ 680.220.342,00	
185223	085-2023	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.S.	PAA2023-UCLB-INV-035 - Mantenimiento sistemas de vacío y compresores de aire.	\$ 55.000.000	\$ 55.000.000,00	\$ 28.950.811,00	\$ 15.148.345,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 52,64%.
171423	090-2023	PROYNS S.A.S	PAA2023-UCLB-INV-037 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remano facturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios de la entidad hospitalaria del sistema de correo neumático marca swisslog modelo: transponet tipo: 2 vías del Hospital Militar Central.	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000,00	\$ 30.496.522,00	\$ 30.496.522,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 76,24%.

FECHA DE CORTE	30/11/2023
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2023	\$ 10.000.000.000
% COMPROMISOS	99,74%
% OBLIGACIONES	81,40%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
190123	148-2023	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S	PAA2023-UCLB-INV-034 - Mantenimiento plantas eléctricas y sistema de alta y baja tensión.	\$ 100.000.000	\$ 70.000.000,00	\$ 42.700.213,00	\$ 42.700.213,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 61%.
190223	147-2023	CORENA INGENIERIA S.A.S.	PAA2023-UCLB-INV-034 - Mantenimiento plantas eléctricas y sistema de alta y baja tensión.		\$ 30.000.000,00	\$ 17.227.503,00	\$ 17.227.503,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 57,43%.
180123	114-2023	POLARIS HOLDING SAS	PAA2023-UCLB-INV-036 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos no re manufacturados para la planta de gases medicinales.	\$ 323.164.337	\$ 323.164.337,00	\$ 321.854.615,00	\$ 321.854.615,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 99,59%.
177723	098-2023	CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS	PAA2023-UCLB-INV-031 - Mantenimiento equipos fe en la causa (herramientas del prótesis).	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000,00	\$ 6.699.883,00	\$ 6.699.883,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 33,5%.
192423	146-2023	GRUPO GEMLSA SAS	PAA2023-UCLB-INV-030 - Mantenimiento de calderas, sistemas calentadores de agua.	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000,00	\$ 123.283.915,00	\$ 123.283.915,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 61,64%.
190723	124-2023	COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA	PAA2023-UCLB-INV-039 - Mantenimiento del sistema de ingreso de funcionarios y visitantes del edificio principal.	\$ 11.783.508	\$ 11.783.508,00	\$ 11.783.506,00	\$ 11.783.506,00	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento ejecutado al 100%.
184223	108-2023	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	PAA2023-UCLB-INV-033 - Mantenimiento de bombas de agua y sistema hidráulico.	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000,00	\$ 44.165.000,00	\$ 44.165.000,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 63,09%.
213523	191-2023	KAIKA S A S	PAA2023-UCLB-INV-032 - Mantenimiento de cabinas de flujo laminar.	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000,00	\$ 21.896.000,00	\$ 21.896.000,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 99,53%.
287123	347-2023	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S	PAA2023-UCLB-INV-091 - Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos de la tubería del sistema de agua potable del Hospital Militar Central .	\$ 44.964.840	\$ 44.964.840,00	\$ 44.964.840,00	\$ 44.964.840,00	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento ejecutado al 100%.
306023	366-2023	GRUPO GEMLSA SAS	PAA2023-UCLB-INV-092 - Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos al sistema de control de temperatura de agua caliente incluyendo la actualización del software de control del sistema existente.	\$ 108.000.000	\$ 108.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR				\$ 2.565.485.633,00	\$ 2.547.431.633,00	\$ 1.797.436.731,54	\$ 1.637.717.280,54	
Mantenimientos Equipos Biomédicos contratados con Vigencia Futura 2023 - 2026				\$ 2.001.940.998,00	\$ 2.001.940.998,00	\$ 1.353.763.435,00	\$ 1.222.778.799,00	
87323	432-2022	INGERAX SAS	PAA2022-UCLB-INV-108 -Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo suministro de repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles nuevos no remanufacturados de los equipos rayos x del servicio de imágenes diagnósticas, urgencias y salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000,00	\$ 25.771.502,00	\$ 25.771.502,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 64,43%.
108123	435-2022	MEJIA - IRURITA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-105 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, incluido suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para el equipo cámara hiperbárica del servicio de neurología Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000,00	\$ 5.073.526,00	\$ 5.073.526,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 42,28%.
107823	389-2022	EQUITRONIC S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-094 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles originales nuevos no re manufacturados para ventiladores pediátricos y neonatales referencia SLE 4000 y 5000, equipo de termostatación marca mtre, blender medin, de la unidad de cuidado intensivo pediátrica y neonatal del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 94.000.000	\$ 94.000.000,00	\$ 82.611.826,00	\$ 82.611.826,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 87,88%.
107623	325-2022	MEDIHUMANA COLOMBIA S A	PAA2022-UCLB-INV-091 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos originales nuevos no re manufacturados y calibración de los equipos marca interacustic del servicio de otorrinolaringología del Hospital Militar Central. VF2023-2026	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000,00	\$ 5.904.998,00	\$ 5.904.998,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 49,21%.
107523	357-2022	DRAEGER COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-092 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido kits de mantenimiento, repuestos, accesorios y consumibles originales, nuevos, no re manufacturados para los equipos de marca dräger (maquinas de anestesia, incubadoras, ventiladores, bilirubinómetros, columnas, centrales de monitoreo, monitores de signos vitales y capnógrafos) de los servicios de ucis (neonatal, pediátrica, médica, post quirúrgica, coronaria), tpr, maternidad, urgencias, terapia respiratoria, hemodinámica, resonancia magnética y salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 600.000.000	\$ 600.000.000,00	\$ 361.414.438,00	\$ 361.414.438,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 60,24%.
108223	446-2022	EQUITRONIC S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-093 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca medix (incubadoras, lámpara pediátrica de calor radiante, y lámpara de fototerapia) del servicio de uci neonatal del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 25.050.000	\$ 25.050.000,00	\$ 23.451.126,00	\$ 23.254.062,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, y adicionado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 93,62%.
108423	445-2022	G. BARCO S.A.	PAA2022-UCLB-INV-096 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca general electric y benq (monitor de signos vitales, máquina de anestesia, ventilador de transporte y mesas quirúrgicas, pruebas de esfuerzo) del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 130.000.000	\$ 130.000.000,00	\$ 125.858.782,00	\$ 79.024.696,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 96,81%.

FECHA DE CORTE	30/11/2023
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2023	\$ 10.000.000.000
% COMPROMISOS	99,74%
% OBLIGACIONES	81,40%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
108023	390-2022	LABORATORIOS RETINA S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-104 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con suministro e instalación de repuestos y accesorios nuevos no re manufacturados para el equipo ecógrafo oftalmológico marca quantel del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 30.890.998	\$ 30.890.998,00	\$ 7.692.480,00	\$ 7.692.480,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 24,9%.
107423	360-2022	L M INSTRUMENTS S A	PAA2022-UCLB-INV-101 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos de referencia olympus y level one del servicio de gastroenterología, coloproctología, salas de cirugía y neumología del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 260.000.000	\$ 260.000.000,00	\$ 245.299.302,00	\$ 245.299.302,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 94,35%.
107323	352-2022	MEDITEC S A	PAA2022-UCLB-INV-103 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca Richard Wolf, ems y otoprnt del servicio de otorrino, cirugía, urología y rehabilitación cardiaca del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000,00	\$ 19.824.391,00	\$ 15.799.454,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 99,12%.
107123	339-2022	SET Y GAD SAS	PAA2022-UCLB-INV-095 - Calibración, ajuste y mantenimiento equipos patrón del Hospital Militar Central (suministro de repuestos para el funcionamiento de los equipos patrón), realización de la calibración y aseguramiento metrológico de los equipos biomédicos de los diferentes servicios del Hospital Militar Central incluido la validación de autoclaves, validación de cadena de frío y validación de cumplimiento con las especificaciones técnicas de los equipos biomédicos y funcionamiento en forma correcta. VF2023-2026.	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000,00	\$ 166.267.859,00	\$ 140.230.659,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 55,42%.
87923	434-2022	SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-100 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos originales certificados por el fabricante para los equipos: gammacámara ecam gantry dual head v3.7 -syngo mi workplace, angiografo, ecógrafo siemens equipo litotriptor, arco en c y el intensificador de imágenes marca siemens marca siemens de los servicios de radioterapia, medicina nuclear, urología, salas de cirugía y hemodinamia del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 110.000.000	\$ 110.000.000,00	\$ 79.723.383,00	\$ 79.723.383,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 72,48%.
87623	449-2022	ROCOL INTERNATIONAL S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-107 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles originales nuevos no re manufacturados para laser de retina marca iridex del servicio de oftalmología del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 50%.
87123	326-2022	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2022-UCLB-INV-110 - Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro e instalación de repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca Karl storz de los servicios de gastroenterología, otorrinolaringología, neumología y cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000,00	\$ 34.926.435,00	\$ 34.926.435,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 99,79%.
87223	365-2022	UMBRELLA BIOLABS SAS	PAA2022-UCLB-INV-102 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no re manufacturados de los micrótomos, microscopios y equipos marca sakura, leica, nikon del servicio de patología del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 19.000.000	\$ 19.000.000,00	\$ 11.669.330,00	\$ 5.334.665,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 61,42%.
107923	388-2022	ARROW MEDICAL SAS	PAA2022-UCLB-INV-109 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no re manufacturados de la máquina de circulación extracorpórea terumo modelo system 1 serie 1268 del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
108523	384-2022	BRASMEDICA COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-106 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos litotriptor, y piso pélvico del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 11.000.000	\$ 11.000.000,00	\$ 6.087.240,00	\$ 363.340,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 55,34%.
107723	363-2022	KAIKA S A S	PAA2022-UCLB-INV-098 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca carl zeiss y matachana (laser, microscopios, tomógrafo óptico, lenserometro, regla biométrica autoclaves y lavadora de instrumental) de los servicios de otorrino, oftalmología, cirugía plástica, patología, laboratorio clínico y salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000,00	\$ 37.284.176,00	\$ 37.284.176,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 37,28%.
107223	358-2022	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-097 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro de accesorios, repuestos, insumos y/o consumibles originales nuevos no re manufacturados para los equipos marca pasos, ventiladores (pb840, ht70), force fx, autolog, act, de marca puritan bennett, valleylab, medtronic de los servicios de salas de cirugía, ucis del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000,00	\$ 77.149.516,00	\$ 35.316.732,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 77,15%.
108323	447-2022	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-099 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, incluyendo repuestos originales nuevos no re manufacturados, para los equipos de marca general electric (ecocardiografos, densitómetro) de los servicios de cardiología clínica, urología y densitometría del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 33.000.000	\$ 33.000.000,00	\$ 12.753.125,00	\$ 12.753.125,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 38,65%.
Mantenimientos Equipos Biomédicos Contratados Vigencia 2023				\$ 563.544.635,00	\$ 545.490.635,00	\$ 443.673.296,54	\$ 414.938.481,54	
168223	086-2023	MEDITEC S A	PAA2023-UCLB-INV-022 - Mantenimiento preventivo y correctivo para los sets de instrumental especializado marca WOLF del Hospital Militar Central.	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000,00	\$ 28.122.997,00	\$ 27.534.062,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 93,74%.

FECHA DE CORTE	30/11/2023
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2023	\$ 10.000.000.000
% COMPROMISOS	99,74%
% OBLIGACIONES	81,40%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
151823	023-2023	MILMEDICAL EQUIPOS SAS	PAA2023-UCLB-INV-023 - Mantenimiento preventivo y correctivo para 5.500 piezas de instrumental quirúrgico del Hospital Militar Central.	\$ 26.064.500	\$ 26.064.500,00	\$ 26.064.500,00	\$ 26.064.500,00	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento ejecutado al 100%.
173323	101-2023	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A. S.	PAA2023-UCLB-INV-021 - Mantenimiento preventivo y correctivo para los sets de instrumental especializado marca KARL STORZ del Hospital Militar Central.	\$ 30.000.000	\$ 43.000.000,00	\$ 23.782.796,00	\$ 23.782.796,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 55,31%.
212123	189-2023	MACROSEARCH SAS	PAA2023-UCLB-INV-012 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca thermo fisher científico (procesador automático de tejidos, estación de macroscopia, citocentrífuga, criostato electrónico y refrigerador para cadáveres) del servicio de patología del hospital militar.	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000,00	\$ 13.117.370,00	\$ 8.012.270,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 65,59%.
153623	036-2023	A & B EQUIPOS MEDICOS S A S	PAA2023-UCLB-INV-007 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados del equipo marca cadwell del servicio de neurologia del Hospital Militar Central.	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000,00	\$ 6.856.780,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 57,14%.
181023	111-2023	SANITAS SAS	PAA2023-UCLB-INV-016 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para microscopio de fluorescencia y microscopio invertido del servicio de patología del Hospital Militar Central.	\$ 20.000.000	\$ 9.996.000,00	\$ 9.996.000,00	\$ 4.998.000,00	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento ejecutado al 100%.
188723	118-2023	SURGIPLAST LTDA	PAA2023-UCLB-INV-019 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para mesa de cirugía de ortopedia del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central.	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000,00	\$ 4.666.544,54	\$ 4.666.544,54	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 33,33%.
192123	137-2023	VELEZ LAB S A S	PAA2023-UCLB-INV-014 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para color de gram y coloreador de láminas del servicio de dermatología del Hospital Militar Central.	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000,00	\$ 6.783.000,00	\$ 4.522.000,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 56,53%.
193123	157-2023	INSTRUMENTACION SA	PAA2023-UCLB-INV-011 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca care-fusión, aeva y embia (ventiladores, equipo de función pulmonar y Polisomnografía) de los servicios de neumología, terapia respiratoria-ucis y laboratorio de electroencefalografía del Hospital Militar Central.	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000,00	\$ 199.999.990,00	\$ 199.999.990,00	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento ejecutado al 100%.
212723	195-2023	ANDREC SURGICAL S.A	PAA2023-UCLB-INV-003 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no re manufacturados del microscopio marca leica del Hospital Militar Central.	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000,00	\$ 4.760.000,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 95,2%.
206123	167-2023	MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS	PAA2023-UCLB-INV-015 -Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para analizadores corporales de los servicios de fe en la causa y falla cardiaca del Hospital Militar Central.	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
219623	205-2023	ANDREC SURGICAL S.A	PAA2023-UCLB-INV-002 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados del equipo pentacam del servicio de oftalmología del Hospital Militar Central.	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000,00	\$ 4.165.000,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 69,42%.
226523	239-2023	INTELNET MEDICA SAS	PAA2023-UCLB-INV-005 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para ecógrafo marca Phillips del servicio de electrofisiología del Hospital Militar Central.	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000,00	\$ 65.733.220,00	\$ 65.733.220,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 93,9%.
232323	246-2023	B BRAUN MEDICAL S A	PAA2023-UCLB-INV-020 - Mantenimiento preventivo y correctivo para los sets de instrumental especializado marca AESCULAP de los servicios quirúrgicos de cirugía plástica y cirugía cardiovascular del Hospital Militar Central.	\$ 27.762.589	\$ 14.762.589,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
270823	311-2023	PROFESIONALES GINECOLOGICOS S. A. S. - PROGYNE S. A. S.	PAA2023-UCLB-INV-013 - Mantenimiento preventivo, calibración de fotómetros y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para la cabinas de fototerapia , dermatopsiós del servicio de dermatología del Hospital Militar Central.	\$ 39.000.000	\$ 39.000.000,00	\$ 14.625.100,00	\$ 14.625.100,00	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento ejecutado al 100%.
307723	312-2023	LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.	PAA2023-UCLB-INV-010 - Mantenimiento preventivo, los correctivos que sean necesarios y suministro de partes y/o repuestos originales nuevos no re manufacturados, para los equipos de marca alcon (unidad vitrectomia con sistema dual y equipo de facoemulsificación, vitrectomia) del servicio de oftalmología del Hospital Militar Central. VF2024-2026. \$ 35.000.000 de apalancamiento 2023 (Desde 01/06/2023), \$ 80.000.000 vigencia 2024, \$ 80.000.000 vigencia 2025 y \$ 40.000.000 vigencia 2026 (hasta 31/07/2026).	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000,00	\$ 34.999.999,00	\$ 34.999.999,00	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento ejecutado al 100%.
457823	ADICION CONTRATO 221-2022	TECNOLOGÍAS MÉDICAS COLOMBIA S.A.S.	ADICIÓN CONTRATO N°221/2022 CON EL CONTRATISTA TECNOLOGÍAS MÉDICAS DE COLOMBIA S.A.S	\$ 3.667.546	\$ 3.667.546,00	\$ -	\$ -	Contrato adicionado

FECHA DE CORTE	30/11/2023
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2023	\$ 10.000.000.000
% COMPROMISOS	99,74%
% OBLIGACIONES	81,40%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS				\$ 2.494.447.865,15	\$ 2.494.298.985,15	\$ 2.043.431.842,00	\$ 1.470.689.433,00	
Realizar la renovación del Instrumental Quirúrgico teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 631.769.534,00	\$ 631.769.534,00	\$ 557.980.014,00	\$ 381.025.604,00	
190523	123-2023	B BRAUN MEDICAL S A	PAA2023-UCLB-INV-083 - Adquisición de baterías para la sierra de esternotomía y batería para el dermatomo eléctrico.	\$ 16.292.052	\$ 16.292.052,00	\$ 16.292.052,00	\$ 16.292.052,00	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de Batería recargable para sierra estereotomía (1), Batería recargable para dermatomo (1) Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
247723	267-2023	LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.	PAA2023-UCLB-INV-087 - Adquisición de dos piezas de mano infinity constellation compatibles con tecnología del Hospital Militar Central, para el servicio de Oftalmología y la realización de cirugías de facoemulsificación.	\$ 34.999.999	\$ 34.999.999,00	\$ 34.999.999,00	\$ 34.999.999,00	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de Pieza de mano infinity (2) Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
246323	263-2023	ALEMKO MEDICAL S.A.S	PAA2023-UCLB-INV-001-Adquisición Instrumental Quirúrgico para el Hospital Militar Central.	\$ 512.399.940	\$ 120.932.084,00	\$ 120.932.084,00	\$ 120.932.084,00	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de : INSTRUMENTAL URETEROSCOPIOSEMIRRIGIDO Y RESECTOSCOPIO PARA UROLOGIA Óptica de visión foroblicua 30 grados (1), Vaina de resectoscopio (1), Asa de corte bipolar (18), Recipiente de plástico para esterilización (2), Obturador acodable para vaina (1), Elemento de trabajo bipolar (1), Ureterorenoscopio con accesorios (1), Vaina para cistroureteroscopio 22 charr con obturador (1), Vaina para cistroureteroscopio 19 charr con obturador (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
246423	264-2023	B BRAUN MEDICAL S A			\$ 81.027.338,00	\$ 81.027.338,00	\$ 81.027.338,00	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de : SET DERMATOMO ELECTRICO Dermatomo eléctrico (1), Batería (1) y Tapa acculan para dermatomo (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
248223	265-2023	AMAREY NOVA MEDICAL S. A.			\$ 59.696.588,00	\$ 59.696.588,00	\$ 59.696.588,00	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de : INSTRUMENTAL PARA NEUROCIRUGIA Pinza kerrinson diferentes medidas (5), Pinza oligatore diferentes medidas (7), Cureta redonda diferentes medidas (6), Cureta ovalada 3,5 mm (2), Tijera Taylor (3), Canula frazier diferentes medidas (12). Detalle de las cantidades por medidas se encuentran en el anexo del contrato publicado en el secop II.
295523	359-2023	ALEMKO MEDICAL S.A.S			\$ 176.954.410,00	\$ 176.954.410,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de Piezas de instrumental quirúrgico (20) para cirugía y Piezas de instrumental quirúrgico para oftalmología (10). Detalle de las cantidades por medidas se encuentran en el anexo del contrato publicado en el secop II.
298723	360-2023	AMAREY NOVA MEDICAL S. A.			\$ 73.789.520,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de Piezas y sets de instrumental básico para todos los servicios (92). Detalle de las cantidades por medidas se encuentran en el anexo del contrato publicado en el secop II.
278723	340-2023	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.			\$ 43.699.930,00	\$ 43.699.930,00	\$ 43.699.930,00	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de Lentes de Broncoscopia (1) Adulto, (1) Pediátrico . Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
278823	342-2023	MEDITEC S A			\$ 20.631.255,00	\$ 20.631.255,00	\$ 20.631.255,00	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de Electrodo de espátula (4), cable monopolar (5) y portaguas laparoscopia (2). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
284823	341-2023	ALEMKO MEDICAL S.A.S	\$ 3.746.358,00	\$ 3.746.358,00	\$ 3.746.358,00	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de Clamps de tubería (6), Conforme anexo técnico – económico del contrato publicado en el secop II.		
Realizar la renovación de Equipo Biomédico de acuerdo a priorización				\$ 1.862.678.331,15	\$ 1.862.529.451,15	\$ 1.485.451.828,00	\$ 1.089.663.829,00	
252323	276-2023	BTL COLOMBIA S.A.S.	PAA2023-UCLB-INV-081 - Adquisición, instalación y preinstalación equipos de ondas de choque para el servicio de medicina física y rehabilitación del Hospital Militar Central.	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 1 Equipo de ondas de choque. Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
229523	248-2023	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	PAA2023-UCLB-INV-080 - Adquisición, instalación y preinstalación de marcapasos bicamerales para el servicio unidades de cuidado intensivo del Hospital Militar Central .	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de Marcapasos Bicameral Externo. Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
237423	256-2023	INGENIERIA CLINICA A SU SERVICIO INCLISER LTDA	PAA2023-UCLB-INV-073 - Adquisición, instalación y preinstalación de camilla de cistoscopia para el servicio de urología del Hospital Militar Central.	\$ 19.635.000	\$ 19.635.000,00	\$ 19.635.000,00	\$ 19.635.000,00	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de Camilla de Cistoscopia. Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
232123	254-2023	INSTRUMENTACION SA	PAA2023-UCLB-INV-079 - Adquisición, instalación y preinstalación de banda trotadora, bicicleta recumbent para el servicio de neumología del Hospital Militar Central .	\$ 107.450.000	\$ 107.450.000,00	\$ 107.450.000,00	\$ 107.450.000,00	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de Banda Trotadora. Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
229123	250-2023	MEDIHUMANA COLOMBIA S A	PAA2023-UCLB-INV-084 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de irrigador calórico de agua para el servicio otorrinolaringología (audiología) del Hospital Militar Central.	\$ 43.700.000	\$ 43.700.000,00	\$ 43.700.000,00	\$ 43.700.000,00	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 1 Irrigador calórico de agua. Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
239423	257-2023	B & A BIOMEDICOS ASOCIADOS LTDA	PAA2023-UCLB-INV-069 - Adquisición, instalación y preinstalación de extractor de leche para el servicio de nutrición del Hospital Militar Central.	\$ 16.530.000	\$ 16.530.000,00	\$ 16.530.000,00	\$ 16.530.000,00	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 1 Extractor de leche. Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
248923	270-2023	MEDIHUMANA COLOMBIA S A	PAA2023-UCLB-INV-074 - Adquisición, instalación y preinstalación impedanciometro, posturografo para el servicio de otorrinolaringología del Hospital Militar Central.	\$ 79.500.000	\$ 79.500.000,00	\$ 79.500.000,00	\$ 79.500.000,00	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 2 Equipos: Impedanciometro (1), Audiómetro (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.

FECHA DE CORTE	30/11/2023
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2023	\$ 10.000.000.000
% COMPROMISOS	99,74%
% OBLIGACIONES	81,40%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
265823	309-2023	BTL COLOMBIA S.A.S.	PAA2023-UCLB-INV-077 - Adquisición, instalación y preinstalación de sistema de equipo de terapia combinada (electroterapia, ultrasonido, ultrasonido y oscilaciones profundas) para servicio de medicina física y rehabilitación del Hospital Militar Central.	\$ 47.060.000	\$ 47.060.000,00	\$ 47.060.000,00	\$ 47.060.000,00	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 2 equipos de electroterapia con ultrasonido. Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
258823	297-2023	MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS	PAA2023-UCLB-INV-070 - Adquisición, instalación y preinstalación de monitores fetales para el servicio de TPR del Hospital Militar Central.	\$ 14.250.708	\$ 14.250.708,15	\$ 14.250.708,00	\$ 14.250.708,00	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 1 Equipo: Monitor Fetal. Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
270623	322-2023	KAIKA S A S	PAA2023-UCLB-INV-075 - Adquisición, instalación y preinstalación de equipo de biometría para el servicio de oftalmología del Hospital Militar Central.	\$ 278.650.000	\$ 278.650.000,00	\$ 278.650.000,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 1 Equipo Regla Biométrica. Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
275223	337-2023	LABORATORIOS RETINA S.A.S	PAA2023-UCLB-INV-067 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de unidades oftalmológicas e interferómetro para el servicio de oftalmología del Hospital Militar Central.	\$ 95.500.000	\$ 95.500.000,00	\$ 95.500.000,00	\$ 95.500.000,00	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 4 Equipos: Unidades de Oftalmología (3) y Interómetro (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
277423	343-2023	ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS	PAA2023-UCLB-INV-064 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de balanzas pesa bebés, balanza pesa pañal, bascula de bioimpedancia, bascula con tallmetro, basculas de piso análogas y tensiómetros de aneroide de pared para los servicios de nutrición, TPR, nutrición, imágenes diagnósticas, laboratorio clínico banco de sangre y consulta externa del Hospital Militar Central.	\$ 28.441.000	\$ 28.441.000,00	\$ 28.441.000,00	\$ 28.441.000,00	Proceso adjudicado y celebrado ingreso de 27 Equipos: Balanza pesa bebe (5) y tensiómetro de aneroide de pared (22). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
272823	334-2023	BRASMEDICA COLOMBIA S.A.	PAA2023-UCLB-INV-089 - Adquisición, instalación, preinstalación y puesta en funcionamiento de equipo de piso pélvico para servicio de fisioterapia del Hospital Militar Central.	\$ 16.500.000	\$ 16.500.000,00	\$ 16.500.000,00	\$ 16.500.000,00	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 1 Equipo BIOFEEDBACK (Equipo de Piso Pélvico). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
288323	352-2023	S M N SOLUCIONES INTEGRALES SAS	PAA2023-UCLB-INV-063 - Adquisición, instalación y preinstalación de reguladores de vacío y flujómetros de o2 para los servicios de consulta externa, TPR, hospitalización, radiología, urgencias y salas de cirugía del Hospital Militar Central.	\$ 159.350.000	\$ 159.201.121,00	\$ 159.201.121,00	\$ 159.201.121,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra ingreso de 212 Equipos: Regulador de Vacío Neonatal (Conector AGA (5), regulador de vacío (conector CHEMETRON (90), flujometro neonatal (Conector AGA (5), CHEMETRON (10)), flujometro pediátrico (Conector CHEMETRON (8)), flujometro adulto (Conector AGA (60), CHEMETRON (34)). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
288223	353-2023	ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS	PAA2023-UCLB-INV-072 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de homo de calentamiento de líquidos, baños serológicos, baños de flotación, agitador magnético con calentamiento y micropipeta para el servicio de TPR, laboratorio clínico, banco de sangre y patología del Hospital Militar Central.	\$ 47.574.600	\$ 27.628.600,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 6 equipos: Agitador Vortex (2), Agitador de Mazinni (1), Horno calentador de Líquidos (1) y Baño serológico (2). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
317523	368-2023	MACROSEARCH SAS			\$ 19.945.999,00	\$ 19.945.999,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 2 equipos: Baño de Flotación (2). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
286923	350-2023	KAIKA S A S	PAA2023-UCLB-INV-078 - Adquisición, instalación y preinstalación de microscopio de fluorescencia para servicio de laboratorio clínico del Hospital Militar Central.	\$ 97.192.000	\$ 97.192.000,00	\$ 97.192.000,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 1 Equipo Microscopio de Fluorescencia. Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
298323	362-2023	DRAEGER COLOMBIA S.A.	PAA2023-UCLB-INV-076 - Adquisición, instalación y preinstalación de sistema de máquina de anestesia para servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central.	\$ 330.000.000	\$ 330.000.000,00	\$ 330.000.000,00	\$ 330.000.000,00	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de (2) Maquinas de Anestesia. Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
298523	363-2023	L M INSTRUMENTS S A	PAA2023-UCLB-289 - Suministro de insumo medidor de llenado control de presión para balón neumotaponador requerido para los servicios de anestesiología, otorrinolaringología y unidades cuidado intensivo que componen la unidad médica y clínico quirúrgica de la subdirección médica del Hospital Militar Central.	\$ 21.896.000	\$ 21.896.000,00	\$ 21.896.000,00	\$ 21.896.000,00	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de Insumo medidor de llenado control de presión balón neumotaponador. Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
449523	402-2023	M&D MEDICAL DEVICES SAS	PAA2023-UCLB-INV-065 - Adquisición, instalación y preinstalación de arco en c para el servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central.	\$ 349.449.023	\$ 349.449.023,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución pendiente ingreso de 1 Equipo: Arco en C (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
TOTAL AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ				\$ 9.950.399.607,35	\$ 9.973.521.332,35	\$ 8.140.070.330,12	\$ 7.193.966.531,12	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
 Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación

FECHA DE CORTE	30/11/2023
----------------	------------

CODIGO BPIN	2018011000713
-------------	---------------

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPiación 2023	\$ 5.000.000.000
% COMPROMISOS	99,95%
% OBLIGACIONES	97,30%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO INICIAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 4.849.258.012	\$ 4.997.429.641	\$ 4.865.074.234	\$ 4.472.507.114	
MANTENER LAS CAPACIDADES Y SOPORTE DE SERVICIOS				\$ 2.043.581.000	\$ 2.203.452.890	\$ 2.155.478.343	\$ 2.155.478.343	
Dotación Tecnológica				\$ 453.000.000	\$ 453.000.000	\$ 405.025.453	\$ 405.025.453	
204323	162-2023	SUMIMAS S A S	PAA2022-UCLB-INV-043 - Adquisición a través del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente de repuestos y accesorios para los equipos de tecnología de la entidad incluyendo de memorias RAM y discos duros.	\$ 453.000.000	\$ 453.000.000	\$ 405.025.453	\$ 405.025.453	Proceso adjudicado y celebrado, valor obligado correspondiente al 89,41%.
Actualización Migración y Licenciamiento Servidores Oracle				\$ 741.800.000	\$ 741.800.000	\$ 741.800.000	\$ 741.800.000	
212523	197-2023	DATA INTEGRAL S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-056 - Servicio de soporte, actualización de licenciamiento, mantenimiento para la solución de virtualización, la solución de almacenamiento, la solución de backup de la entidad Incluyendo la adquisición de servidores (host) de virtualización para el Hospital Militar Central.	\$ 741.800.000	\$ 741.800.000	\$ 741.800.000	\$ 741.800.000	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción, valor obligado correspondiente al 100%.
Licenciamiento Herramientas Ofimáticas				\$ 7.350.000	\$ 7.350.000	\$ 7.350.000	\$ 7.350.000	
178023	110-2023	IDEALOGIC S.A.S.	PAA2023-UCLB-INV-051- Suscripción de las licencias de adobe y corel draw.	\$ 7.350.000	\$ 7.350.000	\$ 7.350.000	\$ 7.350.000	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción, valor obligado correspondiente al 100%.
REALIZAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 2.805.677.012	\$ 2.793.976.751	\$ 2.709.595.890,80	\$ 2.317.028.771	
Mantenimiento Equipos de Computo y Comunicaciones				\$ 511.376.877	\$ 511.368.547	\$ 469.399.287	\$ 469.399.287	
123123	ACUERDO MARO 004-2023	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	PAA2023-UCLB-021 - Adquisición de los insumos de los equipos de impresión LEXMARK del Hospital Militar Central a través del AMP de Colombia compra eficiente.	\$ 88.399.136	\$ 88.399.136	\$ 88.399.136	\$ 88.399.136	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción, valor obligado correspondiente al 100%.
140123	ACUERDO MARCO 006-2023	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)	PAA2023-UCLB-INV-061 - Adquisición de los servicios de mantenimiento preventivo para equipos e impresoras de la entidad.	\$ 36.162.229	\$ 36.162.229	\$ 25.404.481	\$ 25.404.481	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 70,25%.
221723	238-2023	COMWARE S.A.	PAA2023-UCLB-INV-054 - Renovación, soporte y actualización del sistema genesys del call center.	\$ 258.500.000	\$ 258.500.000	\$ 258.500.000	\$ 258.500.000	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción, valor obligado correspondiente al 100%.
222023	232-2023	MICROHOME SAS	PAA2023-UCLB-INV-052 - Servicio de mantenimiento, actualización del licenciamiento y soporte de los productos de software para la gestión del servicio de impresión de la Entidad.	\$ 31.211.511	\$ 31.211.511	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
285123	349-2023	ECOMIL S A S EMPRESA DE COMUNICACIONES MOVILES	PAA2023-UCLB-INV-055 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento para los dispositivos de red wifi de la entidad.	\$ 97.104.000	\$ 97.095.670	\$ 97.095.670	\$ 97.095.670	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción, valor obligado correspondiente al 100%.
Mantenimiento Herramientas de Seguridad				\$ 79.665.000	\$ 67.973.069	\$ 67.973.069	\$ 67.973.069	
292823	348-2023	E-DEA NETWORKS S.A.S	PAA2023-UCLB-INV-053 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento para las herramientas de monitoreo de la infraestructura tecnológica de la Entidad.	\$ 79.665.000	\$ 67.973.069	\$ 67.973.069	\$ 67.973.069	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción, valor obligado correspondiente al 100%.
Mantenimiento Herramientas Oracle				\$ 1.424.651.983	\$ 1.424.651.983	\$ 1.424.651.983	\$ 1.297.417.183	
12723	ACUERDO MARCO 005-2023	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	PAA2023-UCLB-INV-046 - Proceso de selección de contratación directa para la renovación del soporte técnico del hardware y software Oracle desde el 01 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2024.	\$ 250.815.543	\$ 250.815.543	\$ 250.815.543	\$ 250.815.543	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción, valor obligado correspondiente al 100%.
104623	ORDEN DE COMPRA 112147 AM 013	XERTICA COLOMBIA SAS	PAA2023-UCLB-INV-057 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento incluyendo los derechos de uso de la solución de colaboración de la entidad.	\$ 1.173.836.440	\$ 1.173.836.440	\$ 1.173.836.440	\$ 1.046.601.640	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción, valor obligado correspondiente al 100%.
Mantenimiento Sistema de Información Institucional				\$ 544.663.562	\$ 544.663.562	\$ 504.965.162	\$ 359.632.842	
152923	030-2023	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S A	PAA2023-UCLB-INV-048 - Proceso de contratación directa para proveer las actualizaciones y soporte para el sistema de información dinámica gerencial hospitalaria .net y dinámica gerencial hospitalaria versión web.	\$ 544.663.562	\$ 544.663.562	\$ 504.965.162	\$ 359.632.842	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 92,71%.
Mantenimiento Sistema de Información de Apoyo				\$ 154.685.736	\$ 154.685.736	\$ 151.972.536	\$ 31.972.536	
152423	019-2023	PENSEMOS S.A	PAA2023-UCLB-INV-049 - Proceso de contratación directa para proveer las actualizaciones y soporte para el sistema de Información Suite VE.	\$ 34.685.736	\$ 34.685.736	\$ 31.972.536	\$ 31.972.536	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución., mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 92,18%.
276223	338-2023	CONTROL ONLINE S.A.S	PAA2023-UCLB-INV-050 - Proceso de Contratación directa para proveer las actualizaciones y soporte para el sistema de Información control doc.	\$ 120.000.000	\$ 120.000.000	\$ 120.000.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción, valor obligado correspondiente al 100%.
Mantenimiento Pagina Web Hosting				\$ 90.633.854	\$ 90.633.854	\$ 90.633.854	\$ 90.633.854	
249523	269-2023	IGNIWEB S.A.S	PAA2023-UCLB-INV-059 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento para la página web www.hospitalmilitar.gov.co, intranet corporativa, aplicativo sariaft, aplicativo histhomil, app móviles del Hospital Militar Central.	\$ 90.633.854	\$ 90.633.854	\$ 90.633.854	\$ 90.633.854	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción, valor obligado correspondiente al 100%.
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ				\$ 4.849.258.012	\$ 4.997.429.641	\$ 4.865.074.234	\$ 4.472.507.114	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
 Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación