

FECHA DE CORTE	31/07/2024
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2024	\$ 15.000.000.000
% COMPROMISOS	85,48%
% OBLIGACIONES	17,62%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA				\$ 5.647.508.297,00	\$ 4.972.537.908,56	\$ 1.607.740.692,41	\$ 524.382.882,48	
Realizar la adecuación, mantenimiento requerido a las áreas, instalaciones e infraestructura física de acuerdo a los estándares de habilitación.				\$ 2.444.262.127,00	\$ 1.980.133.293,56	\$ 617.036.082,32	\$ -	
119124	362-2022	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	PAA2022-UCLB-INV-090 - Contratación de una persona jurídica para el desarrollo de mantenimiento preventivo y correctivo, de las instalaciones del edificio principal, edificio fe en la causa y edificio de imágenes diagnósticas del Hospital Militar Central, garantizando el mantenimiento programado y la atención del mantenimiento no programado de los imprevistos de la estructura y redes a todo costo. VF2023-2026.	\$ 1.527.489.984	\$ 1.527.489.984,00	\$ 586.953.834,32	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
149824	004-2024	CONIMASTER S.A.S.	PAA2024-UCLB-INV-022 - Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental para el Mantenimiento periódico de las instalaciones del edificio principal, edificio fe en la causa y edificio de imágenes diagnósticas del Hospital Militar Central	\$ 37.602.810	\$ 52.643.934,00	\$ 30.082.248,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
272024	216-2024	GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS	PAA2024-UCLB-INV-070 - Contratación de las Obras civiles de mantenimiento y reparaciones locativas de las instalaciones del Edificio de Parquaderos del Hospital Militar Central.	\$ 400.000.000	\$ 399.999.375,56	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
			PAA2024-UCLB-INV-023 - Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental para el Mantenimiento periódico de las instalaciones del edificio principal, edificio fe en la causa y edificio de imágenes diagnósticas del Hospital Militar Central VF 2025-2026	\$ 64.169.333	\$ -	\$ -	\$ -	Solicitud que respalda el Apalancamiento Vigencia Futura 2025-2026 la cual se encuentra en trámite de aprobación.
			PAA2024-UCLB-INV-076 - Contratar el mantenimiento, reparación, mejoramiento, reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de la red de abastecimiento principal de agua potable desde el área calderas hasta los pisos y cambio y optimización del bypass existente del edificio principal del Hospital Militar Central de Bogotá D.C.	\$ 280.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado en SECOP II, SA-055-2024-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 19/08/2024
			PAA2024-UCLB-INV-085 - Contratar la consultoría, los estudios y diseños para la construcción, instalación y puesta en funcionamiento de la red de abastecimiento principal alterna de agua potable sin limitarse a ello, desde el tanque de almacenamiento general hasta el cuarto de calderas del edificio principal del Hospital Militar Central	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
			PAA2024-UCLB-INV-086 - contratar la consultoría, los estudios, diagnóstico y diseños para la optimización, adecuación y puesta en funcionamiento del sistema de tratamiento de agua residual sin limitarse a ello del Hospital Militar Central de Bogotá D.C.	\$ 65.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
Realizar la adquisición, adecuación requerida e instalación para la puesta en funcionamiento de los equipos industriales.				\$ 369.536.565,00	\$ 158.695.010,00	\$ 78.873.010,00	\$ 55.905.100,00	
196024	ORDEN DE COMPRA 126926	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	PAA2024-UCLB-INV-028 - Adquisición y renovación equipos de aire acondicionado.	\$ 64.536.565	\$ 33.308.100,00	\$ 33.308.100,00	\$ 33.308.100,00	Proceso Adjudicado y Celebrado, recibido a satisfacción
196124	126925	FERRICENTROS S.A.S			\$ 22.597.000,00	\$ 22.597.000,00	\$ 22.597.000,00	Proceso Adjudicado y Celebrado, recibido a satisfacción
207924	096-2024	KAIKA S A S	PAA2024-UCLB-INV-026 - Adquisición de dos carros de carga - descarga y 02 plataformas interiores de carga de autoclave	\$ 55.000.000	\$ 55.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso Adjudicado y Celebrado, se encuentra en ejecución
247324	130-2024		PAA2024-UCLB-INV-027 - Adquisición de Cilindros.	\$ 30.000.000	\$ 22.967.910,00	\$ 22.967.910,00	\$ -	Proceso Adjudicado y Celebrado, recibido a satisfacción
			PAA2024-UCLB-INV-024 - Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 02 máquinas secadoras industriales para el área de lavandería del hospital militar central.	\$ 80.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado en SECOP II, SA-051-2024-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 20/08/2024
			PAA2024-UCLB-INV-029 - Renovación Equipos de la Cadena de Frio (Refrigeradores - Congeladores).	\$ 65.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado en SECOP II, MC-223-2024-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 18/08/2024
283124	220-2024	ROMERO RODRIGUEZ YEFFERSON ANDRES	PAA2024-UCLB-INV-025 - Cabina de extracción de gases y 2 campanas de extracción.	\$ 75.000.000	\$ 24.822.000,00	\$ -	\$ -	Proceso Adjudicado y Celebrado, se encuentra en ejecución
Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 2.833.709.605,00	\$ 2.833.709.605,00	\$ 911.831.600,09	\$ 468.477.782,48	
Mantenimientos Equipos Industriales contratados con Vigencia Futura 2023 - 2026				\$ 1.486.709.605,00	\$ 1.486.709.605,00	\$ 764.834.978,09	\$ 468.477.782,48	
118924	299-2022	CMT COLOMBIA S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-089 - Mantenimiento correctivo incluyendo suministro e instalación de repuestos originales nuevos no re manufacturados del sistema de llamado de enfermería con referencia le-128 destinados al Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 49.954.485	\$ 49.954.485,00	\$ 10.485.054,00	\$ 8.524.926,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 20,99%.
119024	356-2022	CONSORCIO UPS HOMIL 2022	PAA2022-UCLB-INV-087 - Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas interrumpibles de potencia (ups). VF2023-2026.	\$ 381.963.920	\$ 381.963.920,00	\$ 99.141.406,00	\$ 28.854.367,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 25,96%.
118724	443-2022	CONSTRUCCIONES J & LG SAS	PAA2022-UCLB-INV-088 - El mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios de los ocho (8) ascensores de pasajeros, nueve (9) ascensores de carga y seis (6) escaleras eléctricas incluido repuestos nuevos no re manufacturados, tarjetas electrónicas, actualizaciones de software y repuestos para la adecuación del sistema inteligente de los ascensores de escaleras eléctricas del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 629.410.750	\$ 629.410.750,00	\$ 399.767.324,09	\$ 280.355.065,48	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 63,51%.
118524	415-2022	SUBE INGENIERIA SAS	PAA2022-UCLB-INV-086 - Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para el sistema de aires acondicionados y refrigeración. VF2023-2026.	\$ 425.380.450	\$ 425.380.450,00	\$ 255.441.194,00	\$ 150.743.424,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 60,05%.
Mantenimientos Equipos Industriales Contratados Vigencia 2024				\$ 1.347.000.000,00	\$ 1.347.000.000,00	\$ 146.996.622,00	\$ -	
166424	029-2024	LABPRO SAS	PAA2024-UCLB-INV-033 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para las cabinas de flujo laminar	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000,00	\$ 6.080.000,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
174124	032-2024	AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS	PAA2024-UCLB-INV-035 - Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinas planas	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
162924	019-2024	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	PAA2024-UCLB-INV-036 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con inclusión de repuestos nuevos originales no re manufacturados para las herramientas del taller de prótesis y amputados del edificio fe en la causa.	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000,00	\$ 2.737.190,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
184524	058-2024	NODOMED SAS	PAA2024-UCLB-INV-041 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con inclusión de repuestos nuevos originales no re manufacturados para lavadora termodesinfectadora y autoclave tuttinauer	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000,00	\$ 12.182.625,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
163024	020-2024	CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS	PAA2024-UCLB-INV-068 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos nuevos para la lavadora termodesinfectadora wd 200 de la esterilización del Hospital Militar Central.	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
208224	109-2024	INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS	PAA2024-UCLB-INV-032 - Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de Bombeo del Hospital Militar Central	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
203824	098-2024	TECNISERVICIOS JG SAS	PAA2024-UCLB-INV-040 - Mantenimiento, suministro e instalación de repuestos nuevos no re manufacturados preventivo y correctivo de los equipos de lavandería hospital militar central	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000,00	\$ 37.446.808,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
215524	103-2024	COMPANIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA	PAA2024-UCLB-INV-042 - Mantenimiento preventivo, correctivo del sistema de ingreso de funcionarios y visitantes del edificio principal	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución

FECHA DE CORTE	31/07/2024
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPiación 2024	\$ 15.000.000.000
% COMPROMISOS	85,48%
% OBLIGACIONES	17,62%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
230824	135-2024	COLBIOMEDICA SAS	PAA2024-UCLB-INV-030 - Mantenimiento preventivo y correctivo red de gases medicinales, incluye cilindros y equipos del SAM	\$ 420.000.000	\$ 420.000.000,00	\$ 88.549.999,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
228224	124-2024	GRUPO GEMLSA SAS	PAA2024-UCLB-INV-031 - Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de calderas del Hospital Militar Central, incluye sistema de control de temperatura	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
244324	146-2024	NKH ELECTRONICA S A S	PAA2024-UCLB-INV-034 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos (no remanufacturados) a los equipos motogeneradores (plantas eléctrica de emergencia) 02 edificio principal y 01 Container Informática y subestación eléctrica de media tensión	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
242424	153-2024	KAIKA S A S	PAA2024-UCLB-INV-039 - Mantenimiento Preventivo, correctivo en general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones para los Equipos AUTOCLAVES del servicio de Esterilización del HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
244224	152-2024	INCOMELEC S A S - EN REORGANIZACIÓN	PAA2024-UCLB-INV-043 - Mantenimiento preventivo, correctivo y repuesto incluido del sistema de parqueadero público del Hospital Militar Central	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
258724	151-2024	POLARIS HOLDING SAS	PAA2024-UCLB-INV-038 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios del sistema de vacío marca kaeser del Hospital Militar Central	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
297624	255-2024	PROYNS S.A.S	PAA2024-UCLB-INV-037 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios de la entidad hospitalaria del sistema de correo neumático marca swisslog modelo: transponet tipo: 2 vías del Hospital Militar Central	\$ 45.000.000	\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR				\$ 2.661.145.618,00	\$ 2.650.145.618,00	\$ 726.645.528,00	\$ 473.594.373,00	
Mantenimientos Equipos Biomédicos contratados con Vigencia Futura 2023 - 2026				\$ 2.072.645.618,00	\$ 2.072.645.618,00	\$ 693.278.390,00	\$ 457.070.033,00	
117824	325-2022	MEDIHUMANA COLOMBIA S A	PAA2022-UCLB-INV-091 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos originales nuevos no re manufacturados y calibración de los equipos marca interacoustic del servicio de otorrinolaringología del Hospital Militar Central. VF2023-2026	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
117424	326-2022	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2022-UCLB-INV-110 - Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro e instalación de repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca Karl storz de los servicios de gastroenterología, otorrinolaringología, neumología y cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 37.000.000	\$ 37.000.000,00	\$ 2.904.547,00	\$ 440.293,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 7,85%.
116724	339-2022	SET Y GAD SAS	PAA2022-UCLB-INV-095 - Calibración, ajuste y mantenimiento equipos patrón del Hospital Militar Central (suministro de repuestos para el funcionamiento de los equipos patrón), realización de la calibración y aseguramiento metrológico de los equipos biomédicos de los diferentes servicios del Hospital Militar Central incluido la validación de autoclaves, validación de cadena de frío y validación de cumplimiento con las especificaciones técnicas de los equipos biomédicos y funcionamiento en forma correcta. VF2023-2026.	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000,00	\$ 57.395.249,00	\$ 57.395.249,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 19,13%.
117024	352-2022	MEDITEC S A	PAA2022-UCLB-INV-103 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca Richard Wolf, ems y otopront del servicio de otorrino, cirugía, urología y rehabilitación cardiaca del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000,00	\$ 11.197.540,00	\$ 11.197.540,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 55,99%.
117624	357-2022	DRAEGER COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-092 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido kits de mantenimiento, repuestos, accesorios y consumibles originales, nuevos, no re manufacturados para los equipos de marca dräger (maquinas de anestesia, incubadoras, ventiladores, bilirrubinómetros, columnas, centrales de monitoreo, monitores de signos vitales y capnógrafos) de los servicios de ucis (neonatal, pediátrica, medica, post quirúrgica, coronaria), tpr, maternidad, urgencias, terapia respiratoria, hemodinámica, resonancia magnética y salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 600.000.000	\$ 600.000.000,00	\$ 273.579.748,00	\$ 171.342.680,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 45,6%.
116924	358-2022	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-097 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro de accesorios, repuestos, insumos y/o consumibles originales nuevos no re manufacturados para los equipos marca pasos, ventiladores (pb840, ht70), force fx, autolog, act, de marca puritan bennett, valleylab, medtronic de los servicios de salas de cirugía, ucis del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000,00	\$ 54.640.850,00	\$ 14.758.495,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 54,64%.
117224	360-2022	L M INSTRUMENTS S A	PAA2022-UCLB-INV-101 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos de referencia olympus y level one del servicio de gastroenterología, coloproctología, salas de cirugía y neumología del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 260.000.000	\$ 260.000.000,00	\$ 19.070.877,00	\$ 2.460.686,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 7,33%.
118224	363-2022	KAIKA S A S	PAA2022-UCLB-INV-098 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca carl zeiss y matachana (laser, microscopios, tomógrafo óptico, lenserometro, regla biométrica autoclaves y lavadora de instrumental) de los servicios de otorrino, oftalmología, cirugía plástica, patología, laboratorio clínico y salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000,00	\$ 6.797.718,00	\$ 6.797.718,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 6,8%.
118024	365-2022	UMBRELLA BIOLABS SAS	PAA2022-UCLB-INV-102 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no re manufacturados de los micrótomos, microscopios y equipos marca sakura, leica, nikon del servicio de patología del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 19.000.000	\$ 19.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.

FECHA DE CORTE	31/07/2024
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2024	\$ 15.000.000.000
% COMPROMISOS	85,48%
% OBLIGACIONES	17,62%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
118124	384-2022	BRASMEDICA COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-106 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos litotriptor, y piso pélvico del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 11.000.000	\$ 11.000.000,00	\$ 2.118.200,00	\$ 2.118.200,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 19,26%.
118424	388-2022	ARROW MEDICAL SAS	PAA2022-UCLB-INV-109 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no re manufacturados de la máquina de circulación extracorpórea terumo modelo system 1 serie 1268 del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
118324	389-2022	EQUITRONIC S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-094 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles originales nuevos no re manufacturados para ventiladores pediátricos y neonatales referencia SLE 4000 y 5000, equipo de termorregulación marca mtre, blender medin, de la unidad de cuidado intensivo pediátrica y neonatal del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 94.000.000	\$ 94.000.000,00	\$ 33.639.308,00	\$ 24.847.326,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 35,79%.
118624	390-2022	LABORATORIOS RETINA S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-104 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con suministro e instalación de repuestos y accesorios nuevos no re manufacturados para el equipo ecógrafo oftalmológico marca quantel del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 30.890.998	\$ 30.890.998,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
116824	432-2022	INGERAX SAS	PAA2022-UCLB-INV-108 -Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo suministro de repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles nuevos no remanufacturados de los equipos rayos x del servicio de imágenes diagnósticas, urgencias y salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000,00	\$ 7.288.625,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 18,22%.
117924	434-2022	SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-100 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos originales certificados por el fabricante para los equipos: gammacamara ecam gantry dual head v3.7 -syngo mi workplace, angiografo, ecografo siemens equipo litotriptor, arco en c y el intensificador de imágenes marca siemens marca siemens de los servicios de radioterapia, medicina nuclear, urologia, salas de cirugía y hemodinamia del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 110.000.000	\$ 110.000.000,00	\$ 87.226.889,00	\$ 45.094.828,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 79,3%.
118824	435-2022	MEJIA - IRURITA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-105 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, incluido suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para el equipo cámara hiperbárica del servicio de neurología Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000,00	\$ 2.350.250,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 19,59%.
117724	445-2022	G. BARCO S.A.	PAA2022-UCLB-INV-096 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca general electric y benq (monitor de signos vitales, máquina de anestesia, ventilador de transporte y mesas quirúrgicas, pruebas de esfuerzo) del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 130.000.000	\$ 130.000.000,00	\$ 86.472.149,00	\$ 78.917.951,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 66,52%.
117124	446-2022	EQUITRONIC S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-093 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca medix (incubadoras, lámpara pediátrica de calor radiante, y lámpara de fototerapia) del servicio de uci neonatal del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000,00	\$ 8.035.158,00	\$ 5.821.758,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 47,27%.
117324	447-2022	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-099 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, incluyendo repuestos originales nuevos no re manufacturados, para los equipos de marca general electric (ecocardiografos, densitometro) de los servicios de cardiología clínica, urología y densitometría del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 33.000.000	\$ 33.000.000,00	\$ 4.683.973,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 14,19%.
117524	449-2022	ROCOL INTERNATIONAL S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-107 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles originales nuevos no re manufacturados para laser de retina marca iridex del servicio de oftalmología del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
119224	312-2023	LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.	PAA2023-UCLB-INV-010 - Mantenimiento preventivo, los correctivos que sean necesarios y suministro de partes y/o repuestos originales nuevos no re manufacturados, para los equipos de marca alcon (unidad vitrectomia con sistema dual y equipo de facoemulsificación, vitrectomia) del servicio de oftalmología del Hospital Militar Central. VF2024-2026.	\$ 71.754.620	\$ 71.754.620,00	\$ 35.877.309,00	\$ 35.877.309,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 50%.
Mantenimientos Equipos Biomédicos Contratados Vigencia 2024				\$ 588.500.000,00	\$ 577.500.000,00	\$ 33.367.138,00	\$ 16.524.340,00	
171524	023-2024	MACROSEARCH SAS	PAA2024-UCLB-INV-006 - Mantenimiento preventivo y correctivos que sean necesarios incluido repuestos, partes y componentes originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca thermo scientific, shandon, mortech (procesador automático de tejidos, estación de macroscopia, citocentrifuga, criostato electrónico y refrigerador para cadáveres) del servicio de patología del hospital militar central	\$ 21.000.000	\$ 21.000.000,00	\$ 17.178.840,00	\$ 16.524.340,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
217524	117-2024	CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CO SAS	PAA2024-UCLB-INV-009 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, componentes y partes originales nuevas (no re manufacturados) para los analizadores corporal marca seca del servicio de consulta externa del hospital militar central	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
204024	086-2024	SANITAS SAS	PAA2024-UCLB-INV-010 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, con suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para el microscopio de fluorescencia y microscopio invertido del servicio de patología del hospital militar central	\$ 11.500.000	\$ 11.500.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
244024	141-2024	TECNOLOGÍAS MÉDICAS COLOMBIA S.A.S.	PAA2024-UCLB-INV-012 - Mantenimiento preventivo de acuerdo a la periodicidad que el fabricante establezca por medio del manual y los correctivos que sean necesarios con suministro e instalación de repuestos y accesorios nuevos no remanufacturados para los equipos marca laborie, pentax y nds de los servicios de consulta externa y otorrino del hospital militar central	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución

FECHA DE CORTE	31/07/2024
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2024	\$ 15.000.000.000
% COMPROMISOS	85,48%
% OBLIGACIONES	17,62%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
244424	148-2024	ANDREC SURGICAL S.A	PAA2024-UCLB-INV-013 - Mantenimiento preventivo, correctivo incluye suministro de repuestos, partes, accesorios, componentes originales nuevos no remanufacturados de los equipos marca (oculus) del servicio de oftalmología de consulta externa, del hospital militar central	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
215324	110-2024	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2024-UCLB-INV-018 - Mantenimiento preventivo y correctivo para los sets de instrumental especializado marca Karl storz del Hospital Militar Central	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000,00	\$ 16.188.298,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
244724	145-2024	MEDITEC S A	PAA2024-UCLB-INV-019 - Mantenimiento preventivo y correctivo para los sets de instrumental especializado marca Wolf del Hospital Militar Central	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
170724	024-2024	MILMEDICAL EQUIPOS SAS	PAA2024-UCLB-INV-020 - Mantenimiento preventivo y correctivo para 5.500 piezas de instrumental quirúrgico del Hospital Militar Central	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
244824	143-2024	BIOART S.A	PAA2024-UCLB-INV-021 - Mantenimiento preventivo y correctivo para los sets de instrumental y motores marca Martin del Hospital Militar Central	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
267324	066-2024	INTELNET MEDICA SAS	PAA2024-UCLB-INV-003 - Mantenimiento preventivo, correctivo, suministro de repuestos, partes, accesorios, componentes originales nuevos no remanufacturados del equipo ecocardiografo portátil marca Phillips del servicio de electrofisiología y hemodinamia del hospital militar central	\$ 58.000.000	\$ 58.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
272124	201-2024	ANDREC SURGICAL S.A	PAA2024-UCLB-INV-002 - Mantenimiento preventivo, correctivo incluye suministro de repuestos, partes, accesorios, componentes originales nuevos no remanufacturados de los equipos marca (leica y proveo) del servicio de oftalmología de salas de cirugía, del hospital militar central	\$ 11.000.000	\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
275224	212-2024	VELEZ LAB S A S	PAA2024-UCLB-INV-008 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, con suministro de repuestos y accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para los equipos color de gram y coloreador de láminas del servicio de laboratorio clínico del hospital militar central	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
299024	260-2024	INSTRUMENTACION SA	PAA2024-UCLB-INV-005 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca care-fusión, natus, aeva y embla (ventiladores, equipo de función pulmonar y polisomnografía) de los servicios de neumología, terapia respiratoria-ucis y laboratorio de electroencefalografía del hospital militar central	\$ 251.000.000	\$ 251.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
277924	223-2024	A & B EQUIPOS MEDICOS S A S	PAA2024-UCLB-INV-004 - Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración con suministro de repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos marca cadwell del servicio de neurología del hospital militar central	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
297824	254-2024	PROFESIONALES GINECOLOGICOS S. A. S. PROGYNE S. A. S.	PAA2024-UCLB-INV-007 - Mantenimiento preventivo, calibración de fotómetros y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para las cabinas de fototerapia, dermatoscopiós del servicio de dermatología de consulta externa del hospital militar central	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
290324	242-2024	B BRAUN MEDICAL S A	PAA2024-UCLB-INV-017 - Mantenimiento preventivo y correctivo para los sets de instrumental especializado marca aesculap de los servicios quirúrgicos de cirugía plástica y cirugía cardiovascular del Hospital Militar Central	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
			PAA2024-UCLB-INV-014 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para marcador de casset y software de careotipos del servicio de patología del Hospital Militar Central	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
			PAA2024-UCLB-INV-075 - Mantenimiento preventivo, correctivo, suministro de repuestos, partes, accesorios, componentes originales nuevos no remanufacturados de los reanimadores neonatales marca fisher y parkell del servicio de uci neonatal, y los ventiladores mecánicos mek mtv1000 para uso pediátrico y adulto en los servicios del Hospital Militar Central	\$ 7.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS				\$ 7.060.707.506,00	\$ 5.199.145.143,00	\$ 309.000.000,00	\$ 309.000.000,00	
Realizar la renovación del Instrumental Quirúrgico teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 700.000.000,00	\$ 388.358.435,00	\$ -	\$ -	
276424	226-2024	BIOCLINICOS DE COLOMBIA SAS	PAA2024-UCLB-INV-001 - Adquisición Instrumental Quirúrgico para el Hospital Militar Central		\$ 22.830.864,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Set de Instrumental Quirúrgico: Instrumental Cardiovascular. Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
276524	224-2024	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2024-UCLB-INV-001 - Adquisición Instrumental Quirúrgico para el Hospital Militar Central	\$ 700.000.000	\$ 297.522.641,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 3 Sets de Instrumental Quirúrgico: Histeroscopia Diagnóstica Ginecología, Unidad bipolar y cables bipolares histeroscopia operatoria ginecología, Instrumental resectoscopia y cistoscopia urología. Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
280624	225-2024	B BRAUN MEDICAL S A	PAA2024-UCLB-INV-001 - Adquisición Instrumental Quirúrgico para el Hospital Militar Central		\$ 68.004.930,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Set de Instrumental Quirúrgico: Instrumental Reemplazo Articular Ortopedia. Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
Realizar la renovación de Equipo Biomédico de acuerdo a priorización				\$ 6.360.707.506,00	\$ 4.810.786.708,00	\$ 309.000.000,00	\$ 309.000.000,00	
184324	057-2024	L M INSTRUMENTS S A	PAA2024-UCLB-INV-065 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de diagnóstico especializado para los servicios de coloproctología y gastroenterología pertenecientes a los servicios de consulta externa y UCI pediátrica del Hospital Militar Central	\$ 1.030.000.000	\$ 1.030.000.000,00	\$ 309.000.000,00	\$ 309.000.000,00	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 4 Equipos: Videocolonoscopio Adulto (1), Videogastroscopio Adulto (2) y Videocolonoscopio Pediátrico (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.

FECHA DE CORTE	31/07/2024
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2024	\$ 15.000.000.000
% COMPROMISOS	85,48%
% OBLIGACIONES	17,62%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
252324	157-2024	DRAEGER COLOMBIA S.A.	PAA2024-UCLB-INV-060 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los servicios de salas de cirugía y áreas de procedimiento pertenecientes a los servicios de consulta externa y electrofisiología del Hospital Militar Central		\$ 342.544.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 2 Equipos: Maquinas de anestesia Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
249124	158-2024	XINGMEDICAL S A S	PAA2024-UCLB-INV-060 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los servicios de salas de cirugía y áreas de procedimiento pertenecientes a los servicios de consulta externa y electrofisiología del Hospital Militar Central		\$ 171.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 3 Equipo: Lámparas Cialíticas (3). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
249224	159-2024	PROMED COLOMBIA SAS	PAA2024-UCLB-INV-060 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los servicios de salas de cirugía y áreas de procedimiento pertenecientes a los servicios de consulta externa y electrofisiología del Hospital Militar Central		\$ 455.313.600,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 3 Equipos: Mesas quirúrgicas radiolúcidas para uso con Arco en C (3) Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
249624	160-2024	QUIRURGIL S.A.S.	PAA2024-UCLB-INV-060 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los servicios de salas de cirugía y áreas de procedimiento pertenecientes a los servicios de consulta externa y electrofisiología del Hospital Militar Central		\$ 590.339.161,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 14 Equipos: Unidades electro quirúrgicas con Argon (2), Desfibriladores (7), Monitores Fetales (4) y Lámpara cialítica con cámara y tercer brazo para Sistema OR1 (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
248424	161-2024	M&D MEDICAL DEVICES SAS	PAA2024-UCLB-INV-060 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los servicios de salas de cirugía y áreas de procedimiento pertenecientes a los servicios de consulta externa y electrofisiología del Hospital Militar Central	\$ 3.026.000.000	\$ 375.530.500,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipos: Equipo de imágenes diagnosticas Arco en C (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
249024	162-2024	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2024-UCLB-INV-060 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los servicios de salas de cirugía y áreas de procedimiento pertenecientes a los servicios de consulta externa y electrofisiología del Hospital Militar Central		\$ 147.515.500,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipo: Morcelador (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
249524	164-2024	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	PAA2024-UCLB-INV-060 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los servicios de salas de cirugía y áreas de procedimiento pertenecientes a los servicios de consulta externa y electrofisiología del Hospital Militar Central		\$ 1.197.865,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipo: Doppler Fetal (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
252124	165-2024	HOSPITECNICA S.A.S.	PAA2024-UCLB-INV-060 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los servicios de salas de cirugía y áreas de procedimiento pertenecientes a los servicios de consulta externa y electrofisiología del Hospital Militar Central		\$ 229.729.500,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 15 Equipos: Monitores de signos vitales con IBP (15). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
253824	163-2024	AMAREY NOVA MEDICAL S. A.	PAA2024-UCLB-INV-060 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los servicios de salas de cirugía y áreas de procedimiento pertenecientes a los servicios de consulta externa y electrofisiología del Hospital Militar Central		\$ 55.960.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 4 Equipos: Camilla de recuperación y transporte (4). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
273824	221-2024	TECNOLOGÍAS MÉDICAS COLOMBIA S.A.S.	PAA2024-UCLB-INV-073 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de videonasolaringoscopia para el servicio de otorrinolaringología de Hospital Militar Central	\$ 135.041.882	\$ 135.041.882,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipo: Videonasolaringoscopia (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
269624	207-2024	L M INSTRUMENTS S A	PAA2024-UCLB-INV-079 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de torre para endoscopia (videoprocesador, fuente de luz y estacion de trabajo) para los servicios de Coloproctología, Gastroenterología y Salas de cirugía del Hospital Militar Central	\$ 289.608.100	\$ 289.608.100,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 3 Equipos: Videoprocesador (1), Fuente de Luz (1) y Estación de trabajo (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
300324	262-2024	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	PAA2024-UCLB-INV-062 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipo para terapia ECMO y asistencia ventricular para el servicio de cuidados intensivos del Hospital Militar Central	\$ 600.000.000	\$ 460.206.600,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipo: Equipo de Terapia ECMO y Asistencia Ventricular (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
283924	231-2024	L M INSTRUMENTS S A	PAA2024-UCLB-INV-082 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de Videogastroscopio adulto para el Servicio de Salas de cirugía del Hospital Militar Central	\$ 198.800.000	\$ 198.800.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipo: Videogastroscopio Adulto GIF-H190 (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
300124	257-2024	G. BARCO S.A.	PAA2024-UCLB-INV-078 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de consola balón de contrapulsaciones para el servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central	\$ 328.000.000	\$ 328.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipos: Consola Balón de Contrapulsación (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
			PAA2024-UCLB-INV-081 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de diagnóstico especializado para el servicio de neurología del Hospital Militar Central	\$ 128.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado en SECOP II, SA-057-2024-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 23/08/2024
			PAA2024-UCLB-INV-083 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para el Servicio de Salas de Cirugía, Unidades de Cuidados Intensivos, hospitalización, Consulta Externa y Urgencias pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 477.535.765	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado en SECOP II, SA-054-2024-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 23/08/2024
			PAA2024-UCLB-INV-090 - Adquisición, Preinstalación e Instalación y Puesta en Funcionamiento de Equipos Biomédicos para el Servicio de UCI Neonatal Perteneciente al Hospital Militar Central.	\$ 49.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado en SECOP II, MC-229-2024-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 16/08/2024
			PAA2024-UCLB-INV-089 - Adquisición, Preinstalación E Instalación Y Puesta En Funcionamiento De Equipos Biomédicos Para El Servicio De Sala De Cirugía Perteneciente Al Hospital Militar Central.	\$ 41.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado en SECOP II, MC-222-2024-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 09/08/2024
			PAA2024-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para el servicio de cirugía maxilofacial del Hospital Militar Central.	\$ 16.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado en SECOP II, MC-228-2024-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 15/08/2024
			PAA2024-UCLB-INV-087 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para el servicio de consulta externa y urgencias pertenecientes al Hospital Militar Central.	\$ 40.721.759	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado en SECOP II, MC-227-2024-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 15/08/2024
TOTAL AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL				\$ 15.369.361.421,00	\$ 12.821.828.669,56	\$ 2.643.386.220,41	\$ 1.306.977.255,48	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación

FECHA DE CORTE	31/07/2024
----------------	------------

CODIGO BPIN	2018011000713
-------------	---------------

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2024	\$ 5.000.000.000
% COMPROMISOS	52,93%
% OBLIGACIONES	36,98%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO INICIAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 4.952.468.224	\$ 2.646.565.747	\$ 1.849.047.681	\$ 1.849.047.681	
MANTENER LAS CAPACIDADES Y SOPORTE DE SERVICIOS				\$ 1.658.642.900	\$ 1.646.141.772	\$ 1.186.911.594	\$ 1.186.911.594	
Estrategia de Continuidad de Servicio				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Dotación Tecnológica				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Licenciamiento Datacenter				\$ 450.000.000	\$ 447.380.976	\$ -	\$ -	
259624	187-2024	DATA INTEGRAL S.A.S.	PAA2024-UCLB-INV-055 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento para la solución de virtualización, la solución de almacenamiento, la solución de backup de la entidad.	\$ 450.000.000	\$ 447.380.976	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, en ejecución
Licenciamiento Herramientas de Seguridad				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Actualización Migración y Licenciamiento Servidores Oracle				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Licenciamiento Herramientas Ofimáticas				\$ 1.208.642.900	\$ 1.198.760.796	\$ 1.186.911.594	\$ 1.186.911.594	
168024	ORDEN DE COMPRA 125642	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	PAA2024-UCLB-INV-050 - Suscripción de las licencias de adobe y corel draw	\$ 16.793.700	\$ 16.793.700	\$ 16.793.700	\$ 16.793.700	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción
184624	ORDEN DE COMPRA 126526	XERTICA COLOMBIA SAS	PAA2024-UCLB-INV-056 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento incluyendo los derechos de uso de la solución de colaboración de la entidad.	\$ 1.180.000.000	\$ 600.117.896	\$ 600.117.894	\$ 600.117.894	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción
185424	ORDEN DE COMPRA 126621-2024	XERTICA COLOMBIA SAS			\$ 570.000.000	\$ 570.000.000	\$ 570.000.000	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción
295724	ORDEN DE COMPRA No.131055	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	PAA2024-UCLB-INV-080 - Renovación de la suscripción de la licencia de Autocad de la entidad por el termino de un año	\$ 11.849.200	\$ 9.349.200	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, en ejecución
295824	ORDEN DE COMPRA No.131067	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.			\$ 2.500.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, en ejecución
REALIZAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 3.293.825.324	\$ 1.000.423.975	\$ 662.136.087,00	\$ 662.136.087	
Mantenimiento Equipos de Computo y Comunicaciones				\$ 390.016.600	\$ 18.016.600	\$ -	\$ -	
203524	088-2024-PROCESO-099-2024	DISTRIBUIDORA RED COMPUTO SAS	PAA2024-UCLB-INV-058 - Servicios de mantenimiento preventivo para equipos e impresoras de la entidad	\$ 18.016.600	\$ 18.016.600	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, en ejecución
			PAA2024-UCLB-INV-051 - Servicio de mantenimiento, actualización del licenciamiento y soporte de los productos de software para la gestión del servicio de impresión de la Entidad.	\$ 36.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado en SECOP II,MC-211-2024-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 15/08/2024
			PAA2024-UCLB-INV-054 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento para los dispositivos de red wifi de la entidad	\$ 112.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado en SECOP II,SA-060-2024-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 28/08/2024
Mantenimiento Herramientas de Seguridad				\$ 1.500.788.000	\$ -	\$ -	\$ -	
			PAA2024-UCLB-INV-046 - Contratación del servicio de mantenimiento, actualización del licenciamiento y soporte de los productos de software y hardware fortinet del Hospital Militar Central	\$ 1.407.788.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado en SECOP II, LP-010-2024-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 28/08/2024
			PAA2024-UCLB-INV-052 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento para las herramientas de monitoreo de la infraestructura tecnológica de la Entidad	\$ 93.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso SA-047-2024-HOMIL, declarado desierto mediante resolución 1095 del 30 de julio de 2024, pendiente realizar nuevamente la publicación.
Mantenimiento Herramientas Oracle				\$ 274.412.137	\$ 274.412.137	\$ 274.412.136	\$ 274.412.136	
150024	OC.124816ACUERDO 002-2024	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	PAA2024-UCLB-INV-045 - Proceso de selección de contratación directa para la renovación del soporte técnico del hardware y software Oracle desde el 01 de febrero de 2024 al 31 de enero de 2025.	\$ 274.412.137	\$ 274.412.137	\$ 274.412.136	\$ 274.412.136	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción
Mantenimiento Sistema de Información Institucional				\$ 533.525.275	\$ 533.525.275	\$ 387.723.951	\$ 387.723.951	
156124	018-2024	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S. A. S	PAA2024-UCLB-INV-047 - Proceso de contratación directa para proveer las actualizaciones y soporte para el sistema de información dinámica gerencial hospitalaria .net y dinámica gerencial hospitalaria versión web	\$ 533.525.275	\$ 533.525.275	\$ 387.723.951	\$ 387.723.951	Proceso adjudicado y celebrado, avance de ejecución del 73 %.
Mantenimiento Sistema de Información de Apoyo				\$ 405.083.312	\$ 152.319.963	\$ -	\$ -	
180324	028-2024	PENSEMOS S.A	PAA2024-UCLB-INV-048 - Proceso de contratación directa para proveer las actualizaciones y soporte para el sistema de Información Suite VE	\$ 22.371.963	\$ 22.371.963	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, en ejecución
300224	263-2024	CONTROL ONLINE INTERNATIONAL SAS	PAA2024-UCLB-INV-049 - Proceso de Contratación directa para proveer las actualizaciones y soporte para el sistema de Información control doc	\$ 138.000.000	\$ 129.948.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, en ejecución
Mantenimiento Pagina Web Hosting				\$ 190.000.000	\$ 22.150.000	\$ -	\$ -	
292724	232-2024	CLOUD CITY COLOMBIA SAS	PAA2024-UCLB-INV-057 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento para la página web www.hospitalmilitar.gov.co, intranet corporativa, aplicativo sarlaft, aplicativo histhomil, app móviles del Hospital Militar Central	\$ 40.000.000	\$ 22.150.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, en ejecución
			PAA2024-UCLB-INV-069 - Desarrollo de nuevas funcionalidades en el portal único del paciente que permitan garantizar la seguridad de la información y la personalización de mensajes discriminada por CUPS.	\$ 150.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado en SECOP II, SA-048-2024-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 13/08/2024
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ				\$ 4.952.468.224	\$ 2.646.565.747	\$ 1.849.047.681	\$ 1.849.047.681	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación