



**Oficina Asesora de Planeación - OAPL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL - HOMIL**

**SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025
CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2025**

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
VIGENCIA 2025
CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2025

Oficina Asesora de Planeación - OAPL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL - HOMIL

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868

Página 2 de 47

CA-CORE-PR-01-FT-05 V5

TABLA DE CONTENIDO

1. SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2025	4
1.1. PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	6
1.1.1. Contratos Suscritos.....	8
1.1.2. Procesos en etapa precontractual	34
1.2. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	40
1.2.1. Contratos Suscritos.....	41
1.2.2. Procesos en etapa precontractual	45

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868

Página 3 de 47

CA-CORE-PR-01-FT-05 V5



1. SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2025

Para la vigencia de 2025 la Entidad cuenta con un presupuesto para inversión por un total de \$ 46.400.000.000 de pesos ejecutándose por medio de dos proyectos de inversión formulados e inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación – DNP, denominados Ampliación de la Capacidad de la Infraestructura y Dotación del Hospital Militar Central Bogotá 2018011000721 con una apropiación por valor de \$ 29.900.000.000 de pesos distribuidos así: \$ 18.000.000.000 de pesos con cargo a recursos propios y \$ 11.900.000.000 de pesos con cargo a recursos nación y Fortalecimiento de la Tecnología Informática del Hospital Militar Central Bogotá 2018011000713 con una apropiación de \$ 16.500.000.000 de pesos con cargo a recursos propios; los cuales son el mecanismo para dar continuidad y con su ejecución consolidar una atención a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares bajo estándares de calidad, dando continuidad al cumplimiento de las exigencias legales dentro del proceso de acreditación.

A corte del mes de octubre se presenta un avance total en compromisos por un valor de \$ 38.087.069.879 de pesos correspondiente al 82.08% y en obligaciones por un valor de \$ 17.492.929.040 de pesos correspondiente al 37.70% de avance.

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	SUBORDINAL	ÍTEM	SUBÍTEM	REC	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGO
								INVERSIÓN	\$ 46.400.000.000	\$ 38.087.069.879	\$ 17.492.929.040	\$ 7.791.866.971
1505								GENERACIÓN DE BIENESTAR PARA LA FUERZA PÚBLICA Y SUS FAMILIAS	\$ 29.900.000.000	\$ 25.267.514.427	\$ 9.321.742.157	\$ 5.725.121.019
1505	0100							INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 29.900.000.000	\$ 25.267.514.427	\$ 9.321.742.157	\$ 5.725.121.019
1505	0100	6	0	20109B				AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	\$ 29.900.000.000	\$ 25.267.514.427	\$ 9.321.742.157	\$ 5.725.121.019
1505	0100	6	0	20109B	1505014	02	11	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS	\$ 11.900.000.000	\$ 11.900.000.000	\$ 1.430.651.160	\$ 1.430.651.160



CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	SUBORDINAL	ÍTEM	SUBITEM	REC	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGO
								INVERSIÓN	\$ 46.400.000.000	\$ 38.087.069.879	\$ 17.492.929.040	\$ 7.791.866.971
1505	0100	6	0	20109B	1505014	02	21	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS	\$ 5.243.066.678	\$ 3.617.099.578	\$ 2.364.859.530	\$ 743.301.000
1505	0100	6	0	20109B	1505015	02	21	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR	\$ 3.215.290.998	\$ 3.016.645.618	\$ 1.938.542.371	\$ 1.309.567.238
1505	0100	6	0	20109B	1505024	02	21	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA	\$ 9.541.642.324	\$ 6.733.769.231	\$ 3.587.689.096	\$ 2.241.601.621
1599								FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 16.500.000.000	\$ 12.819.555.452	\$ 8.171.186.883	\$ 2.066.745.952
1599	0100							INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 16.500.000.000	\$ 12.819.555.452	\$ 8.171.186.883	\$ 2.066.745.952
1599	0100	1	0	20109B				FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	\$ 16.500.000.000	\$ 12.819.555.452	\$ 8.171.186.883	\$ 2.066.745.952
1599	0100	1	0	20109B	1599076	02	21	SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 16.500.000.000	\$ 12.819.555.452	\$ 8.171.186.883	\$ 2.066.745.952

A continuación, se presenta el avance de cada uno de los proyectos de la Entidad:

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



1.1. PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	SUBORDINAL	ÍTEM	SUBITEM	REC	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGO
1505								GENERACIÓN DE BIENESTAR PARA LA FUERZA PÚBLICA Y SUS FAMILIAS	\$ 29.900.000.000	\$ 25.267.514.427	\$ 9.321.742.157	\$ 5.725.121.019
1505	0100							INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 29.900.000.000	\$ 25.267.514.427	\$ 9.321.742.157	\$ 5.725.121.019
1505	0100	6	0	20109B				AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	\$ 29.900.000.000	\$ 25.267.514.427	\$ 9.321.742.157	\$ 5.725.121.019
1505	0100	6	0	20109B	1505014	02	11	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS	\$ 11.900.000.000	\$ 11.900.000.000	\$ 1.430.651.160	\$ 1.430.651.160
1505	0100	6	0	20109B	1505014	02	21	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS	\$ 5.243.066.678	\$ 3.617.099.578	\$ 2.364.859.530	\$ 743.301.000
1505	0100	6	0	20109B	1505015	02	21	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR	\$ 3.215.290.998	\$ 3.016.645.618	\$ 1.938.542.371	\$ 1.309.567.238
1505	0100	6	0	20109B	1505024	02	21	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA	\$ 9.541.642.324	\$ 6.733.769.231	\$ 3.587.689.096	\$ 2.241.601.621

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ			
APROPIACIÓN 2025	\$ 29.900.000.000		
COMPROMISOS	\$ 25.267.514.427	% COMPROMISOS	84.51%
OBLIGACIONES	\$ 9.321.742.157	% OBLIGACIONES	31.18%

A corte del mes de octubre de 2025 se cuenta con un avance en compromisos por un valor de \$ 25.267.514.427 de pesos correspondiente al 84.51% del total de la apropiación asignada para la vigencia 2025 por un valor de \$ 29.900.000.000 de pesos distribuidos así: **\$ 18.000.000.000 de pesos** con cargo a recursos propios y **\$ 11.900.000.000 de pesos** con cargo a recursos nación.

Representado en un total de **83 contratos suscritos**, distribuidos en:

25 procesos contratados por la modalidad de vigencia futura (1 para el desarrollo de mantenimiento preventivo y correctivo, de las instalaciones del edificio principal, edificio fe en la causa y edificio de imágenes diagnosticas del Hospital Militar Central, 4 procesos para el mantenimientos necesarios para los equipos industriales contratados por vigencia futura (sistema llamado de enfermería, UPS, sistema de aires acondicionados y refrigeración) y 20 procesos para el mantenimientos a equipos biomédicos contratados por vigencia futura)

58 procesos contratados durante la vigencia 2025 de los cuales en la tabla presentada a continuación se encuentra la información del número del contrato, nombre del contratista, objeto contractual, valor adjudicado, obligado, pagado y la respectiva observación en la cual se identifica el porcentaje de ejecución del contrato.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



Adicionalmente se destaca la adjudicación del proceso con cargo a recursos nación por valor de \$ 11.828.888.001 suscrito por medio del contrato 104-2025 con el proveedor SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S para la Adquisición, adecuación de instalaciones incluyendo estudios, instalación, obra y puesta en funcionamiento de un (1) equipo para tomografía por emisión de positrones PET SCAN (PET CT) digital que incluye tomografía computarizada con mantenimiento preventivo y soporte técnico para el servicio de medicina nuclear Hospital Militar Central

Se presenta un avance en obligaciones por valor de \$ 9.321.742.157 de pesos correspondiente a un avance del 31.18%.

1.1.1. Contratos Suscritos

N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA				\$ 6.733.769.231	\$ 3.587.689.096	\$ 2.241.601.621	
Realizar la adecuación, mantenimiento requerido a las áreas, instalaciones e infraestructura física de acuerdo a los estándares de habilitación.				\$ 2.839.468.989	\$ 1.855.515.922	\$ 984.837.215	
4825	362-2022	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	PAA2022-UCLB-INV-090 - Contratación de una persona jurídica para el desarrollo de mantenimiento preventivo y correctivo, de las instalaciones del edificio principal, edificio fe en la causa y edificio de imágenes diagnosticas del Hospital Militar Central, garantizando el mantenimiento programado y la atención del	\$ 1.902.573.777	\$ 1.619.583.504	\$ 815.219.988	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 85,13%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			mantenimiento no programado de los imprevistos de la estructura y redes a todo costo. VF2023-2026.				
179225	048-2025	CONSORCIO SOLAR 208	PAA2025-UCLB-INV-091 - Mantenimiento pisos de salas de cirugía del Hospital Militar Central	\$ 129.999.739	\$ 129.999.739	\$ 129.999.739	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento recibido a satisfacción.
180625	CONT.031-2025	CONSORCIO INTERHOSMIL	PAA2025-UCLB-INV-074 - Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental para el mantenimiento periódico de las instalaciones del edificio principal, edificio fe en la causa y edificio imágenes diagnósticas del Hospital Militar Central Nivel III Y IV	\$ 94.704.408	\$ 77.932.679	\$ 27.617.488	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 82,29%.
194425	065-2025	BAP INGENIERIA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-077 - Estudio técnico y detallado para la planificación e instalación de una alarma maestra en la central de gases medicinales, con el fin de garantizar la seguridad, el monitoreo adecuado y la protección de los sistemas de distribución de gases.	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
326125	222-2025	CONSTRUCTORA AICOSS S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-101 - Contratar un experto o firma especializada en conservación del patrimonio cultural inmueble para llevar a cabo un estudio de valoración y memoria descriptiva para el Hospital Militar Central en la ciudad de Bogotá, inmueble declarado bien de interés cultural, con el objetivo de tramitar la solicitud de autorización para la radicación de anteproyecto arquitectónico, acorde a la guía para la presentación de estudio de valoración y memoria descriptiva en el marco de la solicitud de autorización de anteproyecto, del instituto distrital de patrimonio cultural como parte del proceso de viabilización técnica de los proyectos de infraestructura	\$ 45.927.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
329725	249-2025	GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS	PAA2025-UCLB-INV-109 - Contratar los trabajos de mantenimiento e impermeabilización de cuatro (4) tanques de almacenamiento de agua potable, incluyendo el suministro e instalación de trece (13) escaleras metálicas de acceso y la instalación de tapas de cierre hermético en los tanques, en las instalaciones del Hospital Militar Central.	\$ 638.264.065	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
Realizar la adquisición, adecuación requerida e instalación para la puesta en funcionamiento de los equipos industriales.				\$ 81.473.370	\$ 72.307.038	\$ 42.340.000	
194625	069-2025	M Y H INGENIERIA SAS	PAA2025-UCLB-INV-082 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de aires acondicionados de diferentes capacidades para los diferentes servicios y áreas administrativas pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 42.340.000	\$ 42.340.000	\$ 42.340.000	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de equipos: Equipo de aire acondicionado de 36000BTU mini Split convencional (2), Equipos de aire acondicionado de 24000BTU mini Split convencional (2), Equipos de aire acondicionado de 18000BTU mini Split convencional (2). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II
246325	122-2025	INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S-ZOMAC	PAA2025-UCLB-INV-083 - Adquisición cámara termográfica, torquímetro y analizador de fugas de gases para realizar las validaciones eléctricas y mecánicas requeridas para la prestación del soporte técnico a las instalaciones y equipos industriales del Hospital Militar Central	\$ 33.633.370	\$ 24.467.038	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de equipos: cámara termografica (1), comprobador de aislamiento portátil (1), pinzas de resistencia de tierra (1), detector de fugas de gas portátil (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II
280925	143-2025	AUTOPARTES AGRICOLAS J P M SAS	PAA2025-UCLB-INV-080 - Adquisición de máquinas planas para el proceso de confección de prendas hospitalarias en el área de lavandería del Hospital Militar Central	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de equipos: Equipo maquina plana industrial de costura recta (2), maquina filetiadora de 5 hilos mecatrónica industrial (1). Conforme anexo del

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
							contrato publicado en el secop II
Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 3.812.826.872	\$ 1.659.866.136	\$ 1.214.424.406	
Mantenimientos Equipos Industriales contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022				\$ 1.769.527.179	\$ 1.518.881.341	\$ 1.202.911.764	
5625	443-2022	CONSTRUCCIONES J & LG SAS	PAA2022-UCLB-INV-088 - El mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios de los ocho (8) ascensores de pasajeros, nueve (9) ascensores de carga y seis (6) escaleras eléctricas incluido repuestos nuevos no re manufacturados, tarjetas electrónicas, actualizaciones de software y repuestos para la adecuación del sistema inteligente de los ascensores de escaleras eléctricas del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 786.509.359	\$ 638.778.167	\$ 372.756.496	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 81,22%.
5525	415-2022	SUBE INGENIERIA SAS	PAA2022-UCLB-INV-086 - Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para el sistema de aires acondicionados y refrigeración. VF2023-2026.	\$ 438.141.860	\$ 432.892.509	\$ 10.112.933	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 98,8%.
4525	356-2022	CONSORCIO UPS HOMIL 2022	PAA2022-UCLB-INV-087 - Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas interrumpibles de potencia (ups). VF2023-2026.	\$ 493.422.840	\$ 430.322.493	\$ 297.413.164	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 87,21%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
1725	299-2022	CMT COLOMBIA S.A.S	Mantenimiento correctivo incluyendo suministro e instalación de repuestos originales nuevos no re manufacturados del sistema de llamado de enfermería con referencia le-128 destinados al Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 51.453.120	\$ 16.888.172	\$ 522.629.171	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 32,82%.
Mantenimientos Equipos Industriales Contratados Vigencia 2024				\$ 2.043.299.693	\$ 140.984.795	\$ 11.512.642	
328125	233-2025	COLBIOMEDICA SAS	PAA2025-UCLB-INV-002 - Mantenimiento preventivo y correctivo red de gases medicinales, incluye cilindros y equipos del SAM	\$ 523.942.500	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
325925	194-2025	UNION TEMPORAL CGI - G 2025 -1	PAA2025-UCLB-INV-003 - Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos originales no remanufacturados para las calderas N°1, N°2 y N°3 y sistemas periféricos y sistema de control de temperatura para el buen funcionamiento de la red y generación de vapor y red agua caliente del Hospital Militar Central	\$ 320.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
309425	197-2025	GPS ELECTRONICS LTDA	PAA2025-UCLB-INV-005 - Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de Bombeo del Hospital Militar Central	\$ 112.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
196425	050-2025	GODOY BALLESTEROS MAYDY JULIETH	PAA2025-UCLB-INV-006 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios	\$ 42.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para las cabinas de flujo laminar				
303925	195-2025	VERDE ECOLOGICO SAS	PAA2025-UCLB-INV-007 - Mantenimiento preventivo, correctivo con inclusión de repuestos nuevos no remanufacturados de las plantas eléctricas, subestaciones eléctricas y equipos de alta potencia pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 112.000.000	\$ 7.894.941	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 7,05%.
324525	223-2025	INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-008 - Mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas planas	\$ 13.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
314725	187-2025	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-011 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios del sistema de vacío marca kaeser del Hospital Militar Central	\$ 128.306.633	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
178725	042-2025	KAIKA S A S	PAA2025-UCLB-INV-012 - Mantenimiento Preventivo, correctivo en general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones para los Equipos Autoclaves del servicio de Esterilización del Hospital Militar Central	\$ 100.000.000	\$ 42.376.534	\$ 11.512.642	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 42,38%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
328225	247-2025 RES 1115- 2025 SA 032	TECNISERVICIOS JG SAS	PAA2025-UCLB-INV-013 - Mantenimiento, suministro e instalación de repuestos nuevos no re manufacturados preventivo y correctivo de los equipos de lavandería hospital militar central	\$ 200.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
410125	254-2025	NOVATECNICA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-014 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con inclusión de repuestos originales no remanufacturados para la lavadora termodesinfectadora wd 200 de la esterilización del Hospital Militar Central	\$ 35.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
249525	144-2025	ESPECIFIKA SAS	PAA2025-UCLB-INV-015 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos nuevos para las autoclave marca tuttnauer tmax8 del área de esterilización del Hospital Militar Central	\$ 35.000.000	\$ 26.662.760	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 76,18%.
318025	207-2025	COMPAÑIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS - COINSA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-017 - Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos incluidos del sistema de ingreso con sistema puertas de pisos	\$ 58.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
293925	176-2025	UMBRELLA BIOLABS SAS	PAA2025-UCLB-INV-099 - Servicio de repotenciación de los compresores tipo scroll oil- less y planta de generación de gases, incluyendo revisión y lubricación de rodamientos orbitantes, revisión y lubricación	\$ 64.050.560	\$ 64.050.560	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			de rodamientos planetarios (pincrack), ajuste de tornillería, pernos, accesorios, verificación de parámetros de control, verificación del estado de engrasado de los compresores y motores. incluyendo el cambio de grasa a los compresores, tornillería, pernos y todo accesorio que durante el proceso de inspección y revisión se identifiquen requieran reemplazo				
326325	206-2025	GRUPO INDUSTRIAL INNOVA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-116 - contratar el mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios de los ascensores de pasajeros, incluido repuestos nuevos no remanufacturados, tarjetas electrónicas, actualizaciones de software y repuestos para la adecuación del sistema inteligente de los ascensores del Hospital Militar Central	\$ 300.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR				\$ 3.016.645.618	\$ 1.938.542.371	\$ 1.309.567.238	
Mantenimientos Equipos Biomédicos contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022				\$ 2.150.145.618	\$ 1.576.424.821	\$ 1.112.975.742	
4425	325-2022	MEDIHUMANA COLOMBIA S A	PAA2022-UCLB-INV-091 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos originales nuevos no remanufacturados y calibración de	\$ 12.000.000	\$ 1.445.095	\$ 1.445.095	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 12,04%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			los equipos marca interacustic del servicio de otorrinolaringología del Hospital Militar Central. VF2023-2026				
4225	326-2022	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2022-UCLB-INV-110 - Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro e instalación de repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca Karl storz de los servicios de gastroenterología, otorrinolaringología, neumología y cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 37.000.000	\$ 25.591.321	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 69,17%.
3325	339-2022	SET Y GAD SAS	Calibración, ajuste y mantenimiento equipos patrón del Hospital Militar Central (suministro de repuestos para el funcionamiento de los equipos patrón), realización de la calibración y aseguramiento metrológico de los equipos biomédicos de los diferentes servicios del Hospital Militar Central incluido la validación de autoclaves, validación de cadena de frio y validación de cumplimiento con las especificaciones técnicas de los equipos biomédicos y funcionamiento en forma correcta. VF2023-2026.	\$ 300.000.000	\$ 151.163.796	\$ 92.514.646	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 50,39%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
4025	352-2022	MEDITEC S A	PAA2022-UCLB-INV-103 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca Richard Wolf, ems y otopront del servicio de otorrino, cirugía, urología y rehabilitación cardiaca del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 20.000.000	\$ 6.776.813	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 33,88%.
4325	357-2022	DRAEGER COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-092 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido kits de mantenimiento, repuestos, accesorios y consumibles originales, nuevos, no re manufacturados para los equipos de marca dräger (máquinas de anestesia, incubadoras, ventiladores, bilirrubinómetros, columnas, centrales de monitoreo, monitores de signos vitales y capnógrafos) de los servicios de ucis (neonatal, pediátrica, médica, post quirúrgica, coronaria), tpr, maternidad, urgencias, terapia respiratoria, hemodinámica, resonancia magnética y salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 600.000.000	\$ 566.105.697	\$ 432.779.820	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 94,35%.
3925	358-2022	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro de	\$ 100.000.000	\$ 42.087.719	\$ 42.087.719	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			accesorios, repuestos, insumos y/o consumibles originales nuevos no re manufacturados para los equipos marca pasos, ventiladores (pb840, ht70), force fx, autolog, act, de marca puritan bennett, valleylab, medtronic de los servicios de salas de cirugía, ucis del Hospital Militar Central. VF2023-2026.				en ejecución con un porcentaje de 42,09%.
4125	360-2022	L M INSTRUMENTS S A	PAA2022-UCLB-INV-101 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos de referencia olympus y level one del servicio de gastroenterología, coloproctología, salas de cirugía y neumología del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 284.000.000	\$ 239.021.799	\$ 201.440.504	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 84,16%.
4725	363-2022	KAIKA S A S	PAA2022-UCLB-INV-098 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca carl zeiss y matachana (laser, microscopios, tomógrafo óptico, lenserometro, regla biométrica autoclaves y lavadora de instrumental) de los servicios de otorrino, oftalmología, cirugía plástica, patología, laboratorio clínico y salas de cirugía del	\$ 100.000.000	\$ 81.243.444	\$ 15.465.347	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 81,24%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			Hospital Militar Central. VF2023-2026.				
4625	365-2022	UMBRELLA BIOLABS SAS	PAA2022-UCLB-INV-102 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no re manufacturados de los micrótomos, microscopios y equipos marca sakura, leica, nikon del servicio de patología del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 19.000.000	\$ 15.091.459	\$ 15.091.459	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 79,43%.
6425	384-2022	BRASMEDICA COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-106 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos litotriptor, y piso pélvico del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 11.000.000	\$ 2.999.160	\$ 2.999.160	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 27,27%.
5125	388-2022	ARROW MEDICAL SAS	PAA2022-UCLB-INV-109 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no re manufacturados de la máquina de circulación extracorpórea terumo modelo system 1 serie 1268 del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 20.000.000	\$ 2.506.160	\$ 2.506.160	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 12,53%.
5025	389-2022	EQUITRONIC S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-094 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro repuestos, accesorios, insumos y/o	\$ 124.000.000	\$ 67.647.897	\$ 37.704.522	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 54,55%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			consumibles originales nuevos no re manufacturados para ventiladores pediátricos y neonatales referencia SLE 4000 y 5000, equipo de termorregulación marca mtre, blender medin, de la unidad de cuidado intensivo pediátrica y neonatal del Hospital Militar Central. VF2023-2026.				
5225	390-2022	LABORATORIOS RETINA S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-104 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con suministro e instalación de repuestos y accesorios nuevos no re manufacturados para el equipo ecógrafo oftalmológico marca quantel del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 30.890.998	\$ 10.531.370	\$ 10.531.370	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 34,09%.
5725	432-2022	INGERAX SAS	PAA2022-UCLB-INV-108 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo suministro de repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles nuevos no remanufacturados de los equipos rayos x del servicio de imágenes diagnósticas, urgencias y salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 50.200.000	\$ 40.611.884	\$ 33.211.309	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 80,9%.
6325	434-2022	SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-100 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos originales certificados por el fabricante para los equipos:	\$ 110.000.000	\$ 105.103.807	\$ 26.914.303	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 95,55%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			gammacamara ecam gantry dual head v3.7 -syngo mi workplace, angiografo, ecógrafo siemens equipo litrotriptor, arco en c y el intensificador de imágenes marca siemens marca siemens de los servicios de radioterapia, medicina nuclear, urología, salas de cirugía y hemodinamia del Hospital Militar Central. VF2023-2026.				
5325	435-2022	MEJIA - IRURITA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-105 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, incluido suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para el equipo cámara hiperbárica del servicio de neurología Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
6125	445-2022	G. BARCO S.A.	PAA2022-UCLB-INV-096 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca general electric y benq (monitor de signos vitales, máquina de anestesia, ventilador de transporte y mesas quirúrgicas, pruebas de esfuerzo) del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 177.300.000	\$ 142.184.411	\$ 121.971.339	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 80,19%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
5825	446-2022	EQUITRONIC S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-093 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca medix (incubadoras, lámpara pediátrica de calor radiante, y lámpara de fototerapia) del servicio de uci neonatal del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 23.000.000	\$ 15.435.679	\$ 15.435.679	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 67,11%.
5925	449-2022	ROCOL INTERNATIONAL S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-107 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles originales nuevos no re manufacturados para laser de retina marca iridex del servicio de oftalmología del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 50.000.000	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 50%.
6925	312-2023	LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.	PAA2023-UCLB-INV-010 - Mantenimiento preventivo, los correctivos que sean necesarios y suministro de partes y/o repuestos originales nuevos no re manufacturados, para los equipos de marca alcon (unidad vitrectomía con sistema dual y equipo de facoemulsificación, vitrectomía) del servicio de oftalmología del Hospital Militar Central. VF2024-2026.	\$ 71.754.620	\$ 35.877.310	\$ 35.877.310	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 50%.
Mantenimientos Equipos Biomédicos Contratados Vigencia 2025				\$ 866.500.000	\$ 362.117.550	\$ 196.591.496	

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
257325	152-2025	ANDREC SURGICAL S.A	PAA2025-UCLB-INV-018 - Mantenimiento preventivo, correctivo incluye suministro de repuestos, partes, accesorios, componentes originales nuevos no remanufacturados del tomógrafo óptico marca (oculus) del servicio de oftalmología de consulta externa, del Hospital Militar Central	\$ 34.800.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
420425	260-2025	GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S A S	PAA2025-UCLB-INV-021 - Mantenimiento preventivo, correctivo, suministro de repuestos, partes, accesorios, componentes originales nuevos no remanufacturados de los equipos ecográficos marca Phillips del servicio cardiología del Hospital Militar Central.	\$ 64.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
201225	077-2025	A & B EQUIPOS MEDICOS S A S	PAA2025-UCLB-INV-024 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados del equipo marca cadwell del servicio de neurología del Hospital Militar Central	\$ 14.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
217225	089-2025	CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CO SAS	PAA2025-UCLB-INV-026 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con suministro e instalación de repuestos accesorios nuevos no re manufacturados para el capnografo transcutaneo marca sentec modelo sdm de la uci	\$ 25.000.000	\$ 24.999.999	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			pediátrica del Hospital Militar Central				
219725	085-2025	INSTRUMENTACION SAS	PAA2025-UCLB-INV-027 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca care-fusión, avea y embla (ventiladores, equipo de función pulmonar y Polisomnografía) de los servicios de neumología, terapia respiratoria-ucis y laboratorio de electroencefalografía del Hospital Militar Central	\$ 301.200.000	\$ 188.714.840	\$ 137.761.904	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 62,65%.
178025	044-2025	MACROSEARCH SAS	PAA2025-UCLB-INV-029 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca thermo fisher scientific (procesador automático de tejidos, estación de macroscopia, citocentrifuga, criostato electrónico y refrigerador para cadáveres) del servicio de patología del hospital militar	\$ 30.000.000	\$ 11.492.378	\$ 5.746.189	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 38,31%.
213025	092-2025	SANITAS SAS	PAA2025-UCLB-INV-032 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y	\$ 26.000.000	\$ 5.872.650	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 22,59%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			consumibles originales nuevos no re manufacturados para microscopio de fluorescencia y microscopio invertido del servicio de patología del Hospital Militar Central				
197425	081-2025	SURGIPLAST LTDA	PAA2025-UCLB-INV-033 - Mantenimiento preventivo, los correctivos que sean necesarios y suministro de partes, accesorio y/o repuestos originales nuevos no remanufacturados a todo costo, para los equipos de marca steris (mesa de cirugía de ortopedia) del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central	\$ 50.000.000	\$ 16.196.222	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 32,39%.
241525	100-2025	VELEZ LAB S A S	PAA2025-UCLB-INV-034 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, con suministro de repuestos y accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para los equipos de tinción de hematología y de gram del servicio de laboratorio clínico del Hospital Militar Central	\$ 20.000.000	\$ 17.379.120	\$ 17.379.120	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 86,9%.
217025	091-2025	LA BOUTIQUE DEL CUIDADO DEL RESPIRATORIO S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-036 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, componentes y partes originales nuevas (no re manufacturados) para el pletismógrafo marca pulmone	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			del servicio de neumología del Hospital Militar Central				
289025	186-2025	STRYKER COLOMBIA SAS	PAA2025-UCLB-INV-037 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, componentes y partes originales nuevas (no re manufacturados) para las torres de cirugía marca stryker del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central	\$ 40.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
330225	214-2025	LIVANOVA COLOMBIA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-038 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, componentes y partes originales nuevas (no re manufacturados) para el sistema de regulación térmica marca livanova del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
313925	177-2025	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	PAA2025-UCLB-INV-042 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, componentes y partes originales nuevas (no re manufacturados) para el generador de radiofrecuencia y sistema de mapeo tridimensional marca st jude del servicio de cardiología del Hospital Militar Central	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
188025	049-2025	TECNOLOGÍAS MÉDICAS COLOMBIA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-045 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para equipo de rayos x portátil marca intermedical de la especialidad de imágenes diagnosticas del hospital militar central	\$ 34.000.000	\$ 23.913.814	\$ 23.913.814	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 70,33%.
217125	090-2025	MEDICAH S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-046 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para monitor de óxido nítrico marca bedfont del servicio de clínica del dolor del Hospital Militar Central	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
324625	216-2025	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2025-UCLB-INV-050 - Mantenimiento instrumental karl storz	\$ 40.000.000	\$ 14.697.653	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 36,74%.
166525	026-2025	B BRAUN MEDICAL S A	PAA2025-UCLB-INV-051 - Mantenimiento para instrumental quirurgico marca AESCULAP	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 6.090.032	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
420125	252-2025	MEDITEC S A	PAA2025-UCLB-INV-052 - Mantenimiento para instrumental quirurgico marca WOLF	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
183925	054-2025	MILMEDICAL EQUIPOS SAS	PAA2025-UCLB-INV-053 - Mantenimiento preventivo (afilado, ajuste, lubricación y desmanchado) y mantenimiento correctivo con repuestos incluidos para cinco mil quinientas (5500) unidades de instrumental quirúrgico básico y especializado para salas de cirugía.	\$ 27.500.000	\$ 27.450.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 99,82%.
208725	093-2025	BIOART S.A	PAA2025-UCLB-INV-054 - Mantenimiento preventivo y correctivo para los sets de instrumental y motores marca Martin del Hospital Militar Central	\$ 30.000.000	\$ 11.400.874	\$ 5.700.437	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 38%.
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS				\$ 15.517.099.578	\$ 3.795.510.690	\$ 2.173.952.160	
Realizar la renovación del Instrumental Quirúrgico teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 46.844.842	\$ 43.631.841	\$ 0	
280725	179-2025	MEDITEC S A	PAA2025-UCLB-INV-001 - Adquisición Instrumental Quirúrgico para el Hospital Militar Central	\$ 41.641.167	\$ 41.641.167	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 1 Equipo: ureteroscopio semirigido (1). Conforme Anexo Técnico – Económico del contrato publicado en el secop II.
324225	218-2025	MEDITEC S A	PAA2025-UCLB-INV-001 - Adquisición Instrumental Quirúrgico para el Hospital Militar Central	\$ 1.990.675	\$ 1.990.674	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 1 Equipo: ureteroscopio semirigido (1). Conforme Anexo Técnico – Económico del contrato publicado en el secop II.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
327025	2172025	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	PAA2025-UCLB-INV-001 - Adquisición Instrumental Quirúrgico para el Hospital Militar Central	\$ 3.213.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 1 Equipo: Batería (1). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
Realizar la renovación de Equipo Biomédico de acuerdo a priorización				\$ 15.470.254.736	\$ 3.751.878.849	\$ 2.173.952.160	
329625	250-2025 RES-1123 - 2025 SA 022	SET Y GAD SAS	PAA2025-UCLB-INV-079 - Adquisición de equipo patrón para verificaciones metrológicas y equipos de medición requeridos para el cumplimiento de las actividades de soporte técnico exigidas por el estándar de dotación por parte del personal del área de equipo biomédico (Analizador de multiparametros, Analizador de SPO2, Analizador de desfibriladores, Analizador de Incubadora (Renovación por obsolescencia), Analizador de riesgo eléctrico, Multimetros, Microscopios electrónicos para tarjetas)	\$ 150.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 5 equipos simulador de signos vitales (1), simulador de spo2 (1), analizador de flujo de gas (1), analizador de incubadora / radiante (1) analizador de seguridad eléctrica (1). Conforme anexo técnico - económico del contrato publicado en el secop II.
319925	208-2025	LIVANOVA COLOMBIA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-087 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de máquina de circulación extracorpórea para el servicio de salas de cirugía pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 950.000.000	\$ 878.888.001	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 1 equipos Máquina de Circulación Extracorpórea (1). Conforme anexo técnico - económico del contrato publicado en el secop II.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
239825	136-2025	MUEBLES HOSPITALARIOS MB SAS	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 362.696.100	\$ 362.696.100	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 39 Equipos: Camilla de recuperación y transporte (39). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
239925	137-2025	L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 132.866.988	\$ 132.866.988	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 6 Equipos: Desfibrilador bifásico con monitor (6). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
240025	133-2025	L M INSTRUMENTS S A	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 71.000.000	\$ 71.000.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 2 Equipos: Torniquete quirúrgico doble canal (2). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
240125	134-2025	LA MUELA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 58.559.600	\$ 58.559.600	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 1 Equipos: RX Periapical (1). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
240225	135-2025	MACROSEARCH SAS	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes	\$ 31.416.000	\$ 31.416.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 1 Equipos: Sierra para autopsia (1). Conforme Anexo Técnico - Económico

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			servicios pertenecientes al Hospital Militar Central				del contrato publicado en el secop II.
246225	138-2025	UT HOSMIL 2025	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 42.500.000	\$ 42.500.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 10 Equipos: Laringoscopia (10). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
240525	140-2025	DRAEGER COLOMBIA S.A.	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 743.301.000	\$ 743.301.000	\$ 743.301.000	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 6 Equipos: Ventiladores mecánicos adulto - pediátrico (3) y Maquina de anestesia (3). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
240625	139-2025	EMELAB S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 70.001.600	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 28 Equipos: Equipo de órganos portátil (15), equipo de órganos de pared (retinoscopio, oftalmoscopio) (1) equipos de órganos de pared (otoscopio, oftalmoscopio) (1) y succionador (11). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
329325	239-2025 RES-1119-25 SA036-25	MEDITEC S A	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes	\$ 794.755.625	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipo: Unidad de Otorrinolaringología. Conforme Anexo Técnico -

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			servicios pertenecientes al Hospital Militar Central				Económico del contrato publicado en el secop II.
329525	238-2025 RES 1119-2025	LABORATORIOS RETINA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 52.350.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 2 equipos: unidad de oftalmología + forofter (1), pantalla de proyección de optotipos (1). Conforme anexo técnico – económico del contrato publicado en el secop II.
213425	104-2025	SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-073 - Adquisición, adecuación de instalaciones incluyendo estudios, instalación, obra y puesta en funcionamiento de un (1) equipo para tomografía por emisión de positrones PET SCAN (PET CT) digital que incluye tomografía computarizada con mantenimiento preventivo y soporte técnico para el servicio de medicina nuclear Hospital Militar Central.	\$ 11.828.888.001	\$ 1.430.651.160	\$ 1.430.651.160	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 equipo: (1) equipo para tomografía por emisión de positrones PET SCAN (PET CT). Conforme anexo técnico – económico del contrato publicado en el secop II. Durante el mes de octubre se presenta el siguiente avance: Avance ---- Programado= 80% / Ejecutado= 76% Ingreso de los equipos PET-CT y el INYECTOR el 23 de octubre, durante el mes de noviembre se realizara la respectiva instalación.
329225	246-2025 RES 1112-2025 SA 035	KAIKA S A S	PAA2025-UCLB-INV-100 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de micrótomos para el servicio de patología	\$ 181.919.822	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 2 Equipos: Micrótomos (2). Conforme Anexo Técnico –

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			pertenecientes al Hospital Militar Central				Económico del contrato publicado en el secop II.
Total Proyecto Ampliación de la Capacidad de la Infraestructura y Dotación del Hospital Militar Central Bogotá				\$ 25.267.514.427	\$ 9.321.742.157	\$ 5.725.121.019	

1.1.2. Procesos en etapa precontractual

Se presentan los procesos que se encuentran en gestión y en su etapa, en la tabla presentada a continuación se encuentra la información del objeto contractual, el monto solicitado y la respectiva observación en la cual se identifica el estado del proceso de contratación.

EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS							
Detalle	Valor Proceso	Proceso SECOP II	Valor Publicado en SECOP II	Fecha Adjudicación	Fase actual (Plataforma SECOP II)	Estado (Plataforma SECOP II)	Observaciones
Adquisición Instrumental Quirúrgico	\$ 497.000.000	SI-030-2025-HOMIL	\$ 490.613.188	15/10/2025	Fase de Ofertas	Proceso adjudicado y celebrado	Contratos pendientes de legalización BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S BIOMEDICA COLOMBIA SAS
Adquisición Generador Radiofrecuencia	\$ 109.000.000	COT-316-2025-HOMIL		Pendiente publicación	Presentación de oferta	Proceso en evaluación y observaciones	En análisis 2 Ofertas recibidas

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS

Detalle	Valor Proceso	Proceso SECOP II	Valor Publicado en SECOP II	Fecha Adjudicación	Fase actual (Plataforma SECOP II)	Estado (Plataforma SECOP II)	Observaciones
Adquisición Transductores	\$ 163.202.550	COT-320-2025-HOMIL		Pendiente publicación	Presentación de oferta	Proceso en evaluación y observaciones	Pendiente publicación
Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de bomba de irrigación cool point para el servicio de electrofisiología	\$ 75.000.000	COT-270-2025-HOMIL		Pendiente publicación			
Adquisición Frontoluz	\$ 21.964.550	COT-330-2025-HOMIL		Pendiente publicación	Presentación de oferta	Proceso en evaluación y observaciones	En análisis 1 Oferta recibida
Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de ecógrafo intracardiaco para la especialidad de cardiología intervencionista.	\$ 533.700.000	COT-334-2025-HOMIL		Pendiente publicación	Presentación de oferta	Proceso en evaluación y observaciones	En análisis 2 Ofertas recibidas
Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de salvador de células o sistema de autotransfusión para el servicio de salas de cirugía.	\$ 226.100.000	COT-347-2025-HOMIL		Pendiente publicación	Presentación de oferta	Proceso en evaluación y observaciones	En análisis 3 Ofertas recibidas
Total	\$ 1.625.967.100		\$ 490.613.188				

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR

Detalle	Valor Proceso	Proceso SECOP II	Valor Publicado en SECOP II	Fecha Adjudicación	Fase actual (Plataforma SECOP II)	Estado (Plataforma SECOP II)	Observaciones
Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, componentes y partes originales nuevas (no remanufacturados) para las puntas de varias marcas de los servicios de ucis	\$ 10.000.000	MC-188-2025-HOMIL	\$ 10.000.000	22/10/2025	Presentación de Ofertas	Proceso adjudicado y celebrado	Contrato pendiente de legalización 263-2025 TÉCNO DISEÑO S.A.S
Mantenimiento preventivo, correctivo, suministro de repuestos, partes, accesorios, componentes originales nuevos no remanufacturados de los reanimadores neonatales marca fisher y parkell del servicio de uci neonatal, y los ventiladores	\$ 58.000.000	MC-166-2025-HOMIL	\$ 58.000.000	Desierto			Proceso declarado dos veces desierto Pendiente realizar la publicación nuevamente
Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no remanufacturados para ecógrafo marca esaote del servicio de UCI Coronaria	\$ 24.000.000	MC-160-2025-HOMIL	\$ 24.000.000	Desierto			El proceso se ha declarado desierto tres veces Se requiere publicar nuevamente
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, incluido suministro e instalación de accesorios, repuestos, consumibles originales para los equipos de imágenes diagnosticas marca general electric (ecógrafos)	\$ 58.000.000			Pendiente Publicación			Pendiente Publicación conforme a la solicitud de documentación al proveedor.
Total	\$ 150.000.000		\$ 92.000.000				

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA

Detalle	Valor Proceso	Proceso SECOP II	Valor Publicado en SECOP II	Fecha Adjudicación	Fase actual (Plataforma SECOP II)	Estado (Plataforma SECOP II)	Observaciones
Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios de la entidad hospitalaria del sistema de correo	\$ 58.000.000	MC-180-2025-HOMIL	\$ 58.000.000	7/10/2025	Fase de ofertas	Proceso en evaluación y observaciones	Aceptación de ofertas 07 de octubre de 2025
Mantenimiento preventivo, correctivo del sistema de ingreso de funcionarios y visitantes del edificio principal	\$ 63.000.000	MC-177-2025-HOMIL	\$ 63.000.000	8/10/2025	Presentación de oferta	Proceso en evaluación y observaciones	Aceptación de ofertas 08 de octubre de 2025 4 Ofertas
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de equipos de protección eléctrica ups de diferentes capacidades para los diferentes servicios y áreas administrativas pertenecientes.	\$ 231.000.000	SI-032-2025-HOMIL	\$ 230.883.047	10/11/2025	Envío de aclaración	Proceso en evaluación y observaciones	Fecha publicación proceso actualizada el 16 de octubre de 2025 Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 10 de Noviembre de 2025
Mantenimiento preventivo y correctivo para las herramientas del taller de prótesis	\$ 28.000.000	MC-184-2025-HOMIL	\$ 28.000.000	14/10/2025	Presentación de oferta	Proceso en evaluación y observaciones	Aceptación de ofertas 14 de octubre de 2025 1 Oferta

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA

Detalle	Valor Proceso	Proceso SECOP II	Valor Publicado en SECOP II	Fecha Adjudicación	Fase actual (Plataforma SECOP II)	Estado (Plataforma SECOP II)	Observaciones
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de refrigeración de diferentes capacidades para garantizar la cadena de frío de biológicos, medicamentos, insumos y reactivos de los diferentes servicios	\$ 150.000.000	SI-014-2025-HOMIL	\$ 149.129.882	16/10/2025	Presentación de oferta	Proceso en evaluación y observaciones	Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 16 de octubre de 2025 1 Oferta recibida
Adquisición de bomba de vacío portátil para el servicio de medicina física y rehabilitación - rehabilitación protésica	\$ 184.700.000	SA-040-2025-HOMIL	\$ 183.499.999	22/10/2025	Presentación de oferta	Proceso en evaluación y observaciones	Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 22 de octubre de 2025 2 Ofertas recibidas
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento cabina de flujo laminar para garantizar los procedimientos del laboratorio clínico.	\$ 78.000.000	SI-036-2025-HOMIL	\$ 76.160.000	27/11/2025	Presentación de observaciones	Publicado	Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 27 de Noviembre de 2025
contratar mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios de los ascensores de montacargas	\$ 50.000.000	MC-201-2025-HOMIL	\$ 50.000.000	14/11/2025	Presentación de oferta	Publicado	Aceptación de Ofertas 14 de Noviembre de 2025 2 Ofertas recibidas
Contratar los trabajos de mantenimiento, mejoramiento, reparación e instalación de las redes hidráulicas, sanitarias y de vacío, a fin de garantizar su funcionamiento óptimo y	\$ 300.000.000	SA-041-2025-HOMIL	\$ 300.000.000	Pendiente Publicación	Envío de aclaración	Publicado	Proyecto Docs en observaciones Pliego definitivo pendiente de publicación

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA							
Detalle	Valor Proceso	Proceso SECOP II	Valor Publicado en SECOP II	Fecha Adjudicación	Fase actual (Plataforma SECOP II)	Estado (Plataforma SECOP II)	Observaciones
continuo, dentro del predio del Hospital Militar Central.							
contratar mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios de las escaleras eléctricas	\$ 39.781.851			Pendiente Publicación			Pendiente Publicación del Proceso conforme a la solicitud de documentación al proveedor Mitsubishi
Prestar el servicio de interventoría integral técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y ambiental para la supervisión, control y seguimiento del suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de tres (3) ascensores nuevos en el edificio principal del hospital militar central, garantizando el cumplimiento de especificaciones técnicas, normativas vigentes,	\$ 20.000.000						En Tramite Aprobación Solicitud Vigencias Futuras Se realiza Cargue en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP
Desmonte, acondicionamiento, adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y certificación de tres (3) ascensores para el hospital militar central.	\$ 180.000.000						En Tramite Aprobación Solicitud Vigencias Futuras Se realiza Cargue en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP
Total	\$ 1.382.481.851		\$ 1.138.672.928				

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



1.2. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	SUBORDINAL	ÍTEM	SUBITEM	REC	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGO
1599								FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 16.500.000.000	\$ 12.819.555.452	\$ 8.171.186.883	\$ 2.066.745.952
1599	0100							INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 16.500.000.000	\$ 12.819.555.452	\$ 8.171.186.883	\$ 2.066.745.952
1599	0100	1	0	20109B				FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	\$ 16.500.000.000	\$ 12.819.555.452	\$ 8.171.186.883	\$ 2.066.745.952
1599	0100	1	0	20109B	1599076	02	21	SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 16.500.000.000	\$ 12.819.555.452	\$ 8.171.186.883	\$ 2.066.745.952

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ			
APROPIACIÓN 2025	\$ 16.500.000.000		
COMPROMISOS	\$ 12.819.555.452	% COMPROMISOS	77.69%

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ			
OBLIGACIONES	\$ 8.171.186.883	% OBLIGACIONES	49.52%

A corte del mes de octubre se cuenta con un avance en compromisos por un valor de \$ 12.819.555.452 de pesos correspondiente al 77.69% del total de la apropiación del proyecto para la vigencia 2025 por valor de \$ 16.500.000.000 de pesos con cargo a recursos propios de la entidad y obligaciones por un valor de \$ 8.171.186.883 de pesos correspondiente al 49.52%.

Representado en un total de 19 contratos suscritos de los cuales en la tabla presentada a continuación se encuentra la información del número del contrato, nombre del contratista, objeto contractual, valor adjudicado, obligado, pagado y la respectiva observación en la cual se identifica el porcentaje de ejecución del contrato.

1.2.1. Contratos Suscritos

N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 12.819.555.452	\$ 8.171.186.883	\$ 2.066.745.952	
MANTENER LAS CAPACIDADES Y SOPORTE DE SERVICIOS				\$ 9.731.724.995	\$ 7.176.501.112	\$ 1.239.545.705	
Dotación Tecnológica				\$ 8.641.899.713	\$ 6.086.675.830	\$ 149.720.423	
272625	173-2025	DATA INTEGRAL S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-055 - Ampliación de la capacidad del sistema de	\$ 1.341.032.896	\$ 1.341.032.896	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			almacenamiento marca Hitachi de la entidad incluyendo servicios de instalación, soporte y garantía.				se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
218625	105-2025	TECNIGEN COLOMBIA, MEDICINA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-072 -Adquisición, preinstalación (incluyendo adecuaciones locativas para instalación de equipos), instalación, integración al sistema de información, capacitación y puesta en funcionamiento de un ecosistema tecnológico para automatización de las farmacias del Hospital Militar Central.	\$ 4.994.933.505	\$ 4.527.867.773	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 90,65%.
281025	OC 149932 AM 008-2025	RICOH COLOMBIA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-098- Adquisición y entrega de dispositivos tecnológicos tipo tabletas para la implementación del Control Entrega de Turno en Enfermería y PWA.	\$ 217.775.162	\$ 217.775.161	\$ 149.720.423	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
330825	227-2025	PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S.A.	PAA2025-UCLB-INV-106 - Adquisición de dispositivos tecnológicos de Cómputo para el Área de Comunicaciones Estratégicas	\$ 13.668.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
328325	221-2025	VIRTUAL TECHNOLOGIES SAS	PAA2025-UCLB-INV-108 - adquisición, puesta en marcha, soporte de fábrica y garantía de los equipos para los kioscos de autoagendamiento de citas médicas del servicio de consulta externa del Hospital Militar Central.	\$ 90.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
411025	OC 154273 AM 009-2025	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS	PAA2025-UCLB-INV-123 - Adquisición y entrega de dispositivos tecnológicos tipo Todo en Uno	\$ 1.984.490.150	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
Licenciamiento Herramientas Ofimáticas				\$ 1.089.825.282	\$ 1.089.825.282	\$ 1.089.825.282	
216325	OC 147050 AM 005-2025	XERTICA COLOMBIA SAS	PAA2025-UCLB-INV-056 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento	\$ 1.089.825.282	\$ 1.089.825.282	\$ 1.089.825.282	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			incluyendo los derechos de uso de la solución de colaboración de la entidad				se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
REALIZAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 3.087.830.457	\$ 994.685.771	\$ 827.200.247	
Mantenimiento Redes y Centros de Cableado				\$ 424.158.000	\$ 0	\$ 0	
280025	170-2025	CONSORCIO V2C.	PAA2025-UCLB-INV-058 - Mantenimiento centros de cableado y datacenters, instalación de enlaces de fibra de la infraestructura de red de datos de la entidad	\$ 295.358.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
328525	235-2025 RES 1103-2025 SA 030	ECOMIL S A S EMPRESA DE COMUNICACIONES MOVILES	PAA2025-UCLB-INV-059 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento para los dispositivos de red wifi de la entidad	\$ 128.800.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
Mantenimiento Equipos de Cómputo y Comunicaciones				\$ 18.417.000	\$ 0	\$ 0	
411525	261-2025	HELP SOLUCIONES INFORMATICAS HSI S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-060 - Servicios de mantenimiento preventivo para equipos e impresoras de la entidad	\$ 18.417.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
Mantenimiento Herramientas de Seguridad				\$ 1.433.151.640	\$ 110.006.640	\$ 110.006.640	
151625	013-2025	FRACTTAL COLOMBIA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-061 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento para la herramienta de mesa de servicio (Fracttal One) de la Entidad	\$ 110.006.640	\$ 110.006.640	\$ 110.006.640	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
329425	248-2025RES-1120-2025SI-019-25	COMPAÑIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS - COINSA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-062 - Contratación del servicio de mantenimiento, actualización del licenciamiento y soporte de los productos de software y hardware fortinet del Hospital Militar Central	\$ 1.323.145.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
Mantenimiento Herramientas Oracle				\$ 298.971.897	\$ 298.971.897	\$ 298.971.897	
148425	011-2025	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	PAA2025-UCLB-INV-063 - Proceso de selección de contratación directa para la renovación del soporte técnico del hardware y software Oracle desde el 01 de febrero de 2025 al 31 de enero de 2026.	\$ 298.971.897	\$ 298.971.897	\$ 298.971.897	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
Mantenimiento Sistema de Información Institucional				\$ 626.750.000	\$ 466.032.314	\$ 355.637.790	
130925	005-2025	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S. A. S	PAA2025-UCLB-INV-064 - Proceso de contratación directa para proveer las actualizaciones y soporte para el sistema de información dinámica gerencial hospitalaria .net y dinámica gerencial hospitalaria versión web	\$ 626.750.000	\$ 466.032.314	\$ 355.637.790	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 74,36%.
Mantenimiento Sistema de Información de Apoyo				\$ 48.583.920	\$ 48.583.920	\$ 48.583.920	
145325	009-2025	PENSEMOS S.A	PAA2025-UCLB-INV-065 - Proceso de contratación directa para proveer las actualizaciones y soporte para el sistema de Información Suite VE	\$ 20.669.750	\$ 20.669.750	\$ 20.669.750	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
250025	141-2025	SOLINCO COLOMBIA SAS	PAA2025-UCLB-INV-067 - Suscripción de las licencias de adobe y corel draw	\$ 23.460.000	\$ 23.460.000	\$ 23.460.000	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
219325	107-2025	ECOMIL S A S EMPRESA DE COMUNICACION ES MOVILES	PAA2025-UCLB-INV-094 - Renovación de la Membresía de IPv6 del Hospital Militar Central	\$ 4.454.170	\$ 4.454.170	\$ 4.454.170	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
Mantenimiento Pagina Web Hosting				\$ 237.798.000	\$ 71.091.000	\$ 14.000.000	

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
234325	116-2025	MICROSITIOS SAS	PAA2025-UCLB-INV-070 - Servicio de diseño, maquetación, implementación y puesta en marcha incluyendo soporte, actualización y mantenimiento para la página web del Hospital Militar Central	\$ 128.182.000	\$ 71.091.000	\$ 14.000.000	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 55,46%.
328425	234-2025	SERVIDIAGNOST ICS SAS	PAA2025-UCLB-INV-071 - Servicio de diseño, maquetación, implementación y puesta en marcha incluyendo soporte, actualización y mantenimiento para la página web del Portal único del paciente	\$ 109.616.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
Total Proyecto Fortalecimiento de la Tecnología Informática del Hospital Militar Central Bogotá				\$ 12.819.555.452	\$ 8.171.186.883	\$ 2.066.745.952	

1.2.2. Procesos en etapa precontractual

Se presentan los procesos que se encuentran en gestión y en su etapa, en la tabla presentada a continuación se encuentra la información del objeto contractual, el monto solicitado y la respectiva observación en la cual se identifica el estado del proceso de contratación.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Detalle	Valor Proceso	Proceso SECOP II	Valor Publicado en SECOP II	Fecha Adjudicación	Fase actual (Plataforma SECOP II)	Estado (Plataforma SECOP II)	Observaciones
Adquisición de sistema de administración de altavoces	\$ 35.000.000	MC-185-2025-HOMIL	\$ 35.000.000	27/10/2025	Presentación de oferta	Publicado	Desierto 1 Vez Aceptación de ofertas 27 de octubre de 2025
Contratar el uso del Software Sistema de Gestión Integral para apoyo en la gestión del mejoramiento continuo de la calidad y de los procesos de acreditación en salud y de reconocimiento como hospital universitario.	\$ 182.641.500	SA-042-2025-HOMIL	\$ 182.641.500	30/10/2025	Envío de aclaración	Publicado	Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 30 de octubre de 2025
Adquisición, puesta en marcha, soporte de fábrica y garantía de los equipos (hardware) y software para el sistema de control de asistencia funcionarios	\$ 122.500.000	SI-043-2025-HOMIL	\$ 116.439.120	12/11/2025	Envío de aclaración	Publicado	Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 12 de noviembre de 2025
Servicio de mantenimiento, actualización del licenciamiento y soporte de los productos de software para la gestión del servicio de impresión	\$ 41.400.000	MC-197-2025-HOMIL	\$ 29.650.110	6/11/2025	Presentación de oferta	Proceso en evaluación y observaciones	Aceptación de ofertas 06 de Noviembre de 2025 3 Ofertas recibidas
Solución ODA	\$ 900.000.000	COT-322-2025-HOMIL	\$ 900.000.000	Pendiente Publicación			Pendiente Publicación del Proceso conforme a estudio de mercado realizado
Proceso de Contratación directa para proveer las actualizaciones y soporte para el sistema de Información control doc.	\$ 158.700.000			Pendiente publicación			Se encuentra pendiente su publicación

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS**

Detalle	Valor Proceso	Proceso SECOP II	Valor Publicado en SECOP II	Fecha Adjudicación	Fase actual (Plataforma SECOP II)	Estado (Plataforma SECOP II)	Observaciones
Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de estación de trabajo de ultrasonido para el servicio de cardiología perteneciente al Hospital Militar Central.	\$ 95.200.000				Pendiente publicación		Se encuentra pendiente su publicación
adquisición de licenciamiento paquete office 2024 Itsc profesional plus	\$ 15.400.000		\$ 15.400.000		Pendiente publicación		Simulador supera el valor proyectado por Licencia Se procede a realizar PQR ante Colombia Compra
Total	\$ 1.550.841.500		\$ 1.279.130.730				

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación

Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868