



**Oficina Asesora de Planeación - OAPL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL - HOMIL**

**SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025
CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025**

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
VIGENCIA 2025
CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Oficina Asesora de Planeación - OAPL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL - HOMIL

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868

Página 2 de 45

CA-CORE-PR-01-FT-05 V5

TABLA DE CONTENIDO

1. SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025 CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	4
1.1. PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	6
1.1.1. Contratos Suscritos.....	8
1.1.2. Procesos en etapa precontractual.....	35
1.2. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	38
1.2.1. Contratos Suscritos.....	40
1.2.2. Procesos en etapa precontractual.....	44

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868

Página 3 de 45

CA-CORE-PR-01-FT-05 V5



1. SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025 CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Para la vigencia de 2025 la Entidad cuenta con un presupuesto para inversión por un total de \$ 46.400.000.000 de pesos ejecutándose por medio de dos proyectos de inversión formulados e inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación – DNP, denominados Ampliación de la Capacidad de la Infraestructura y Dotación del Hospital Militar Central Bogotá 2018011000721 con una apropiación por valor de \$ 29.900.000.000 de pesos distribuidos así: \$ 18.000.000.000 de pesos con cargo a recursos propios y \$ 11.900.000.000 de pesos con cargo a recursos nación y Fortalecimiento de la Tecnología Informática del Hospital Militar Central Bogotá 2018011000713 con una apropiación de \$ 16.500.000.000 de pesos con cargo a recursos propios; los cuales son el mecanismo para dar continuidad y con su ejecución consolidar una atención a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares bajo estándares de calidad, dando continuidad al cumplimiento de las exigencias legales dentro del proceso de acreditación.

A corte del mes de noviembre se presenta un avance total en compromisos por un valor de \$ 39.093.208.010 de pesos correspondiente al 84.25% y en obligaciones por un valor de \$ 18.837.143.278 de pesos correspondiente al 40.60% de avance.

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	SUBORDINAL	ÍTEM	SUBITEM	REC	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGO
								INVERSIÓN	\$ 46.400.000.000	\$ 39.093.208.010	\$ 18.837.143.278	\$ 8.302.382.630
1505								GENERACIÓN DE BIENESTAR PARA LA FUERZA PÚBLICA Y SUS FAMILIAS	\$ 29.900.000.000	\$ 26.083.127.558	\$ 10.417.768.961	\$ 6.167.581.940
1505	0100							INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 29.900.000.000	\$ 26.083.127.558	\$ 10.417.768.961	\$ 6.167.581.940
1505	0100	6	0	20109B				AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	\$ 29.900.000.000	\$ 26.083.127.558	\$ 10.417.768.961	\$ 6.167.581.940
1505	0100	6	0	20109B	1505014	02	11	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS	\$ 11.900.000.000	\$ 11.900.000.000	\$ 1.430.651.160	\$ 1.430.651.160



CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	SUBORDINA L	ÍTEM	SUBITEM	REC	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGO
								INVERSIÓN	\$ 46.400.000.000	\$ 39.093.208.010	\$ 18.837.143.278	\$ 8.302.382.630
1505	0100	6	0	20109B	1505014	02	21	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS	\$ 5.243.066.678	\$ 4.178.358.709	\$ 2.549.992.352	\$ 816.358.167
1505	0100	6	0	20109B	1505015	02	21	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR	\$ 3.215.290.998	\$ 3.026.645.618	\$ 2.259.168.005	\$ 1.556.118.331
1505	0100	6	0	20109B	1505024	02	21	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA	\$ 9.541.642.324	\$ 6.978.123.231	\$ 4.177.957.444	\$ 2.364.454.282
1599								FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 16.500.000.000	\$ 13.010.080.452	\$ 8.419.374.317	\$ 2.134.800.690
1599	0100							INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 16.500.000.000	\$ 13.010.080.452	\$ 8.419.374.317	\$ 2.134.800.690
1599	0100	1	0	20109B				FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	\$ 16.500.000.000	\$ 13.010.080.452	\$ 8.419.374.317	\$ 2.134.800.690
1599	0100	1	0	20109B	1599076	02	21	SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 16.500.000.000	\$ 13.010.080.452	\$ 8.419.374.317	\$ 2.134.800.690

A continuación, se presenta el avance de cada uno de los proyectos de la Entidad:

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



1.1. PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	SUBORDINAL	ÍTEM	SUBITEM	REC	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGO
1505								GENERACIÓN DE BIENESTAR PARA LA FUERZA PÚBLICA Y SUS FAMILIAS	\$ 29.900.000.000	\$ 26.083.127.558	\$ 10.417.768.961	\$ 6.167.581.940
1505	0100							INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 29.900.000.000	\$ 26.083.127.558	\$ 10.417.768.961	\$ 6.167.581.940
1505	0100	6	0	20109B				AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	\$ 29.900.000.000	\$ 26.083.127.558	\$ 10.417.768.961	\$ 6.167.581.940
1505	0100	6	0	20109B	1505014	02	11	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS	\$ 11.900.000.000	\$ 11.900.000.000	\$ 1.430.651.160	\$ 1.430.651.160
1505	0100	6	0	20109B	1505014	02	21	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS	\$ 5.243.066.678	\$ 4.178.358.709	\$ 2.549.992.352	\$ 816.358.167
1505	0100	6	0	20109B	1505015	02	21	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR	\$ 3.215.290.998	\$ 3.026.645.618	\$ 2.259.168.005	\$ 1.556.118.331
1505	0100	6	0	20109B	1505024	02	21	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA	\$ 9.541.642.324	\$ 6.978.123.231	\$ 4.177.957.444	\$ 2.364.454.282

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ			
APROPIACIÓN 2025	\$ 29.900.000.000		
COMPROMISOS	\$ 26.083.127.558	% COMPROMISOS	87.23%
OBLIGACIONES	\$ 10.417.768.961	% OBLIGACIONES	34.84%

A corte del mes de noviembre de 2025 se cuenta con un avance en compromisos por un valor de \$ 26.083.127.558 de pesos correspondiente al 87.23% del total de la apropiación asignada para la vigencia 2025 por un valor de \$ 29.900.000.000 de pesos distribuidos así: **\$ 18.000.000.000 de pesos** con cargo a recursos propios y **\$ 11.900.000.000 de pesos** con cargo a recursos nación.

Representado en un total de **90 contratos suscritos**, distribuidos en:

25 procesos contratados por la modalidad de vigencia futura (1 para el desarrollo de mantenimiento preventivo y correctivo, de las instalaciones del edificio principal, edificio fe en la causa y edificio de imágenes diagnosticas del Hospital Militar Central, 4 procesos para el mantenimientos necesarios para los equipos industriales contratados por vigencia futura (sistema llamado de enfermería, UPS, sistema de aires acondicionados y refrigeración) y 20 procesos para el mantenimientos a equipos biomédicos contratados por vigencia futura)

65 procesos contratados durante la vigencia 2025 de los cuales en la tabla presentada a continuación se encuentra la información del número del contrato, nombre del contratista, objeto contractual, valor adjudicado, obligado, pagado y la respectiva observación en la cual se identifica el porcentaje de ejecución del contrato.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



Adicionalmente se destaca la adjudicación del proceso con cargo a recursos nación por valor de \$ 11.828.888.001 suscrito por medio del contrato 104-2025 con el proveedor SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S para la Adquisición, adecuación de instalaciones incluyendo estudios, instalación, obra y puesta en funcionamiento de un (1) equipo para tomografía por emisión de positrones PET SCAN (PET CT) digital que incluye tomografía computarizada con mantenimiento preventivo y soporte técnico para el servicio de medicina nuclear Hospital Militar Central

Se presenta un avance en obligaciones por valor de \$ 9.321.742.157 de pesos correspondiente a un avance del 31.18%.

1.1.1. Contratos Suscritos

N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA				\$ 6.978.123.231	\$ 4.177.957.444	\$ 2.364.454.282	
Realizar la adecuación, mantenimiento requerido a las áreas, instalaciones e infraestructura física de acuerdo a los estándares de habilitación.				\$ 2.839.468.989	\$ 2.036.754.413	\$ 1.000.837.215	
4825	362-2022	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	PAA2022-UCLB-INV-090 - Contratación de una persona jurídica para el desarrollo de mantenimiento preventivo y correctivo, de las instalaciones del edificio principal, edificio fe en la causa y edificio de imágenes diagnosticas del Hospital Militar Central, garantizando el mantenimiento programado y la	\$ 1.902.573.777	\$ 1.619.583.504	\$ 815.219.988	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 85,13%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			atención del mantenimiento no programado de los imprevistos de la estructura y redes a todo costo. VF2023-2026.				
329725	249-2025	GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS	PAA2025-UCLB-INV-109 - Contratar los trabajos de mantenimiento e impermeabilización de cuatro (4) tanques de almacenamiento de agua potable, incluyendo el suministro e instalación de trece (13) escaleras metálicas de acceso y la instalación de tapas de cierre hermético en los tanques, en las instalaciones del Hospital Militar Central.	\$ 638.264.065	\$ 181.238.491	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 28,4%.
179225	048-2025	CONSORCIO SOLAR 208	PAA2025-UCLB-INV-091 - Mantenimiento pisos de salas de cirugía del Hospital Militar Central	\$ 129.999.739	\$ 129.999.739	\$ 129.999.739	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento recibido a satisfacción.
180625	CONT.031-2025	CONSORCIO INTERHOSMIL	PAA2025-UCLB-INV-074 - Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental para el mantenimiento periódico de las instalaciones del edificio principal, edificio fe en la causa y edificio imágenes diagnósticas del Hospital Militar Central Nivel III Y IV	\$ 94.704.408	\$ 77.932.679	\$ 27.617.488	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 82,29%.
194425	065-2025	BAP INGENIERIA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-077 - Estudio técnico y detallado para la planificación e instalación de una alarma maestra en la central de gases medicinales, con el fin de garantizar la seguridad, el monitoreo adecuado y la protección	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			de los sistemas de distribución de gases.				
326125	222-2025	CONSTRUCTOR A AICOSS S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-101 - Contratar un experto o firma especializada en conservación del patrimonio cultural inmueble para llevar a cabo un estudio de valoración y memoria descriptiva para el Hospital Militar Central en la ciudad de Bogotá, inmueble declarado bien de interés cultural, con el objetivo de tramitar la solicitud de autorización para la radicación de anteproyecto arquitectónico, acorde a la guía para la presentación de estudio de valoración y memoria descriptiva en el marco de la solicitud de autorización de anteproyecto, del instituto distrital de patrimonio cultural como parte del proceso de viabilización técnica de los proyectos de infraestructura	\$ 45.927.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
Realizar la adquisición, adecuación requerida e instalación para la puesta en funcionamiento de los equipos industriales.				\$ 262.827.370	\$ 81.473.370	\$ 42.340.000	
194625	069-2025	M Y H INGENIERIA SAS	PAA2025-UCLB-INV-082 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de aires acondicionados de diferentes capacidades para los diferentes servicios y áreas administrativas pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 42.340.000	\$ 42.340.000	\$ 42.340.000	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de equipos: Equipo de aire acondicionado de 36000BTU mini Split convencional (2), Equipos de aire acondicionado de 24000BTU mini Split convencional (2), Equipos

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
							de aire acondicionado de 18000BTU mini Split convencional (2). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II
246325	122-2025	INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S-ZOMAC	PAA2025-UCLB-INV-083 - Adquisición cámara termográfica, torquímetro y analizador de fugas de gases para realizar las validaciones eléctricas y mecánicas requeridas para la prestación del soporte técnico a las instalaciones y equipos industriales del Hospital Militar Central	\$ 33.633.370	\$ 33.633.370	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de equipos: cámara termografica (1), comprobador de aislamiento portátil (1), pinzas de resistencia de tierra (1), detector de fugas de gas portátil (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II
280925	143-2025	AUTOPARTES AGRICOLAS J P M SAS	PAA2025-UCLB-INV-080 - Adquisición de máquinas planas para el proceso de confección de prendas hospitalarias en el área de lavandería del Hospital Militar Central	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de equipos: Equipo maquina plana industrial de costura recta (2), maquina filetiadora de 5 hilos mecatrónica industrial (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II
463925	284-2025	UMBRELLA BIOLABS SAS	PAA2025-UCLB-INV-019 - Adquisición de bomba de vacío portátil para el servicio de medicina física y rehabilitación - rehabilitación protésica	\$ 181.354.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de equipos: Bomba de vacío portátil (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 3.875.826.872	\$ 2.059.729.661	\$ 1.321.277.067	
Mantenimientos Equipos Industriales contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022				\$ 1.769.527.179	\$ 1.562.746.885	\$ 1.267.686.353	
5625	443-2022	CONSTRUCCIONES J & LG SAS	PAA2022-UCLB-INV-088 - El mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios de los ocho (8) ascensores de pasajeros, nueve (9) ascensores de carga y seis (6) escaleras eléctricas incluido repuestos nuevos no re manufacturados, tarjetas electrónicas, actualizaciones de software y repuestos para la adecuación del sistema inteligente de los ascensores de escaleras eléctricas del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 786.509.359	\$ 638.778.167	\$ 310.540.085	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 81,22%.
4525	356-2022	CONSORCIO UPS HOMIL 2022	PAA2022-UCLB-INV-087 - Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas interrumpibles de potencia (ups). VF2023-2026.	\$ 493.422.840	\$ 472.001.433	\$ 422.149.761	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 95,66%.
5525	415-2022	SUBE INGENIERIA SAS	PAA2022-UCLB-INV-086 - Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para el sistema de aires acondicionados y refrigeración. VF2023-2026.	\$ 438.141.860	\$ 432.892.509	\$ 12.367.336	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 98,8%.
1725	299-2022	CMT COLOMBIA S.A.S	Mantenimiento correctivo incluyendo suministro e instalación de repuestos originales nuevos no re manufacturados del sistema de	\$ 51.453.120	\$ 19.074.776	\$ 522.629.171	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			llamado de enfermería con referencia le-128 destinados al Hospital Militar Central. VF2023-2026.				con un porcentaje de 37,07%.
Mantenimientos Equipos Industriales Contratados Vigencia 2025				\$ 2.106.299.693	\$ 496.982.776	\$ 53.590.714	
293925	176-2025	UMBRELLA BIOLABS SAS	PAA2025-UCLB-INV-099 - Servicio de repotenciación de los compresores tipo scroll oil-less y planta de generación de gases, incluyendo revisión y lubricación de rodamientos orbitantes, revisión y lubricación de rodamientos planetarios (pincrack), ajuste de tornillería, pernos, accesorios, verificación de parámetros de control, verificación del estado de engrasado de los compresores y motores. incluyendo el cambio de grasa a los compresores, tornillería, pernos y todo accesorio que durante el proceso de inspección y revisión se identifiquen requieran reemplazo	\$ 64.050.560	\$ 64.050.560	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
249525	144-2025	ESPECIFIKA SAS	PAA2025-UCLB-INV-015 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos nuevos para las autoclave marca tuttnaver tmax8 del área de esterilización del Hospital Militar Central	\$ 35.000.000	\$ 26.662.760	\$ 18.332.760	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 76,18%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
318025	207-2025	COMPAÑIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS - COINSA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-017 - Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos incluidos del sistema de ingreso con sistema puertas de pisos	\$ 58.000.000	\$ 31.900.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 55%.
328125	233-2025	COLBIOMEDICA SAS	PAA2025-UCLB-INV-002 - Mantenimiento preventivo y correctivo red de gases medicinales, incluye cilindros y equipos del SAM	\$ 523.942.500	\$ 228.822.790	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 43,67%.
178725	042-2025	KAIKA S A S	PAA2025-UCLB-INV-012 - Mantenimiento Preventivo, correctivo en general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones para los Equipos Autoclaves del servicio de Esterilización del Hospital Militar Central	\$ 100.000.000	\$ 42.376.534	\$ 35.257.954	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 42,38%.
324525	223-2025	INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-008 - Mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas planas	\$ 13.000.000	\$ 5.210.852	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 40,08%.
328225	247-2025 RES 1115- 2025 SA 032	TECNISERVICIO S JG SAS	PAA2025-UCLB-INV-013 - Mantenimiento, suministro e instalación de repuestos nuevos no re manufacturados preventivo y correctivo de los equipos de lavandería hospital militar central	\$ 200.000.000	\$ 74.190.317	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 37,1%.
303925	195-2025	VERDE ECOLOGICO SAS	PAA2025-UCLB-INV-007 - Mantenimiento preventivo, correctivo con inclusión de repuestos nuevos no	\$ 112.000.000	\$ 7.894.941	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			remanufacturados de las plantas eléctricas, subestaciones eléctricas y equipos de alta potencia pertenecientes al Hospital Militar Central				con un porcentaje de 7,05%.
309425	197-2025	GPS ELECTRONICS LTDA	PAA2025-UCLB-INV-005 - Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de Bombeo del Hospital Militar Central	\$ 112.000.000	\$ 4.641.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 4,14%.
326325	206-2025	GRUPO INDUSTRIAL INNOVA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-116 - Contratar el mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios de los ascensores de pasajeros, incluido repuestos nuevos no remanufacturados, tarjetas electrónicas, actualizaciones de software y repuestos para la adecuación del sistema inteligente de los ascensores del Hospital Militar Central	\$ 300.000.000	\$ 10.805.200	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 3,6%.
196425	050-2025	GODOY BALLESTEROS MAYDY JULIETH	PAA2025-UCLB-INV-006 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para las cabinas de flujo laminar	\$ 42.000.000	\$ 427.822	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 1,02%.
325925	194-2025	UNION TEMPORAL CGI - G 2025 -1	PAA2025-UCLB-INV-003 - Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos originales no remanufacturados para las calderas N°1, N°2 y N°3 y sistemas periféricos y sistema de control de temperatura para el buen	\$ 320.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			funcionamiento de la red y generación de vapor y red agua caliente del Hospital Militar Central				
314725	187-2025	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-011 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios del sistema de vacío marca kaeser del Hospital Militar Central	\$ 128.306.633	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
410125	254-2025	NOVATECNICA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-014 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con inclusión de repuestos originales no remanufacturados para la lavadora termodesinfectadora wd 200 de la esterilización del Hospital Militar Central	\$ 35.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
439225	264-2025	COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA	PAA2025-UCLB-INV-016 - Mantenimiento preventivo, correctivo del sistema de ingreso de funcionarios y visitantes del edificio principal	\$ 63.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR				\$ 3.026.645.618	\$ 2.259.168.005	\$ 1.557.563.426	
Mantenimientos Equipos Biomédicos contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022				\$ 2.150.145.618	\$ 1.762.640.953	\$ 1.283.921.987	
6925	312-2023	LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.	PAA2023-UCLB-INV-010 - Mantenimiento preventivo, los correctivos que sean necesarios y suministro de partes y/o repuestos	\$ 71.754.620	\$ 71.754.620	\$ 53.095.730	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			originales nuevos no re manufacturados, para los equipos de marca alcon (unidad vitrectomia con sistema dual y equipo de facoemulsificación, vitrectomia) del servicio de oftalmología del Hospital Militar Central. VF2024-2026.				con un porcentaje de 100%.
4125	360-2022	LM INSTRUMENTS S A	PAA2022-UCLB-INV-101 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos de referencia olympus y level one del servicio de gastroenterología, coloproctología, salas de cirugía y neumología del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 284.000.000	\$ 277.756.124	\$ 216.215.604	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 97,8%.
5725	432-2022	INGERAX SAS	PAA2022-UCLB-INV-108 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo suministro de repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles nuevos no remanufacturados de los equipos rayos x del servicio de imágenes diagnósticas, urgencias y salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 50.200.000	\$ 48.812.427	\$ 121.971.339	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 97,4%.
4325	357-2022	DRAEGER COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-092 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido kits de mantenimiento, repuestos, accesorios y consumibles originales, nuevos, no	\$ 600.000.000	\$ 576.733.735	\$ 35.877.310	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 96,12%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			re manufacturados para los equipos de marca dräger (máquinas de anestesia, incubadoras, ventiladores, bilirrubinómetros, columnas, centrales de monitoreo, monitores de signos vitales y capnógrafos) de los servicios de ucis (neonatal, pediátrica, médica, post quirúrgica, coronaria), tpr, maternidad, urgencias, terapia respiratoria, hemodinámica, resonancia magnética y salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.				
4725	363-2022	KAIKA S A S	PAA2022-UCLB-INV-098 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca Carl zeiss y matachana (laser, microscopios, tomógrafo óptico, lenserometro, regla biométrica autoclaves y lavadora de instrumental) de los servicios de otorrino, oftalmología, cirugía plástica, patología, laboratorio clínico y salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 100.000.000	\$ 96.038.902	\$ 10.531.370	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 96,04%.
5825	446-2022	EQUITRONIC S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-093 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca medix (incubadoras, lámpara pediátrica	\$ 23.000.000	\$ 22.078.936	\$ 25.000.000	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 96%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			de calor radiante, y lámpara de fototerapia) del servicio de uci neonatal del Hospital Militar Central. VF2023-2026.				
5225	390-2022	LABORATORIOS RETINA S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-104 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con suministro e instalación de repuestos y accesorios nuevos no re manufacturados para el equipo ecógrafo oftalmológico marca quantel del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 30.890.998	\$ 29.581.351	\$ 15.091.459	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 95,76%.
6325	434-2022	SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-100 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos originales certificados por el fabricante para los equipos: gammacamara ecam gantry dual head v3.7 -syngo mi workplace, angiografo, ecografo siemens equipo litroptor, arco en c y el intensificador de imágenes marca siemens marca siemens de los servicios de radioterapia, medicina nuclear, urología, salas de cirugía y hemodinámia del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 110.000.000	\$ 105.103.807	\$ 35.463.059	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 95,55%.
6125	445-2022	G. BARCO S.A.	PAA2022-UCLB-INV-096 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca general electric y benq (monitor de signos vitales,	\$ 177.300.000	\$ 149.020.533	\$ 490.756.952	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 84,05%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			máquina de anestesia, ventilador de transporte y mesas quirúrgicas, pruebas de esfuerzo) del Hospital Militar Central. VF2023-2026.				
5025	389-2022	EQUITRONIC S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-094 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles originales nuevos no re manufacturados para ventiladores pediátricos y neonatales referencia SLE 4000 y 5000, equipo de termorregulación marca mtre, blender medin, de la unidad de cuidado intensivo pediátrica y neonatal del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 124.000.000	\$ 101.282.295	\$ 15.435.679	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 81,68%.
4625	365-2022	UMBRELLA BIOLABS SAS	PAA2022-UCLB-INV-102 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no re manufacturados de los micrótomos, microscopios y equipos marca sakura, leica, nikon del servicio de patología del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 19.000.000	\$ 15.091.459	\$ 42.087.719	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 79,43%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
4225	326-2022	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2022-UCLB-INV-110 - Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro e instalación de repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca Karl storz de los servicios de gastroenterología, otorrinolaringología, neumología y cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 37.000.000	\$ 25.591.321	\$ 25.591.321	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 69,17%.
3325	339-2022	SET Y GAD SAS	Calibración, ajuste y mantenimiento equipos patrón del Hospital Militar Central (suministro de repuestos para el funcionamiento de los equipos patrón), realización de la calibración y aseguramiento metrológico de los equipos biomédicos de los diferentes servicios del Hospital Militar Central incluido la validación de autoclaves, validación de cadena de frio y validación de cumplimiento con las especificaciones técnicas de los equipos biomédicos y funcionamiento en forma correcta. VF2023-2026.	\$ 300.000.000	\$ 162.980.496	\$ 33.211.309	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 54,33%.
5925	449-2022	ROCOL INTERNATIONA L S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-107 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles originales nuevos no re manufacturados para laser de retina marca iridex del servicio de	\$ 50.000.000	\$ 25.000.000	\$ 92.514.646	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 50%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			oftalmología del Hospital Militar Central. VF2023-2026.				
3925	358-2022	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro de accesorios, repuestos, insumos y/o consumibles originales nuevos no re manufacturados para los equipos marca pasos, ventiladores (pb840, ht70), force fx, autolog, act, de marca puritan bennett, valleylab, medtronic de los servicios de salas de cirugía, ucis del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 100.000.000	\$ 42.087.719	\$ 55.906.167	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 42,09%.
4025	352-2022	MEDITEC S A	PAA2022-UCLB-INV-103 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca Richard Wolf, ems y otopront del servicio de otorrino, cirugía, urología y rehabilitación cardiaca del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 20.000.000	\$ 6.776.813	\$ 6.776.813	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 33,88%.
6425	384-2022	BRASMEDICA COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-106 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos litotriptor, y piso pélvico del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 11.000.000	\$ 2.999.160	\$ 2.999.160	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 27,27%.
5125	388-2022	ARROW MEDICAL SAS	PAA2022-UCLB-INV-109 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios	\$ 20.000.000	\$ 2.506.160	\$ 2.506.160	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			incluyendo repuestos originales nuevos no re manufacturados de la máquina de circulación extracorpórea terumo modelo system 1 serie 1268 del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.				encuentra en ejecución con un porcentaje de 12,53%.
4425	325-2022	MEDIHUMANA COLOMBIA S A	PAA2022-UCLB-INV-091 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos originales nuevos no re manufacturados y calibración de los equipos marca interacustic del servicio de otorrinolaringología del Hospital Militar Central. VF2023-2026	\$ 12.000.000	\$ 1.445.095	\$ 1.445.095	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 12,04%.
5325	435-2022	MEJIA - IRURITA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-105 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, incluido suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para el equipo cámara hiperbárica del servicio de neurología Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
Mantenimientos Equipos Biomédicos Contratados Vigencia 2025				\$ 876.500.000	\$ 496.527.052	\$ 273.641.439	
166525	026-2025	B BRAUN MEDICAL S A	PAA2025-UCLB-INV-051 - Mantenimiento para instrumental quirurgico marca AESCULAP	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 17.379.120	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
217225	089-2025	CLINICAL SALES AND	PAA2025-UCLB-INV-026 - Mantenimiento preventivo y los	\$ 25.000.000	\$ 24.999.999	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
		MARKETING INC. CO SAS	correctivos que sean necesarios con suministro e instalación de repuestos accesorios nuevos no re manufacturados para el capnografo transcutaneo marca sentec modelo sdm de la uci pediátrica del Hospital Militar Central				se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
183925	054-2025	MILMEDICAL EQUIPOS SAS	PAA2025-UCLB-INV-053 - Mantenimiento preventivo (afilado, ajuste, lubricación y desmanchado) y mantenimiento correctivo con repuestos incluidos para cinco mil quinientas (5500) unidades de instrumental quirúrgico básico y especializado para salas de cirugía.	\$ 27.500.000	\$ 27.450.000	\$ 5.700.437	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 99,82%.
201225	077-2025	A & B EQUIPOS MEDICOS S A S	PAA2025-UCLB-INV-024 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados del equipo marca cadwell del servicio de neurología del Hospital Militar Central	\$ 14.000.000	\$ 13.963.701	\$ 16.196.222	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 99,74%.
208725	093-2025	BIOART S.A	PAA2025-UCLB-INV-054 - Mantenimiento preventivo y correctivo para los sets de instrumental y motores marca Martin del Hospital Militar Central	\$ 30.000.000	\$ 28.462.299	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 94,87%.
313925	177-2025	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	PAA2025-UCLB-INV-042 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, componentes y partes originales nuevas (no re manufacturados) para el generador	\$ 20.000.000	\$ 18.676.883	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 93,38%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			de radiofrecuencia y sistema de mapeo tridimensional marca st jude del servicio de cardiología del Hospital Militar Central				
188025	049-2025	TECNOLOGÍAS MÉDICAS COLOMBIA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-045 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para equipo de rayos x portátil marca intermedical de la especialidad de imágenes diagnosticas del hospital militar central	\$ 34.000.000	\$ 31.262.388	\$ 24.447.781	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 91,95%.
241525	100-2025	VELEZ LAB S A S	PAA2025-UCLB-INV-034 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, con suministro de repuestos y accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para los equipos de tinción de hematología y de gram del servicio de laboratorio clínico del Hospital Militar Central	\$ 20.000.000	\$ 17.379.120	\$ 137.761.904	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 86,9%.
324625	216-2025	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2025-UCLB-INV-050 - Mantenimiento instrumental karl storz	\$ 40.000.000	\$ 30.812.610	\$ 27.450.000	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 77,03%.
219725	085-2025	INSTRUMENTACION SAS	PAA2025-UCLB-INV-027 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para	\$ 301.200.000	\$ 222.534.744	\$ 15.045.972	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 73,88%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			los equipos de marca care-fusión, aveva y embla (ventiladores, equipo de función pulmonar y Polisomnografía) de los servicios de neumología, terapia respiratoria-ucis y laboratorio de electroencefalografía del Hospital Militar Central				
439925	263-2025	TECNO DISEÑO S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-041 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, componentes y partes originales nuevas (no re manufacturados) para las pontas de ucis del Hospital Militar Central	\$ 10.000.000	\$ 5.712.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 57,12%.
197425	081-2025	SURGIPLAST LTDA	PAA2025-UCLB-INV-033 - Mantenimiento preventivo, los correctivos que sean necesarios y suministro de partes, accesorio y/o repuestos originales nuevos no remanufacturados a todo costo, para los equipos de marca steris (mesa de cirugía de ortopedia) del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central	\$ 50.000.000	\$ 22.985.693	\$ 23.913.814	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 45,97%.
178025	044-2025	MACROSEARCH SAS	PAA2025-UCLB-INV-029 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca thermo fisher scientific (procesador automático de tejidos, estación de	\$ 30.000.000	\$ 11.492.378	\$ 5.746.189	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 38,31%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			macroscopia, citocentrifuga, criostato electrónico y refrigerador para cadáveres) del servicio de patología del hospital militar				
289025	186-2025	STRYKER COLOMBIA SAS	PAA2025-UCLB-INV-037 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, componentes y partes originales nuevas (no re manufacturados) para las torres de cirugía marca stryker del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central	\$ 40.000.000	\$ 14.922.587	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 37,31%.
213025	092-2025	SANITAS SAS	PAA2025-UCLB-INV-032 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para microscopio de fluorescencia y microscopio invertido del servicio de patología del Hospital Militar Central	\$ 26.000.000	\$ 5.872.650	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 22,59%.
257325	152-2025	ANDREC SURGICAL S.A	PAA2025-UCLB-INV-018 - Mantenimiento preventivo, correctivo incluye suministro de repuestos, partes, accesorios, componentes originales nuevos no remanufacturados del tomógrafo óptico marca (oculus) del servicio de oftalmología de consulta externa, del Hospital Militar Central	\$ 34.800.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
420425	260-2025	GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S A S	PAA2025-UCLB-INV-021 - Mantenimiento preventivo, correctivo, suministro de repuestos, partes, accesorios, componentes originales nuevos no remanufacturados de los equipos ecográficos marca Phillips del servicio cardiología del Hospital Militar Central.	\$ 64.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
420125	252-2025	MEDITEC S A	PAA2025-UCLB-INV-052 - Mantenimiento para instrumental quirurgico marca WOLF	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
217025	091-2025	LA BOUTIQUE DEL CUIDADO RESPIRATORIO S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-036 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, componentes y partes originales nuevas (no re manufacturados) para el pletismógrafo marca pulmone del servicio de neumología del Hospital Militar Central	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
330225	214-2025	LIVANOVA COLOMBIA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-038 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, componentes y partes originales nuevas (no re manufacturados) para el sistema de regulación térmica marca livanova del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
217125	090-2025	MEDICAH S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-046 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios,	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para monitor de óxido nítrico marca bedfont del servicio de clínica del dolor del Hospital Militar Central				
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS				\$ 16.078.358.709	\$ 3.980.643.512	\$ 2.247.009.327	
Realizar la renovación del Instrumental Quirúrgico teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 537.446.923	\$ 46.844.841	\$ 41.641.167	
280725	179-2025	MEDITEC S A	PAA2025-UCLB-INV-001 - Adquisición Instrumental Quirúrgico para el Hospital Militar Central	\$ 41.641.167	\$ 41.641.167	\$ 41.641.167	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de Instrumental Quirúrgico: ureteroscopio semirigido (1). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
324225	218-2025	MEDITEC S A	PAA2025-UCLB-INV-001 - Adquisición Instrumental Quirúrgico para el Hospital Militar Central	\$ 1.990.675	\$ 1.990.674	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de Instrumental Quirúrgico: cables monopolares (2). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
327025	2172025	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	PAA2025-UCLB-INV-001 - Adquisición Instrumental Quirúrgico para el Hospital Militar Central	\$ 3.213.000	\$ 3.213.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de Instrumental Quirúrgico: Batería (1). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
438625	266-2025	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2025-UCLB-INV-001 - Adquisición Instrumental Quirúrgico para el Hospital Militar Central	\$ 28.763.740	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de Instrumental Quirúrgico: Óptica de 0 grados para laparoscopia (1). Conforme Anexo Técnico – Económico del contrato publicado en el secop II.
438725	267-2025	BIOMEDICA COLOMBIA S A S	PAA2025-UCLB-INV-001 - Adquisición Instrumental Quirúrgico para el Hospital Militar Central	\$ 461.838.341	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de Instrumental Quirúrgico: instrumental especializado para neurocirugía, cirugía laparoscópica, cirugía plástica, e instrumental quirúrgico para todas las especialidades (271 Piezas) Conforme Anexo Técnico – Económico del contrato publicado en el secop II.
Realizar la renovación de Equipo Biomédico de acuerdo a priorización				\$ 15.540.911.786	\$ 3.933.798.671	\$ 2.205.368.160	
319925	208-2025	LIVANOVA COLOMBIA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-087 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de máquina de circulación extracorpórea para el servicio de salas de cirugía pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 950.000.000	\$ 878.888.001	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 1 equipos Maquina de Circulación Extracorpórea (1). Conforme anexo técnico – económico del contrato publicado en el secop II.
239825	136-2025	MUEBLES HOSPITALARIO S MB SAS	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes	\$ 362.696.100	\$ 362.696.100	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 39 Equipos: Camilla de recuperación y transporte (39). Conforme Anexo

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			servicios pertenecientes al Hospital Militar Central				Técnico – Económico del contrato publicado en el secop II.
239925	137-2025	L.A.S. ELECTROMEDIC INA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 132.866.988	\$ 132.866.988	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 6 Equipos: Desfibrilador bifásico con monitor (6). Conforme Anexo Técnico – Económico del contrato publicado en el secop II.
240025	133-2025	L M INSTRUMENTS S A	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 71.000.000	\$ 71.000.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 2 Equipos: Torniquete quirúrgico doble canal (2). Conforme Anexo Técnico – Económico del contrato publicado en el secop II.
240125	134-2025	LA MUELA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 58.559.600	\$ 58.559.600	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 1 Equipos: RX Periapical (1). Conforme Anexo Técnico – Económico del contrato publicado en el secop II.
240225	135-2025	MACROSEARCH SAS	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 31.416.000	\$ 31.416.000	\$ 31.416.000	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 1 Equipos: Sierra para autopsia (1). Conforme Anexo Técnico – Económico del contrato publicado en el secop II.
246225	138-2025	UT HOSMIL 2025	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en	\$ 42.500.000	\$ 42.500.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 10 Equipos: Laringoscopia

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central				(10). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
240525	140-2025	DRAEGER COLOMBIA S.A.	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 743.301.000	\$ 743.301.000	\$ 743.301.000	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 6 Equipos: Ventiladores mecánicos adulto - pediátrico (3) y Maquina de anestesia (3). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
329225	246-2025 RES 1112-2025 SA 035	KAIKA S A S	PAA2025-UCLB-INV-100 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de micrótomos para el servicio de patología pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 181.919.822	\$ 181.919.822	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 2 Equipos: Micrótomos (2). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
213425	104-2025	SUMINISTROS RADIOGRAFICO S S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-073 - Adquisición, adecuación de instalaciones incluyendo estudios, instalación, obra y puesta en funcionamiento de un (1) equipo para tomografía por emisión de positrones PET SCAN (PET CT) digital que incluye tomografía computarizada con mantenimiento preventivo y soporte técnico para el servicio de medicina nuclear Hospital Militar Central.	\$ 11.828.888.001	\$ 1.430.651.160	\$ 1.430.651.160	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 equipo: (1) equipo para tomografía por emisión de positrones PET SCAN (PET CT). Conforme anexo técnico - económico del contrato publicado en el secop II. Durante el mes de noviembre se presenta el siguiente avance: Avance ---- Programado= 93% / Ejecutado= 91%

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
							Ingreso de los equipos PET-CT y el INYECTOR.
240625	139-2025	EMELAB S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 70.001.600	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 28 Equipos: Equipo de órganos portátil (15), equipo de órganos de pared (retinoscopio, oftalmoscopio) (1) equipos de órganos de pared (otoscopio, oftalmoscopio) (1) y succionador (11). Conforme Anexo Técnico – Económico del contrato publicado en el secop II.
329325	239-2025 RES-1119-25 SA036-25	MEDITEC S A	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 794.755.625	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipo: Unidad de Otorrinolaringología. Conforme Anexo Técnico – Económico del contrato publicado en el secop II.
329525	238-2025 RES 1119-2025	LABORATORIOS RETINA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 52.350.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 2 equipos: unidad de oftalmología + foropter (1), pantalla de proyección de optotipos (1). Conforme anexo técnico – económico del contrato publicado en el secop II.
464125	290-2025	ST. JUDE MEDICAL	PAA2025-UCLB-INV-107 - Adquisición, preinstalación e	\$ 70.657.050	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
		COLOMBIA LTDA.	instalación y puesta en funcionamiento de bomba de irrigación cool point para el servicio de electrofisiología pertenecientes al Hospital Militar Central				ingreso de 1 Equipos: Bomba de Irrigación COOL POINT (1). Conforme Anexo Técnico – Económico del contrato publicado en el secop II.
329625	250-2025 RES-1123 - 2025 SA 022	SET Y GAD SAS	PAA2025-UCLB-INV-079 - Adquisición de equipo patrón para verificaciones metrológicas y equipos de medición requeridos para el cumplimiento de las actividades de soporte técnico exigidas por el estándar de dotación por parte del personal del área de equipo biomédico (Analizador de multiparametros, Analizador de SPO2, Analizador de desfibriladores, Analizador de Incubadora (Renovación por obsolescencia), Analizador de riesgo eléctrico, Multímetros, Microscopios electrónicos para tarjetas)	\$ 150.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 5 equipos simulador de signos vitales (1), simulador de spo2 (1), analizador de flujo de gas (1), analizador de incubadora / radiante (1) analizador de seguridad eléctrica (1). Conforme anexo técnico – económico del contrato publicado en el secop II.
Total Proyecto Ampliación de la Capacidad de la Infraestructura y Dotación del Hospital Militar Central Bogotá				\$ 26.083.127.558	\$ 10.417.768.961	\$ 6.169.027.035	

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



1.1.2. Procesos en etapa precontractual

Se presentan los procesos que se encuentran en gestión y en su etapa, en la tabla presentada a continuación se encuentra la información del objeto contractual, el monto solicitado y la respectiva observación en la cual se identifica el estado del proceso de contratación.

EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS				
Detalle	Valor Proceso	Proceso SECOP II	Fecha Adjudicación	Observaciones
Adquisición Generador Radiofrecuencia	\$ 109.000.000	COT-316-2025-HOMIL	Pendiente publicación	En análisis 2 Ofertas recibidas en evento de cotización
Adquisición Transductores	\$ 163.202.550	COT-320-2025-HOMIL	Pendiente publicación	En Análisis
Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de ecógrafo intracardiaco para la especialidad de cardiología intervencionista.	\$ 533.700.000	COT-334-2025-HOMIL	Pendiente publicación	En análisis 2 Ofertas revividas en evento de cotización
Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de salvador de células o sistema de autotransfusión para el servicio de salas de cirugía.	\$ 226.100.000	COT-347-2025-HOMIL	Pendiente publicación	En análisis 3 Ofertas revividas en evento de cotización
ELECTROTERAPIA- ULTRASONIDO	\$ 31.814.650		Pendiente publicación	Se encuentra en estructuración
Total	\$ 1.063.817.200			

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR

Detalle	Valor Proceso	Fecha Adjudicación	Observaciones
Adición Contrato 434 - 2022	\$ 8.124.998	Modificación Publicada en SECOP II	Modificación realizada en SECOP II, enviada al proveedor
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, incluido suministro e instalación de accesorios, repuestos, consumibles originales para los equipos de imágenes diagnosticas marca general electric (ecógrafos)	\$ 58.000.000	Pendiente Publicación	Pendiente Publicación proceso por contratación Directa empresa en trámite de aprobación de la documentación.
Total	\$ 66.124.998		

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA

Detalle	Valor Proceso	Proceso SECOP II	Valor Publicado en SECOP II	Fecha Adjudicación	Fase actual (Plataforma SECOP II)	Estado (Plataforma SECOP II)	Observaciones
contratar mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios de los ascensores de montacargas	\$ 50.000.000	MC-201-2025-HOMIL	\$ 50.000.000	14/11/2025	Presentación de oferta	Proceso adjudicado y celebrado	Contrato 286-2025 con el proveedor CSTBOV SAS Por valor de \$ 50.000.000 - rechazado
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de equipos de protección eléctrica ups de diferentes capacidades para los diferentes servicios y áreas administrativas pertenecientes.	\$ 231.000.000	SI-032-2025-HOMIL	\$ 230.883.047	26/11/2025	Presentación de oferta	Proceso en evaluación y observaciones	Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 10 de Noviembre de 2025 6 Ofertas recibidas Acto de adjudicación en aprobación por valor de \$ 207.482.530

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA

Detalle	Valor Proceso	Proceso SECOP II	Valor Publicado en SECOP II	Fecha Adjudicación	Fase actual (Plataforma SECOP II)	Estado (Plataforma SECOP II)	Observaciones
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento cabina de flujo laminar para garantizar los procedimientos del laboratorio clínico.	\$ 78.000.000	SI-036-2025-HOMIL	\$ 76.160.000	17/12/2025	Presentación de oferta	Publicado	Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 17 de diciembre de 2025 Docs definitivos publicados
Contratar los trabajos de mantenimiento, mejoramiento, reparación e instalación de las redes hidráulicas, sanitarias y de vacío, a fin de garantizar su funcionamiento óptimo y continuo, dentro del predio del Hospital Militar Central.	\$ 300.000.000	SA-041-2025-HOMIL	\$ 300.000.000	28/11/2025	Presentación de oferta	Proceso en evaluación y observaciones	Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 28 de Noviembre de 2025 7 Ofertas En Evaluación Informe evaluación publicado
contratar mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios de las escaleras eléctricas	\$ 39.781.851			Pendiente Publicación			Se encuentra pendiente publicación del Proceso
Adición contrato 356 - 2022	\$ 49.000.000		\$ 49.000.000	Pendiente Adición			Pendiente Tramitar en SECOP II
Adición contrato 415 - 2022	\$ 165.000.000						Pendiente Radicación
Desmonte, acondicionamiento, adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y certificación de tres (3) ascensores para el hospital militar central.	\$ 180.000.000						Pendiente Aprobación MHCP radicada el 21 de noviembre en SITPRES

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA							
Detalle	Valor Proceso	Proceso SECOP II	Valor Publicado en SECOP II	Fecha Adjudicación	Fase actual (Plataforma SECOP II)	Estado (Plataforma SECOP II)	Observaciones
Prestar el servicio de interventoría integral técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y ambiental para la supervisión, control y seguimiento del suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de tres (3) ascensores nuevos en el edificio principal del hospital militar central, garantizando el cumplimiento de especificaciones técnicas, normativas vigentes,	\$ 20.000.000						Pendiente Aprobación MHCP radicada el 21 de noviembre en SITPRES
Total	\$ 1.112.781.851		\$ 706.043.047				

1.2. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	SUBORDINAL	ÍTEM	SUBITEM	REC	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGO
1599								FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 16.500.000.000	\$ 13.010.080.452	\$ 8.419.374.317	\$ 2.134.800.690

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	SUBORDINAL	ÍTEM	SUBITEM	REC	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGO
1599	0100							INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 16.500.000.000	\$ 13.010.080.452	\$ 8.419.374.317	\$ 2.134.800.690
1599	0100	1	0	20109B				FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	\$ 16.500.000.000	\$ 13.010.080.452	\$ 8.419.374.317	\$ 2.134.800.690
1599	0100	1	0	20109B	1599076	02	21	SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 16.500.000.000	\$ 13.010.080.452	\$ 8.419.374.317	\$ 2.134.800.690

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ			
APROPIACIÓN 2025	\$ 16.500.000.000		
COMPROMISOS	\$ 13.010.080.452	% COMPROMISOS	78.85%
OBLIGACIONES	\$ 8.419.374.317	% OBLIGACIONES	51.03%

A corte del mes de noviembre se cuenta con un avance en compromisos por un valor de \$ 13.010.080.452 de pesos correspondiente al 78.85% del total de la apropiación del proyecto para la vigencia 2025 por valor de \$ 16.500.000.000 de pesos con cargo a recursos propios de la entidad y obligaciones por un valor de \$ 8.419.374.317 de pesos correspondiente al 51.03%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



Representado en un total de 22 contratos suscritos de los cuales en la tabla presentada a continuación se encuentra la información del número del contrato, nombre del contratista, objeto contractual, valor adjudicado, obligado, pagado y la respectiva observación en la cual se identifica el porcentaje de ejecución del contrato.

1.2.1. Contratos Suscritos

Nº CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 13.010.080.452	\$ 8.419.374.317	\$ 2.134.800.690	
MANTENER LAS CAPACIDADES Y SOPORTE DE SERVICIOS				\$ 9.758.624.995	\$ 7.246.350.156	\$ 1.307.600.443	
272625	173-2025	DATA INTEGRAL S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-055 - Ampliación de la capacidad del sistema de almacenamiento marca Hitachi de la entidad incluyendo servicios de instalación, soporte y garantía.	\$ 1.341.032.896	\$ 1.341.032.896	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
330825	227-2025	PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S.A.	PAA2025-UCLB-INV-106 - Adquisición de dispositivos tecnológicos de Cómputo para el Área de Comunicaciones Estratégicas	\$ 13.668.000	\$ 13.668.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
281025	OC 149932 AM 008-2025	RICOH COLOMBIA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-098- Adquisición y entrega de dispositivos tecnológicos tipo tabletas para la implementación del Control Entrega de Turno en Enfermería y PWA.	\$ 217.775.162	\$ 217.775.161	\$ 217.775.161	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



Nº CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
218625	105-2025	TECNIGEN COLOMBIA, MEDICINA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-072 -Adquisición, preinstalación (incluyendo adecuaciones locativas para instalación de equipos), instalación, integración al sistema de información, capacitación y puesta en funcionamiento de un ecosistema tecnológico para automatización de las farmacias del Hospital Militar Central.	\$ 4.994.933.505	\$ 4.584.048.817	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 91,77%.
458225	270-2025	INGENIEROS ELECTRONICOS PROFESIONALES E.U.	PAA2025-UCLB-INV-103 - Adquisición de sistema de administración de altavoces.	\$ 26.900.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
328325	221-2025	VIRTUAL TECHNOLOGIES SAS	PAA2025-UCLB-INV-108 - adquisición, puesta en marcha, soporte de fábrica y garantía de los equipos para los kioscos de autoagendamiento de citas médicas del servicio de consulta externa del Hospital Militar Central.	\$ 90.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
411025	OC 154273 AM 009-2025	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS	PAA2025-UCLB-INV-123 - Adquisición y entrega de dispositivos tecnológicos tipo Todo en Uno	\$ 1.984.490.150	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
216325	OC 147050 AM 005-2025	XERTICA COLOMBIA SAS	PAA2025-UCLB-INV-056 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento incluyendo los derechos de uso de la solución de colaboración de la entidad	\$ 1.089.825.282	\$ 1.089.825.282	\$ 1.089.825.282	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
REALIZAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 3.251.455.457	\$ 1.173.024.161	\$ 827.200.247	
328525	235-2025 RES 1103-2025 SA 030	ECOMIL S A S EMPRESA DE COMUNICACIONES MOVILES	PAA2025-UCLB-INV-059 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento para los dispositivos de red wifi de la entidad	\$ 128.800.000	\$ 128.800.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
280025	170-2025	CONSORCIO V2C.	PAA2025-UCLB-INV-058 - Mantenimiento centros de cableado y datacenters, instalación de enlaces de fibra de la infraestructura de red de datos de la entidad	\$ 295.358.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
411525	261-2025	HELP SOLUCIONES INFORMATICAS HSI S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-060 - Servicios de mantenimiento preventivo para equipos e impresoras de la entidad	\$ 18.417.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
151625	013-2025	FRACTAL COLOMBIA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-061 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento para la herramienta de mesa de servicio (Fractal One) de la Entidad	\$ 110.006.640	\$ 110.006.640	\$ 110.006.640	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
329425	248-2025RES-1120-2025SI-019-25	COMPAÑIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS - COINSA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-062 - Contratación del servicio de mantenimiento, actualización del licenciamiento y soporte de los productos de software y hardware fortinet del Hospital Militar Central	\$ 1.323.145.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
148425	011-2025	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	PAA2025-UCLB-INV-063 - Proceso de selección de contratación directa para la renovación del soporte técnico del hardware y software Oracle desde el 01 de febrero de 2025 al 31 de enero de 2026.	\$ 298.971.897	\$ 298.971.897	\$ 298.971.897	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
130925	005-2025	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S. A. S	PAA2025-UCLB-INV-064 - Proceso de contratación directa para proveer las actualizaciones y soporte para el sistema de información dinámica gerencial hospitalaria .net y dinámica gerencial hospitalaria versión web	\$ 626.750.000	\$ 466.032.314	\$ 355.637.790	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 74,36%.
145325	009-2025	PENSEMOS S.A	PAA2025-UCLB-INV-065 - Proceso de contratación directa para proveer las	\$ 20.669.750	\$ 20.669.750	\$ 20.669.750	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



Nº CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			actualizaciones y soporte para el sistema de Información Suite VE				se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
250025	141-2025	SOLINCO COLOMBIA SAS	PAA2025-UCLB-INV-067 - Suscripción de las licencias de adobe y corel draw	\$ 23.460.000	\$ 23.460.000	\$ 23.460.000	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
219325	107-2025	ECOMIL S A S EMPRESA DE COMUNICACIONES MOVILES	PAA2025-UCLB-INV-094 - Renovación de la Membresía de IPv6 del Hospital Militar Central	\$ 4.454.170	\$ 4.454.170	\$ 4.454.170	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
464025	285-2025	CONTROL ONLINE INTERNATIONA L SAS	PAA2025-UCLB-INV-066 - Proceso de Contratación directa para proveer las actualizaciones y soporte para el sistema de Información control doc.	\$ 136.850.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
455525	282-2025	GRAN IMAGEN S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-069 - Servicio de mantenimiento, actualización del licenciamiento y soporte de los productos de software para la gestión del servicio de impresión de la Entidad.	\$ 26.775.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
234325	116-2025	MICROSITIOS SAS	PAA2025-UCLB-INV-070 - Servicio de diseño, maquetación, implementación y puesta en marcha incluyendo soporte, actualización y mantenimiento para la página web del Hospital Militar Central	\$ 128.182.000	\$ 71.091.000	\$ 14.000.000	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 55,46%.
328425	234-2025	SERVIDIAGNOSTICS SAS	PAA2025-UCLB-INV-071 - Servicio de diseño, maquetación, implementación y puesta en marcha incluyendo soporte, actualización y mantenimiento para la página web del Portal único del paciente	\$ 109.616.000	\$ 49.538.390	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 45,19%.
Total Proyecto Fortalecimiento de la Tecnología Informática del Hospital Militar Central Bogotá				\$ 13.010.080.452	\$ 8.419.374.317	\$ 2.134.800.690	

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



1.2.2. Procesos en etapa precontractual

Se presentan los procesos que se encuentran en gestión y en su etapa, en la tabla presentada a continuación se encuentra la información del objeto contractual, el monto solicitado y la respectiva observación en la cual se identifica el estado del proceso de contratación.

SERVICIOS TECNOLÓGICOS							
Detalle	Valor Proceso	Proceso SECOP II	Valor Publicado en SECOP II	Fecha Adjudicación	Fase actual (Plataforma SECOP II)	Estado (Plataforma SECOP II)	Observaciones
Adquisición, puesta en marcha, soporte de fábrica y garantía de los equipos (hardware) y software para el sistema de control de asistencia funcionarios	\$ 122.500.000	SI-043-2025-HOMIL	\$ 116.439.120	19/11/2025	Fase de ofertas	Proceso en evaluación y observaciones	Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 19 de noviembre de 2025 3 ofertas recibidas Informe de Procesos de selección en edición después de la recepción de observaciones
Contratar el uso del Software Sistema de Gestión Integral para apoyo en la gestión del mejoramiento continuo de la calidad y de los procesos de acreditación en salud y de reconocimiento como hospital universitario.	\$ 182.641.500	SA-042-2025-HOMIL	\$ 182.641.500	1/12/2025	Presentación de Oferta	Proceso en evaluación y observaciones	Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 01 de diciembre de 2025 En Evaluación

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Detalle	Valor Proceso	Proceso SECOP II	Valor Publicado en SECOP II	Fecha Adjudicación	Fase actual (Plataforma SECOP II)	Estado (Plataforma SECOP II)	Observaciones
Renovación de la infraestructura de hardware de base de datos Oracle, (ODA-XII) que actualmente tiene el Hospital Militar Central	\$ 900.000.000	SASI-038-2025-HOMIL	\$ 900.000.000	16/12/2025	Presentación de Observaciones	Publicado	Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 16 de Diciembre de 2025 Proyecto Docs publicado
Adquisición de licenciamiento paquete office 2024 lats profesional plus	\$ 15.400.000			Pendiente			Pendiente tramitar justificación técnica para descartar el proceso
Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de estación de trabajo de ultrasonido para el servicio de cardiología perteneciente al Hospital Militar Central.	\$ 95.200.000			Pendiente publicación			Pendiente tramitar justificación técnica para descartar el proceso
Total	\$ 1.315.741.500		\$ 1.199.080.620				

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación