



**Oficina Asesora de Planeación - OAPL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL - HOMIL**

**SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
VIGENCIA 2025
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Oficina Asesora de Planeación - OAPL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL - HOMIL

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868

Página 2 de 46

CA-CORE-PR-01-FT-05 V5

TABLA DE CONTENIDO

1. SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2025	4
1.1. PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	6
1.1.1. Contratos Suscritos.....	9
1.2. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	38
1.2.1. Contratos Suscritos.....	40

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868

Página 3 de 46

CA-CORE-PR-01-FT-05 V5



1. SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Para la vigencia de 2025 la Entidad cuenta con un presupuesto para inversión por un total de \$ 46.400.000.000 de pesos ejecutándose por medio de dos proyectos de inversión formulados e inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación – DNP, denominados Ampliación de la Capacidad de la Infraestructura y Dotación del Hospital Militar Central Bogotá 2018011000721 con una apropiación inicial por valor de \$ 29.900.000.000 de pesos distribuidos así: \$ 18.000.000.000 de pesos con cargo a recursos propios y \$ 11.900.000.000 de pesos con cargo a recursos nación y Fortalecimiento de la Tecnología Informática del Hospital Militar Central Bogotá 2018011000713 con una apropiación inicial de \$ 16.500.000.000 de pesos con cargo a recursos propios; los cuales son el mecanismo para dar continuidad y con su ejecución consolidar una atención a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares bajo estándares de calidad, dando continuidad al cumplimiento de las exigencias legales dentro del proceso de acreditación.

Conforme a el decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025 “por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2025 y se dictan otras disposiciones”, la apropiación final de los proyectos de inversión de la Entidad fue la siguiente:

- Ampliación de la Capacidad de la Infraestructura y Dotación se realizó reducción por un valor de \$ 1.354.588.226 de pesos para una apropiación final de \$ 28.545.411.774 de pesos. Presentándose una ejecución final en el proyecto del 98.71%.
- Fortalecimiento de la Tecnología Informática se realizó reducción por un valor de \$ 2.288.528.048 de pesos para una apropiación final de \$ 14.211.471.951 de pesos, Presentándose una ejecución final en el proyecto del 99.16%.

A corte del mes de diciembre se presenta un avance total en compromisos de los recursos de inversión por un valor de \$ 42.269.220.407 de pesos correspondiente al 98.86% y en obligaciones por un valor de \$ 26.358.338.426 de pesos correspondiente al 61.65% de avance.



CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	SUBORDINAL	ÍTEM	SUBÍTEM	REC	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGO
								INVERSIÓN	\$ 42.756.883.725	\$ 42.269.220.407	\$ 26.358.338.426	\$ 17.113.782.828
1505								GENERACIÓN DE BIENESTAR PARA LA FUERZA PÚBLICA Y SUS FAMILIAS	\$ 28.545.411.774	\$ 28.177.768.119	\$ 15.418.940.277	\$ 9.795.671.875
1505	0100							INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 28.545.411.774	\$ 28.177.768.119	\$ 15.418.940.277	\$ 9.795.671.875
1505	0100	6	0	20109B				AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	\$ 28.545.411.774	\$ 28.177.768.119	\$ 15.418.940.277	\$ 9.795.671.875
1505	0100	6	0	20109B	1505014	02	11	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS	\$ 11.900.000.000	\$ 11.900.000.000	\$ 1.830.651.160	\$ 1.830.651.160
1505	0100	6	0	20109B	1505014	02	21	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS	\$ 5.243.066.678	\$ 5.014.831.906	\$ 4.659.408.655	\$ 2.368.072.530
1505	0100	6	0	20109B	1505015	02	21	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR	\$ 3.204.826.417	\$ 3.126.816.417	\$ 2.868.839.234	\$ 2.043.050.067
1505	0100	6	0	20109B	1505024	02	21	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA	\$ 8.197.518.679	\$ 8.136.119.796	\$ 6.060.041.228	\$ 3.553.898.118
1599								FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 14.211.471.951	\$ 14.091.452.288	\$ 10.939.398.150	\$ 7.318.110.953
1599	0100							INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 14.211.471.951	\$ 14.091.452.288	\$ 10.939.398.150	\$ 7.318.110.953

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	SUBORDINAL	ÍTEM	SUBÍTEM	REC	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGO
								INVERSIÓN	\$ 42.756.883.725	\$ 42.269.220.407	\$ 26.358.338.426	\$ 17.113.782.828
1599	0100	1	0	20109B				FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	\$ 14.211.471.951	\$ 14.091.452.288	\$ 10.939.398.150	\$ 7.318.110.953
1599	0100	1	0	20109B	1599076	02	21	SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 14.211.471.951	\$ 14.091.452.288	\$ 10.939.398.150	\$ 7.318.110.953

A continuación, se presenta el avance al mes de diciembre de 2025 de cada uno de los proyectos de la Entidad:

1.1. PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	SUBORDINAL	ÍTEM	SUBÍTEM	REC	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGO
1505								GENERACIÓN DE BIENESTAR PARA LA FUERZA PÚBLICA Y SUS FAMILIAS	\$ 28.545.411.774	\$ 28.177.768.119	\$ 15.418.940.277	\$ 9.795.671.875
1505	0100							INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 28.545.411.774	\$ 28.177.768.119	\$ 15.418.940.277	\$ 9.795.671.875

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	SUBORDINAL	ÍTEM	SUBÍTEM	REC	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGO
1505	0100	6	0	20109B				AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	\$ 28.545.411.774	\$ 28.177.768.119	\$ 15.418.940.277	\$ 9.795.671.875
1505	0100	6	0	20109B	1505014	02	11	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS	\$ 11.900.000.000	\$ 11.900.000.000	\$ 1.830.651.160	\$ 1.830.651.160
1505	0100	6	0	20109B	1505014	02	21	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS	\$ 5.243.066.678	\$ 5.014.831.906	\$ 4.659.408.655	\$ 2.368.072.530
1505	0100	6	0	20109B	1505015	02	21	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR	\$ 3.204.826.417	\$ 3.126.816.417	\$ 2.868.839.234	\$ 2.043.050.067
1505	0100	6	0	20109B	1505024	02	21	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA	\$ 8.197.518.679	\$ 8.136.119.796	\$ 6.060.041.228	\$ 3.553.898.118

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ			
APROPIACIÓN FINAL 2025	\$ 28.545.411.774		
COMPROMISOS	\$ 28.177.768.119	% COMPROMISOS	98.71%
OBLIGACIONES	\$ 15.418.940.277	% OBLIGACIONES	54.02%

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



A corte del mes de diciembre de 2025 se cuenta con un avance en compromisos por un valor de \$ 28.177.768.119 de pesos correspondiente al 98.71% del total de la apropiación asignada para la vigencia 2025 y un avance en obligaciones por valor de \$ 15.418.940.277 de pesos correspondiente a un avance del 54.02%.

Representado en un total de **101 contratos suscritos**, distribuidos en:

25 procesos contratados por la modalidad de vigencia futura (1 para el desarrollo de mantenimiento preventivo y correctivo, de las instalaciones del edificio principal, edificio fe en la causa y edificio de imágenes diagnosticas del Hospital Militar Central, 4 procesos para el mantenimientos necesarios para los equipos industriales contratados por vigencia futura (sistema llamado de enfermería, UPS, sistema de aires acondicionados y refrigeración) y 20 procesos para el mantenimientos a equipos biomédicos contratados por vigencia futura)

76 procesos contratados durante la vigencia 2025 de los cuales en la tabla presentada a continuación se encuentra la información del número del contrato, nombre del contratista, objeto contractual, valor adjudicado, obligado, pagado y la respectiva observación en la cual se identifica el porcentaje de ejecución del contrato.

Adicionalmente se destaca la adjudicación del proceso con cargo a recursos nación por valor de \$ 11.828.888.001 suscrito por medio del contrato 104-2025 con el proveedor SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S para la Adquisición, adecuación de instalaciones incluyendo estudios, instalación, obra y puesta en funcionamiento de un (1) equipo para tomografía por emisión de positrones PET SCAN (PET CT) digital que incluye tomografía computarizada con mantenimiento preventivo y soporte técnico para el servicio de medicina nuclear Hospital Militar Central

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



1.1.1. Contratos Suscritos

N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA				\$ 8.136.119.796	\$ 6.060.041.228	\$ 3.553.898.118	
Realizar la adecuación, mantenimiento requerido a las áreas, instalaciones e infraestructura física de acuerdo a los estándares de habilitación.				\$ 3.020.600.056	\$ 2.941.165.596	\$ 1.855.515.922	
4825	362-2022	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	PAA2022-UCLB-INV-090 - Contratación de una persona jurídica para el desarrollo de mantenimiento preventivo y correctivo, de las instalaciones del edificio principal, edificio fe en la causa y edificio de imágenes diagnósticas del Hospital Militar Central, garantizando el mantenimiento programado y la atención del mantenimiento no programado de los imprevistos de la estructura y redes a todo costo. VF2023-2026.	\$ 1.902.573.777	\$ 1.902.573.777	\$ 1.619.583.504	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
179225	048-2025	CONSORCIO SOLAR 208	PAA2025-UCLB-INV-091 - Mantenimiento pisos de salas de cirugía del Hospital Militar Central	\$ 129.999.739	\$ 129.999.739	\$ 77.932.679	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento recibido a satisfacción.
180625	CONT.031-2025	CONSORCIO INTERHOSMIL	PAA2025-UCLB-INV-074 - Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental para el mantenimiento periódico de las instalaciones del edificio principal, edificio fe en la causa y	\$ 94.704.408	\$ 94.704.408	\$ 16.000.000	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			edificio imágenes diagnósticas del Hospital Militar Central Nivel III Y IV				
194425	065-2025	BAP INGENIERIA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-077 - Estudio técnico y detallado para la planificación e instalación de una alarma maestra en la central de gases medicinales, con el fin de garantizar la seguridad, el monitoreo adecuado y la protección de los sistemas de distribución de gases.	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	\$ 12.000.000	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
351925	ID 408267	GRUPO GEMLSA SAS		\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento recibido a satisfacción.
326125	222-2025	CONSTRUCTOR A AICOSS S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-101 - Contratar un experto o firma especializada en conservación del patrimonio cultural inmueble para llevar a cabo un estudio de valoración y memoria descriptiva para el Hospital Militar Central en la ciudad de Bogotá, inmueble declarado bien de interés cultural, con el objetivo de tramitar la solicitud de autorización para la radicación de anteproyecto arquitectónico, acorde a la guía para la presentación de estudio de valoración y memoria descriptiva en el marco de la solicitud de autorización de anteproyecto, del instituto distrital de patrimonio cultural como parte del proceso	\$ 45.927.000	\$ 45.927.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			de viabilización técnica de los proyectos de infraestructura				
329725	249-2025	GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS	PAA2025-UCLB-INV-109 - Contratar los trabajos de mantenimiento e impermeabilización de cuatro (4) tanques de almacenamiento de agua potable, incluyendo el suministro e instalación de trece (13) escaleras metálicas de acceso y la instalación de tapas de cierre hermético en los tanques, en las instalaciones del Hospital Militar Central.	\$ 819.395.132	\$ 739.960.672	\$ 129.999.739	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 90,31%.
Realizar la adquisición, adecuación requerida e instalación para la puesta en funcionamiento de los equipos industriales.				\$ 625.876.210	\$ 81.473.370	\$ 72.307.038	
194625	069-2025	M Y H INGENIERIA SAS	PAA2025-UCLB-INV-082 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de aires acondicionados de diferentes capacidades para los diferentes servicios y áreas administrativas pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 42.340.000	\$ 42.340.000	\$ 42.340.000	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de equipos: Equipo de aire acondicionado de 36000BTU mini Split convencional (2), Equipos de aire acondicionado de 24000BTU mini Split convencional (2), Equipos de aire acondicionado de 18000BTU mini Split convencional (2). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II
246325	122-2025	INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S-ZOMAC	PAA2025-UCLB-INV-083 - Adquisición cámara termográfica, torquímetro y analizador de fugas de gases para realizar las validaciones eléctricas y	\$ 33.633.370	\$ 33.633.370	\$ 24.467.038	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de equipos: cámara termografica (1), comprobador de aislamiento

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			mecánicas requeridas para la prestación del soporte técnico a las instalaciones y equipos industriales del Hospital Militar Central				portátil (1), pinzas de resistencia de tierra (1), detector de fugas de gas portátil (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II
280925	143-2025	AUTOPARTES AGRICOLAS J P M SAS	PAA2025-UCLB-INV-080 - Adquisición de máquinas planas para el proceso de confección de prendas hospitalarias en el área de lavandería del Hospital Militar Central	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de equipos: Equipo maquina plana industrial de costura recta (2), maquina filetiadora de 5 hilos mecatrónica industrial (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II
463925	284-2025	UMBRELLA BIOLABS SAS	PAA2025-UCLB-INV-019 - Adquisición de bomba de vacío portátil para el servicio de medicina física y rehabilitación - rehabilitación protésica	\$ 181.354.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de equipos: Bomba de vacío portátil (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II
480225	297-2025	ASESORIAS Y ACABADOS AVILA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-086 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de protección eléctrica ups de diferentes capacidades para los diferentes servicios y áreas administrativas pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 207.482.530	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de equipos: ups (10). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II
518825	348-2025	RF ELEVADORES Y ARQUITECTURA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-127 - Desmonte, acondicionamiento, adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y certificación	\$ 149.940.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de equipos: Ascensores públicos (3).

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			de tres (3) ascensores para el hospital militar central.				Conforme anexo del contrato publicado en el secop II
518325	342-2025	JOSE ANTONIO BENITEZ ORTIZ Y CIA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-128 - Servicio de interventoría integral técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y ambiental para la supervisión, control y seguimiento del suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de tres (3) ascensores nuevos en el edificio principal del hospital militar central, garantizando el cumplimiento de especificaciones técnicas, normativas vigentes	\$ 5.626.310	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 4.489.643.530	\$ 3.037.402.262	\$ 1.626.075.158	
Mantenimientos Equipos Industriales contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022				\$ 1.835.795.987	\$ 1.635.741.345	\$ 1.485.090.363	
5625	443-2022	CONSTRUCCIONES J & LG SAS	PAA2022-UCLB-INV-088 - El mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios de los ocho (8) ascensores de pasajeros, nueve (9) ascensores de carga y seis (6) escaleras eléctricas incluido repuestos nuevos no manufacturados, tarjetas electrónicas, actualizaciones de software y repuestos para la adecuación del sistema inteligente de los ascensores de escaleras eléctricas del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 638.778.167	\$ 638.778.167	\$ 432.892.509	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
4525	356-2022	CONSORCIO UPS HOMIL 2022	PAA2022-UCLB-INV-087 - Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas interrumpibles de potencia (ups). VF2023-2026.	\$ 542.422.840	\$ 542.401.824	\$ 472.001.433	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
5525	415-2022	SUBE INGENIERIA SAS	PAA2022-UCLB-INV-086 - Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para el sistema de aires acondicionados y refrigeración. VF2023-2026.	\$ 603.141.860	\$ 432.892.509	\$ 16.888.172	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 71,77%.
1725	299-2022	CMT COLOMBIA S.A.S	Mantenimiento correctivo incluyendo suministro e instalación de repuestos originales nuevos no re manufacturados del sistema de llamado de enfermería con referencia le-128 destinados al Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 51.453.120	\$ 21.668.845	\$ 563.308.249	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 42,11%.
Mantenimientos Equipos Industriales Contratados Vigencia 2025				\$ 2.653.847.543	\$ 1.401.660.917	\$ 140.984.795	
293925	176-2025	UMBRELLA BIOLABS SAS	PAA2025-UCLB-INV-099 - Servicio de repotenciación de los compresores tipo scroll oil-less y planta de generación de gases, incluyendo revisión y lubricación de rodamientos orbitantes, revisión y lubricación de rodamientos planetarios (pin crack), ajuste de tornillería, pernos, accesorios, verificación de parámetros de control, verificación del estado de engrasado de los compresores y motores. incluyendo el cambio de	\$ 64.050.560	\$ 64.050.560	\$ 64.050.560	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			grasa a los compresores, tornillería, pernos y todo accesorio que durante el proceso de inspección y revisión se identifiquen requieran reemplazo				
318025	207-2025	COMPAÑIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS - COINSA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-017 - Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos incluidos del sistema de ingreso con sistema puertas de pisos	\$ 58.000.000	\$ 58.000.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
439225	264-2025	COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA	PAA2025-UCLB-INV-016 - Mantenimiento preventivo, correctivo del sistema de ingreso de funcionarios y visitantes del edificio principal	\$ 46.034.807	\$ 46.034.807	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
303925	195-2025	VERDE ECOLOGICO SAS	PAA2025-UCLB-INV-007 - Mantenimiento preventivo, correctivo con inclusión de repuestos nuevos no remanufacturados de las plantas eléctricas, subestaciones eléctricas y equipos de alta potencia pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 167.000.000	\$ 166.986.271	\$ 42.376.534	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 99,99%.
328125	233-2025	COLBIOMEDICA SAS	PAA2025-UCLB-INV-002 - Mantenimiento preventivo y correctivo red de gases medicinales, incluye cilindros y equipos del SAM	\$ 523.942.500	\$ 520.330.178	\$ 7.894.941	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 99,31%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
314725	187-2025	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-011 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios del sistema de vacío marca kaeser del Hospital Militar Central	\$ 128.306.633	\$ 126.131.908	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 98,31%.
249525	144-2025	ESPECIFIKA SAS	PAA2025-UCLB-INV-015 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos nuevos para las autoclave marca tuttnauer tmax8 del área de esterilización del Hospital Militar Central	\$ 35.000.000	\$ 33.088.760	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 94,54%.
178725	042-2025	KAIKA S A S	PAA2025-UCLB-INV-012 - Mantenimiento Preventivo, correctivo en general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones para los Equipos Autoclaves del servicio de Esterilización del Hospital Militar Central	\$ 72.000.000	\$ 62.852.257	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 87,29%.
328225	247-2025 RES 1115-2025 SA 032	TECNISERVICIO S JG SAS	PAA2025-UCLB-INV-013 - Mantenimiento, suministro e instalación de repuestos nuevos no re manufacturados preventivo y correctivo de los equipos de lavandería hospital militar central	\$ 200.000.000	\$ 128.935.581	\$ 26.662.760	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 64,47%.
481325	307-2025	CONSTRUCTOR ES JEP SAS	PAA2025-UCLB-INV-111 - Contratar los trabajos de mantenimiento, mejoramiento,	\$ 300.000.000	\$ 160.180.141	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			reparación e instalación de las redes hidráulicas, sanitarias y de vacío, a fin de garantizar su funcionamiento óptimo y continuo, dentro del predio del Hospital Militar Central				encuentra en ejecución con un porcentaje de 53,39%.
324525	223-2025	INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-008 - Mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas planas	\$ 13.000.000	\$ 5.210.852	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 40,08%.
410125	254-2025	NOVATECNICA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-014 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con inclusión de repuestos originales no remanufacturados para la lavadora termodesinfectadora wd 200 de la esterilización del Hospital Militar Central	\$ 35.000.000	\$ 12.489.360	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 35,68%.
196425	050-2025	GODOY BALLESTEROS MAYDY JULIETH	PAA2025-UCLB-INV-006 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para las cabinas de flujo laminar	\$ 42.000.000	\$ 1.924.042	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 4,58%.
309425	197-2025	GPS ELECTRONICS LTDA	PAA2025-UCLB-INV-005 - Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de Bombeo del Hospital Militar Central	\$ 112.000.000	\$ 4.641.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 4,14%.
326325	206-2025	GRUPO INDUSTRIAL INNOVA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-116 - Contratar el mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios de los ascensores de pasajeros, incluido repuestos	\$ 447.731.192	\$ 10.805.200	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 2,41%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			nuevos no remanufacturados, tarjetas electrónicas, actualizaciones de software y repuestos para la adecuación del sistema inteligente de los ascensores del Hospital Militar Central				
325925	194-2025	UNION TEMPORAL CGI - G 2025 -1	PAA2025-UCLB-INV-003 - Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos originales no remanufacturados para las calderas N°1, N°2 y N°3 y sistemas periféricos y sistema de control de temperatura para el buen funcionamiento de la red y generación de vapor y red agua caliente del Hospital Militar Central	\$ 320.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
494525	296-2025	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMITADA	PAA2025-UCLB-INV-119 - contratar los mantenimientos preventivos y correctivos del sistema de circulación vertical mecánica denominado escaleras eléctricas del hospital militar central. incluye repuestos nuevos, tarjetas electrónicas, actualizaciones de software y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	\$ 39.781.851	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
467425	286-2025	COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS BOV SAS	PAA2025-UCLB-INV-118 - contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores de carga del hospital militar central, incluyendo el suministro de repuestos y las	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			labores de retiro necesarias, garantizando su adecuado funcionamiento, seguridad, disponibilidad operativa y el cumplimiento de la normatividad técnica vigente.				
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR				\$ 3.126.816.417	\$ 2.868.839.234	\$ 2.043.050.067	
Mantenimientos Equipos Biomédicos contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022				\$ 2.364.055.295	\$ 2.221.617.340	\$ 1.664.817.560	
6925	312-2023	LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.	PAA2023-UCLB-INV-010 - Mantenimiento preventivo, los correctivos que sean necesarios y suministro de partes y/o repuestos originales nuevos no re manufacturados, para los equipos de marca alcon (unidad vitrectomia con sistema dual y equipo de facoemulsificación, vitrectomia) del servicio de oftalmología del Hospital Militar Central. VF2024-2026.	\$ 71.754.620	\$ 71.754.620	\$ 71.754.620	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
5925	449-2022	ROCOL INTERNACIONAL S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-107 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles originales nuevos no re manufacturados para laser de retina marca iridex del servicio de oftalmología del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 96.038.902	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
6325	434-2022	SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-100 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos originales certificados por el fabricante para los equipos: gammacamara ecam gantry dual head v3.7 -syngo mi workplace, angiografo, ecografo siemens equipo litroptor, arco en c y el intensificador de imágenes marca siemens marca siemens de los servicios de radioterapia, medicina nuclear, urología, salas de cirugía y hemodinamia del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 118.124.998	\$ 118.124.996	\$ 40.611.884	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
3325	339-2022	SET Y GAD SAS	Calibración, ajuste y mantenimiento equipos patrón del Hospital Militar Central (suministro de repuestos para el funcionamiento de los equipos patrón), realización de la calibración y aseguramiento metrológico de los equipos biomédicos de los diferentes servicios del Hospital Militar Central incluido la validación de autoclaves, validación de cadena de frio y validación de cumplimiento con las especificaciones técnicas de los equipos biomédicos y funcionamiento en forma correcta. VF2023-2026.	\$ 300.000.000	\$ 299.994.540	\$ 15.091.459	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
4325	357-2022	DRAEGER COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-092 - Mantenimiento preventivo y los	\$ 779.622.256	\$ 779.597.370	\$ 151.163.796	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026,

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			correctivos que sean necesarios incluido kits de mantenimiento, repuestos, accesorios y consumibles originales, nuevos, no re manufacturados para los equipos de marca dräger (máquinas de anestesia, incubadoras, ventiladores, bilirrubinómetros, columnas, centrales de monitoreo, monitores de signos vitales y capnógrafos) de los servicios de ucis (neonatal, pediátrica, médica, post quirúrgica, coronaria), tpr, maternidad, urgencias, terapia respiratoria, hemodinámica, resonancia magnética y salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.				mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
4125	360-2022	LM INSTRUMENTS S A	PAA2022-UCLB-INV-101 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos de referencia olympus y level one del servicio de gastroenterología, coloproctología, salas de cirugía y neumología del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 284.000.000	\$ 283.911.364	\$ 25.000.000	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 99,97%.
5025	389-2022	EQUITRONIC S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-094 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro repuestos, accesorios, insumos y/o	\$ 124.000.000	\$ 121.432.803	\$ 10.531.370	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 97,93%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			consumibles originales nuevos no re manufacturados para ventiladores pediátricos y neonatales referencia SLE 4000 y 5000, equipo de termorregulación marca mtre, blender medin, de la unidad de cuidado intensivo pediátrica y neonatal del Hospital Militar Central. VF2023-2026.				
5725	432-2022	INGERAX SAS	PAA2022-UCLB-INV-108 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo suministro de repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles nuevos no remanufacturados de los equipos rayos x del servicio de imágenes diagnósticas, urgencias y salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 50.200.000	\$ 48.812.427	\$ 105.103.807	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 97,24%.
5825	446-2022	EQUITRONIC S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-093 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca medix (incubadoras, lámpara pediátrica de calor radiante, y lámpara de fototerapia) del servicio de uci neonatal del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 23.000.000	\$ 22.078.936	\$ 239.021.799	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 96%.
5225	390-2022	LABORATORIOS RETINA S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-104 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con suministro e instalación de	\$ 30.890.998	\$ 29.581.351	\$ 97.531.653	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			repuestos y accesorios nuevos no re manufacturados para el equipo ecógrafo oftalmológico marca quantel del Hospital Militar Central. VF2023-2026.				en ejecución con un porcentaje de 95,76%.
4425	325-2022	MEDIHUMANA COLOMBIA S A	PAA2022-UCLB-INV-091 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos originales nuevos no re manufacturados y calibración de los equipos marca interacustic del servicio de otorrinolaringología del Hospital Militar Central. VF2023-2026	\$ 12.000.000	\$ 10.230.935	\$ 6.776.813	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 85,26%.
6125	445-2022	G. BARCO S.A.	PAA2022-UCLB-INV-096 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca general electric y benq (monitor de signos vitales, máquina de anestesia, ventilador de transporte y mesas quirúrgicas, pruebas de esfuerzo) del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 177.300.000	\$ 149.020.533	\$ 16.911.279	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 84,05%.
4625	365-2022	UMBRELLA BIOLABS SAS	PAA2022-UCLB-INV-102 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no re manufacturados de los micrótomos, microscopios y equipos marca sakura, leica, nikon del servicio de patología del	\$ 19.000.000	\$ 15.091.459	\$ 1.445.095	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 79,43%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			Hospital Militar Central. VF2023-2026.				
4725	363-2022	KAIKA S A S	PAA2022-UCLB-INV-098 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca carl zeiss y matachana (laser, microscopios, tomógrafo óptico, lenserometro, regla biométrica autoclaves y lavadora de instrumental) de los servicios de otorrino, oftalmología, cirugía plástica, patología, laboratorio clínico y salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 126.162.423	\$ 96.038.902	\$ 569.706.144	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 76,12%.
5125	388-2022	ARROW MEDICAL SAS	PAA2022-UCLB-INV-109 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no re manufacturados de la máquina de circulación extracorpórea terumo modelo system 1 serie 1268 del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 20.000.000	\$ 14.702.521	\$ 2.999.160	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 73,51%.
3925	358-2022	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro de accesorios, repuestos, insumos y/o consumibles originales nuevos no re manufacturados para los equipos marca pasos,	\$ 100.000.000	\$ 70.115.703	\$ 2.506.160	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 70,12%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			ventiladores (pb840, ht70), force fx, autolog, act, de marca puritan bennett, valleylab, medtronic de los servicios de salas de cirugía, ucis del Hospital Militar Central. VF2023-2026.				
4225	326-2022	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2022-UCLB-INV-110 - Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro e instalación de repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca Karl storz de los servicios de gastroenterología, otorrinolaringología, neumología y cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 37.000.000	\$ 25.591.321	\$ 143.546.723	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 69,17%.
6425	384-2022	BRASMEDICA COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-106 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos litotriptor, y piso pélvico del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 11.000.000	\$ 7.362.890	\$ 25.591.321	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 66,94%.
4025	352-2022	MEDITEC S A	PAA2022-UCLB-INV-103 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca Richard Wolf, ems y otopront del servicio de otorrino, cirugía, urología y rehabilitación cardiaca del	\$ 20.000.000	\$ 6.776.813	\$ 42.087.719	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 33,88%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			Hospital Militar Central. VF2023-2026.				
5325	435-2022	MEJIA - IRURITA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-105 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, incluido suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para el equipo cámara hiperbárica del servicio de neurología Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 10.000.000	\$ 1.397.856	\$ 1.397.856	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 13,98%.
Mantenimientos Equipos Biomédicos Contratados Vigencia 2025				\$ 762.761.122	\$ 647.221.894	\$ 378.232.507	
166525	026-2025	B BRAUN MEDICAL S A	PAA2025-UCLB-INV-051 - Mantenimiento para instrumental quirúrgico marca AESCULAP	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
217225	089-2025	CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CO SAS	PAA2025-UCLB-INV-026 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con suministro e instalación de repuestos accesorios nuevos no re manufacturados para el capnografo transcutaneo marca sentec modelo sdm de la uci pediátrica del Hospital Militar Central	\$ 24.999.999	\$ 24.999.999	\$ 24.999.999	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
201225	077-2025	A & B EQUIPOS MEDICOS S A S	PAA2025-UCLB-INV-024 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados del equipo marca cadwell del servicio	\$ 13.963.701	\$ 13.963.701	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			de neurología del Hospital Militar Central				
313925	177-2025	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	PAA2025-UCLB-INV-042 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, componentes y partes originales nuevas (no re manufacturados) para el generador de radiofrecuencia y sistema de mapeo tridimensional marca st jude del servicio de cardiología del Hospital Militar Central	\$ 18.676.883	\$ 18.676.883	\$ 17.379.120	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
188025	049-2025	TECNOLOGÍAS MÉDICAS COLOMBIA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-045 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para equipo de rayos x portátil marca intermedical de la especialidad de imágenes diagnosticas del hospital militar central	\$ 31.262.388	\$ 31.262.388	\$ 16.196.222	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
241525	100-2025	VELEZ LAB S A S	PAA2025-UCLB-INV-034 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, con suministro de repuestos y accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para los equipos de tinción de hematología y de gram del servicio de	\$ 17.379.120	\$ 17.379.120	\$ 11.492.378	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			laboratorio clínico del Hospital Militar Central				
197425	081-2025	SURGIPLAST LTDA	PAA2025-UCLB-INV-033 - Mantenimiento preventivo, los correctivos que sean necesarios y suministro de partes, accesorio y/o repuestos originales nuevos no remanufacturados a todo costo, para los equipos de marca steris (mesa de cirugía de ortopedia) del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central	\$ 22.985.693	\$ 22.985.693	\$ 27.450.000	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
178025	044-2025	MACROSEARCH SAS	PAA2025-UCLB-INV-029 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca thermo fisher scientific (procesador automático de tejidos, estación de macroscopia, citocentrifuga, criostato electrónico y refrigerador para cadáveres) del servicio de patología del hospital militar	\$ 11.492.378	\$ 11.492.378	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
289025	186-2025	STRYKER COLOMBIA SAS	PAA2025-UCLB-INV-037 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, componentes y partes originales nuevas (no re manufacturados) para las torres de cirugía marca stryker del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central	\$ 14.922.587	\$ 14.922.587	\$ 30.812.610	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
213025	092-2025	SANITAS SAS	PAA2025-UCLB-INV-032 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para microscopio de fluorescencia y microscopio invertido del servicio de patología del Hospital Militar Central	\$ 5.872.650	\$ 5.872.650	\$ 188.714.840	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
330225	214-2025	LIVANOVA COLOMBIA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-038 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, componentes y partes originales nuevas (no re manufacturados) para el sistema de regulación térmica marca livanova del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central	\$ 3.705.723	\$ 3.705.723	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
183925	054-2025	MILMEDICAL EQUIPOS SAS	PAA2025-UCLB-INV-053 - Mantenimiento preventivo (afilado, ajuste, lubricación y desmanchado) y mantenimiento correctivo con repuestos incluidos para cinco mil quinientas (5500) unidades de instrumental quirúrgico básico y especializado para salas de cirugía.	\$ 27.500.000	\$ 27.450.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 99,82%.
439925	263-2025	TECNO DISEÑO S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-041 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, componentes y partes	\$ 10.000.000	\$ 9.877.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 98,77%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			originales nuevas (no re manufacturados) para las pontas de varias marcas de los servicios de ucis del Hospital Militar Central				
324625	216-2025	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2025-UCLB-INV-050 - Mantenimiento instrumental karl storz	\$ 40.000.000	\$ 39.499.610	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 98,75%.
219725	085-2025	INSTRUMENTACION SAS	PAA2025-UCLB-INV-027 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca care-fusión, aeva y embla (ventiladores, equipo de función pulmonar y Polisomnografía) de los servicios de neumología, terapia respiratoria-ucis y laboratorio de electroencefalografía del Hospital Militar Central	\$ 301.200.000	\$ 296.927.594	\$ 5.872.650	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 98,58%.
208725	093-2025	BIOART S.A	PAA2025-UCLB-INV-054 - Mantenimiento preventivo y correctivo para los sets de instrumental y motores marca Martin del Hospital Militar Central	\$ 30.000.000	\$ 28.462.299	\$ 23.913.814	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 94,87%.
420125	252-2025	MEDITEC S A	PAA2025-UCLB-INV-052 - Mantenimiento para instrumental quirúrgico marca WOLF	\$ 30.000.000	\$ 24.238.548	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 80,8%.
257325	152-2025	ANDREC SURGICAL S.A	PAA2025-UCLB-INV-018 - Mantenimiento preventivo, correctivo incluye suministro de	\$ 34.800.000	\$ 16.065.000	\$ 11.400.874	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			repuestos, partes, accesorios, componentes originales nuevos no remanufacturados del tomógrafo óptico marca (oculus) del servicio de oftalmología de consulta externa, del Hospital Militar Central				encuentra en ejecución con un porcentaje de 46,16%.
420425	260-2025	GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S A S	PAA2025-UCLB-INV-021 - Mantenimiento preventivo, correctivo, suministro de repuestos, partes, accesorios, componentes originales nuevos no remanufacturados de los equipos ecográficos marca Phillips del servicio cardiología del Hospital Militar Central.	\$ 64.000.000	\$ 18.458.971	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 28,84%.
217025	091-2025	LA BOUTIQUE DEL CUIDADO RESPIRATORIO S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-036 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, componentes y partes originales nuevas (no re manufacturados) para el pletismógrafo marca pulmone del servicio de neumología del Hospital Militar Central	\$ 20.000.000	\$ 981.750	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 4,91%.
217125	090-2025	MEDICAH S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-046 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para monitor de óxido nítrico marca bedfont del	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			servicio de clínica del dolor del Hospital Militar Central				
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS				\$ 16.914.831.906	\$ 6.490.059.815	\$ 4.198.723.690	
Realizar la renovación del Instrumental Quirúrgico teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 542.837.622	\$ 537.446.921	\$ 46.844.841	
280725	179-2025	MEDITEC S A	PAA2025-UCLB-INV-001 - Adquisición Instrumental Quirúrgico para el Hospital Militar Central	\$ 41.641.167	\$ 41.641.167	\$ 41.641.167	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de Instrumental Quirúrgico: ureteroscopio semirigido (1). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
324225	218-2025	MEDITEC S A	PAA2025-UCLB-INV-112 - Adquisición instrumental quirúrgico para las especialidades quirúrgicas de oftalmología, ginecología y cirugía laparoscópica del Hospital Militar Central	\$ 1.990.675	\$ 1.990.674	\$ 1.990.674	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de Instrumental Quirúrgico: cables monopolares (2). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
327025	2172025	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	PAA2025-UCLB-INV-112 - Adquisición instrumental quirúrgico para las especialidades quirúrgicas de oftalmología, ginecología y cirugía laparoscópica del Hospital Militar Central	\$ 3.213.000	\$ 3.213.000	\$ 3.213.000	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de Instrumental Quirúrgico: Batería (1). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
438625	266-2025	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2025-UCLB-INV-001 - Adquisición Instrumental Quirúrgico para el Hospital Militar Central	\$ 28.763.740	\$ 28.763.740	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de Instrumental Quirúrgico: Óptica de 0 grados para laparoscopia (1). Conforme Anexo Técnico - Económico

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
							del contrato publicado en el secop II.
438725	267-2025	BIOMEDICA COLOMBIA S A S	PAA2025-UCLB-INV-001 - Adquisición Instrumental Quirúrgico para el Hospital Militar Central	\$ 461.838.340	\$ 461.838.340	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de Instrumental Quirúrgico: instrumental especializado para neurocirugía, cirugía laparoscópica, cirugía Plástica, e instrumental quirúrgico para todas las especialidades (271 Piezas) Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
516025	328-2025	LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.	PAA2025-UCLB-INV-112 - Adquisición instrumental quirúrgico para las especialidades quirúrgicas de oftalmología, ginecología y cirugía laparoscópica del Hospital Militar Central	\$ 5.390.700	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de Instrumental Quirúrgico: inyector lente (2) Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
Realizar la renovación de Equipo Biomédico de acuerdo a priorización				\$ 16.371.994.284	\$ 5.952.612.894	\$ 4.151.878.849	
329625	250-2025 RES-1123 - 2025 SA 022	SET Y GAD SAS	PAA2025-UCLB-INV-079 - Adquisición de equipo patrón para verificaciones metrológicas y equipos de medición requeridos para el cumplimiento de las actividades de soporte técnico exigidas por el estándar de dotación por parte del personal del área de equipo biomédico (Analizador de multiparametros, Analizador de SPO2, Analizador de desfibriladores, Analizador de Incubadora (Renovación por	\$ 149.999.998	\$ 149.999.998	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 5 equipos simulador de signos vitales (1), simulador de spo2 (1), analizador de flujo de gas (1), analizador de incubadora / radiante (1) analizador de seguridad eléctrica (1). Conforme anexo técnico - económico del contrato publicado en el secop II.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			obsolescencia), Analizador de riesgo eléctrico, Multímetros, Microscopios electrónicos para tarjetas)				
319925	208-2025	LIVANOVA COLOMBIA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-087 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de máquina de circulación extracorpórea para el servicio de salas de cirugía pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 950.000.000	\$ 950.000.000	\$ 950.000.000	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 1 equipos Máquina de Circulación Extracorpórea (1). Conforme anexo técnico - económico del contrato publicado en el secop II.
239825	136-2025	MUEBLES HOSPITALARIO S MB SAS	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 362.696.100	\$ 362.696.100	\$ 362.696.100	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 39 Equipos: Camilla de recuperación y transporte (39). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
240625	139-2025	EMELAB S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 70.001.600	\$ 70.001.600	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 28 Equipos: Equipo de órganos portátil (15), equipo de órganos de pared (retinoscopio, oftalmoscopio) (1) equipos de órganos de pared (otoscopio, oftalmoscopio) (1) y succionador (11). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
246225	138-2025	UT HOSMIL 2025	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en	\$ 42.500.000	\$ 42.500.000	\$ 42.500.000	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 10 Equipos: Laringoscopio (10).

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central				Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
239925	137-2025	L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 132.866.988	\$ 132.866.988	\$ 132.866.988	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 6 Equipos: Desfibrilador bifásico con monitor (6). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
240525	140-2025	DRAEGER COLOMBIA S.A.	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 743.301.000	\$ 743.301.000	\$ 743.301.000	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 6 Equipos: Ventiladores mecánicos adulto - pediátrico (3) y Maquina de anestesia (3). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
240025	133-2025	L M INSTRUMENTS S A	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 71.000.000	\$ 71.000.000	\$ 71.000.000	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 2 Equipos: Torniquete quirúrgico doble canal (2). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
329225	246-2025 RES 1112-2025 SA 035	KAIKA S A S	PAA2025-UCLB-INV-100 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de micrótomos para el servicio de patología pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 181.919.822	\$ 181.919.822	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 2 Equipos: Micrótopo (2). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
240125	134-2025	LA MUELA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 58.559.600	\$ 58.559.600	\$ 58.559.600	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 1 Equipos: RX Periapical (1). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
240225	135-2025	MACROSEARCH SAS	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 31.416.000	\$ 31.416.000	\$ 31.416.000	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 1 Equipos: Sierra para autopsia (1). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
329325	239-2025 RES-1119-25 SA036-25	MEDITEC S A	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 794.755.625	\$ 794.755.625	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipo: Unidad de Otorrinolaringología. Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
329525	238-2025 RES 1119-2025	LABORATORIOS RETINA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 52.350.000	\$ 52.350.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 2 equipos: unidad de oftalmología + foropter (1), pantalla de proyección de optotipos (1). Conforme anexo técnico - económico del contrato publicado en el secop II.
464125	290-2025	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	PAA2025-UCLB-INV-107 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de bomba de irrigación cool point para el	\$ 70.657.000	\$ 70.657.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipos: Bomba de Irrigación COOL POINT (1). Conforme Anexo Técnico -

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			servicio de electrofisiología pertenecientes al Hospital Militar Central				Económico del contrato publicado en el secop II.
513325	327-2025	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	PAA2025-UCLB-INV-126 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de ecógrafo intracardiaco compatible con el sistema de mapeo 3d ensite precisión/velocity (modelo EE3000, No serie:18988328, placa:V188847) para la especialidad de cardiología intervencionista del Hospital Militar Central	\$ 533.700.000	\$ 481.050.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipos: Ecocardiografo intercardiaco (ICE) (1). Conforme Anexo Técnico - Económico del contrato publicado en el secop II.
213425	104-2025	SUMINISTROS RADIOGRAFICO S S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-073 - Adquisición, adecuación de instalaciones incluyendo estudios, instalación, obra y puesta en funcionamiento de un (1) equipo para tomografía por emisión de positrones PET SCAN (PET CT) digital que incluye tomografía computarizada con mantenimiento preventivo y soporte técnico para el servicio de medicina nuclear Hospital Militar Central.	\$ 11.828.888.001	\$ 1.759.539.161	\$ 1.759.539.161	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 equipo: (1) equipo para tomografía por emisión de positrones PET SCAN (PET CT). Conforme anexo técnico - económico del contrato publicado en el secop II.
519225	341-2025	GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S A S	PAA2025-UCLB-INV-121 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de transductores x5-1c y s5-1 para el ultrasonido epiq cvx identificado con serie no us622b0422 marca Philips del	\$ 163.202.550	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 2 Equipos: ECOCARDIOGRAFO (ULTRASONIDO) Transductores X5 - C1, Transductores S5-1 (2).

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			servicio de cardiología del Hospital Militar Central.				Conforme Anexo Técnico – Económico del contrato publicado en el secop II.
513425	322-2025	BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA	PAA2025-UCLB-INV-117 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de generador de radiofrecuencia para el servicio de clínica del dolor del Hospital Militar Central.	\$ 108.000.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipos: Generador de Radiofrecuencia (1). Conforme Anexo Técnico – Económico del contrato publicado en el secop II.
518225	345-2025	BTL COLOMBIA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-129 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipo de electroterapia con ultrasonido para el servicio de medicina física y rehabilitación perteneciente al Hospital Militar Central.	\$ 26.180.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipos: Equipo de Electroterapia con ultrasonido (1). Conforme Anexo Técnico – Económico del contrato publicado en el secop II.
Total Proyecto Ampliación de la Capacidad de la Infraestructura y Dotación del Hospital Militar Central Bogotá				\$ 28.177.768.119	\$ 15.418.940.277	\$ 9.795.671.875	

1.2. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	SUBORDINAL	ÍTEM	SUBITEM	REC	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGO
1599								FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 14.211.471.951	\$ 14.091.452.288	\$ 10.939.398.150	\$ 7.318.110.953
1599	0100							INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 14.211.471.951	\$ 14.091.452.288	\$ 10.939.398.150	\$ 7.318.110.953
1599	0100	1	0	20109B				FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	\$ 14.211.471.951	\$ 14.091.452.288	\$ 10.939.398.150	\$ 7.318.110.953
1599	0100	1	0	20109B	1599076	02	21	SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 14.211.471.951	\$ 14.091.452.288	\$ 10.939.398.150	\$ 7.318.110.953

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ			
APROPIACIÓN 2025	\$ 14.211.471.951		
COMPROMISOS	\$ 14.091.452.288	% COMPROMISOS	99.16%
OBLIGACIONES	\$ 10.939.398.150	% OBLIGACIONES	76.98%

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



A corte del mes de diciembre se cuenta con un avance en compromisos por un valor de \$ 14.091.452.288 de pesos correspondiente al 99.16% del total de la apropiación del proyecto para la vigencia 2025 y obligaciones por un valor de \$ 10.939.398.150 de pesos correspondiente al 76.98%.

Representado en un total de 25 contratos suscritos de los cuales en la tabla presentada a continuación se encuentra la información del número del contrato, nombre del contratista, objeto contractual, valor adjudicado, obligado, pagado y la respectiva observación en la cual se identifica el porcentaje de ejecución del contrato.

1.2.1. Contratos Suscritos

Nº CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 14.091.452.288	\$ 10.939.398.150	\$ 7.318.110.953	
MANTENER LAS CAPACIDADES Y SOPORTE DE SERVICIOS				\$ 10.716.426.932	\$ 7.773.789.294	\$ 6.145.086.793	
272625	173-2025	DATA INTEGRAL S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-055 - Ampliación de la capacidad del sistema de almacenamiento marca Hitachi de la entidad incluyendo servicios de instalación, soporte y garantía.	\$ 1.341.032.896	\$ 1.341.032.896	\$ 1.341.032.896	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
330825	227-2025	PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S.A.	PAA2025-UCLB-INV-106 - Adquisición de dispositivos tecnológicos de Cómputo para el Área de Comunicaciones Estratégicas	\$ 13.668.000	\$ 13.668.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
281025	OC 149932 AM 008-2025	RICOH COLOMBIA S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-098- Adquisición y entrega de dispositivos tecnológicos tipo tabletas para la implementación del Control Entrega de Turno en Enfermería y PWA.	\$ 217.775.162	\$ 217.775.161	\$ 217.775.161	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
218625	105-2025	TECNIGEN COLOMBIA, MEDICINA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-072 -Adquisición, preinstalación (incluyendo adecuaciones locativas para instalación de equipos), instalación, integración al sistema de información, capacitación y puesta en funcionamiento de un ecosistema tecnológico para automatización de las farmacias del Hospital Militar Central.	\$ 4.994.933.505	\$ 4.994.933.505	\$ 3.496.453.454	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
458225	270-2025	INGENIEROS ELECTRONICOS PROFESIONALES E.U.	PAA2025-UCLB-INV-103 - Adquisición de sistema de administración de altavoces.	\$ 26.900.000	\$ 26.900.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
328325	221-2025	VIRTUAL TECHNOLOGIES SAS	PAA2025-UCLB-INV-108 - adquisición, puesta en marcha, soporte de fábrica y garantía de los equipos para los kioscos de autoagendamiento de citas médicas del servicio de consulta externa del Hospital Militar Central.	\$ 90.000.000	\$ 89.654.450	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 99,62%.
514825	OC 158883-2025	SUMIMAS S A S	PAA2025-UCLB-INV-123 - Adquisición y entrega de dispositivos tecnológicos tipo Todo en Uno	\$ 1.983.784.087	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
480125	302-2025	SS7 COMUNICACIONES SAS	PAA2025-UCLB-INV-092 - Adquisición , puesta en marcha, soporte de fábrica y garantía de los equipos (hardware) y software para el sistema de Control de Asistencia Funcionarios.	\$ 118.750.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
518625	333-2025	GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A.	PAA2025-UCLB-INV-124 - Renovación de la Infraestructura de Hardware de Base de Datos Oracle, que actualmente tiene el Hospital Militar Central	\$ 839.758.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
216325	OC 147050 AM 005-2025	XERTICA COLOMBIA SAS	PAA2025-UCLB-INV-056 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento incluyendo los derechos de uso de la solución de colaboración de la entidad	\$ 1.089.825.282	\$ 1.089.825.282	\$ 1.089.825.282	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
REALIZAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 3.375.025.356	\$ 3.165.608.856	\$ 1.173.024.161	
328525	235-2025 RES 1103-2025 SA 030	ECOMIL S A S EMPRESA DE COMUNICACIONES MOVILES	PAA2025-UCLB-INV-059 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento para los dispositivos de red wifi de la entidad	\$ 128.800.000	\$ 128.800.000	\$ 128.800.000	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
280025	170-2025	CONSORCIO V2C.	PAA2025-UCLB-INV-058 - Mantenimiento centros de cableado y datacenters, instalación de enlaces de fibra de la infraestructura de red de datos de la entidad	\$ 236.286.400	\$ 236.286.400	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
411525	261-2025	HELP SOLUCIONES INFORMATICAS HSI S.A.S	PAA2025-UCLB-INV-060 - Servicios de mantenimiento preventivo para equipos e impresoras de la entidad	\$ 18.417.000	\$ 18.417.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
							ejecución con un porcentaje de 100%.
151625	013-2025	FRACTAL COLOMBIA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-061 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento para la herramienta de mesa de servicio (Fractal One) de la Entidad	\$ 110.006.640	\$ 110.006.640	\$ 110.006.640	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
329425	248-2025RES-1120-2025SI-019-25	COMPAÑIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS - COINSA S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-062 - Contratación del servicio de mantenimiento, actualización del licenciamiento y soporte de los productos de software y hardware fortinet del Hospital Militar Central	\$ 1.323.144.999	\$ 1.323.144.999	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
148425	011-2025	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	PAA2025-UCLB-INV-063 - Proceso de selección de contratación directa para la renovación del soporte técnico del hardware y software Oracle desde el 01 de febrero de 2025 al 31 de enero de 2026.	\$ 298.971.897	\$ 298.971.897	\$ 298.971.897	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
130925	005-2025	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S. A. S	PAA2025-UCLB-INV-064 - Proceso de contratación directa para proveer las actualizaciones y soporte para el sistema de información dinámica gerencial hospitalaria .net y dinámica gerencial hospitalaria versión web	\$ 626.750.000	\$ 626.750.000	\$ 466.032.314	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
145325	009-2025	PENSEMOS S.A	PAA2025-UCLB-INV-065 - Proceso de contratación directa para proveer las actualizaciones y soporte para el sistema de Información Suite VE	\$ 20.669.750	\$ 20.669.750	\$ 20.669.750	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
250025	141-2025	SOLINCO COLOMBIA SAS	PAA2025-UCLB-INV-067 - Suscripción de las licencias de adobe y corel draw	\$ 23.460.000	\$ 23.460.000	\$ 23.460.000	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
219325	107-2025	ECOMIL S A S EMPRESA DE COMUNICACIONES MOVILES	PAA2025-UCLB-INV-094 - Renovación de la Membresía de IPv6 del Hospital Militar Central	\$ 4.454.170	\$ 4.454.170	\$ 4.454.170	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
464025	285-2025	CONTROL ONLINE INTERNATIONAL SAS	PAA2025-UCLB-INV-066 - Proceso de Contratación directa para proveer las actualizaciones y soporte para el sistema de Información control doc.	\$ 136.850.000	\$ 136.850.000	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
234325	116-2025	MICROSITIOS SAS	PAA2025-UCLB-INV-070 - Servicio de diseño, maquetación, implementación y puesta en marcha incluyendo soporte, actualización y mantenimiento para la página web del Hospital Militar Central	\$ 128.182.000	\$ 128.182.000	\$ 71.091.000	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
328425	234-2025	SERVIDIAGNOSTIC S SAS	PAA2025-UCLB-INV-071 - Servicio de diseño, maquetación, implementación y puesta en marcha incluyendo soporte, actualización y mantenimiento para la página web del Portal único del paciente	\$ 109.616.000	\$ 109.616.000	\$ 49.538.390	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 100%.
455525	282-2025	GRAN IMAGEN S.A.S.	PAA2025-UCLB-INV-069 - Servicio de mantenimiento, actualización del licenciamiento y soporte de los	\$ 26.775.000	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			productos de software para la gestión del servicio de impresión de la Entidad.				encuentra en ejecución.
493425	309-2025	ALMERA INFORMATION MANAGEMENT LTDA	PAA2025-UCLB-INV-115 - Contratar la suscripción de software 100% en la nube, bajo el modelo SAAS (software como servicio), que incluya la parametrización, puesta en marcha y el uso del software sistema de gestión integral de la información para apoyo en la gestión del mejoramiento continuo de la calidad y los procesos de acreditación en salud y de reconocimiento como hospital universitario	\$ 182.641.500	\$ 0	\$ 0	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento se encuentra en ejecución.
Total Proyecto Fortalecimiento de la Tecnología Informática del Hospital Militar Central Bogotá				\$ 14.091.452.288	\$ 10.939.398.150	\$ 7.318.110.953	

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868



Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868

Página 46 de 46

CA-CORE-PR-01-FT-05 V5