

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ											
N° CPA	N° CDP	FECHA CDP	FECHA RP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 CONSTRUIDA Y DOTADA							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA							\$ 8.990.517.183	\$ 1.672.026.353	\$ -	\$ -	
76	178	20/02/2019 12:09:08 p. m.		195/2018	LADRILLERA SIGMA LTDA - CONSTRUCTORA SIGMA LTDA	Adición al contrato N° 195/2018 con el contratista SIGMA LTDA., cuyo objeto es "La adecuación de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos para su habilitación y cumplimiento de la normatividad hospitalaria, la cual está ubicada en el octavo piso central del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$810.011.737).	\$ 377.620.896	\$ 377.620.896	\$ -	\$ -	Adicionado, proceso en ejecución
77	216					Adición al contrato N° 204/2018 con el contratista FREDDY ESTRADA RODRIGUEZ, cuyo objeto es "La interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es mantenimiento y adecuación de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos para su habilitación y cumplimiento de la normatividad hospitalaria, la cual está ubicada en el octavo piso central del Hospital Militar Central nivel III y IV". Valor inicial del contrato (\$39.582.973).	\$ 19.791.407	\$ 19.791.407	\$ -	\$ -	Adicionado, proceso en ejecución
102	138					Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de neveras, congeladores, ultracongeladores, aire acondicionado para el área de Facturación y diferentes servicios del Hospital Militar Central.	\$ 479.750.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
105	140					Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una pista de terrenos irregulares para la Unidad de Fisioterapia y un sistema de extracción tipo hongo incluyendo una cabina para preparación de resina poliéster para el Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 200.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
116						Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos al sistema de vacío marca KAESER del Hospital Militar Central y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios de la entidad hospitalaria.	\$ 60.252.336	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
110	157					Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos (no remanufacturados) al equipo Grupo Electrogeno (planta eléctrica de emergencia) con capacidad de 1000KW marca CUMMINS ubicado en el Hospital Militar Central - Bogotá DC.	\$ 47.386.700	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
163	231					Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental para el Diseño, construcción y dotación para la ampliación de todos los ambientes y áreas que conforman la Unidad de Cuidados Intensivos Coronaria del segundo piso del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 78.708.920	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
162	229					Diseño, construcción y dotación para la ampliación de todos los ambientes y áreas que conforman la Unidad de Cuidados Intensivos Coronaria del segundo piso del Hospital Militar Central.	\$ 1.311.815.346	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
161	235					Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental para la Adecuación y mantenimiento en las áreas de Hospitalización del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 79.476.137	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
160	236					Adecuación y mantenimiento en las áreas de Hospitalización del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 1.324.602.282	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
159	232					Adecuación y mantenimiento del Servicio General de Toma de Muestras y Entrada Principal Consulta Externa del Hospital Militar Central.	\$ 287.885.254	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
136	197					Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dos (2) autodaves a vapor, una (1) cabina de extracción, una (1) cabina de flujo laminar horizontal de un solo puesto, un (1) bloque de calor seco que incluye un termómetro con termopares tipo J y K calibrado para el servicio de Patología del Hospital Militar Central.	\$ 684.269.430	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
195	270					Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato cuyo objeto "Mantenimiento preventivo, correctivo con inclusión de repuestos al sistema de Bombeo de agua potable o sistema hidrosanitario. Cambio general motobombas, control eléctrico, implementación sistema de monitoreo local, implementación comunicación por radio frecuencia, implementación sistema de nivel automático de llenado para el tanque de captación, los tanques de almacenamiento cassetas 1-2, incluyendo las tuberías y obras requeridas para su buen funcionamiento, Impermeabilización de cubierta de los tanques de almacenamiento sur y norte, impermeabilización cassetas 1-2, impermeabilización general al tanque de captación (cubiertas y muros).	\$ 80.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ											
N° CPA	N° CDP	FECHA CDP	FECHA RP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
194	289					Mantenimiento preventivo, correctivo con inclusión de repuestos al sistema de Bombeo de agua potable o sistema hidrosanitario. Cambio general motobombas, control eléctrico, implementación sistema de monitoreo local, implementación comunicación por radio frecuencia, implementación sistema de nivel automático de llenado para el tanque de captación, los tanques de almacenamiento casetas 1-2, incluyendo las tuberías y obras requeridas para su buen funcionamiento. Estudio Previo tramitado con IdControl 6134 y radicado N°201902844 del 20 de febrero de 2019. Proceso avalado por Jefe Unidad Apoyo Logístico y Oficial Equipo Industrial.	\$ 1.420.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
211	291					Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental para la terminación de la primera fase de los ambientes y áreas que conforman la sala de cirugía y vestieres en el cuarto piso sur del Hospital Militar Central Nivel III y IV. Estudio Previo tramitado con IdControl 7429 del 27 de febrero de 2019. Proceso avalado por Jefe Unidad Apoyo Logístico, Área de Infraestructura	\$ 40.288.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
226	325					Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental para la segunda fase de construcción de todos los ambientes y áreas que conforman la sala de cirugía y vestieres en el cuarto piso sur del Hospital Militar Central. Estudio Previo tramitado con IdControl 7982 del 01 de marzo de 2019. Proceso avalado por Jefe Unidad Apoyo Logístico, Área de Infraestructura	\$ 65.040.930	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
255						Segunda fase de construcción de todos los ambientes y áreas que conforman la sala de cirugía y vestieres en el cuarto piso sur del Hospital Militar Central. Estudio Previo tramitado con IdControl 8873 del 06 de marzo de 2019. Proceso avalado por el Subdirector Administrativo (E), Jefe Unidad Apoyo Logístico, Área de Infraestructura.	\$ 1.084.015.495	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
265						Construcción, adecuación y puesta en funcionamiento de una pista de terrenos irregulares para la Unidad de Fisioterapia en el Edificio Fe en la Causa del Hospital Militar Central. Estudio Previo tramitado con IdControl 9965 del 13 de marzo de 2019. Proceso avalado por Oficial Equipo Industrial.	\$ 75.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
						Mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios a (8) ascensores de pasajeros (9) de carga y escaleras eléctricas.	\$ 567.374.380	\$ 567.374.380	\$ -	\$ -	Proceso en Ejecución
						Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para el sistema de aires acondicionados y refrigeración.	\$ 366.525.670	\$ 366.525.670	\$ -	\$ -	Proceso en Ejecución
						Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas interrumpibles de potencia (ups).	\$ 340.714.000	\$ 340.714.000	\$ -	\$ -	Proceso en Ejecución
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ											
N° CPA	N° CDP	FECHA CDP	FECHA RP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
<b>EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR</b>							\$ 2.100.831.220	\$ 1.852.720.520	\$ 126.807.268	\$ -	
<b>Mantenimientos Equipos Biomedicos contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022</b>							\$ 1.852.720.520	\$ 1.852.720.520	\$ 126.807.268	\$ -	
						Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos y calibración de equipos del servicio de otorrinolaringología.	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	Proceso en Ejecución
						Mantenimiento preventivo y los correctivos para equipos biomédicos de marca Drager para los diferentes servicios.	\$ 510.000.000	\$ 510.000.000	\$ 42.031.281	\$ -	Proceso en Ejecución, Correspondiente a el ingreso de repuestos, accesorios y consumibles
						Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos originales para equipos biomédicos para el servicio UCI Neonatal.	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	\$ -	\$ -	Proceso en Ejecución
						Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos para equipos biomédicos marca pasos, ventiladores y otros.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	Proceso en Ejecución
						Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos para equipos biomédicos marca carl zeiss (microscopios, tomógrafo) y otros.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	Proceso en Ejecución
						Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia olympus del servicio de gastroenterología.	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000	\$ 64.630.539	\$ -	Proceso en Ejecución, Correspondiente a el ingreso de repuestos, accesorios y consumibles
						Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de ventiladores pediátricos del servicio de unidad pediátrica y neonatal.	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	\$ 12.569.742	\$ -	Proceso en Ejecución, Correspondiente a el ingreso de repuestos, accesorios y consumibles
						Calibración, ajuste, mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos biomédicos de los diferentes servicios.	\$ 230.000.000	\$ 230.000.000	\$ -	\$ -	Proceso en Ejecución
						Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia general electric (monitor signos vitales y otros).	\$ 110.000.000	\$ 110.000.000	\$ 2.487.003	\$ -	Proceso en Ejecución, Correspondiente a el ingreso de repuestos, accesorios y consumibles
						Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos para equipos biomédicos de marca general electric del servicio de cardiología y otros.	\$ 85.000.000	\$ 85.000.000	\$ -	\$ -	Proceso en Ejecución
						Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos nuevos para los equipos, acelerador lineal, mevatron primus, gama cámaras y otros de diferentes servicios.	\$ 225.720.520	\$ 225.720.520	\$ 5.088.702	\$ -	Proceso en Ejecución, Correspondiente a el ingreso de repuestos, accesorios y consumibles
						Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo suministro de repuestos, accesorios e insumos y/o consumibles de los equipos de rayos x de imágenes.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	Proceso en Ejecución
<b>Mantenimientos Equipos Biomedicos contratados Vigencia 2019</b>							\$ 248.110.700	\$ -	\$ -	\$ -	
46	69	18/03/2019 2:45:48 p. m.		045/2019	ET SERVICES S.A.S	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo suministro de repuestos, accesorios e insumos y/o consumibles de los equipos de rayos X del servicio de Imágenes Diagnósticas y Urgencias del Hospital Militar Central.	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
122	225					Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios e insumos y/o consumibles originales nuevos no remanufacturados para los equipos de Marca Karl Storz.	\$ 123.600.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
191	264					Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca Alcon (Unidad Vitrectomia con sistema Dual) del servicio de Oftalmología del Hospital Militar Central.	\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
202	271					Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca Thermo Fischer Scientific (Procesador automático de tejidos, estación de macroscopia, citocentrífuga, criostato electrónico y refrigerador para cadáveres) del servicio de Patología del Hospital Militar Central. Estudio Previo tramitado con IdControl 6708 y radicado N° 201903127 del 22 de febrero de 2019. Proceso avalado por Jefe Unidad Apoyo Logístico, Oficial Área Equipo Biomédico (E).	\$ 35.246.630	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
213	294					Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca MEDRAD (Monitor de signos vitales para resonancia magnética) del servicio de Imágenes Diagnósticas del Hospital Militar Central. Estudio Previo tramitado con IdControl 6717 y radicado N° 201903133 del 22 de febrero de 2019. Proceso avalado por Jefe Unidad Apoyo Logístico, Oficial Área Equipo Biomédico (E).	\$ 12.685.400	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
239	328					Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para el equipo Tromboelastógrafo TEG 5000 del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central. Estudio Previo tramitado con IdControl 7480 y radicado N° 201903477 del 28 de febrero de 2019. Proceso avalado por Jefe Unidad Apoyo Logístico, Oficial Área Equipo Biomédico (E).	\$ 1.578.670	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
<b>EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS</b>							\$ 5.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	
219	299					Adquisición de Instrumental básico y quirúrgico para el Servicio de Salud Oral y Cx Maxilofacial.	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ											
N° CPA	N° CDP	FECHA CDP	FECHA RP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
217	301					Adquisición de Instrumental Quirúrgico para la Unidad Clínico Quirúrgica.	\$ 960.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
241	323					Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos con destino a los diferentes servicios del Hospital Militar Central.	\$ 4.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>TOTAL AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ</b>							<b>\$ 16.091.348.403</b>	<b>\$ 3.524.746.873</b>	<b>\$ 126.807.268</b>	<b>\$ -</b>	

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ											
N° CPA	N° CDP	FECHA CDP	FECHA RP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
SERVICIOS TECNOLÓGICOS							\$ 4.584.029.369	\$ 547.638.804	\$ 64.488.888	\$ -	
<b>MANTENER LAS CAPACIDADES Y SOPORTE DE SERVICIOS</b>							\$ 3.300.000.000	\$ 6.660.000	\$ -	\$ -	
Estrategia de Continuidad de Servicio							\$ 1.640.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	
234	318					Adquisición de equipos de networking para el Datacenter secundario del Hospital Militar Central por valor de \$790.000.000.	\$ 790.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
234	326					Adquisición de Equipos de Almacenamiento para el Hospital Militar Central por valor de \$850.000.000.	\$ 850.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
Dotación Tecnológica							\$ 205.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	
188	260					Adquisición de impresoras por valor de \$55.000.000	\$ 55.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
188	259					Adquisición de equipos de cómputo por valor de \$150.000.000	\$ 150.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
Actualización Migración y Licenciamiento Servidores Oracle							\$ 1.445.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	
276						Solución de Base de Datos del Datacenter principal y del Datacenter secundario del Hospital Militar Central.	\$ 1.445.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
Licenciamiento Herramientas Ofimáticas							\$ 10.000.000	\$ 6.660.000	\$ -	\$ -	
98	158	26/02/2019 10:27:51 a. m.		035/2019	SOFWARE IT SAS	Adquisición y renovación de licencias Acrobat Creative Cloud por valor de \$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 6.660.000	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
Licenciamiento Herramientas de Seguridad							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>REALIZAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS</b>							\$ 1.284.029.369	\$ 540.978.804	\$ 64.488.888	\$ -	
Mantenimiento Redes y Centros de Cableado							\$ 170.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	
189	263					Adquisición de los servicios y puesta en funcionamiento de salidas lógicas y salidas eléctricas reguladas para el Hospital Militar Central.	\$ 90.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
98						Suministro, instalación, configuración y soporte técnico de fábrica para equipos de comunicación por valor de \$80.000.000.	\$ 80.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
Mantenimiento Equipos de Computo y Comunicaciones							\$ 180.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	
188	261					Mantenimiento Preventivo y correctivo equipos de computo por valor de \$180.000.000.	\$ 180.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
Mantenimiento Herramientas de Seguridad							\$ 308.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	
268	358					Servicio de Mantenimiento, actualización del licenciamiento y soporte de la solución Fortinet del Hospital Militar Central. Estudio Previo tramitado con IdControl 10158 del 14 de marzo de 2019. Proceso avalado por Jefe Unidad de Informática.	\$ 250.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
112	156					Renovación del soporte fabrica CISCO, vmware y netapp para la solución del Datacenter del Hospital Militar.	\$ 58.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
Mantenimiento Herramientas Oracle							\$ 31.655.000	\$ 31.654.435	\$ -	\$ -	
98	158	26/02/2019 10:27:51 a. m.		ACUERDO 001/2019	. ORACLE COLOMBIA LTDA	Renovación del soporte técnico de la arquitectura de Oracle por valor de \$31.655.000;	\$ 31.655.000	\$ 31.654.435	\$ -	\$ -	Proceso en Ejecución
Mantenimiento Sistema de Información Institucional							\$ 419.822.960	\$ 419.822.960	\$ 64.488.888	\$ -	
54	73	12/02/2019 2:28:20 p. m.		022/2019	. SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A.	Actualización y soporte remoto y a distancia para el sistema de Información Dinámica Gerencial Hospitalaria. NET Webservices 2019 para Oracle 12c Release2. Estudio Previo tramitado con IdControl 452 del 17 de enero de 2019. Proceso avalado por Jefe Unidad de Informática.	\$ 419.822.960	\$ 419.822.960	\$ 64.488.888	\$ -	Proceso en Ejecución, valor correspondiente a primer pago realizado
Mantenimiento Sistema de Información de Apoyo							\$ 174.551.409	\$ 89.501.409	\$ -	\$ -	
70	95					Contratación de la plataforma SUITE VISION, sistema tecnológico en el cual se lleva el seguimiento a planes e indicadores de gestión del Hospital Militar Central.	\$ 19.390.483	\$ 19.390.483	\$ -	\$ -	Proceso en Ejecución
99	155					Renovación de póliza de soporte y migración de la herramienta de mesa de ayuda de la Unidad de Informática.	\$ 70.110.926	\$ 70.110.926	\$ -	\$ -	Proceso en ejecución
267	362					Servicio de Mantenimiento para la atención de incidentes del Gestor Documental y SGC vigencia 2019.	\$ 85.050.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
Mantenimiento Pagina Web Hosting							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ</b>							\$ 4.584.029.369	\$ 547.638.804	\$ 64.488.888	\$ -	